

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

بخصوص :- المستخلص رقم (2) جاري عن
عملية : اعمال توسعة ورفع كفاءة طريق شرق العوينات - مزرعة
القوات المسلحة بطول 45 كم ((لتنفيذ اعمال الاتربة والاساس
والاسفلت والطبقات)) بالامر المباشر

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للتنفيذ والصيانة


تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بان نرفق طية المستخلص رقم (2) جاري عن العملية عالية من اصل وثلاث صور واستمارة 50 ع . ح بقيمة المستخلص وبيانة كالاتى :-

جملة الأعمال	٦٣٢٨٠.٨٧٢,١٢
سابق صرفة	٤٣٥١٦.٧٢,١٢
مصرح صرفة	١٩٧٦٤.٨٠٠,٠٠
الاستقطاعات	
قرش جنية	
5% لحسن سير العمل	٩٨٨٢٤٠,٠٠
عادى و اضافى	٤٧٤٧٥٤,٠٠
توقيع وموارد	٠٠٠٠,٤٠
نسبة 0.45% قيمة العمالة غير المنتظمة	٨٨٩٤١,٦٠
نسبة 0.45% قيمة دمنغة هندسية لنقابة المهندسين بالوادي الجديد	٨٨٩٤١,٦٠
	١٦٤٠.٨٧٧,٦٠
	١٨١٢٣٩٢٢,٤٠
	١٦٤٠.٨٧٧,٦٠

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة وموافقتنا بصورة بعد المراجعة .

" و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "



مرفقات
العدد
(4) اصل المستخلص

- (1) كشف تواجد مهندسى الشركة
- (1) كشف تواجد المعدات
- (1) حصر كميات الاعمال المنفذه بهذا المستخلص
- (1) التقرير الشهرى
- (1) طلبات تسليم الاعمال المنفذه بهذا المستخلص
- (1) صورة مفاوضة الاسعار
- (1) التجارب العملية
- (1) استمارة 50 ع.ح

بموجب } الطلبات طيه ، أو :

شيك على الخارج . صاحب الحق أو : شركة المصنعة لمنتجات الطرود والحقول
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

۲.۲ - ~~۶۶~~

(ب) الكاتب المنوط



۲۰۲ ————— سنه

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٢ بمبلغ



(٦) استلمت

شيك

اذن صرف

مستخلص جارى رقم (٢) عن مشروع اصلاح توسعة ورفع كفاءة طريق شرق العوينات - مزرعة الغوات المسلحة بحدود ١٥ كم (التفصيل اعمال الارضية والاسفلت والطبقات) بالامر المباشر

تنفيذ : شركة المصرية لإنشاء وأعمال المقاولات

الى تاريخ: ٢٨/٥/٢٠٢٥

عن الفترة من: بداية العمل

عقد رقم : ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٩٨ بتاريخ : ٢٠٢٤/١١/٢٦

رقم البند	البند	كمية	وحدة	كمية السليفة	كمية حديدية	كميات الاسفلتية	مجموع كميات	كمية الاسفلتية	كمية الاسفلتية	ملاحظات
١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات الأوتار والمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد والهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ ٪ من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للتسليم والتصميم والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند يجمع مستحلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١٠٠ جنية لكلومتر للزيادة أو النقص.	٢٣,٠٠	م	٢٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠,٠٠٠	جاري	٦٤٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	ملاحظة: يتم تطبيق بنود العقد
٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج البود للإشراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ ٪ ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠ ٪ ولا يزيد الانتمصاص عن ١٠ ٪ وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد والهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (٩٥ ٪ من الكثافة المعملية والغلة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند يجمع مستحلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. (مسافة النقل ٣.٠٣ كم)	٥٣,٠٠	م	٣٩٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣٩٠,٠٠٠	جاري	٢,٠٦٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	تسليم سلامة المرور متواجدة
	علاوة مناطق حدودية بعد ١٠ ٪	٥٣,٠٠						٢,٠٦٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	الحصل متواجد وسيارة متواجدة
٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تدرج من البيتومين السائل متوسط التطاير MC٢٠٠ بمعدل من ٢,١ كجم / م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنفيذها جيدا ويتم التتابع طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند يجمع مستحلاته طبقا لأصول الصناعة لغات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٦٠,٠٠	م	٤٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٢,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٢,٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	نوعت المشروع والفرش الزمني متواجدة
	علاوة مناطق حدودية بعد ١٠ ٪	٦٠,٠٠						٢,٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	توريد المهندس
٤	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الإسفلتية على السابن (تدرج ٤ - ج) بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الاتصالي بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ وذلك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والغلة شاملة كل ما يلزم لتهو العمل والغلة شاملة بالمتر المسطح.	١٦٨,٠٠	م	٥٨٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٥٨٥,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٩٨٢٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	
	علاوة مناطق حدودية بعد ١٠ ٪	١٦٨,٠٠						٩٨٢٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	
٥	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الإسفلتية على السابن (تدرج ٤ - ج) بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الاتصالي بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ وذلك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والغلة شاملة كل ما يلزم لتهو العمل والغلة شاملة بالمتر المسطح. (مسافة نقل الخلطة ٣٨٤ كم)	١٩٥,٥٠	م	٢٦٠,١٧,٠٠٠	٠,٠٠	٢٦٠,١٧,٠٠٠	جاري	٥,٠٨٦٣٢٣,٥٠	٠,٠٠	
	علاوة مناطق حدودية بعد ١٠ ٪	١٩٥,٥٠						٥,٠٨٦٣٢٣,٥٠	٠,٠٠	
٦	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الإسفلتية على السابن (تدرج ٤ - ج) بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الاتصالي بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ وذلك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والغلة شاملة كل ما يلزم لتهو العمل والغلة شاملة بالمتر المسطح. (مسافة نقل الخلطة ٣٢٢ كم)	١٩٠,٥٦	م	٤٥٦٧,٠٠٠	٠,٠٠	٤٥٦٧,٠٠٠	جاري	٨٧٠,٢٨٧,٥٢	٠,٠٠	
	علاوة مناطق حدودية بعد ١٠ ٪	١٩٠,٥٦						٨٧٠,٢٨٧,٥٢	٠,٠٠	
٧	بالمتر المكعب أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على السابن (تدرج ٣ ب) في أماكن الكشط واستعمال المناسيب في المناطق التي يحددها المهندس المشرف باستخدام من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الاتصالي بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ طبقا للشروط والمواصفات والحماية هندسيا بعد الدمك على أن يتم التنفيذ على طبقات ولا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن ٦ سم طبقا لتعليمات المهندس المشرف وعلى أن يتم الفرش والتسوية باستخدام الفراغات الميكانيكية (الغليش) والغلة شاملة وضع طبقة لاصق من الاسفلت السائل سريع التطاير MC٢٠٠ بمعدل ٠,٥ كجم / م ^٢ أسفل الترميم في المناطق التي يحددها المهندس المشرف	٢٨٠,٠٠	م	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	جاري	١١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	
	علاوة مناطق حدودية بعد ١٠ ٪	٢٨٠,٠٠						١١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	
٨	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الإسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٦٠/٧٠ ورده شربة البصير والسويس أو ما يعادلها والغلة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم تنفيذ طبقا للقطاعات العرضية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند يجمع مستحلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	١٧٢,٨٠	م	٩٧٥,٠٠٠	٩٧٥,٠٠٠	٩٧٥,٠٠٠	جاري	١٦٨٤٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	
	مسافة نقل مواد السب في الخلطة ٢٢٠ كم طبقا لخطاب المنطقة المشرفة	١٧,٢٨						١٦٨٤٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	
	علاوة مناطق حدودية بعد ١٠ ٪	١٧,٢٨						١٦٨٤٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	
	الإجمالي							٦٣٢٨٠,٨٧٢,١٢		

الاجمالی

الشركة المنفذة

مهندس العملية

مدير المشروع

مدير عام الصيانة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

المجلس العام

يدفع الى المداول
بمعد

تحریر افی

علم الحساب

الإدارة المركزية

علاء عبدالجمال حسين