

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		قرش	جنيه								
1	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك 25 سم وذلك باعادة تدوير الاسفلت وطبقات الاساس القائمة معا في الطريق القائم باستخدام ماكينة (FDR) والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط ومواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف .	0	78	م2	0	4,000	4,000	312,000.00	0.00	312,000.00	1- مدير المشروع وفريق العمل (متواجد). 3. لوحات تعريف المشروع (غير متوفر) . 4. تأمين سلامة المرور (متوفر) . 5. البرنامج الزمني (متواجد) . 6. التقرير الميداني وتقدير ضبط الجودة (متواجد) . 7. التقرير الشهري والاسبوعي (متواجد) . 8. المعمل + المعدات متواجد. 9. المستلزمات والمهمات متواجدة. 10- تراجع المحملات بمعرفة الادارة 11- يتم حجز مبلغ (50000) بالبند رقم 2 لحين ورود نتائج المعمل.
2	بالطن توريد اضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات و يضاف بالنسبة المقدرة للخلطة التصميمية و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف	0	2500	طن	0	100	100	250,000.00	0.00	250,000.00	
3	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC0 بمعدل ١,٢ كجم/م2 ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	90	58	م2	0	12,500	12,500	736,250.00	0.00	736,250.00	
4	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النضر بالسويس أو ما يماثلها والقنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	08	276	م2	0	12,500	12,500	3,401,000.00	50,000.00	3,451,000.00	
الإجمالي											4,699,250.00
خصم 0.5 % محضر مفاوضة											23,496.25
الإجمالي الكلى (اربعة مليون وستمائة وخمسة وسبعون الفا و سبعمائة وثلاثة وخمسون جنيها وخمسة وسبعون قرشا مصرياً فقط لا غير)											4,675,753.75

رجوع فوجد على صحة ،،

المقاول (بتروجيت)

سنة 20

تحريرا في

مدير المشروع /



مهندس المشروع م / محمد صديق
مدير ادارة المشروع م / محمد عامر

مدير عام الشؤون المالية والادارية

أ / مصطفى محمد عبد الجواد
مدير عام الشؤون المالية والادارية

ممثل الجهة المالكة
الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام التنفيذ والصيانة

م / انهي حسين ايوب

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الأولى المركزية

مهندس

م / عماد محمد حسين