

مستخلص رقم (٢) جاري

اعمال رفع كفاءة وصلة الرزقة بطول ٥ كم مركب أبو تشت محافظة قنا ضمنمبادرة الرئيسه "حياة كريمة"

عن عمليه:-

شامله المده من ٢٢/٢٧/٢١ إلى ٢٤/٢٣/٢٠

تاريخ استلام الموقعة ٢٤/٢/٢٢

تنفيذ شركه: الفهد المتحده للمقاولات العمومية المتكامله

بتاريخ ٢٤/١/٢٨

العدد رقم ٦٢ - ٢٤/٢/٢٢

رقم السته	نوع العمل	المفردات	الكميه بالماقاوه	السعر بعد الماقاوه	قدر العمل	قدر الاعمال التي تمت في خلال المنهجه	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان باليمنيه	استقطاع أو عجز	باقي بعد الاستقطاع جنبيه	جنبيه	ملحوظات	
											المنهجه	المنهجه
١	بالفتر المكتب اعمال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية لجمع أنواع التربة عدا الصخور	٢٣	١	٢٨	جارى	أونهانى	المنهجه
٢	بالفتر المكتب اعمال تحمل وتقل طرية صالحه للردم مسافة النقل ٤٧ كم	٢٣	١	١١٤,٥	جارى	أونهانى	المنهجه
٣	بالفتر المكتب اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ارتفاع تكسير الكسارات ١٢ كم	٢٣	٦٦٤	٧٤	٦٠...	٦١٢,٩٠	٦٦١٢,٩٠	٢٤٧٣٢٢٤,٦٠	٢٤٧٣٢٢٤,٦٠	جارى	أونهانى	المنهجه
٤	اعمال إنشاء طبقة أساس مثبت سعك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والأساس القائمه مما	٢٣	٣٥٩٧٢	٧٨	٣٥...	٨٨٢,٠٠	٣٥٨٨٢,٠٠	٢٧٩٨٧٩٦,٠٠	٢٧٩٨٧٩٦,٠٠	جارى	أونهانى	المنهجه
٥	بالطن اعمال توريد واصفاف استمت مطابق للشروط والمواصفات	طن	١٠٦٢	٢٨...	٥٨,٦٢	١٠٥٨,٦٢	٢٩٦٤١٣٦,٠٠	٢٩٦٤١٣٦,٠٠	جارى	أونهانى	المنهجه	
٦	بالفتر المصطحب توريد ورش طبقة تشرب من السيلomin السائل متوسط التطوير خطه ضبط الجوده متواجدة MCO بمعدل اكجم/م٣	٢٣	٣٢٨٢٨,٨٦	٤٨,٣	٣٢...	٣٢٠٠,...	٣٢٠٠,...	١٥٤٥٦٠٠,٠٠	١٥٤٥٦٠٠,٠٠	جارى	أونهانى	المنهجه
٧	بالفتر المصططب اعمال توريد وفرض طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتية بسعك اسم بعد النشك	٢٣	٣٢٨٢٨,٨٦	٣٠٩	.	٣١٩٠,...	٣١٩٠,...	٩٨٥٧١٠٠,٠٠	٩٨٥٧١٠٠,٠٠	جارى	أونهانى	المنهجه
بيان مستحبته												
٨	بالنقد تعديل متاسب بالررق او الخفض لنفرق الصرف الصحي	٢٠	٦٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	أونهانى	المنهجه
اعمال قيمة رسوم الكارتة والموازن طبقا للاحقة الشركة الوطنية طبقا لقائمه الموحده												
٩	بالفتر المصططب اعمال توريد وفرض طبقة اسفلت	٢٣	٣	٩٥٧٠,٠٠	٩٥٧٠,٠٠	جارى	أونهانى	المنهجه
١٠	بالفتر المصططب اعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة	٢٣	٢٥	١٦٥٣٢٢,٥-	١٦٥٣٢٢,٥-	جارى	أونهانى	المنهجه
الاجمالى												
خصم ٠,٥ % طبقا لاماقاوه												
الاجمالى بعد الخصم												

الجهه المالكه

٢٤/١/٢٨

الشبكه المستفده

مهندسين /

مهندس المشروع

مهندسين /



اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه به ظهره وقدره

تحرير

يدفع الى المقاول مبلغ

نهاديا

ملحوظات الغلاف

تعريفي

غير وارد بصلك الشروط اعتمد من

سبق صرفها الى المقاول

المحاسب

على حساب

مهندسى /

مهندسى /

عماد حسین
رئيس الاداره المركزية

١٩٨٠٠٣٧٩٠٠	جملة الاعمال
٦٠٥٩٤٠٠	السابق صرفه
١٣٧٤٠٩٧٩٠٠	المستحق صرفه

تقارير معمل قنا(٢٨-٥٧-٨٩)

الاستقطاعات	
٦٨٧٠٤٩٠٠	تأمين
٣٣٠١٨٣٥	دمغات
٦٢١٠	معمل قنا
٨٦٩.٤	%١٤
١٠٢٤٣١١.٩	جملة الاستقطاعات



١٠٢٤٣١١.٩	الاستقطاعات
١٢٧١٦٦٦٧.١	الصافي

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،

نشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (٢) لمشروع اعمال رفع كفاءة وصلة الرزقة بطول ٥ كم مركزاً بتوشت محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمه) تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة) .

عقد رقم (٢٠٦٢ / ٢٠٢٣)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

٢٠٢٤ / ٧ / ٢٥ تحريرا

رئيس الادارة المركزية

٢٢

عماد حسین



المرفقات : _____
عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جاري رقم ٢ عن عملية

أعمال رفع كفاءة وصلات الرزق بطول ٥ كم، مركز أبو توشة، محافظة قنا، ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كردي)

عن شهر يونيو ٢٠٢٤ وببيانه كالاتي:

الاستقطاعات

	جنيه	ق
تأمين ٥%	٦٨٨،٥٩	١٩٨٠،٢٧٩,٧٠
دمغات	٤٢٠،١٨٢١٥	٢٠٩٤٠٠
خصم معمل المنطقة	٧٧٩،٤٠	
المستحق صرفه	١٢٧٤٠٩٧٩١	
جملة الاستقطاعات	١٠٢٤٤٢١١,٩	
	٢٣٧٦٦٧	
	٦٦٧	

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/
الى السيد المحظوظ له فادا - القويمى المنكمل وموافقتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام



رئيس الادارة المركزية



عماد حسين

٢٠٢٤/٧/٢٤

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (٢) تقرير معمل المنطقة

٨٩ - ٥٧ - ٤٨

