

عملية اعمال استكمال الطبقة السطحية لطريق عمر بن
الخطاب مركز يوسف الصديق بطول ٧.١ كم
محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

تنفيذ :- شركة العربيه للمقاولات و التوريدات العموميه

عقد رقم :- العقد رقم (٦٥) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ٤٣١٩٦٨.٢٣ جنيه (فقط و قدر
اربعمائه و واحد و ثلاثون ألف و تسعمائة و ثمانية و ستون جنيها و ثلاثه و
عشرون قرش لا غير) قيمه فروق اسعار التعويضات عن كميات في المستخلص
رقم (١ حتى ٢ ختامي) الخاص بالمشروع عاليه .

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللائم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أفي :- ٢٠٢٤/٠٦/١١
مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية
منطقة بني سويف

مهندس /

طارق يوسف الجزار

عملية اعمال استكمال الطبقة السطحية لطريق عمر بن الخطاب مركز يوسف الصديق بطول ٧.١ كم
محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)
تنفيذ شركة العربيه للمقاولات و التوريدات العموميه - العقد رقم (٦٥) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢
فروق الأسعار لمستخلص رقم (١) خلال الفترة ٢٠٢٣ / ٠١ / ١٥ حتى ٢٠٢٣ / ٠٣ / ١٥

رقم المستخلص ١ جارى

مستخلص فروق صرف التعويضات

٢٠٢٢ / ٠١ / ٠٣	الامر الاسناد
٢٠٢٣ / ٠٧ / ٢٠	تاريخ التعاقد

بيانات التعاقد												المستخلص		الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	الكمية خلال المدة المنقذه بالشهر	نسبة التعويض عند التعاقد	قيمة التعويض
رقم البند	بيان البند	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الأعمال														
٤	اعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين المسائل سريع التطاير (R.C.3000)	٢م	٨.٣٥	١٨٢٠٠	١٥١٩٧٠	يناير	١٧	٠.٢٨٣	٥١٥٦.٦٧	٥.٨٩	٢٥٣٦.١٣								
			٨.٣٥	١٨٢٠٠	١٥١٩٧٠	فبراير	٢٨	٠.٤٦٧	٨٤٩٣.٣٣	٩.٧٦	٦٩٢١.٧٣								
			٨.٣٥	١٨٢٠٠	١٥١٩٧٠	مارس	١٥	٠.٢٥٠	٤٥٥٠.٠٠	١٥.٩٢	٦٠٤٨.٤١								
٥	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٤ ج) بسمك ٥ سم	٢م	١٢٥	١٨٢٠٠	٢٢٧٥٠٠٠	يناير	١٧	٠.٢٨٣	٥١٥٦.٦٧	٩.٠٧	٥٨٤٦٣.٧١								
			١٢٥	١٨٢٠٠	٢٢٧٥٠٠٠	فبراير	٢٨	٠.٤٦٧	٨٤٩٣.٣٣	١٧.٠٢	١٨٠٦٩٥.٦٧								
			١٢٥	١٨٢٠٠	٢٢٧٥٠٠٠	مارس	١٥	٠.٢٥٠	٤٥٥٠.٠٠	٢٢.١٩	١٢٦٢٠.٥٦٣								
إجمالي																			٣٨٠٨٧١.٢٦

مدير عام التنفيذ و الصيانة
م/ حسام الدين حسن

مدير المنطقة
م/ محمد عبد الرازق حبيب

إستشارى المشروع
مدير المشروع

م/ مصطفى بكر


الشركة المنقذه
مدير المشروع

م/ محمدرضا محمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأساسية ببنى سويف



٣٠٨٧



عملية اعمال استكمال الطبقة السطحية لطريق عمر بن الخطاب مركز يوسف الصديق بطول ٧.١ كم
محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)
تنفيذ شركة العربية للمقاولات والتوريدات العمومية - العقد رقم (٦٥) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣
فروق الأسعار لمستخلص رقم (٢ ختامى) خلال الفترة ٢٠٢٣ / ٠٣ / ١٢ حتى ٢٠٢٣ / ٠٧ / ١٢

٢٠٢٢ / ٠١ / ٠٣	الامر الاسناد
٢٠٢٣ / ٠٧ / ٢٠	تاريخ التعاقد

رقم المستخلص ٢

مستخلص فروق صرف التعويضات

بيانات التكلفة											
رقم البند	بيان البند	الوحدة	قبة	المستخلص		الاشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	الكمية خلال المدة المنقذه بالشهر	نسبة التعويض عند التعقذ	قبة التعويض
				الكمية	قبة الأصل						
١	اعمال توريد و تشغيل القرية صلحه مسلفه نقل ٢٠ كم	٣ م	٥١,٦	٨١٢,٧٦	٤١٩٣٨,٤١٦	مارس	١٦	٠,١٣٤	١٠٩,٢٨	٢٩,٦١	١٦٦٩,٦٤
			٥١,٦	٨١٢,٧٦	٤١٩٣٨,٤١٦	ابريل	٣٠	٠,٢٥٢	٢٠٤,٩٠	٢٩,٩٢	٣١٦٣,٣٥
			٥١,٦	٨١٢,٧٦	٤١٩٣٨,٤١٦	مايو	٣١	٠,٢٦١	٢١١,٧٣	٣٠,٦٧	٣٣٥٠,٧٤
			٥١,٦	٨١٢,٧٦	٤١٩٣٨,٤١٦	يونيه	٣٠	٠,٢٥٢	٢٠٤,٩٠	٣٢,٥٩	٣٤٤٥,٦٥
			٥١,٦	٨١٢,٧٦	٤١٩٣٨,٤١٦	يوليو	١٢	٠,١٠١	٨١,٩٦	٣٢,٩٧	١٣٩٤,٣٣
٢	اعمال توريد ورش طبقة لاصق من البتومين السفلت سريع التصلب (R.C-3000)	٢ م	٨,٣٥	١٢٣٦,٣	١٠٣٢٣,١٠٥	مارس	١٦	٠,١٣٤	١٦٦,٢٣	١٥,٩٢	٢٢٠,٩٧
			٨,٣٥	١٢٣٦,٣	١٠٣٢٣,١٠٥	ابريل	٣٠	٠,٢٥٢	٣١١,٦٧	١٦,٢٣	٤٢٢,٣٨
			٨,٣٥	١٢٣٦,٣	١٠٣٢٣,١٠٥	مايو	٣١	٠,٢٦١	٣٢٢,٠٦	١٦,٨٢	٤٥٢,٣٣
			٨,٣٥	١٢٣٦,٣	١٠٣٢٣,١٠٥	يونيه	٣٠	٠,٢٥٢	٣١١,٦٧	١٧,٦١	٤٥٨,٢٩
			٨,٣٥	١٢٣٦,٣	١٠٣٢٣,١٠٥	يوليو	١٢	٠,١٠١	١٢٤,٦٧	١٧,٩٩	١٨٧,٢٧
٣	اعمال تشاء طبقة سطحية من الفرسلفة الاسفلتية على السفلن تخرج (٤ ج) بسك ٥ سم	٢ م	١٢٥	١٢٣٦,٣	١٥٤٥٣٧,٥	مارس	١٦	٠,١٣٤	١٦٦,٢٣	٢٢,١٩	٤٦١٠,٦٧
			١٢٥	١٢٣٦,٣	١٥٤٥٣٧,٥	ابريل	٣٠	٠,٢٥٢	٣١١,٦٧	٢٢,٧١	٨٨٤٧,٦٠
			١٢٥	١٢٣٦,٣	١٥٤٥٣٧,٥	مايو	٣١	٠,٢٦١	٣٢٢,٠٦	٢٣,٤١	٩٤٢٤,٣٢
			١٢٥	١٢٣٦,٣	١٥٤٥٣٧,٥	يونيه	٣٠	٠,٢٥٢	٣١١,٦٧	٢٤,٥١	٩٥٤٨,٨٦
			١٢٥	١٢٣٦,٣	١٥٤٥٣٧,٥	يوليو	١٢	٠,١٠١	١٢٤,٦٧	٢٥,٠٣	٣٩٠٠,٥٨
إجمالي											
٥١٠٩٦,٩٨											
الاجمالي مستخلص ٢٥١											
٤٣١٩٦٨,٢٣											

استشاري المشروع
مدير المشروع

الشركة المنقذة
مدير المشروع

مدير عام التنفيذ والمراقبة
م/ حسان الدين حسن

مدير المنطقة
م/ محمد عبد الرزاق حبيب

بسم الخيرة الرحمن
م. م. م. محمد عبد الحليم محمد
ر. م. م. م. محمد عبد الحليم محمد
رقم القيد ١٩/٨٤٤
مشروع محلات القبريوم

م. م. م. محمد عبد الحليم محمد



يعتمد،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية بسوق

م/ طارق يوسف الجزار