



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ١٦ / ٢ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٣ } جارى عن عملية ازدواج طريق شربين / محلة أنجا / نجير / دكرنس { القطاع الثالث } مركز شربين بمحافظة الدقهلية بطول ١١ كم ضمن المبادرة الرئاسية { حياة كريمة } تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو اطرا جعة والصرف وموافالنا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ١٨ / ٩ / ٢٠٢٣

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع ح
عدد { } تقرير معمل
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { ١ } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح

مهندس /

محمد



ملف رقم : ١٥ / ٢ / ١٦

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

كشف رقم { ٣ } عن عملية إزواج طريق شربين / محلة أنجاق / نجير / دكرنس بطول ١١ كم - القطاع الثالث " { حياة كريمة }

إدارة العقود - العقد رقم ٢٩٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٢ / ٨ / ٣١ مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٣ / ٨ / ٣١

رقم البند	البند	الفئة		الكمية	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٣	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	٥٠	٩١	٣م	٥٠٠٠	٤١٠٠٠	٤٦٠٠٠	جارى	-	٤٢٠٩٠٠٠	-	-	-	٨٥٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	أعمال توريد أتربة حصوية خالية من الشوائب	-	٢٥٥	٣م	٦٠٠٠	٣١٠٠٠	٣٧٠٠٠	جارى	-	٩٤٣٥٠٠٠	-	٢٠٠٠٠	-	٩٤١٥٠٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٥	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ١٠٠ سم	-	١٣٠٠	م.ط	١١٠٠	١٧٥	١٢٧٥	جارى	-	١٦٥٧٥٠٠	-	-	-	١٤٣٠٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٧	أعمال توريد وصب خرسانة عادية	-	١٧٥٠	٣م	٨٢٠٠	-	٨٢٠٠	جارى	-	١٤٣٥٠٠٠٠	-	-	-	١٤٣٥٠٠٠٠	٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد .
٢٣	أعمال توريد وتوضيب ورس صلب التسليح	-	٢٣٥٠٠	طن	٣٣	-	٣٣	جارى	-	٧٧٥٥٠٠	-	-	-	٧٧٥٥٠٠	٥- تم تركيب لوحات المشروع .
								الإجمالي	-	٣٠٤٢٧٠٠٠	-	٢٠٠٠٠	-	٢٦٠٥٥٥٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام
	الكاوتات														
١	أعمال توريد أتربة حصوية خالية من الشوائب	-	١٣	٣م	٦٠٠٠	٣١٠٠٠	٣٧٠٠٠	جارى	-	٤٨١٠٠٠	-	-	-	٧٨٠٠٠	العلامات الإرشادية والتحذيرية .
								إجمالي الكاوتات	-	٤٨١٠٠٠	-	-	-	٧٨٠٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
															٨- التقارير والبرامج متواجدة
															٩- تم رفع جميع المحملات بناءً على موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة - مرفق "
															١٠- حجز مبلغ ٢٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٤) أتربة حصوية لحين ظهور النتائج العملية
															مهندس العملية
															الأسم
															أشرف كمال الجندى
															التوقيع
															٣٠٨٨٨٠٠٠
															الإجمالي العام

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة ١٨٢٤٨٥٠٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب
يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٢٦٣٩٥٠٠,٠٠ جنيه على الحساب
نهائياً
ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

تحريراً فى سنة
مهندس الإشراف الأسم
أشرف كمال الجندى
مدير الأعمال الأسم
مهندس الشركة الأسم
أقر بصحة ذلك
أحمد محمد الباز



أسم العملية : إدراج طريق شربين / محلة أنجاق / نجير / دكرنس بطول ١١ كم " القطاع الثالث " { حياه كريمة }
 اسم القاول : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

رقم ومقدار التصديق :	رقم المستند	(عدد المحقات)	رقم التصديق :	القيمة
بند الميزانية :	نوع الميزانية	فرع	بند	حذف

قصر		جنيه		بيان المنصرف من القاول										قصر		جنيه					
رقم الإستمارة		بتحويل		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		رقم الإستمارة		قصر		جنيه		بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن		قصر		جنيه	
		رقم	تاريخ	قصر	جنيه	قصر	جنيه	قصر	جنيه			قصر	جنيه	قصر	جنيه	قصر	جنيه	قصر	جنيه	قصر	جنيه
									</												

كشف رقم { ٣ }

عن عملية إزواج طريق شربين / محلة أنجاق / نجير / دكرنس بطول ١١ كم " القطاع الثالث " { حياة كريمة }

العقد رقم ٢٩٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢ مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٣١ / ٨ / ٢٠٢٣

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	أستقطاع أو حجز	الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش							جنيه	قرش	
٣	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	٩١	٥٠	٥٠٠٠	٤١٠٠٠	٤٦٠٠٠	٤٦٠٠٠	جاري	—	٨٥٠٠٠	—	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	أعمال توريد أتربة حصوية خالية من الشوائب	٢٥٥	—	٦٠٠٠	٣١٠٠٠	٣٧٠٠٠	٣٧٠٠٠	جاري	—	٩٤١٥٠٠٠	—	٢- معمل الموقع متواجد .
٥	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ١٠٠ سم	١٣٠٠	—	١١٠٠	١٧٥	١٢٧٥	١٢٧٥	جاري	—	١٤٣٠٠٠٠	—	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٧	أعمال توريد وصب خرسانة عادية	١٧٥٠	—	٨٢٠٠	—	٨٢٠٠	٨٢٠٠	جاري	—	١٤٣٥٠٠٠٠	—	٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد .
٢٣	أعمال توريد وتوضيب ورص صلب التسليح	٢٣٥٠٠	—	٣٣	—	٣٣	٣٣	جاري	—	٧٧٥٥٠٠	—	٥- تم تركيب لوحات المشروع .
								الإجمالي	—	٢٦٠٥٥٥٠٠	—	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
	الكارتات											
١	أعمال توريد أتربة حصوية خالية من الشوائب	١٣	—	٦٠٠٠	٣١٠٠٠	٣٧٠٠٠	٣٧٠٠٠	جاري	—	٧٨٠٠٠	—	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
								إجمالي الكارتات	—	٧٨٠٠٠	—	٨- التقارير والبرامج متواجدة
												٩- تم رفع جميع المحملات بناءً على موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة " مرفق "
												١٠- حجز مبلغ ٢٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٤) أتربة حصوية لحين ظهور النتائج العملية
												مهندس العملية
												التوقيع
												أشرف محمد الجندى
												الإجمالي العام
										٣٠٨٨٨٠٠٠	—	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة ١٨٢٤٨٥٠٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح



يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٢٦٣٩٥٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعمدت من نهائياً

مهندس الإشراف، الاسم
مدير الأعمال الاسم
مهندس الشركة الاسم

التوقيع
التوقيع
التوقيع

تحريراً فى

تحريراً فى

سنة

سنة

أقر بصحة ذلك

أسم العملية : إزدواج طريق شربين / محلة أنجاق / نجير / دكرنس بطول ١١ كم " القطاع الثالث " { حياه كريمة }
 أسم المقاول : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

رقم ومقدار التصديق :
 رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة
 بند الميزانية : نوع الميزانية فرع بند حذف

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول									
-	٣٠٨٨٨٠٠٠	بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن									
		قرش		جنيه		الإستقطاعات					
		٤٠		٦٣١٩٧٥		٥ % ضمان أعمال					
				٢٨٨٥٧٧		تمغات					
								محجوز			
								مصرح بصرفه			
-	١٨٢٤٨٥٠٠							سابق صرفه			
-	١٢٦٣٩٥٠٠							مستحق صرفه			
		قرش		جنيه		الاستقطاعات					
						رسوم دمغة اصل					
						رسوم دمغة إضافي					
						أمانات					
						إيرادات					
						جملة الإستقطاعات					
						صافي المبلغ المستحق					
تحريراً في : سنة رئيس المصلحة علامة أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات _____ إمضاء _____ أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف _____ إمضاء _____ بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ _____ إمضاء _____ تقيد في سجل رقم ٥٥ ع.ج برقم _____ الكاتب المنوط _____ ختم ذو التاريخ _____ تحريراً في _____ سنة _____ روجع : _____ علامات الكتاب المنوطين _____ يعتمد سحب _____ شيك _____ إذن صرف _____											
بمبلغ _____ رئيس الحسابات _____ تحريراً في _____ سنة _____ (١) شطب _____ شيك _____ رقم _____ الكاتب المنوط _____ ختم ذو التاريخ _____ (٢) سحب ،، _____ إذن صرف _____ الكاتب المنوط _____ (٣) تقيد في السجل _____ إذن صرف _____ تحت رقم _____ الكاتب المنوط _____ (٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم _____ (رقم التقيد وعلامة كتاب الشطب) _____ تسلمت التحويلة رقم _____ وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت											
جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنة) رقم الإستمارة بتحويل تاريخ الميزانية قيمة التحويل قرش جنيه إستقطاعات قرش جنيه الجملة											
المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة الاستقطاعات قرش جنيه رسم دمغة أصلى _____ رسم دمغة إضافي _____ أمانات _____ إيرادات _____ الجملة											

جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

رقم : _____ الختم ذو التاريخ _____

مصلحة : الهيئة العامة للغمرات والجمارك

قسم : _____

المبلغ المستحق إلى : شركة النيل العامة للإستثمار

بموجب : { الطلاب طيه ، أو : مفتة }

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج : _____

يسحب باسم : _____

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٢٦٢٩٥٠٠	
الجملة		١٢٦٢٩٥٠٠	

كاتب المنوط

رئيس المصلحة

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ _____

روجع

رئيس المصلحة

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
	بيانات		نوع الخصم		
	بند	فصل	قسم	جنيه	قرش
				١٢٦٢٩٥٠٠	
	إجمالي الأصل				
	بيانات الاستقطاعات				
	عادي	إضافي	دمغة توقيع	قرش	جنيه
	رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها			

علامة

في سنة ٢٠١

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
- جاري : _____
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإمضاء : _____
- الإيرادات

الختم ذو التاريخ _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ

- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : _____ الإمضاء الكاتب المنوط : _____
- (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ الإمضاءات موظفي الشطب : _____

(د)

- الختم ذو التاريخ _____ (٣) سحب
- رقم : _____ الإمضاء الكاتب المنوط : _____
- شيك
إذن صرف
- الشيكات
المحوالات
- تحت رقم : _____ الإمضاء الكاتب المنوط : _____
- الشيكات
- رقم : _____ الإمضاء الكاتب المنوط : _____
- (٤) قيد في سجل
- (٥) أمد حق كشف