

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٢٥ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ١١ } جارى عن عملية ازدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة } تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

برجاء الفضل بالإحاطة والالتبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافانا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ١٨ / ٩ / ٢٠٢٣

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { } تقرير معمل
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع. ح.
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
سلوى سامى صالح



[illegible]

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقزايق

كشف رقم { ١١ } عن عملية إزدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة }
مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٣ / ٨ / ٣١

العقد رقم ٩٧٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		المرادف	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	ق	جنيه	قرش	جنيه	
٣	إعمال حفر	٩٦	-	٣م	٣٢٠٠٠	١٦٠٠٠	٣٣٦٠٠٠	جارى	٣٢٢٥٦٠٠٠	-	-	-	-	٣٢٢٥٦٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	إعمال توريد أتربة رملية	٢٥٨	٥٠	٣م	٣١٦٠٠٠	١٨٠٠٠	٣٣٤٠٠٠	جارى	٨٦٣٣٩٠٠٠	-	-	-	-	٨٦٣٣٩٠٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٤٦٠	-	٣م	٧٠٠٠	-	٧٠٠٠	جارى	٣٢٢٠٠٠٠	-	-	-	-	٣٢٢٠٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
١١	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجه واحد	٤٧٥	-	م.ط	٢٥٠٠	-	٢٥٠٠	جارى	١١٨٧٥٠٠	-	-	-	-	١١٨٧٥٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
١٤	توريد وتركيب عواكس صاج على الحواجز	٣٥	-	عدد	١٥٠٠٠	-	١٥٠٠٠	جارى	٥٢٥٠٠٠	-	-	-	-	٥٢٥٠٠٠	٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
١٩	أعمال تكسير وإزالة حواجز خرسانية	١٢٥	-	٣م	٥١١	-	٥١١	جارى	٦٣٨٧٥	-	-	-	-	٦٣٨٧٥	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق
٢١	أعمال توريد وتوضيب صلب التسليح	٢٢٤٠٠	-	طن	٣٤٥	٣٣	٣٧٨	جارى	٨٤٦٧٢٠٠	-	-	-	-	٨٤٦٧٢٠٠	أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام
٢٤	توريد خرسانة مسلحة لأسقف غرف التفتيش	٢٧٥٠	-	٣م	٣٠٩	٢٥٠	٥٥٩	جارى	١٥٣٧٢٥٠	-	-	-	-	١٥٣٧٢٥٠	العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٢٥	أعمال توريد وصب خرسانة عادية	١٧٠٠	-	٣م	١٦٨٠٠	(-) ١١٠٠٠	٥٨٠٠	جارى	٩٨٦٠٠٠٠	-	-	-	-	٩٨٦٠٠٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ
٢٦	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ١,٩٥ م	٩٥٠٠	-	م.ط	٢١٨٥٠	٤٨	٢١٨٩٨	جارى	٢٠٨٠٣١٠٠٠	-	-	-	-	٢٠٨٠٣١٠٠٠	البنود المدرجة بالمستخلص .
٢٧	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ٧٠ سم	٢٦٥٠	-	م.ط	٤٢٣	-	٤٢٣	جارى	١١٢٠٩٥٠	-	-	-	-	١١٢٠٩٥٠	٨- التقارير متواجدة
٢٨	أعمال حفر وإزالة تغطيات مواسير وأتربة	١٤٠	-	٣م	٥٠٠٠	-	٥٠٠٠	جارى	٧٠٠٠٠٠	-	-	-	-	٧٠٠٠٠٠	٩- تم إرسال البرنامج الزمنى الشهرى
٢٩	أعمال إزالة عدايات خرسانية	٣٠٠٠٠	-	عدد	١٥	-	١٥	جارى	٤٥٠٠٠٠	-	-	-	-	٤٥٠٠٠٠	لأعمال ويتم تحديثه أولاً بأول .
٣٢	أعمال تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم	٢٠٠٠	-	م.ط	١١٢٠	-	١١٢٠	جارى	٢٢٤٠٠٠٠	-	-	-	-	٢٢٤٠٠٠٠	١٠- وسيلة نقل العينات متواجدة بعدد (١)
٣٣	أعمال تنفيذ خوازيق بحرية قطر ٨٠ سم	٣٥٠٠	-	م.ط	٢٦٨٨	-	٢٦٨٨	جارى	٩٤٠٨٠٠٠	-	-	-	-	٩٤٠٨٠٠٠	سيارة بالمنطقة والأخرى متواجدة
	بفود مستحدثة							الإجمالى	٣٦٥٤٠٥٧٧٥	-	-	-	-	٣٦٥٤٠٥٧٧٥	بمعرفة إدارة المركبات
١	أعمال دهانات أسيمنية	٨٠	-	٢م	٣٤٩٠٠	-	٣٤٩٠٠	جارى	٢٧٩٢٠٠٠	-	-	-	-	٢٧٩٢٠٠٠	مهندس العملية
٢	دهان برندات	٦٩	-	م.ط	٦٨٥٠	-	٦٨٥٠	جارى	٤٧٢٦٥٠	-	-	-	-	٤٧٢٦٥٠	أشرف على العمل
٣	تركيب عواكس صاج	١٨	٢٠	عدد	٩٨٠٠	-	٩٨٠٠	جارى	١٧٨٣٦٠	-	-	-	-	١٧٨٣٦٠	التوقيع
٤	خرسانة عادية للحوائط الساندة بارتفاع ٣م	٢٦٥٠	-	٣م	٧٥٠٠	٢٨٩٠٠	٣٦٤٠٠	جارى	٩٦٤٦٠٠٠٠	-	-	-	-	٩٦٤٦٠٠٠٠	أشرف على العمل
	الكارتات								٩٩٩٠٣٠١٠	-	-	-	-	٩٩٩٠٣٠١٠	
١	أعمال توريد أتربة رملية	١٣	-	٣م	٣١٦٠٠٠	١٨٠٠٠	٣٣٤٠٠٠	جارى	٤٣٤٢٠٠٠	-	-	-	-	٤٣٤٢٠٠٠	
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٥	-	٣م	٧٠٠٠	-	٧٠٠٠	جارى	١٧٥٠٠٠	-	-	-	-	١٧٥٠٠٠	
	إجمالى الكارتات							إجمالى الكارتات	٤٥١٧٠٠٠	-	-	-	-	٤٥١٧٠٠٠	
	الإجمالى العام							الإجمالى العام	٤٦٩٨٢٥٧٨٥	-	-	-	-	٤٦٩٨٢٥٧٨٥	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٤٠٣٦٣٥٠٨٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

رئيس الإدارة المركزية

تحريراً فى سنة المحاسب

مهندس

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٦٦١٩٠٧٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

سبلوى سامى صالح

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بك الشروط أعتدت من

مهندس الإشراف الأسم

مدير الأعمال الأسم

مهندس الشركة الأسم

أقر بصحة ذلك

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

• •

•

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأنني موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

كشف رقم { ١١ } عن عملية إزدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة } بتاريخ ٢٠٢٢ / ٤ / ١٣ مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٣ / ٨ / ٣١

العقد رقم ٩٧٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش						جنيه	قرش	ق	جنيه	قرش	جنيه	
٣	إعمال حفر	٩٦	—	٣م	٣٢٠٠٠	١٦٠٠٠	٣٣٦٠٠٠	جارى	٣٢٢٥٦٠٠٠	—	—	—	—	٣٢٢٥٦٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	إعمال توريد أتربة رملية	٢٥٨	٥٠	٣م	٣١٦٠٠٠	١٨٠٠٠	٣٣٤٠٠٠	جارى	٨٦٣٣٩٠٠٠	—	—	—	—	٨٦٣٣٩٠٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٤٦٠	—	٣م	٧٠٠٠	—	٧٠٠٠	جارى	٣٢٢٠٠٠٠	—	—	—	—	٣٢٢٠٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
١١	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجه واحد	٤٧٥	—	م.ط	٢٥٠٠	—	٢٥٠٠	جارى	١١٨٧٥٠٠	—	—	—	—	١١٨٧٥٠٠	٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد .
١٤	توريد وتركيب عواكس صاج على الحواجز	٣٥	—	عدد	١٥٠٠٠	—	١٥٠٠٠	جارى	٥٢٥٠٠٠	—	—	—	—	٥٢٥٠٠٠	٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
١٩	أعمال تكسير وإزالة حواجز خرسانية	١٢٥	—	٣م	٥١١	—	٥١١	جارى	٦٣٨٧٥	—	—	—	—	٦٣٨٧٥	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق
٢١	أعمال توريد وتوضيب صلب التسليح	٢٢٤٠٠	—	طن	٣٤٥	٣٣	٣٧٨	جارى	٨٤٦٧٢٠٠	—	—	—	—	٨٤٦٧٢٠٠	أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام
٢٤	توريد خرسانة مسلحة لاسقف غرف التفتيش	٢٧٥٠	—	٣م	٣٠٩	٢٥٠	٥٥٩	جارى	١٥٣٧٢٥٠	—	—	—	—	١٥٣٧٢٥٠	العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٢٥	أعمال توريد وصب خرسانة عادية	١٧٠٠	—	٣م	١٦٨٠٠	(-) ١١٠٠٠	٥٨٠٠	جارى	٩٨٦٠٠٠٠	—	—	—	—	٩٨٦٠٠٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ
٢٦	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ١,٩٥ م	٩٥٠٠	—	م.ط	٢١٨٥٠	٤٨	٢١٨٩٨	جارى	٢٠٨٠٣١٠٠٠	—	—	—	—	٢٠٨٠٣١٠٠٠	البنود المدرجة بالمستخلص .
٢٧	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ٧٠ سم	٢٦٥٠	—	م.ط	٤٢٣	—	٤٢٣	جارى	١١٢٠٩٥٠	—	—	—	—	١١٢٠٩٥٠	٨- التقارير متواجدة
٢٨	أعمال حفر وإزالة تغطيات مواسير وأتربة	١٤٠	—	٣م	٥٠٠٠	—	٥٠٠٠	جارى	٧٠٠٠٠٠	—	—	—	—	٧٠٠٠٠٠	٩- تم إرسال البرنامج الزمني الشهري
٢٩	أعمال إزالة عدايات خرسانية	٣٠٠٠٠	—	عدد	١٥	—	١٥	جارى	٤٥٠٠٠٠	—	—	—	—	٤٥٠٠٠٠	لأعمال ويتم تحديثه أولاً بأول .
٣٢	أعمال تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم	٢٠٠٠	—	م.ط	١١٢٠	—	١١٢٠	جارى	٢٢٤٠٠٠٠	—	—	—	—	٢٢٤٠٠٠٠	١٠- وسيلة نقل العينات متواجدة بعدد (١)
٣٣	أعمال تنفيذ خوازيق بحرية قطر ٨٠ سم	٣٥٠٠	—	م.ط	٢٦٨٨	—	٢٦٨٨	جارى	٩٤٠٨٠٠٠	—	—	—	—	٩٤٠٨٠٠٠	سيارة بالمنطقة والأخرى متواجدة
الإجمالي															
بنود مستحدثة															
١	أعمال دهانات أسمينية	٨٠	—	٢م	٣٤٩٠٠	—	٣٤٩٠٠	جارى	٢٧٩٢٠٠٠	—	—	—	—	٢٧٩٢٠٠٠	بمعرفة إدارة المركبات
٢	دهان برديات	٦٩	—	م.ط	٦٨٥٠	—	٦٨٥٠	جارى	٤٧٢٦٥٠	—	—	—	—	٤٧٢٦٥٠	مهندس العملية
٣	تركيب عواكس صاج	١٨	٢٠	عدد	٩٨٠٠	—	٩٨٠٠	جارى	١٧٨٣٦٠	—	—	—	—	١٧٨٣٦٠	التوقيع
٤	خرسانة عادية للحوائط الساندة بارتفاع ٣م	٢٦٥٠	—	٣م	٧٥٠٠	٢٨٩٠٠	٣٦٤٠٠	جارى	٩٦٤٦٠٠٠٠	—	—	—	—	٩٦٤٦٠٠٠٠	أشرف محمد الجندى
الكارتات															
١	أعمال توريد أتربة رملية	١٣	—	٣م	٣١٦٠٠٠	١٨٠٠٠	٣٣٤٠٠٠	جارى	٤٣٤٢٠٠٠	—	—	—	—	٤٣٤٢٠٠٠	١٠٠٠
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٥	—	٣م	٧٠٠٠	—	٧٠٠٠	جارى	١٧٥٠٠٠٠	—	—	—	—	١٧٥٠٠٠٠	١٠٠٠
إجمالي الكارتات															
الإجمالي العام															
٤٦٩٨٢٥٧٨٥															

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٤٠٣٦٣٥٠٨٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلوى سامى صالح



تحريراً فى
سنة
المحاسب
يدفع إلى المقاول مبلغ : ٦٦١٩٠٧٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً
ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الاشراف الأس
أشرف محمد الجندى
سنة
روجع فوجد على صحة
مدير الأعمال الأس
مهندس الشركة الأس
أقر بصحة ذلك
التوقيع

تحريراً فى
سنة

أسم العملية : إزدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة }

أسم المقاول : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

رقم ومقدار التصديقي :

بند الميزانية :

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة

نوع الميزانية فرع بند حذف

[illegible]