



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٤) عملية تنفيذ اعمال كوبري المسار علي النيل من كم ١١٩+٨٧٦ كتي كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤.١٢٤ كم وكوبري المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتي كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١.١٣٠ كم وعدد (٤) برباخ ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنه - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر .
١٢٩,٣٦٤ (بالامر المباشر) تنفيذ :- شركة سامكو الوطنية للتشييد
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٣/٩/

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ح

عدد (١) كشف المعدات


عدد (١) كشف المهندسين

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد طيخ



Handwritten signature and initials.



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

ايماء الي العقد (رقم العقد ١٠٦٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٢)
عملية تنفيذ اعمال كوبري المسار علي النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتي كم ١٢٤+٠٠٠ بطول
٤.١٢٤ كم وكوبري المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتي كم ١٣٩+٤٠٠ بطول
١.١٣٠ كم وعدد (٤) برباخ ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنه
- العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر .
تنفيذ شركة / شركة سامكو الوطنية للتشييد

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه محل عليه عدد (٥) سياره ملاكي سيدان حديثه
ولايشمل اى محملات (عمالة - او اى محملات اخرى) طبقا لكراسه الشروط .

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٣/٩/

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد طبيخ



عملية: تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤) بوابخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - الفيوم)
الشركة المنفذة: شركة سامكو "الوطنية للتشييد"
عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)
وزارة النقل

طبقا لأسعار المقايسة التقديرية "يناير ٢٠٢٢"

مستخلص رقم (٤)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
ثالثا : أعمال الكبارى بالبر											
١-٢٥	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م. ط	٧٦٠,٠٠٠	١٣٠٠٠	٥٠٥٠,٠٠٠	٥٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ المستخلص
٢٦	بالمتر المكعب حفرى جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم أعمال البرابخ	م ^٣	٤٧,٥٠٠	٦١٢٠	٣٨٠٠,٠٠٠	٣٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	البرنامج الزمنى موجود
٢٧	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية	م ^٣	٩٥,٠٠٠	٨٤٥٠	١٢٦٠,٠٠٠	١٢٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عدد (٧) مهندسين متواجدين
١-٢٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع ... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م ^٣	٩٥,٠٠٠	٨٧٧٥٠	١٢٥٠,٠٠٠	١٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عدد (٢) مراقب موجود
١-٢٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات وتشوينها داخل الموقع إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م ^٣	٧٦,٠٠٠	٢١٥	٢١٥,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عدد (٢) لوحة مشروع موجودة
٣٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلل سن وزمل	م ^٣	١٤٧,٢٥٠	١٠٧٠	٦٥٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	التقرير النصف شهرى موجود
١-٣٦	بالمتر الطولى أعمال الخوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م. ط	٥٧٠,٠٠٠	١١٦٠٠٠	٢٢٧٦٠,٠٠٠	٢٢٧٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	التقرير الشهرى موجود
١-٤٠	بالعدد عمل تجرية تحميل على خازوق عامل حمل تجرية التحميل (١٥٠%) من الحمل التصميمى والفئة تشمل الألواح المعدنية وأجهزة القياس	عدد	٦١٧٥٠,٠٠٠	١	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المكتب موجود
١-٤٢	بالعدد عمل اختبار 'Sonic Coring Tests' على طول الخازوق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواشير Black steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	عدد	٣٨٠٠٠,٠٠٠	١٢٥	٤٤,٠٠٠	٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تعليمات الأمن الصناعى موجودة
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	م ^٣	١٥٢٠,٠٠٠	٥٧٥٠	٨٩٠,٠٠٠	٨٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	السيارات تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٤٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية	م ^٣	٢٨٥٠,٠٠٠	٧٩٩٠٠	٩١٨٠,٠٠٠	٩١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١-٤٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٦ م	م ^٣	٣٥١٥,٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١-٤٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٩ م	م ^٣	٣٧٠٥,٠٠٠	٢٨٥٦	١٢١٠,٠٠٠	١٢١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١-٤٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ١٢ م	م ^٣	٣٨٩٥,٠٠٠	٢٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٢٥١٧٥,٠٠٠	٥٢٦٤٠	٥١٤٠,٠٠٠	٥١٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٧٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برابخ)	م ^٣	٣١٠٥,٠٠٠	٣٠٦٠	١٢١٠,٠٠٠	١٢١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١-٧٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواشير من الخرسانة المسلحة سيجوارت او ما يماثلها قطر ١٠٠ م	م ^٣	٤٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠	٢٢٩,٠٠٠	٢٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
اجمالى الأعمال(جارى ٤)											
اجمالى قيمة المستخلص ...											
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق											
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ٤)											



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
م / نصر محمد نصر طبيخ

قرش جنيه
أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدرها
تحريرا فى / / ٢٠٢٢
قرش جنيه
يدفع المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات
يعتمد ...
مدير المصلحة

الهيئة العامة للطرق و الكبارى
م / محمود سامى
م / محمود مجدى
م / محمد محسن
مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد

استشارى المالك
شركة سيمترا SYSTRA
م / حمدى أبو شادى
م / سارة أسامة
م / شريف الوقاد

المقاول
مدير المكتب الفنى
م / محمد رضا عفيفى
م / محمد حيدر
م / محمد حيدر
SAMCO EGYPT
التجارة الكبرياتى البرى (HQR)

التعليمات
والقرارات
التشريفية

