



المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

إدارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكه - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 562+000 الى الكم 567+757 بطول 5.75 كم اتجاه سيدي براني

تنفيذ : شركة جمعة بدر نوح للمقاولات العامة

كشف رقم جاري (1)

المقاول: شركة جمعة بدر نوح للمقاولات العامة رقم العقد(2024/2023/324)

من بداية العمل حتى: 2023-9-14

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
3	أعمال الردم													مكتب جهاز الاشراف متواجد
3-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2- متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنيه علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	85.00	متر مكعب	139,113.030	0	136,330.000	136,330.000	0	11,588,050	0	0	0	11,588,050	مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى
	علاوة مسافة النقل 205 كم	284.20	متر مكعب	139,113.03	0	136,330.000	136,330.000	0	38,744,986	0	0	0	38,744,986	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للاتحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	139,113.03	0	136,330.000	136,330.000	0	1,772,290	0	0	0	1,772,290	
4	طبقات الأساس													
4-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن 25 % والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميغاباسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	278.00	متر مكعب	35,000.00	0	30,130	30,130.00	0	8,376,140	0	0	0	8,376,140	وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (05-5-2024)
	علاوة مسافة النقل 100 كم	96.00	متر مكعب	35,000.00	0	30,130	30,130	0	2,892,480	0	0	0	2,892,480	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للاتحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	35,000.00	0	30,130	30,130	0	753,250	0	0	0	753,250	
4-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميغاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	298.00	متر مكعب	42,000.00	0	19,360	19,360.00	0	5,769,280	0	0	0	5,769,280	
	علاوة مسافة النقل 270 كم	300.00	متر مكعب	42,000.00	0	19,360	19,360	0	5,808,000	0	0	0	5,808,000	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للاتحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	42,000.00	0	19,360	19,360	0	484,000	0	0	0	484,000	
	إجمالي قيمة المستخلص								76,188,476.00					

فقط : ستة وسبعون مليوناً ومائة وثمانية وثمانون ألفاً وأربعمائة وستة وسبعون

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هاني محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المبينة بظهره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً في :

يلغ للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات غير الواردة بهك الشروط اعتمدت من
تحريراً في :

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم الحناوي

تم التوقيع
فقط IR
مهندس الاستشاري العام
(سبسترا)
م / خالد فوزي

مدير المشروع الاستشاري
مكتب د / خالد قنديل

مدير المقاول
م / محمد خليل

مدير المقاول
م / عبد الوهاب