

الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
ادارة العقود
ملف رقم : ٥٦٦ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد . . .

نترى بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٥ } جارى عن عملية رفع كفاءة وتعطية طريق ههيا / أبو كبير بطريق FDR بطول ٩,٥ كم تنفيذ الشركة المصرية أر سكويرد للمقاولات .

يرجاء الغضيل بالاحاطة والتنبيه باللازم من اطراجعة والصرف وهو افالنا بقلم ولاريج السداد والصورة الرابعة بعد المصرف لحفظها بملف العملية .

وتحملا مسؤولياتكم وقبول فائق الاحترام . . .

تحريرأ في : ٢٠٢٣ / ٩ / ١٠

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
 عدد { تقرير معمل
 عدد { ١ } إستماره ٥٠ ع.ح
 عدد { حصر للأعمال المنفذة
 عدد { كتاب المحملات

رئيس الادارة المركزية

مهندس / سلوى سامي صالح

سلوى سامي صالح



الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



وزارة النقل

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٦٦ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد . . .

بالإحالـة إلـى المستخلص رقم { ٥ } عـن عمـليـة رفع كـفاءـة وـتفـطـيـة طـرـيق هـيـا / أـبـوـكـبـير

بطـريـقة FDR بـطـول ٩,٥ كـم عـقد رقم ١٦٥٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

تنـفيـذ الشـرـكـة الـصـرـيـة أـرـسـكـويـرد لـلـمـقاـواـلات . . .

نـحيـط سـيـادـتـكـم عـلـمـاً بـأن تـجهـيزـات المـوقـع وـالمـعـمـل مـتوـاجـد طـوال فـتـرة تـنـفيـذ المـسـتـخلـص مـع تـواـجـد عـدـد تـواـجـد عـدـد (٢) سـيـارـة بـالـمـنـطـقـة . . .

هـذـا لـلـعـلـم وـالـاحـاطـة وـالـتـفـضـل بـأـتـخـاذ الـلـازـم ، ،

وـتـفـشـلـوا سـيـادـتـكـم بـقـبول فـانـق الـاحـترـام . . .

تحـريـراً فـي : ٢٠٢٣ / ٩ / ١٠

رئيس الإـداـرة المـرـكـزـية

مهندـس /

سلوى سامي صالح



محضر تشوينات بمشروع هيهـا -ابو كـير (الشركه المصريه ارسـكورـيد)

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٣-٩-٩

تم قيام الساده اللاتي اسمائهم

مهندس الهيئة

١- م / محمود اسماعيل

مدير مشروعات المقاول

٢- م / جوده هنداوي

مدير المشروع

٣- م / محمد لطفي

مهندس المكتب الفني

٤- م / محمود سعيد

بعمل جرد للتشوينات الموجودة بالمشروع وهي كالاتي :-

١- كميه ١٨,٥ طن حديد .

على ان تكون التشوينات على مسؤوليه الشركه وفي عهدهما .

وعلى ذلك تم التوقيع

م/محمود اسماعيل

م/جوده هنداوي

م/محمد لطفي

م/محمود سعيد

البند	المقدار	البند		قرش	جنبه	المنتهى	
		البند	البند				
ملاحظات	الأستانة	استقطاع أو حجز الباقى بعد الاستقطاع	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الأن	قرش	جنبه	قرش	جنبه
١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد.	١٠٠٠٠٠	-	-	١٠٠٠٠٠	-	١٠٠٠٠٠	-
٢- معمل الموق متوارد.	١٠٠٠٠٠	-	-	١٠٠٠٠٠	-	٤٠	-
٣- مهندس معمل الموقع متواجد.	٧٨٧٥٧٥٠	-	-	٧٨٢٧٥٠	-	٦٥٠٠	-
٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد.	٧٢٠٠٠	-	-	٢٠٠٠٤	-	١٢٠	-
٥- تم ترتيب عدد (١) لوحه للمشروع.	٢٥٠٠٠	-	-	٢٥٠٠٠	-	٢٥٠	-
٦- يتم تنظيم حركة المورور على الطريق أثناء العمل بمعونة الشركة ياباً استخدام العلامات الإرشادية والتذبذبية.	٥٩٥٠٠	-	-	٥٨٥٠٠	-	١٩٥٠	-
٧- معدات العمليه متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص.	٣٢١٧٥٧٥٠	-	-	٣٢١٧٥٧٥٠	-	١٩٥٠	-
٨- التفاوض متواجدة.	١١٤٠٠٠	-	-	١١٤٠٠٠	-	١٩٥٠	-
٩- تم أرسال البرنامج الزمني الشهري للأعمال.	٦٩٨١٥٥٠	-	-	٦٩٨٠٥٥٠	-	١٠٠	-
١٠- تقاد عدد (١) سيارة بالمنطقة.	٥٨٨٠٥٥٠	-	-	٥٨٨٠٥٥٠	-	٢٠٠٠	-
١١- حجز مبلغ ٢٠٠٠٠ جنبه على البندر رقم (٢).	٦٦٦٦٦٤٦٧٥	-	-	٦٦٦٦٦٤٦٧٥	-	٤٠٠	-
١٢- حجز مبلغ ٢٠٠٠٠ جنبه على البندر رقم (٢).	١٢٤٥٠٠٠	-	-	١٢٤٥٠٠٠	-	١٥٠	-
١٣- حجز مبلغ ٢٠٠٠٠ جنبه على البندر رقم (٣).	١٢٤٦٦٤٦٧٥	-	-	١٢٤٦٦٤٦٧٥	-	١٥٠	-
١٤- حجز مبلغ ٢٠٠٠٠ جنبه على البندر رقم (٤).	١٢٤٧١٤٧٥	-	-	١٢٤٧١٤٧٥	-	١٠٠	-
١٥- توريد وعمل خرسانة عادي لغرف التقسيش.	٣٣٣٥٠	-	-	٣٣٣٥٠	-	٣٣٣٥٠	-
١٦- توريد وعمل خرسانة عادي لغرف التقسيش.	٢٨٨٠	-	-	٢٨٨٠	-	٢٨٨٠	-
١٧- توريد وعمل خرسانة عادي لغرف التقسيش.	٧٠٦٧٥	-	-	٧٠٦٧٥	-	٧٠	-
١٨- توريد وعمل خرسانة عادي لغرف التقسيش.	١٠٠٠	-	-	١٠٠٠	-	١٠٠	-
١٩- توريد وتنفيذ وتركيب وتربيط حديد تسليخ.	١٦٤٥٠٠	-	-	١٦٤٥٠٠	-	١٦٤٥٠٠	-
٢٠- توريد وتنفيذ وتركيب وتربيط حديد تسليخ.	١٦٤٦٦٤٦٧٥	-	-	١٦٤٦٦٤٦٧٥	-	١٦٤٦٦٤٦٧٥	-
٢١- توريد وعمل خرسانة عادي لغرف التقسيش.	٣٣٣٥٠	-	-	٣٣٣٥٠	-	٣٣٣٥٠	-
٢٢- توريد وعمل خرسانة عادي لغرف التقسيش.	٢٠٠٠	-	-	٢٠٠٠	-	٢٠٠٠	-
٢٣- توريد وعمل خرسانة عادي لغرف التقسيش.	٢٠٠٠	-	-	٢٠٠٠	-	٢٠٠٠	-
٢٤- توريد وعمل خرسانة عادي لغرف التقسيش.	٢٠٠٠	-	-	٢٠٠٠	-	٢٠٠٠	-
٢٥- توريد وعمل خرسانة عادي لغرف التقسيش.	٢٠٠٠	-	-	٢٠٠٠	-	٢٠٠٠	-
٢٦- توريد وعمل خرسانة عادي لغرف التقسيش.	٢٠٠٠	-	-	٢٠٠٠	-	٢٠٠٠	-
٢٧- توريد وعمل خرسانة عادي لغرف التقسيش.	٢٠٠٠	-	-	٢٠٠٠	-	٢٠٠٠	-
٢٨- توريد وعمل خرسانة عادي لغرف التقسيش.	٢٠٠٠	-	-	٢٠٠٠	-	٢٠٠٠	-
٢٩- توريد وتنفيذ وتركيب وتربيط حديد تسليخ.	٣١,٥	-	-	٣١,٥	-	٣١,٥	-
٣٠- توريد وتنفيذ وتركيب وتربيط حديد تسليخ.	٤٠٠٤	-	-	٤٠٠٤	-	٤٠٠٤	-
٣١- إجمالي	٦٧٥٦٧٥	-	-	٦٧٥٦٧٥	-	٦٧٥٦٧٥	-
٣٢- تشييد	٦٧٤٠٠	-	-	٦٧٤٠٠	-	٦٧٤٠٠	-
٣٣- إجمالي التشويشات	٦٧٤٠٠	-	-	٦٧٤٠٠	-	٦٧٤٠٠	-
٣٤- حديد تسليخ	٦٨٥٠٠	-	-	٦٨٥٠٠	-	٦٨٥٠٠	-
٣٥- مهندس العمليه	٦٨٥٠٠	-	-	٦٨٥٠٠	-	٦٨٥٠٠	-
٣٦- الأسم	٦٨٥٠٠	-	-	٦٨٥٠٠	-	٦٨٥٠٠	-
٣٧- التوقيع	٦٨٥٠٠	-	-	٦٨٥٠٠	-	٦٨٥٠٠	-
٣٨- الإجمالي العام	٦٩٦٦٦٧٥	-	-	٦٩٦٦٦٧٥	-	٦٩٦٦٦٧٥	-

يُدْفَعُ إِلَى الْمَاقُولِ مِثْلَهُ : ٦٥٠٧٣٦٢٠ جِنِينَهُ عَلَى الْحِسَابِ
تَحْرِيرًا فِي سَنَةِ الْمَحَاكِبِ هَذَا الْحِسَابُ صَحِيقٌ وَمُشْبِطٌ أَنَّ الْمَالَغَ الْمُبَيَّنَةَ بَظُورَهُ وَقُدرَهُ : ٩٠٠٠٣٦٢٥ جِنِينَهُ سُبْقَ صُرْفِهِ لِلْمَاقُولِ

ملحوظة : غير الاراد بعك الشروط أعتمدت من نهائياً

أسم العمليّة: رفع كفاءة وتنمية طريق ههيا / أبو كبير بطريقة FDR بطول ٩,٥ كم

أقسام العمليّة: رفع كفاءة وتنمية طريق ههيا / أبو كبـر
السؤال: الشـركة المصـرية أـرـسـكـوـيـدـلـلـمـقـلـات

العنوان رقم التصديق : رقم المنشورة (عدد الملاحق)

جريدة	قرش	جملة قيمة الأدعمال التي تمّت (راجع بالطية)
-------	-----	--

التنمية أقرّ بأنّ هذا الحساب صحيحة ومتضيّطة وأنّ الملاعة المبنية على هذه القدرة : ٦٥٣٦٠٠٠٠٠٠٠ جنفه سبق صرفها للمقاول

تحويراً في سنة المحاسب

مدير الأعمال الأسم التوقيع

۱۷۲

三

أقر بصحة ذلك

سید محمد امیر

ملحوظة : غير الوارد بصل الشروط اعتمدت من

العملية : رفع كفاءة وتنمية طريق ههيا / أبو كبير بطريقة FDR بطول ٩,٥ كم

العملية: رفع حماية وتعطية طريبي ههيبا / ايوب جيبيه
المقالول: الشركات المصرية أو سكوير للمقاولات

ال المستند رقم التصديق : (عدد الملاحقات) رقم البرانية نوع فرع حذف القبضة

(استماره رقم ٥٠ «ع.ح»)

جمهورية مصر العربية

استماره لاعتماد الصرف

مصلحة : *الجهة المأمور بالصرف*

قسم : *البنك المركزي*
المبلغ المستحق إلى : *دكتور محمد ناصر*

الطلبات طيه ، أو :
موجب *ف.م.ت.*

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : } شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج { صاحب الحق أو : } يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : *DR. F. M. T.*

بيانات الفواتير

رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٦٠٢٧٥	
الجملة		٢٦٠٢٧٥	


(١)

رقم : _____
الختم ذو التاريخ _____



(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ _____



٢٠١

رئيس المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :


(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : *الإيرادات* بتاريخ _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع.ح» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

(علامات المراجع ورئيس المصلحة) روج في ————— سنة ٢٠١

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

الختم ذو التاريخ



وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في ————— سنة ٢٠١ بمبلغ


الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية س ٤٠٠٣ - ٢٠١٩

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح») ————— إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

الختم ذو التاريخ



(٤) قيد في سجل الشيكات

الموالات

الشيكات

تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

(الشرقية - الدقهلية - دمياط)

ادارة المعامل وضبط الجودة

اسم المختبر : ازدواج ورفع كفاءة طريق ههيا / ابو كبير
المصرية لاسكويرد

نيل سكره

تقرير معتمد رقم (٤٣٦) لسنة ٢٠٢٣

بتاريخ : ٢٠٢٣/٨/٢٧

قام باحضار العينات : / ا. محمود صالح

عدد (٥) عينات دمك رمال موقع مختلفه

عدد (١) عينة رمال تربه زلطيه صلاحيه ك ٤.٣٢٠

لا تبارات التي اجريت عليها :-

التحليل المنخل و ثوابت اثربرج و الدمك المعدل و نسبة تحمل كاليفورنيا و الانتفاخ و التصنيف

الكشف عن الكثافة الجافة طن / م٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

النتائج :-

التصنيف	مجال الدونة	الدمك المعدل	نسبة المياه الملامنة %	اقصي كثافة جافة طن / م٣	مهزه رقم ٤	مهزه رقم ٨/٣	مهزه رقم ٢/١	ك.٤.٣٢٠	المواصفات
عديمه	مجال الدونة	الدمك المعدل	نسبة المياه الملامنة %	اقصي كثافة جافة طن / م٣	مهزه رقم ٤	مهزه رقم ٨/٣	مهزه رقم ٢/١	ك.٤.٣٢٠	المواصفات
A1-B	الانتفاخ %	نسبة تحمل كاليفورنيا %	الانتفاخ %	اكسي كثافة جافة طن / م٣	مهزه رقم ٤	مهزه رقم ٨/٣	مهزه رقم ٢/١	ك.٤.٣٢٠	المواصفات
				اكسي كثافة جافة طن / م٣	مهزه رقم ٤	مهزه رقم ٨/٣	مهزه رقم ٢/١	ك.٤.٣٢٠	المواصفات
				اكسي كثافة جافة طن / م٣	مهزه رقم ٤	مهزه رقم ٨/٣	مهزه رقم ٢/١	ك.٤.٣٢٠	المواصفات
				اكسي كثافة جافة طن / م٣	مهزه رقم ٤	مهزه رقم ٨/٣	مهزه رقم ٢/١	ك.٤.٣٢٠	المواصفات
				اكسي كثافة جافة طن / م٣	مهزه رقم ٤	مهزه رقم ٨/٣	مهزه رقم ٢/١	ك.٤.٣٢٠	المواصفات

يتم الرجوع لدفتر الشروط الخصوصية للمشروع

عينات الدمك ثانيا :-

المواصفات	نسبة الرطوبة %	الدمك النسبي %	الكتافة الجافة طن / م٣	الموقع
				دمك طبقة اولى رمال
				ك.٤.٣٥٠
				ك.٣٥٥
				ك.٣٣٣
				دمك طبقة ثانية رمال
				ك.٤.١٧٥
				ك.٣٤٥
				الدمك مقبول بالموقع

البروكتور المستخدم للرمال هو طن / م٣ و نسبة المياه الملامنة ٧٦.٧%

ملحوظة : العينات مسئولية من احضرها

ج / التكاليف

بيان العينات	العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
دمك		5	505	2525
رمال		1	1290	1290
م. اعداد تقرير				150
قيمة التجارب				3965
% ١٥.١ م.				594.75
% ١٤.٣ ص. ف. م.				٦٣٨.٥
الاجمالي				٥١٩٨.١٥

تحريرا في : ٢٠٢٣/٠٩/٠٣

٢٥٧٠
٢٠٢٣/٩/٤

مهندس المعمل / هنـا يـوسـف

مدير المعمل

مهندس /

حازم عبد المنعم محمد

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

سلوى سامي صالح

العمرود



EL_Masria Rsquared for Construction
SQUARED CONSTRUCTION
Paving the way to the future

٤٧٤٩٥



General Authority for Roads and Bridges
and Land Transportation (GARBLT)

Contractor : EL_Masria Rsquared for Construction
Project : Doubling and Rehabilitation of Hechia/Abu Kbier Road
Testing date : 22/08/2023
Report No. : 83

Cement Content : 330 kg
Specified Strength : 250 Kg/cm²
Structure & Location :
جبل عرب

Concrete Cubes Compressive Strength-BS 1881 Part 116

No.	Date of Casting	Date of Testing	Age Days	Weight (gm)	Dimensions (cm)	Loaded Area (Cm ²)	Avg Weight (gm)	Avg Density (gm/cm ³)	Failure Load (kN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)
1				8381	15*15*15	225			574	260	
2	15/08/2023	22/08/2023	7	8362	15*15*15	225	8374	2.48	568	257	253
3				8378	15*15*15	225			532	241	

QC Engineer
Signature /

GARBLT Engineer
Signature /



EL_Masria Rsquared for Construction

Contractor : EL_Masria Rsquared for Construction
 Project : Doubling and Rehabilitation of Hehia/Abu khier Road
 Testing date : 20/08/2023
 Report No. : 81

st 6+ 143



General Authority for Roads and Bridges
 and Land Transportation (GARBLT)

Date of Casting : 13/08/2023
 Date of Testing : 20/08/2023
 Age Days : 7
 Dimensions (cm) : 15*15*15
 Weight (gm) : 8378
 Loaded Area (Cm²) : 225
 Avg Weight (gm) : 8377
 Avg Density (gm/cm³) : 2.48
 Failure Load (KN) : 552
 Compressive Strength (Kg/cm²) : 250
 Avg Density (gm/cm³) : 532
 Compressive Strength (Kg/cm²) : 249

Concrete Cubes Compressive Strength-BS 1881 Part 116

No.	Date of Casting	Date of Testing	Age Days	Weight (gm)	Dimensions (cm)	Loaded Area (Cm ²)	Avg Weight (gm)	Avg Density (gm/cm ³)	Failure Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1				8392	15*15*15	225			563	255	
2	13/08/2023	20/08/2023	7	8362	15*15*15	225	8377	2.48	552	250	249
3				8378	15*15*15	225			532	241	

QC Engineer /
 Signature /

GARBLT Engineer /
 Signature /



EL_Masria Rsquared for Construction
SQUARED CONSTRUCTION
Engineering The Way To The Future

3+630
#

2

Contractor : EL_Masria Rsquared for Construction
Project : Doubling and Rehabilitation of Hehia/Abu Kbler Road
Testing date : 31/08/2023
Report No. 84



General Authority for Roads and Bridges
and Land Transportation (GARBLT)

Cement Content : 330 kg
Specified Strength : 250 Kg/cm²
Structure & Location :
جبل عزف

Concrete Cubes Compressive Strength-BS 1881 Part 116

No.	Date of Casting	Date of Testing	Age Days	Weight (gm)	Dimensions (cm)	Loaded Area (Cm ²)	Avg Weight (gm)	Avg Density (gm/cm ³)	Failure Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1				8395	15*15*15	225			581	263	
2	24/08/2023	31/08/2023	7	8360	15*15*15	225	8376	2.48	568	257	256
3				8374	15*15*15	225			548	248	

QC Engineer
Signature /

GARBLT Engineer
Signature /



EL_Masria Rsquared for Construction

Contractor : EL_Masria Rsquared for Construction
 Project : Doubling and Rehabilitation of Hedia/Abu Kbier Road
 Testing date : 31/08/2023
 Report No. 84

Cement Content : 330 kg

Specified Strength : 250 Kg/cm²

Structure & Location :

حطة غرف

Concrete Cubes Compressive Strength-BS 1881 Part 116

No.	Date of Casting	Age Days	Weight (gm)	Dimensions (cm)	Loaded Area (Cm ²)	Avg Weight (gm)	Avg Density (gm/cm ³)	Failure Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1			8395	15*15*15	225			581	263	
2	24/08/2023	31/08/2023	7	8360	15*15*15	225	8376	2.48	568	257
3			8374	15*15*15	225			548	248	

QC Engineer
Signature /

GARBLT Engineer
Signature /



2
EL_Masria Rsquared for Construction

Contractor : EL_Masria Rsquared for Construction
 Project : Doubling and Rehabilitation of Hehia/Abu Kvier Road
 Testing date : 22/08/2023
 Report No. 83

st. ٤١ + ٨٤٥



General Authority for Roads and Bridges
 and Land Transportation (GARBLT)

Cement Content : 330 kg
 Specified Strength : 250 Kg/cm²
Structure & Location :
 طبقة غرف

Concrete Cubes Compressive Strength-BS 1881 Part 116

No.	Date of Casting	Date of Testing	Age Days	Weight (gm)	Dimensions (cm)	Loaded Area (Cm ²)	Avg Weight (gm)	Avg Density (gm/cm ³)	Failure Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1				8381	15*15*15	225			574	260	
2	15/08/2023	22/08/2023	7	8362	15*15*15	225	8374	2.48	568	257	253
3				8378	15*15*15	225			532	241	

QC Engineer
 Signature

GARBLT Engineer
 Signature /




EL_Masria Rsquared for Construction

Contractor : EL_Masria Rsquared for Construction
 Project : Doubling and Rehabilitation of Hehia/Abu kbier Road
 Testing date : 24/08/2023
 Report No. : 84

st. ٤ + ٦٤٠ — ٤ + ٥٨٢



General Authority for Roads and Bridges
 and Land Transportation (GARBLT)

Cement Content : 330 kg/m³
 Specified Strength : 250 Kg/cm²

Structure & Location :
 جلب

Concrete Cubes Compressive Strength-BS 1881 Part 116

No.	Date of Casting	Date of Testing	Age Days	Weight (gm)	Dimensions (cm)	Loaded Area (Cm ²)	Avg Weight (gm)	Avg Density (gm/cm ³)	Failure Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1				8342	15*15*15	225			554	251	
2	17/08/2023	24/08/2023	7	8362	15*15*15	225	8361	2.48	542	246	
3				8378	15*15*15	225			536	243	

QC Engineer
 Signature /

GARBLT Engineer /
 Signature /



EL_Masria Rsquared for Construction

Contractor : EL_Masria Rsquared for Construction
 Project : Doubling and Rehabilitation of Hehia/Abu Kbier Road
 Testing date : 25/08/2023
 Report No. 85

3+188 — 3+746



General Authority for Roads and Bridges
and Land Transportation (GARBLT)

Cement Content : 330 kg
 Specified Strength : 250 Kg/cm²
Structure & Location :

Concrete Cubes Compressive Strength-BS 1881 Part 116

No.	Date of Casting	Date of Testing	Age Days	Weight (gm)	Dimensions (cm)	Loaded Area (Cm ²)	Avg Weight (gm)	Avg Density (gm/cm ³)	Failure Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1				8342	15*15*15	225			558	253	
2	18/08/2023	25/08/2023	7	8363	15*15*15	225	8364	2.48	564	255	251
3				8388	15*15*15	225			542	246	

QC Engineer
Signature /

GARBLT Engineer
Signature /



EL_Masria Rsquared for Construction

Contractor : EL_Masria Rsquared for Construction
 Project : Doubling and Rehabilitation of Helia/Abu kbeer Road
 Testing date : 23/08/2023
 Report No. : 83

et.
7+ 433

General Authority for Roads and Bridges
 and Land Transportation (GARBLT)

Date of Casting : 16/08/2023
 Date of Testing : 23/08/2023

Cement Content : 330 Kg/m³
 Specified Strength : 250 Kg/cm²

Structure & Location :

فرشة غرفة

Concrete Cubes Compressive Strength-BS 1881 Part 116

No.	Date of Casting	Date of Testing	Age Days	Weight (gm)	Dimensions (cm)	Loaded Area (Cm ²)	Avg Weight (gm)	Avg Density (gm/cm ³)	Failure Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1				8342	15*15*15	225			512	232	
2	16/08/2023	23/08/2023	7	8362	15*15*15	225	8361	2.48	532	241	237
3				8378	15*15*15	225			524	237	

QC Engineer
 Signature /

GARBLT Engineer /
 Signature /



EL_Masria Rsquared for Construction

Contractor : EL_Masria Rsquared for Construction
 Project : Doubling and Rehabilitation of Hehia/Abu Khier Road
 Testing date : 06/09/2023
 Report No. : 86

5 + 070
st.



General Authority for Roads and Bridges
and Land Transportation (GARBLT)

Cement Content	: 330 kg
Specified Strength	: 250 Kg/cm ²
Structure & Location :	فرشة غرف

Concrete Cubes Compressive Strength-BS 1881 Part 116

No.	Date of Casting	Age Days	Weight (gm)	Dimensions (cm)	Loaded Area (Cm ²)	Avg Weight (gm)	Avg Density (gm/cm ³)	Failure Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1			8387	15*15*15	225			574	260	
2	30/08/2023	06/09/2023	8362	15*15*15	225	8371	2.48	581	263	259
3			8365	15*15*15	225			561	254	

QC Engineer
Signature /
كبير

GARBLT Engineer
Signature /




EL_Masria Rsquared for Construction

Contractor : EL_Masria Rsquared for Construction
 Project : Doubling and Rehabilitation of Hehia/Abu Kbier Road
 Testing date : 26/08/2023
 Report No. 85

st. 7+444



General Authority for Roads and Bridges
 and Land Transportation (GARBLT)

Cement Content : 330 kg
 Specified Strength : 250 Kg/cm²
Structure & Location :
 غرفه فرشه

Concrete Cubes Compressive Strength-BS 1881 Part 116

No.	Date of Casting	Date of Testing	Age Days	Weight (gm)	Dimensions (cm)	Loaded Area (Cm ²)	Avg Weight (gm)	Avg Density (gm/cm ³)	Failure Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1				8390	15*15*15	225			578	262	
2	19/08/2023	26/08/2023	7	8362	15*15*15	225	8372	2.48	571	259	257
3				8364	15*15*15	225			552	250	

QC Engineer
 Signature /

GARBLT Engineer
 Signature /



EL_Masria Rsquared for Construction

Contractor : EL_Masria Rsquared for Construction
 Project : Doubling and Rehabilitation of Hehia / Abu kzier Road
 Testing date : 26/08/2023
 Report No. : 85

Cement Content	: 300 kg/m ³
Specified Strength	: 200 Kg/cm ²
Structure & Location :	فرشة عاديه تحت المواسير

Concrete Cubes Compressive Strength-BS 1881 Part 116

No.	Date of Casting	Date of Testing	Age Days	Weight (gm)	Dimensions (cm)	Loaded Area (Cm ²)	Avg Weight (gm)	Avg Density (gm/cm ³)	Failure Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1				8405	15*15*15	225			542	246	
2	19/08/2023	26/08/2023	7	8384	15*15*15	225	8388	2.49	533	241	
3				8375	15*15*15	225			563	255	

QC Engineer /
 Signature /
 ٢٠٢٣

GARBLT Engineer /
 Signature /
 ٢٠٢٣



EL_Masria Rsquared for Construction

Contractor : EL_Masria Rsquared for Construction
 Project : Doubling and Rehabilitation of Hehia/Abu Kbier Road
 Testing date : 06/09/2023
 Report No. 91

st. ٥ + ٥٧٠ — ٥ + ٠٠٠

General Authority for Roads and Bridges
and Land Transportation (GARBLT)

Cement Content : 300 kg
 Specified Strength : 200 Kg/cm²
 Structure & Location :
 فرشة علدية تحت المعايير



Concrete Cubes Compressive Strength-BS 1881 Part 116

No.	Date of Casting	Date of Testing	Age Days	Weight (gm)	Dimensions (cm)	Loaded Area (Cm ²)	Avg Weight (gm)	Avg Density (gm/cm ³)	Failure Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1				8384	15*15*15	225			531	238	
2	30/08/2023	06/09/2023	7	8370	15*15*15	225	8385	2.48	542	247	246
3				8400	15*15*15	225			521	254	

QC Engineer
 Signature /

GARBLT Engineer
 Signature /



EL_Masria R squared for Construction

Contractor : EL_Masria R squared for Construction
 Project : Doubling and Rehabilitation of Helia / Abu khier Road
 Testing date : 22/08/2023
 Report No. : 82

Cement Content	: 300 Kg/m ³
Specified Strength	: 200 Kg/cm ²
Structure & Location :	فرشة عاديه تحت المواسير

Concrete Cubes Compressive Strength-BS 1881 Part 116

No.	Date of Casting	Date of Testing	Age Days	Weight (gm)	Dimensions (cm)	Loaded Area (Cm ²)	Avg Weight (gm)	Avg Density (gm/cm ³)	Failure Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1				8405	15*15*15	225			536	243	
2	15/08/2023	22/08/2023	7	8384	15*15*15	225	8388	2.49	542	246	247
3				8375	15*15*15	225			556	252	

QC Engineer
 Signature /

GARBLT Engineer /
 Signature /

تحية طيبة وبعد ،،،،

الشركة المصرية ار سكويرد للمقاولات

مقدمة لسيادتكم

للأعمال المنفذة من بدء الأعمال حتى تاريخ ١٠-٩-٢٠٢٣

بيان كميات للأعمال المنفذة (مستخلص جاري ٤)

برجاء التكرم بالمراجعة والإعتماد ،،،،

مدير المشروع
م / محمد لطفيالمكتب الفني للمشروع
م / محمود سعيد

عملية : أعمال رفع كفاءة وإزداج طريق ههيا - أبو كير بطريقة الـ FDR بطول ٩,٥ كم

رقم البند	البند	الوحدة	إجمالي كمية المقايسة	الفنة	الكمية المنصرفة	الكمية الحالية	اجمالى الكميات المنفذة	نسبة التنفيذ	ملاحظات
١	أعمال إزالة غاب و بوسن و اشجار تغطى مسار الطريق و البند يشمل نقل ناتج الإزالة لمسافة ٥٠٠ م.م طبقاً للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف و المنطقة المختصة و الفنة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالметр المسطوح.	٢م	٢٥٠٠٠	١٠	٠	١١٥٠٥	١١٥٠٥	%٤٦	
٤	أعمال توريد أنترية رملية لزوم التوسع في الطيان الحالي بحيث لا تقل نسبة تتحمل كاليفورنيا عن ١٠ % مع الالتزام على طبقات من أي جهة براها المقاول وعلى مسؤوليته		٢٥٠٠٠	١٩٥	١٠٠٠	٤٩٩٩,٩٤	١٤٩٩٩,٩٤	%٦	
٨	بالметр المكعب أعمال تكسير و إزالة مبانى او خرسانة عاديه او مسلحة او أرصانه او دشين مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع بالقابل للعوديه طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و ذلك لمسافة نقل حتى ٣٥ كم و الفنة شامله مما جمعه بالметр المكعب	٣م	٢٠٠	١٠٠	٠	٢٩٤	٢٩٤	%١٥	
٢٥	توريدي وتركيب مواسير من الفرسانه المستخدمة بقطون المسابع المطلوب تقطيفها في الجري على ان تكون المواسير من اجرد الاصلاف وطبقاً للمواصفات التقاسيم المصرية رقم ٩٥٨ لسنة ٢٠٠٦ ربته (٤) مع الجلب الملازمة لتنظيف الجري المائي من صنائع معتمدة توافق عليها الادارة مع إزالة المواسير لموقع تركيبها بحيث لا يحدث لها اي شروخ او كسر و يتم رفع او استبعاد اي ماسورة يحدث لها اي شروخ او كسر و الفنة بالметр المطر	٣م	١٠٥٠	٨٩٠	٣٢٥٠	١٤٦	٣٣٩٦	%٣٢	
٢٦	توريدي و عمل خرسانة عاديه لفرشة المواسير حيث لا تقل المقاومة المميزة لها عن ٢٠٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة و محتوى الاسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم / م٢ و الفنة شاملة أعمال الحفر و الأرنة للوصول الى المناسبات التصميمية المعتمدة و الفنة شاملة بالметр المكعب	٣م	١١٠٠	٢٠٠	٢٨٠٠	٢٤٤,٤٥	٣٠٤٤,٤٥	%٢٨	
٢٨	توريدي و عمل خرسانة عاديه للحوائط و القرفه لكل من غرف التفتيش و ببارات مأخذ الري و الخرسانة بين المواسير و يتم تصميم الخلطة الخرسانية بحيث تعطي جهد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة و الفنة شاملة بالметр المكعب	٣م	٣٥٠٠	٢١٥	٣١٠	٣٤١,٦٤	٣٤٤١,٦٤	%١٠	
٣٠	توريدي و تشغيل حديد تسليح (٥٢) بجميع الأقطار و الفنة تشمل التوريد والتشغيل والتربیط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات واصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	طن	٥٠	٤٠٠٠	٣٠	١,٩	٢١,٩	%٦٤	

مهندس الشركة

مهندس الشركة

حصر اعمال الردم (٣١)



ملاحظات	اجمالي الحصر (م³)	خصم خرسانه بين المواسير	خصم المواسير	خصم خرسانة حطاط الفرف	خصم كمية الجلب	الكمية من برنامج السيفيل	الطول (م)	إلى	من
	٥٨٧٨,٨٠	٢٧٧	٢٨٨٧	٧٣٩	٥٧٧,٢	١٣٥٩	٦٣٨	٣+٦٨٨	٣+٥٥
	٤٦٩٢,٤٤	٢٧٠	٢١٦٠	٤٦٤	٤٣٢,١٦	٨٠١٩	٤٠	٤+٥٧٥	٤+١٢٥
	٢٨٠,٦٠	٣٦	٢٠٩	٦٩	٤٤,٤	٦٨٩	٥	٤+٨٩٠	٤+٨٤٠
	٩٢٩,٠٤	٢٢	٤٠٣	٦٦	٧٦,٩٦	١٥٠٧	٨٥	٦+١٨٥	٦+١٠٥
طبقة اولى	١٦٧٢,١٥					١٦٧٢,١٥	٣٩	٣+٦٣٠	٣+٢٤٠
طبقة اولى	٩٧١,٣٤					٩٧١,٣٤	٣٥	٤+٥٠٠	٤+١٥٠
طبقة ثانية	٢٨٠,٥٤					٢٨٠,٥٤	٦٠	٣+٤٨٥	٣+٤٢٥
طبقة ثانية	٢٩٤,٧٣					٢٩٤,٧٣	٦١	٤+٢٤٠	٤+١٧٥
= إجمالي الكمية المنشورة (م³)									
= ثمن الكمية بالدقائق (م³)							٢٥٠٠٠,٠٠	=	
= التكلفة التحلية (م³)							١٠٠٠,٠٠	=	
= التكلفة الحالية (م³)							٤٩٩٩,٩٤	=	
= إجمالي الكمية المنشورة (م³)									

مهندس الشركة

مرواجہ

J. H. T.

مالك المشروع : الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري

الشركة المنفذة : الشركة المصرية آر سكويرد للمقاولات

اسم العملية : رفع كفاءة وإزداج طريق ههيا / أبو كبير بطريقة الـ FDR بطول ٩,٥ كم

مستخلص جاري ٥

حصر أعمال المواسير (م.ط)

من بدء الأعمال حتى تاريخ ٢٠٢٣-٩-١٠

إسم المقاول : الشركة المصرية آر سكويرد للمقاولات



ملاحظات	حصر بالметр الطولي المواسير	النوع	الطول المتند	إلى	من
78		مزدوج	+32	2+762	2+730
		مزدوج	+15	2+777	2+762
	60	مزدوج	+39	3+085	3+046
	156	مزدوج	+83	3+168	3+085
	138	مزدوج	+70	3+238	3+168
	102	مزدوج	+52	3+290	3+238
	138	مزدوج	+62	3+352	3+290
	150	مزدوج	+73	3+425	3+352
	96	مزدوج	+50	3+475	3+425
	102	مزدوج	+53	3+528	3+475
	96	مزدوج	+51	3+579	3+528
	90	مزدوج	+54	3+633	3+579
	108	مزدوج	+55	3+688	3+633
	102	مزدوج	+53	3+741	3+688
	96	مزدوج	+52	3+793	3+741
	96	مزدوج	+51	3+844	3+793
	90	مزدوج	+51	3+895	3+844
	78	مزدوج	+51	3+946	3+895
	138	مزدوج	+69	4+179	4+110
	120	مزدوج	+61	4+240	4+179
	78	مزدوج	+38	4+278	4+240
	150	مزدوج	+75	4+353	4+278
	90	مزدوج	+48	4+401	4+353
	90	مزدوج	+46	4+447	4+401
	120	مزدوج	+63	4+510	4+447
	138	مزدوج	+72	4+582	4+510

مالك المشروع : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

الشركة المنفذة : الشركة المصرية آر سكويرد للمقاولات

اسم العملية : رفع كفاءة وإزدجاج طريق ههيا / أبو كبير بطريقة الـ FDR بطول ٩,٥ كم

مستخلص جاري ٥



حصر أعمال المواسير (م.ط)

من بدء الأعمال حتى تاريخ ٢٠٢٣-٩-١٠

اسم المقاول : الشركة المصرية آر سكويرد للمقاولات

ملاحظات	حصر بالเมตร الطولي المواسير	النوع	الطول المنفذ	إلى	من
	120	مزدوج	+58	4+640	4+582
	60	مزدوج	+35	4+675	4+640
	60	مزدوج	+45	4+720	4+675
	108	مزدوج	+63	4+884	4+821
	24	مزدوج	+15	4+915	4+900
	54	مزدوج	+30	5+030	5+000
	78	مزدوج	+43	6+143	6+100
	90	مزدوج	+47	6+190	6+143
	27	فردي	+43	7+433	7+390
	57	فردي	+61	7+494	7+433
	18	فردي	+36	7+530	7+494
3396	اجمالي طول المواسير	1+895		اجمالي طول الفرشة المنفذ عليها المواسير =	
		10,500		= أجمالي الكمية بالمقاييس (م.ط)	
		3,250		= الكمية السابقة (م.ط)	
		146		= الكمية الحالية (م.ط)	
		3,396		= الكمية الإجمالية المنفذة (م.ط)	
	مهندس الهيئة			مهندس الشركة	

مستخلص جاري ٥

حصر أعمال خرسانات فرشة المواسير

من بدء الأعمال حتى تاريخ ٢٠٢٣-٩-١٠

اسم المقاول : الشركة المصرية آر سكوبيرد للمقاولات



ملاحظات	عدد الغرف	النوع	(٢٣) الكمية	السمك	العرض	الطول	إلى	من
	1	مزدوج	54.4	0.4	4.25	+32	2+762	2+730
		مزدوج	25.5	0.4	4.25	+15	2+777	2+762
	1	مزدوج	66.3	0.4	4.25	+39	3+085	3+046
	1	مزدوج	141.1	0.4	4.25	+83	3+168	3+085
	1	مزدوج	119	0.4	4.25	+70	3+238	3+168
	1	مزدوج	88.4	0.4	4.25	+52	3+290	3+238
	1	مزدوج	119	0.4	4.25	+70	3+360	3+290
	1	مزدوج	110.5	0.4	4.25	+65	3+425	3+360
	1	مزدوج	85	0.4	4.25	+50	3+475	3+425
	1	مزدوج	90.1	0.4	4.25	+53	3+528	3+475
	1	مزدوج	86.7	0.4	4.25	+51	3+579	3+528
	1	مزدوج	91.8	0.4	4.25	+54	3+633	3+579
	1	مزدوج	93.5	0.4	4.25	+55	3+688	3+633
	1	مزدوج	90.1	0.4	4.25	+53	3+741	3+688
	1	مزدوج	88.4	0.4	4.25	+52	3+793	3+741
	1	مزدوج	86.7	0.4	4.25	+51	3+844	3+793
	1	مزدوج	86.7	0.4	4.25	+51	3+895	3+844
	1	مزدوج	86.7	0.4	4.25	+51	3+946	3+895
	1	مزدوج	117.3	0.4	4.25	+69	4+179	4+110
	1	مزدوج	103.7	0.4	4.25	+61	4+240	4+179
	1	مزدوج	64.6	0.4	4.25	+38	4+278	4+240
	1	مزدوج	127.5	0.4	4.25	+75	4+353	4+278
	1	مزدوج	81.6	0.4	4.25	+48	4+401	4+353
	1	مزدوج	78.2	0.4	4.25	+46	4+447	4+401
	1	مزدوج	107.1	0.4	4.25	+63	4+510	4+447
	1	مزدوج	122.4	0.4	4.25	+72	4+582	4+510
	1	مزدوج	98.6	0.4	4.25	+58	4+640	4+582
	1	مزدوج	59.5	0.4	4.25	+35	4+675	4+640

مستخلص جاري ٥

حصر أعمال خرسانات فرشة المواصل

من بدء الأعمال حتى تاريخ ٢٠٢٣-٩-١٠

إسم المقاول : الشركة المصرية آر سكويرد للمقاولات



الكمية (م³)	السمك	العرض	الطول	إلى	من	النوع	عدد الغرف	ملاحظات
76.5	0.4	4.25	+45	4+720	4+675	مزدوج	-	
117.3	0.4	4.25	+69	4+890	4+821	مزدوج	1	
	0.4	4.25	+25	4+915	4+890	مزدوج	0	
119	0.4	4.25	+70	5+070	5+000	مزدوج	1	
85	0.4	4.25	+50	5+120	5+070	مزدوج	0	
73.1	0.4	4.25	+43	6+143	6+100	مزدوج	1	
79.9	0.4	4.25	+47	6+190	6+143	مزدوج	1	
38.7	0.4	2.25	+43	7+433	7+390	فردي	1	
54.9	0.4	2.25	+61	7+494	7+433	فردي	1	
32.4	0.4	2.25	+36	7+530	7+494	فردي		
1+861						إجمالي طول الفرشة للمزدوج قبل الخصم (م.ط) =		
31						أجمالي عدد الغرف للمزدوج (عدد) =		
139.5						إجمالي فرشة الغرف (م.ط) =		
1721.5						أجمالي طول الفرشة ٢٥ عرض بعد الخصم (م.ط) =		
+140						أجمالي طول الفرشة ٢٥ عرض (م.ط) =		
2						أجمالي عدد الغرف للفردي (عدد) =		
9						إجمالي فرشة الغرف (م.ط) =		
+131						أجمالي طول الفرشة ٢٥ عرض بعد الخصم (م.ط) =		
3044.45						أجمالي كمية الخرسانة العادي إجهاد كسر ٢٠٠ كجم / سم² (م³) =		
	11000					أجمالي الكمية بالمقاييس (م³) =		
	2800					الكمية السابقة (م³) =		
	244.45					الكمية الحالية (م³) =		
	3044.45					أجمالي الكمية المنفذة (م³) =		
مهندس الهيئة						مهندس الشركة		

مستخلص جاري ٥

حصر أعمال الجلب الخرسانية

من بلدة الأعمال حتى تاريخ ٢٠٢٣-٩-١٠

إسم المقاول : الشركة المصرية آر سكويرد للمقاولات



ملاحظات	الكمية (٣م)	الخصم	الارتفاع	العرض	الطول	عدد الجلب	إلى	من
	26.64	3.84	2	0.8	4.25	9	3+085	3+046
	74	3.84	2	0.8	4.25	25	3+168	3+085
	65.12	3.84	2	0.8	4.25	22	3+238	3+168
	47.36	3.84	2	0.8	4.25	16	3+290	3+238
	65.12	3.84	2	0.8	4.25	22	3+352	3+290
	71.04	3.84	2	0.8	4.25	24	3+425	3+352
	44.4	3.84	2	0.8	4.25	15	3+475	3+425
	47.36	3.84	2	0.8	4.25	16	3+528	3+475
	44.4	3.84	2	0.8	4.25	15	3+579	3+528
	41.44	3.84	2	0.8	4.25	14	3+633	3+579
	50.32	3.84	2	0.8	4.25	17	3+688	3+633
	47.36	3.84	2	0.8	4.25	16	3+741	3+688
	44.4	3.84	2	0.8	4.25	15	3+793	3+741
	65.12	3.84	2	0.8	4.25	22	4+179	4+110
	56.24	3.84	2	0.8	4.25	19	4+240	4+179
	35.52	3.84	2	0.8	4.25	12	4+278	4+240
	71.04	3.84	2	0.8	4.25	24	4+353	4+278
	41.44	3.84	2	0.8	4.25	14	4+401	4+353
	41.44	3.84	2	0.8	4.25	14	4+447	4+401
	56.24	3.84	2	0.8	4.25	19	4+510	4+447
	65.12	3.84	2	0.8	4.25	22	4+582	4+510
	41.44	3.84	2	0.8	4.25	14	4+640	4+582

وع : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

لمنفذة : الشركة المصرية آر سكويرد للمقاولات

العملية : رفع كفاءة وإزدجاج طريق ههيا / أبو كبير بطريقة الـ FDR بطول ٩,٥ كم

مستخلص جاري ٥

حصر أعمال الجلب الخرسانية

من بدء الأعمال حتى تاريخ ٢٠٢٣-٩-١٠

إسم المقاول : الشركة المصرية آر سكويرد للمقاولات



ملاحظات	الكمية (٣م)	الخصم	الارتفاع	العرض	الطول	عدد الجلب	إلى	من
	44.4	3.84	2	0.8	4.25	15	4+884	4+821
	8.88	3.84	2	0.8	4.25	3	4+915	4+900
	23.68	3.84	2	0.8	4.25	8	5+027	5+000
	35.52	3.84	2	0.8	4.25	12	6+143	6+100
	41.44	3.84	2	0.8	4.25	14	6+190	6+143
1296.48			إجمالي كمية خرسانة الجلب (٣م) =					
مهندس الهيئة			مهندس الشركة					

Handwritten signature of the engineer of the authority.

Handwritten signature of the company engineer.

مستخلص جاري ٥

حصر أعمال الجلب الخرسانية (الخرسانة بين المواسير)

من بدء الأعمال حتى تاريخ ٢٠٢٣-٩-١٠

إسم المقاول : الشركة المصرية آر سكويرد للمقاولات



ملاحظات	الكمية (٣م)	المسطح (٢م)	الطول	عد الفتحات (بين المواسير)	عدد الجلب	إلى	من
	10.89	0.55	2.2	9	9	3+085	3+046
	30.25	0.55	2.2	25	25	3+166	3+085
	26.62	0.55	2.2	22	22	3+238	3+168
	38.72	1.1	2.2	16	16	3+290	3+238
	26.62	0.55	2.2	22	22	3+352	3+290
	13.31	0.55	2.2	11	11	3+425	3+352
	31.46	1.1	2.2	13	13		
	12.1	1.1	2.2	5	5	3+475	3+425
	12.1	0.55	2.2	10	10		
	19.36	0.55	2.2	16	16	3+528	3+475
	18.15	0.55	2.2	15	15	3+579	3+528
	16.94	0.55	2.2	14	14	3+633	3+579
	20.57	0.55	2.2	17	17	3+688	3+633
	19.36	0.55	2.2	16	16	3+741	3+688
	18.15	0.55	2.2	15	15	3+793	3+741
	53.24	1.1	2.2	22	22	4+179	4+110
	45.98	1.1	2.2	19	19	4+240	4+179
	29.04	1.1	2.2	12	12	4+278	4+240
	58.08	1.1	2.2	24	24	4+353	4+278
	16.94	0.55	2.2	14	14	4+401	4+353
	16.94	0.55	2.2	14	14	4+447	4+401
	22.99	0.55	2.2	19	19	4+510	4+447
	26.62	0.55	2.2	22	22	4+582	4+510
	16.94	0.55	2.2	14	14	4+640	4+582

؛ الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

فذة : الشركة المصرية آر سكويرد للمقاولات

ملية : رفع كفاعة وإزدجاج طريق هيبا / أبو كبير بطريقة الا FDR بطول ٩,٥ كم

مستخلص جاري ٥

حصر أعمال الجلب الخرسانية (الخرسانة بين المواسير)							
من بدء الأعمال حتى تاريخ ٢٠٢٣-٩-١٠							
إسم المقاول : الشركة المصرية آر سكويرد للمقاولات							
ملاحظات	الكمية (٣م)	المسطح (٢م)	الطول	عد الفتحات (بين المواسير)	عدد الجلب	إلى	من
	36.3	1.1	2.2	15	15	4+884	4+821
	3.63	0.55	2.2	3	3	4+915	4+900
	9.68	0.55	2.2	8	8	5+027	5+000
	14.52	0.55	2.2	12	12	6+143	6+100
	16.94	0.55	2.2	14	14	6+190	6+143
682.44			إجمالي كمية بين المواسير (٣م) =				
مهندس الهيئة				مهندس الشركة			

كودي

كودي

لـك المشروع : الهيئة العامة للطرق والجسور والنقل البري

الشركة المنفذة : الشركة المصرية آر سكوبيرد للمقاولات

اسم العملية : رفع كفاءة وإزدواج طريق ههيا / أبو كبير بطريق FDR بطول ٩,٥ كم

ملاحظات	(م) الحجم	(م) الارتفاع	(م) العرض	(م) الطول	رقم المستخلص	STATION	رقم الببارة	م
								5
	20.925	0.6	4.5	7.75	1	2+762	6	1
	18.225	0.6	4.5	6.75	1	3+085	12	2
	20.925	0.6	4.5	7.75	1	3+166	13	3
	20.925	0.6	4.5	7.75	1	3+238	14	4
	20.925	0.6	4.5	7.75	1	3+290	15	5
	18.225	0.6	4.5	6.75	1	3+352	16	6
	20.925	0.6	4.5	7.75	1	3+425	17	7
	20.925	0.6	4.5	7.75	1	3+475	18	8
	20.925	0.6	4.5	7.75	1	3+528	19	9
	20.925	0.6	4.5	7.75	1	3+579	20	10
	20.925	0.6	4.5	7.75	1	3+630	21	11
	20.925	0.6	4.5	7.75	1	3+688	22	12
	20.925	0.6	4.5	7.75	1	3+741	23	13
	20.925	0.6	4.5	7.75	1	3+793	24	14
	20.925	0.6	4.5	7.75	1	3+844	25	15

المسند : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

الشركة المنفذة : الشركة المصرية آرسكون للمقاولات

اسم العملية : رفع كفاءة وإزدواج طريق ههيا / أبو كبير بطريقة FDR بطول ٩,٥ كم

مستخلص جاري ٥								
حصر أعمال توريد خرسانات عادي لغرف التفتيش والبيارات								
ملاحظات	الحجم (م³)	الارتفاع (م)	العرض (م)	الطول (م)	رقم المستخلص	STATION	رقم البيارة	م
	20.925	0.6	4.5	7.75	1	3+895	26	16
	20.925	0.6	4.5	7.75	1	3+946	27	17
	20.925	0.6	4.5	7.75	1	4+179	32	18
	20.925	0.6	4.5	7.75	1	4+240	33	19
	20.925	0.6	4.5	7.75	1	4+278	34	20
	20.925	0.6	4.5	7.75	1	4+353	35	21
	20.925	0.6	4.5	7.75	1	4+401	36	22
	20.925	0.6	4.5	7.75	1	4+447	37	23
	20.925	0.6	4.5	7.75	1	4+510	38	24
	20.925	0.6	4.5	7.75	1	4+582	39	25
	18.225	0.6	4.5	6.75	1	4+640	40	26
	18.225	0.6	4.5	6.75	1	4+675	41	27
	20.925	0.6	4.5	7.75	1	4+821	43	28
	18.225	0.6	4.5	6.75	1	4+890	44	29
	18.225	0.6	4.5	6.75	1	5+070	47	30

لـك المشروع : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

الشركة المنفذة : الشركة المصرية آر سكويرد للمقاولات

اسم العملية : رفع كفاءة و إزدوج طريق ههيا / أبو كبير بطريقة الـ FDR بطول ٩,٥ كم

مستخلص جاري ٥								
حصر أعمال توريد خرسانات عادي لفرشة لغرف التفتيش و الببارات								
ملاحظات	الحجم (٣م)	الارتفاع (م)	العرض (م)	الطول (م)	رقم المستخلص	STATION	رقم الببارة	م
	18.225	0.6	4.5	6.75	1	6+143	65	31
	18.225	0.6	4.5	6.75	1	6+190	66	32
	12.825	0.6	4.5	4.75	1	7+433	90	33
	12.825	0.6	4.5	4.75	1	7+494	91	34
34	إجمالي عدد الغرف =							
673.65	إجمالي كمية الخرسانات لفرشة الببارات و غرف التفتيش (٣م) =							
مهندس الهيئة				مهندس الشركة				

مكتوب

مكتوب

مروع : الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري

المنفذة : الشركة المصرية آر سكويرد للمقاولات

العملية : رفع كفارة و إزدواج طريق ههيا / أبو كبير بطريقة FDR بطول ٩,٥ كم



مستخلص جاري ٥

صر أعمال توريد خرسانات عادي للفرشة و الحوائط لغرف التفتيش و ببارات الري و الخرسانة بين المواسير (الجلب) اجهاد كسر ٤٥٠ كجم / سم ٢

ملاحظات	النقطة	الخصم (فتحات المواسير)	الخصم المتتوس	الارتفاع (م)	العرض (م)	الطول (م)	النوع	STATION	رقم البيرة	م
22.05	12	9.84	1.75	4	6.27		الحطة الأولى	3+085	1	
		0	0	0	0		الحطة الثانية			
		0		0	0		الحطة الثالثة			
26.29	12	12.46	1.75	4	7.25		الحطة الأولى	3+166	13	1
		8.55	1.22	3.5	6.75		الحطة الثانية			
		0		0	0		الحطة الثالثة			
26.29	12	12.46	1.75	4	7.25		الحطة الأولى	3+238	14	2
		8.55	1.24	3.5	6.75		الحطة الثانية			
		0		0	0		الحطة الثالثة			
26.29	12	12.46	1.75	4	7.25		الحطة الأولى	3+290	15	3
		7.125	1	3.5	6.75		الحطة الثانية			
		0.00		0	0		الحطة الثالثة			
22.05	12	9.84	1.75	4	6.27		الحطة الأولى	3+352	16	3
		0					الحطة الثانية			
		0		0	0		الحطة الثالثة			
26.29	12	12.46	1.75	4	7.25		الحطة الأولى	3+425	17	4
		8.55	1.2	3.5	6.75		الحطة الثانية			
		0		0	0		الحطة الثالثة			
26.29	12	12.46	1.75	4	7.25		الحطة الأولى	3+475	18	5
		8.55	1.2	3.5	6.75		الحطة الثانية			
		0		0	0		الحطة الثالثة			
26.29	12	12.46	1.75	4	7.25		الحطة الأولى	3+525	19	6
		8.55	1.2	3.5	6.75		الحطة الثانية			
		0		0	0		الحطة الثالثة			



مستخلص جاري ٥

صر أعمال توريد خرسانات عاديّة للفرشة و الحواطط لغرف التفتيش و ببارات الري و الخرسانة بين المواسير (الجلب) إجهاد كسر ٢٥٠ كجم / سم²

ملاحظات	الكتلة	النسم (فتحات المواسير)	النسم (الافتراض)	خصم المفاتس	الارتفاع (م)	العرض (م)	الطول (م)	النوع	STATION	رقم البيرة	م
	22.064	12	9.84	1.75	4	6.272		الحطة الأولى	3+579	20	7
	0			0	0	0		الحطة الثانية			
	0			0	0	0		الحطة الثالثة			
	22.064	12	9.84	1.75	4	6.272		الحطة الأولى	3+633	21	7
	17.4		6.75	1.2	3.5	5.75		الحطة الثانية			
	0			0	0	0		الحطة الثالثة			
	22.064	12	9.84	1.75	4	6.272		الحطة الأولى	3+688	21	7
	17.4		6.75	1.2	3.5	5.75		الحطة الثانية			
	0			0	0	0		الحطة الثالثة			
	26.29	12	12.46	1.75	4	7.25		الحطة الأولى	4+179	32	8
	19.97		8.62	1.21	3.5	6.75		الحطة الثانية			
	0			0	0	0		الحطة الثالثة			
	26.29	12	12.46	1.75	4	7.25		الحطة الأولى	4+240	33	9
	19.8		8.55	1.2	3.5	6.75		الحطة الثانية			
	0		0	0	0	0		الحطة الثالثة			
	26.29	12	12.46	1.75	4	7.25		الحطة الأولى	4+278	34	10
	19.8		8.55	1.2	3.5	6.75		الحطة الثانية			
	0			0	0	0		الحطة الثالثة			
	26.29	12	12.46	1.75	4	7.25		الحطة الأولى	4+353	35	11
	19.8		8.55	1.2	3.5	6.75		الحطة الثانية			
	0			0	0	0		الحطة الثالثة			
	26.29	12	12.46	1.75	4	7.25		الحطة الأولى	4+401	36	12
	19.8		8.55	1.2	3.5	6.75		الحطة الثانية			
	0			0	0	0		الحطة الثالثة			



2

مستخلص جاري ٥

صر أعمال توريد خرسانات عادي للفرشة و الحوائط لغرف التفتيش و بيارات الري و الخرسانة بين المواسير (الجلب) إجهاد كسر ٢٥٠ كجم / سم ٢

ملاحظات	الكمية	النخص (فتحات المواسير)	خصم المفاتنوس	الارتفاع (م)	العرض (م)	الطول (م)	النوع	STATION	رقم البيارة	م
	22.06	12	9.84	1.75	4	6.272	الحطة الأولى	4+447	37	13
	17.4		6.75	1.2	3.5	5.75	الحطة الثانية			
	0			0	0	0	الحطة الثالثة			
	22.06	12	9.84	1.75	4	6.272	الحطة الأولى	4+890	37	13
	14.5		5.625	1	3.5	5.75	الحطة الثانية			
	3.038		1.687	0.3	3	5.25	الحطة الثالثة			
	22.06	12	9.84	1.75	4	6.272	الحطة الأولى	4+510	38	13
	0		0	0	0	0	الحطة الثانية			
	0			0	0	0	الحطة الثالثة			
	22.06	12	9.84	1.75	4	6.272	الحطة الأولى	6+143	38	13
	15.51		6.02	1.07	3.5	5.75	الحطة الثانية			
	0.00						الحطة الثالثة			
20							= إجمالي عدد الغرف			
789.07							= إجمالي كمية الخرسانات للحوائط لغرف التفتيش و البيارات (٣م)			
673.65							= إجمالي كمية الخرسانات لفرشه غرف التفتيش و البيارات (٣م)			
1296.48							= إجمالي كمية الخرسانات اعمال الجلب الخرسانية (٣م)			
682.44							= إجمالي كمية الخرسانات بين المواسير (٣م)			
3441.64							= إجمالي كمية الخرسانات لفرشه والحوائط والجلب وبين المواسير (٣م)			

35000	= أجمالي الكمية بالمقاييس (٣م)
3100	= الكمية السابقة (٣م)
341.64	= الكمية الحالية (٣م)
3441.64	= إجمالي الكمية المنفذة (٣م)

مهندس الهيئة	مهندس الشركة
--------------	--------------

مستخلص جاري ٥

حصر أعمال حديد التسليح لزوم الجلب الخرسانية

من بدء الأعمال حتى تاريخ ٢٠٢٣-٩-١٠

إسم المقاول : الشركة المصرية آر سكوبيرد للمقاولات



الشكل	الوزن الإجمالي	وزن المتر الطولي	وزن المتر الإجمالي	الطول	الإسياخ	عدد السبيخ	قطر السبيخ	الخط المزدوج	عدد الجلب	النوع	القطار الداخلي	طول الخط على اللوحة	إلى	من
	371.628	0.888	418.5	4.65	5	12.٥٥	2		9	طولي				
	287.712	0.888	324	0.75	24	12.٥٥	2		9	عرضي	مم ١٥٠٠	68	3+085	3+046
	991.008	0.888	1116	4.65	5	12.٥٥	2		24	طولي				
	767.232	0.888	864	0.75	24	12.٥٤	2		24	عرضي	مم ١٥٠٠	+83	3+168	3+085
	908.424	0.888	1023	4.65	5	12.٥٥	2		22	طولي				
	703.296	0.888	792	0.75	24	12.٥٥	2		22	عرضي	مم ١٥٠٠	70	3+238	3+168
	660.672	0.888	744	4.65	5	12.٥٤	2		16	طولي				
	511.488	0.888	576	0.75	24	12.٥٤	2		16	عرضي	مم ١٥٠٠	52	3+290	3+238
	908.424	0.888	1023	4.65	5	12.٥٤	2		22	طولي				
	703.296	0.888	792	0.75	24	12.٥٤	2		22	عرضي	مم ١٥٠٠	62	3+352	3+290
	1032.3	0.888	1162.5	4.65	5	12.٥٤	2		25	طولي				
	799.2	0.888	900	0.75	24	12.٥٤	2		25	عرضي	مم ١٥٠٠	78	3+430	3+352
	619.38	0.888	697.5	4.65	5	12.٥٤	2		15	طولي				
	479.52	0.888	540	0.75	24	12.٥٤	2		15	عرضي	مم ١٥٠٠	45	3+475	3+430
	660.672	0.888	744	4.65	5	12.٥٤	2		16	طولي				
	511.488	0.888	576	0.75	24	12.٥٤	2		16	عرضي	مم ١٥٠٠	53	3+528	3+475
	619.38	0.888	697.5	4.65	5	12.٥٤	2		15	طولي				
	479.52	0.888	540	0.75	24	12.٥٤	2		15	عرضي	مم ١٥٠٠	51	3+579	3+528
	578.083	0.888	651	4.65	5	12.٥٤	2		14	طولي				
	261.072	0.888	294	0.75	14	12.٥٤	2		14	عرضي	مم ١٥٠٠	54	3+633	3+579
	701.964	0.888	790.5	4.65	5	12.٥٤	2		17	طولي	مم ١٥٠٠	55	3+688	3+633
	543.456	0.888	612	0.75	24	12.٥٤	2		17	عرضي				

حصص أعمال حديد التسليح لزوم الجلب الخرسانية

من بدء الأعمال حتى تاريخ ٢٠٢٣-٩-١٠

إسم المقاول : الشركة المصرية آر سكوبيرد للمقاولات



الشكل	الوزن الإجمالي	وزن المتر المطولي الإجمالي	المطرول الإجمالي	الطول	عدد الاسياخ	قطر المسيخ	الخط المسدوج	عدد الجلب	النوع	القطار الداخلي	طول الخط على اللوحة	الإجمالي
	660.672	0.888	744	4.65	5	12 مم	2	16	ضوبي	مم 1500	53	3+741 3+688
	511.488	0.888	576	0.75	24	12 مم	2	16	عرضي	مم 1500	53	3+741 3+688
	619.38	0.888	697.5	4.65	5	12 مم	2	15	ضوبي	مم 1500	52	3+793 3+741
	479.52	0.888	540	0.75	24	12 مم	2	15	عرضي	مم 1500	52	3+793 3+741
	908.424	0.888	1023	4.65	5	12 مم	2	22	ضوبي	مم 1500	65	4+179 4+110
	703.296	0.888	792	0.75	24	12 مم	2	22	عرضي	مم 1500	65	4+179 4+110
	784.548	0.888	883.5	4.65	5	12 مم	2	19	ضوبي	مم 1500	61	4+240 4+179
	607.392	0.888	684	0.75	24	12 مم	2	19	عرضي	مم 1500	61	4+240 4+179
	495.504	0.888	558	4.65	5	12 مم	2	12	ضوبي	مم 1500	38	4+278 4+240
	383.616	0.888	432	0.75	24	12 مم	2	12	عرضي	مم 1500	38	4+278 4+240
	991.008	0.888	1116	4.65	5	12 مم	2	24	ضوبي	مم 1200	75	4+353 4+278
	767.232	0.888	864	0.75	24	12 مم	2	24	عرضي	مم 1200	75	4+353 4+278
	578.088	0.888	651	4.65	5	12 مم	2	14	ضوبي	مم 1200	43	4+401 4+353
	447.552	0.888	504	0.75	24	12 مم	2	14	عرضي	مم 1200	43	4+401 4+353
	578.088	0.888	651	4.65	5	12 مم	2	14	ضوبي	مم 1500	46	4+447 4+401
	447.552	0.888	504	0.75	24	12 مم	2	14	عرضي	مم 1500	46	4+447 4+401
	784.548	0.888	883.5	4.65	5	12 مم	2	19	ضوبي	مم 1500	63	4+510 4+447
	607.392	0.888	684	0.75	24	12 مم	2	19	عرضي	مم 1500	63	4+510 4+447
	908.424	0.888	1023	4.65	5	12 مم	2	22	ضوبي	مم 1500	72	4+582 4+510
	703.296	0.888	792	0.75	24	12 مم	2	22	عرضي	مم 1500	72	4+582 4+510
	578.088	0.888	651	4.65	5	12 مم	2	14	ضوبي	مم 1500	58	4+640 4+582
	447.552	0.888	504	0.75	24	12 مم	2	14	عرضي	مم 1500	58	4+640 4+582
	619.38	0.888	697.5	4.65	5	12 مم	2	15	ضوبي	مم 1500	69	4+890 4+821
	479.52	0.888	540	0.75	24	12 مم	2	15	عرضي	مم 1500	69	4+890 4+821
	123.876	0.888	139.5	4.65	5	12 مم	2	3	ضوبي	مم 1500	25	4+915 4+890
	95.904	0.888	108	0.75	24	12 مم	2	3	عرضي	مم 1500	25	4+915 4+890

حصر أعمال حديد التسليح لزوم الجلب الخرسانية

من بدء الأعمال حتى تاريخ ٢٠٢٣-٩-١٠

إسم المقاول : الشركة المصرية آر سكويرد للمقاولات



الشكل	الوزن الإجمالي	وزن المتر الطولي الإجمالي	الطول الإجمالي	الطول	عدد الأسياخ	قطر السبيكة	الخط المزدوج	عدد الجلب	النوع	قطر الداخلي	طول الخط على اللوحة	إلى		
	330.336	0.888	372	4.65	5	12 مم	2	8	طولي	مم ١٥٠٠	27	5+027 5+000		
	255.744	0.888	288	0.75	24	12 مم	2	8	عرضي	مم ١٥٠٠	43	6+143 6+100		
	495.504	0.888	558	4.65	5	12 مم	2	12	طولي	مم ١٥٠٠	47	6+190 6+143		
	383.616	0.888	432	0.75	24	12 مم	2	12	عرضي	مم ١٥٠٠				
	578.088	0.888	651	4.65	5	12 مم	2	14	طولي	مم ١٥٠٠				
	447.552	0.888	504	0.75	24	12 مم	2	14	عرضي	مم ١٥٠٠				
31901.4										اجمالي وزن حديد التسليح (كجم) =				
31.901										اجمالي وزن حديد التسليح (طن) =				
										50	اجمالي الكمية بالمقاييسة (طن) =			
										30.0	الكمية السابقة (طن)			
										1.90	الكمية الحالية (طن) =			
										31.90	الكمية الإجمالية الممنذنة (طن)			
										مهندس الشركة				
										مهندس الهيئة				

مهندس الهيئة

مهندس الشركة