




الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٣) جاري عملية تنفيذ الجسر الترابى و الاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) للاعمال الصناعية بقطاع غرب النيل لتنفيذ كوبرى التقاطع مع الطريق القاهرة / الفيوم الصحراوى (كوبرى سيارات) فى الموقع ١٤٤,٠٠٠ (بالامر المباشر)

تنفيذ :- شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات .

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٩/٢٢

عدد المرفقات ()
أصل وصوره من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
عدد (١) كشف المعدات
عدد (١) كشف المهندسين
خطاب المحملات



يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طيخ

مصلحة : المصلحة العامة

المختتم ذو التاريخ

[illegible]

كتب المراجعة

رئيس القسم

۲.۱

تقييد في السجل برقم :

(ب) الكفاف المنوط

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإداري ونوع الخصم						عدد
بيانات			نوع الخصم			المرفقات
قرش	جنيته	قسم	فرع	فصل	بند	
١٢٦.٥٠٧						صفحة رقم ١٤ من أصل ١٥ ص. ل. ب. ا. ر. س. م. هـ. ط. ز. ح. ت. ث. ج. د. ذ. ر. ك. خ. ع. ف. ق.
إجمالي الأصل						
قرش	جنيته	بيانات الاستقطاعات				
		عادي	إضافي	دمغة توقيع		
		قرش جنيته	قرش جنيته	قرش		
		رسم الدمغة				
صافي القيمة المطلوب صرفها						

٩٩

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

(١) اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمى ولم يسبق الصرف: _____: الامضاء: _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري بتاريخ الإمضاء :

الختم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

رو جمع فی _____ سنه ۲۰۱

يعتمد صاحب
ابن مسروق

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

شعبه ۲۰۱ سمنه

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ٤٠ ح ») ————— إمضاء الكاتب المنيوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : إمضاء الكاتب الموقوف :

(٥) أدرج في كشف _____ الشيكات _____ رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(۶) استلذت

امضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠١

إِذْ نَفَخْنَا فِيهِ رُوحَنَا

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة بالجنه	الكمية حسب المقياس المعدل 2	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنه)	استقطاع او حجز (بالجنه)	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
أولاً : الأعمال الصناعية										
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية او ارسفة او نيوجرسى غير مسلح	م ^٣	٧٥	١١٨٥	١١٨٤	٠	١١٨٤	٠	٨٨,٨٠٠	مهندسين الشركة و المراقبين متواجدين
٥	بالمتر المربع تكسير وإزالة أسفلت وطبقة أساس باى سمك	م ^٢	٣٠	٣٣١٠٣	٣٣٠٠٠	٠	٣٣٠٠٠	٠	٩٩٠,٠٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٦	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر	م ط	٣٥٥	١١٠٠	٧٠٠	٠	٧٠٠	٠	٢٤٨,٥٠٠	وسائل الانتقال تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٧	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات و الاوناش اللازمة و البند شامل مما جميعه	عدد	١٤٥٠٠٠	٤	٤	٠	٤	٠	٥٨٠,٠٠٠	الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم بحموله تصميمه لا يقل عن 320 طن	م ط	٤٢٠٠	١٣٦٥٠	١٣٤٣٥	-٩٤,٦	١٣٣٤٠,٤	٠	٥٦,٠٢٩,٦٨٠	لوحات المشروع متواجدة
١١	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل	عدد	١٨٩٠٠٠	١	١	٠	١	٠	١٨٩,٠٠٠	المعمل متواجد
١٤	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعامة يدوية فى ارض الموقع العام	م ^٣	٨٥	٣٣٢٥	٣٣٢٢	٠	٣٣٢٢	٠	٢٨٢,٣٧٠	المكاتب متواجدة
١٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس	م ^٣	٨٥	١٥٨٠٠	١٤٨٢٥	٠	١٤٨٢٥	٠	١,٢٦٠,١٢٥	المحملات متواجدة (الاستراحة والقاعة) تراجع بمعرفة الادارة المختصة
١٩	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات واسفل البلاطات الانتقالية	م ^٣	١٥٠٠	٥٤٢	٥٣٣	٩	٥٤٢	٠	٨١٣,٠٠٠	البرنامج الزمنى متواجد
٢٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات واساسات حوائط السند والبلاطات الانتقالية وقدمات النيوجرسى و كافة العناصر الانشائية المدفونة طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الغرم الخشبية	م ^٣	٢٢٠٠	١٣٠٠٠	١٢٤٧٣	١٢٢	١٢٥٩٥	٠	٢٧,٧٠٩,٠٠٠	الأمن الصناعى موجود
٢٠,١	علاوة اضافة محتوى اسمنتى 50 كجم للبند سابقا	م ^٣	٦٥	١٣٠٠٠	١٢٢٤٠	٧٦٠	١٣٠٠٠	٠	٨٤٥,٠٠٠	التقرير المبذنى موجود
٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف والحوائط الساندة فوق منسوب ظهر المخدات وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات	م ^٣	٢٨٠٠	٢٤٥٠	٢٤٠٠	٠	٢٤٠٠	٠	٦,٧٢٠,٠٠٠	اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
٢١,١	ارتفاع حتى 6 متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	٢٨٠٠	٢٤٥٠	٢٤٠٠	٠	٢٤٠٠	٠	٦,٧٢٠,٠٠٠	كسب المراجحة
٢١,٢	ارتفاع من 6 متر حتى 9 متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	٣٠٠٠	١٢٠٠	١١٥٠	٠	١١٥٠	٠	٣,٤٥٠,٠٠٠	
٢١,٣	ارتفاع من 9 متر حتى 12 متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	٣٢٠٠	٥٠٠	٤٥٠	٠	٤٥٠	٠	١,٤٤٠,٠٠٠	
٢١,٤	ارتفاع من 12 متر حتى 15 متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	٣٤٠٠	١٠٠	٧٥	٠	٧٥	٠	٢٥٥,٠٠٠	
٢٢	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبري	م ^٣	٢٩٤٠	٧١٣	٦٣٠	-١٢	٦١٨	٠	١,٨١٦,٩٢٠	
٢٢,١	ارتفاع حتى 6 متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	٢٩٤٠	٧١٣	٦٣٠	-١٢	٦١٨	٠	١,٨١٦,٩٢٠	
٢٢,٢	ارتفاع من 6 متر حتى 9 متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	٣١٤٠	١٠٠٠	٩١٥	٠	٩١٥	٠	٢,٨٧٣,١٠٠	
٢٢,٣	ارتفاع من 9 متر حتى 12 متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	٣٣٤٠	٧٠٠	٥٥٥	١٤٥	٧٠٠	٠	٢,٣٣٨,٠٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية (يشمل البلاطة السفلية الويبات - والبلاطة العلوية)	م ^٣	٣٣٠٠	٦٥٠٠	٦٢٠٠	٣٠٠	٦٥٠٠	٠	٢١,٤٥٠,٠٠٠	
٢٣,٢	ارتفاع من 6 متر حتى 9 متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	٣٣٠٠	٦٥٠٠	٦٢٠٠	٣٠٠	٦٥٠٠	٠	٢١,٤٥٠,٠٠٠	
٢٣,٣	ارتفاع من 9 متر حتى 12 متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	٣٥٠٠	١٤٥٠٠	١٤٣٠٠	٢٠٠	١٤٥٠٠	٠	٥٠,٧٥٠,٠٠٠	
٢٣,٤	ارتفاع من 12 متر حتى 15 متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	٣٧٠٠	٣٥٠٠	٢٠٠٠	١٥٠٠	٣٥٠٠	٠	١٢,٩٥٠,٠٠٠	
٢٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبرى	طن	٢٣٥٠٠	١٨٩٩٢,٨٨	١٨٩٩٢	٠	١٨٩٩٢	٠	٤٤٦,٣١٢,٠٠٠	
٢٥	بالطن توريد وتشغيل وربط كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات الصندوقية الخرسانية	طن	٦٢٥٠٠	٣٩٠	٣٧٩	١١	٣٩٠	٠	٢٤,٣٧٥,٠٠٠	
٢٦	بالمتر المسطح طبقة عازلة من الببوتومين على البارد بوجه تحضيرى ووجهان على البارد للاساسات وجميع الاجزاء المدفونة	م ^٢	٥٠	١٢٠٢٦	١٢٠٢٦	٠	١٢٠٢٦	٠	٦٠١,٣٠٠	
٢٧	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات اسمنتية عازلة Anticarbonation	م ^٢	١٠٠	٥٠٠٠٠	٣٥٠٠٠	١٠٠٠٠	٤٥٠٠٠	٦٧٥٠٠٠	٣,٨٢٥,٠٠٠	استقطاع لحين الانتهاء من تلافى الملاحظات
٢٨	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة 400 طن بجوابط	عدد	٣٧٥٠٠	١٠٥	١٠٥	٠	١٠٥	٠	٣,٩٣٧,٥٠٠	
٣٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل تمدد من نوع Therma Joint تسمح بالحركة من (2.5 ±)	م ط	٤١٠٠	١٧٠	٩٢	٣١	١٢٣	٥٠٤٣٠	٤٥٣,٨٧٠	استقطاع لحين الانتهاء من الاختبارات
٣١	بالعدد تجربة تحميل استاتيكي للكوبرى	عدد	١٠٠٠٠٠	١	١	٠	١	٠	١٠٠,٠٠٠	
الاجمالي (بالجنه) صفحة ١										
٦٧٢,٦٨٣,١٦٥										

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م / نصر محمد نصر طيخ	مدير عام الشؤون المالية والادارية م / مصطفى عبد الجواد	قرش جنيه أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها ٢٠٢٤ / / قرش جنيه يدفع المقاول مبلغ غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من مدير المصلحة	سبق صرفها إلى المقاول المحاسب / على الحساب نهائياً	الهيئة العامة للطرق والكباري مدير المشروع م / أسماء على أحمد مدير أعمال المشروع م / أحمد محمد سعد	استشاري المالك مدير المشروع م / أحمد محمد سعد	المقاول المكتب الفني م / عمرو اميل مدير المشروع م / أحمد عبد الحى
--	--	---	---	--	--	--

تنفيذ شركة ايدكس الدولية للهندسة و المقاولات

استقطاع ٤٠% لحين التركيب

استقطاع ٤٠% لحين التركيب

الاحمال، (بالحنه) صفحة ٢٠١

حیدر

(三)

قر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المفاول
خبرياً في ٢٠٢٤ / / المحاسب /
قرش حنيه على الحساب

يدفع المقاتل مبلغ
ملاحظة : الفئات
عتمد ،،

مدير المصلحة

هائى

مدير عام الشؤون المالية
والادارية

استاذ / مصطفى عبد الجواد

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

نصر محمد نصر طبع

سَتَشَارِي الْمَالِك

مدير المشروع / م. إسلام أحمد

مدير المشروع

مدير أعمال المشروع

2/ أسماء علي أحمد

مدير عام مشروعات

المقاول

المكتب الفني
م/أندرو اميل

عضو الإتحاد المصري للتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي
مدير المشروع
د. أحمد عبد الحليم

PJ 08A