

**السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة وبعد ،،،**

بخصوص مشروع ازدواج طريق الخارجة / اسيوط قطاع ثانى في المسافة من الكم ٤٥ الى الكم ٦٠ و اعمال الاساس و الاسفلت من كم ٦٠ الى كم ٦٦,٢ منطقة النقب باجمالى طول ٢١,٢ كم .
نشرف بأن نرافق لسيادتكم كشوف تعويضات القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته و على قرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠٢٣ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٢١ لسنة ٢٠١٧ و على قرار رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٣ و على قرار رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٤ و على قرار رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٧ و بيانتها كالتالى :-
كشف تعويضات الخاص بمستخلص رقم ٩ جاري بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٦ بقيمة ٥٤٩٧٤٢,٧٩ جنيهها
كشف تعويضات الخاص بمستخلص رقم ١٠ جاري بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٩ بقيمة ٥٥٩٥٧٩,٠٥ جنيهها
كشف تعويضات الخاص بمستخلص رقم ١١ جاري بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٠ بقيمة ٤٥٣٥٨٩,٦٦ جنيهها

باجمالى ١٥٦٢٩١١,٥٠ جنيهها فقط (مليون و خمسماة و اثنان وستون الفا و سعمانة و احدى عشرة جنيهها و خمسون قرشا) لا غير .
يتم خصم مبلغ ١٣٩٦٨٢,٨١ جنيهها فقط (مائة و تسعة وثلاثون الفا و ستمانة و اثنان وثمانون جنيهها و احدى وثمانون قرشا) لا غير قيمة ما تم صرفه لفروق أسعار عناصر التكلفة المتغيرة للعملية لذات الفترة و لذات المستخلصات ليكون المستحق للشركة ١٤٢٣٢٢٨,٦٩ جنيهها (مليون و ربعمائة و ثلاثة وعشرون الفا و مائتان وثمانية وعشرون جنيهها و تسعة وستون قرشا) لا غير .

مرسل للحظة و التكرم بالتنبيه بما يلزم .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،

٢٠٢٤/٩/٢٣ تحريرا

رئيس الادارة المركزية

التوقيع
 مدير عام الشئون المالية والإدارية / رئيس مجلس مهندس
 (علاء عبد العال حسين)



مرفقات :-
 عدد ٣ كشوف للتعويضات
 عدد ١ استماره ٥٠٤ ح

التعويضات من مستخلص ٩ الى مستخلص ١١

المستحق صرفه	فرق الأسعار التي تم صرفها	التعويضات بعد خصم %٠٠,٥	المستخلص
٥٠٦٧١٦,٨٢	٤٣٠٢٥,٩٧	٥٤٩٧٤٢,٧٩	٩م
٥١٠٥٠٨,٣٧	٤٩٠٧٠,٦٨	٥٥٩٥٧٩,٠٥	١٠م
٤٠٦٠٠٣,٥٠	٤٧٥٨٦,١٦	٤٥٣٥٨٩,٦٦	١١م
١٤٢٣٢٢٨,٦٩	١٣٩٦٨٢,٨١	١٥٦٢٩١١,٥٠	الاجمالي

مهندس الهيئة

م/م جعفر

م/م جعفر



(٣٧٦٩٣)

مهندس الشركة
مكي علی ابو زيد

الخارجية أسيوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم إلى ٦٠ كم واعمال الأساس والاسفلت في المسافة
من ٦٠ كم إلى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) باجمالى طول ٢١,٢

تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢/٨/١ م

تاريخ النهو المقرر : ٢٠٢٤/٨/٣١ م

مقاولة شركة النيل العامة للاشاء و الطرق

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)

التعويضات

مدة المشروع (٢٥) شهر

مستخلص (٩) جاري

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	شهر المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	نسبة التعويض	قيمة التعويض
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل الارتبة مع الفرش والدمك على طبقات الخ	٣ م	٣٩,٦٠	٩	١٦/١٠/٢٠٢٢	سبتمبر	٢٠	%٥٥,٥٦	١١٠٠	٢٤٤٠٠,٠٠	%٤٠,٩٠	٩٨٩٧٨,٠٠
٤	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة أساس ناتج تكسير الكسارات ..مسافة النقل ٢٠ كم	٣ م	١٩٥,٠٠	٩	١٦/١٠/٢٠٢٢	سبتمبر	٢٠	%٥٥,٥٦	٣٥٠	٣٧٩١٦٦,٦٧	%٥٢,٢٠	١٩٧٩٢٥,٠٠
٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة أساس ناتج تكسير الكسارات ..مسافة النقل ٢٠ كم	٣ م	١٩٥,٠٠	٩	١٦/١٠/٢٠٢٢	أكتوبر	١٦	%٤٤,٤٤	١١٠٠	١٩٣٦٠٠,٠٠	%٤١,١٢	٧٩٦٠٨,٣٢
	اجمالي التعويضات عن مستخلص (٩) جاري											٥٥٢٥٠٥,٣٢
	اجمالي التعويضات عن مستخلص (٩) جاري بعد خصم %٥٠											٥٤٩٧٤٢,٧٩



مهندس الشركة
م/ع علي الخزندار
٣٤٠١١٤

مهندسة الشركة
م/ع علي الخزندار

الخارجية أسيوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم الى ٦٠ كم واعمال الأساس والاسفلت في المسافة
من ٦٠ كم الى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) باجمالى طول ٢١,٢

تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢/٨/١١ م

تاريخ النهو المقرر : ٢٠٢٤/٨/٣١ م

مقاولة شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)

التعويضات

مدة المشروع (٢٥) شهر

مستخلص (١٠) جاري

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفترة	رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	شهر المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	نسبة التعويض	قيمة التعويض
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل الارتبة مع الفرش والدك على طبقاتالخ	٣م	٣٩,٦٠	١٠	١٩/١١/٢٠٢٢	أكتوبر	١٥	%٤٤,١٢	١٢٠٠	٢٠٩٦٤٧,٠٦	%٤١,١٢	٨٦٢٠٦,٨٧
٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طقة أسس ناتج تكسير الكسارات ..مسافة النقل ٢٠ كم	٢م	١٩٥,٠٠	١٠	١٩/١١/٢٠٢٢	أكتوبر	١٥	%٤٤,١٢	٣١٠٠	٢٦٦٦٩١,١٨	%٥٨,٠٢	٩٥٤٧٣٤,٢٢
	اجمالي التعويضات عن مستخلص (١٠) جاري											٥٦٢٣٩١,٠٠
	اجمالي التعويضات عن مستخلص (١٠) جاري بعد خصم %٥٠,٥٠											٥٥٩٥٧٩,٥٥



مهندس الهيئة
٣١٢٣٢
٢٠٢٢/٨/٣١

مهندس الشركة
امانة على الجرس

خارجة أسيوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم الى ٦٠ كم واعمال الأساس والاسفلت في المسافة
من ٦٠ كم الى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) باجمالي طول ٢١,٢

تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢/٨/١ م

تاريخ النهو المقرر : ٢٠٢٤/٨/٣١ م

مقاولة شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)

التعويضات

مستخلص (١١) جاري

مدة المشروع (٢٥) شهر

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفترة	رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	شهر المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	نسبة التعويض	قيمة التعويض
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنقیل الاترية مع الفرش والدمك على طبقات الخ	٣م	٣٩,٦٠	١١	١٠/١٢/٢٠٢٢	نوفمبر	١١	%٥٢,٣٨	١٥٠٠٠	٣١١١٤٢,٨٦	%٤٢,٦٥	١٣٢٧٠٢,٤٣
٢	بالمتر المكعب اعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة عدا الصخرية الخ	٣م	١٧,٠٠	١١	١٠/١٢/٢٠٢٢	نوفمبر	١١	%٥٢,٣٨	٢٠٠٠٠	١٧٨٠٩٥,٢٤	%٥٠,٣٠	٨٩٥٨١,٩٠
						ديسمبر	١٠	%٤٧,٦٢	١٥٠٠٠	٢٨٢٨٥٧,١٤	%٤٩,١٧	١٣٩٠٨٠,٨٦
						ديسمبر	١٠	%٤٧,٦٢	٢٠٠٠٠	١٦١٩٠٤,٧٦	%٥٨,٣٧	٩٤٥٠٣,٨١
	اجمالي التعويضات عن مستخلص (١١) جاري											٤٥٥٨٦٩,٠٠
	اجمالي التعويضات عن مستخلص (١١) جاري بعد خصم %٠,٥٠											٤٥٣٥٨٩,٦٦



مهندس الهيئة
مكيصيلى أبو زيد

مهندس الشركة
مكيصيلى أبو زيد