



الاداره المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

*بالاحالة الى طلب شركة المصريه للصيانه الذاتيه للطرق والمطارات بشأن صرف فروق الاسعار عن مشروع تنفيذ عن عملية / تنفيذ أعمال إزدواج طريق قنا/الأقصر الصحراوي الشرقي (القطاع الاول) بطول حوالي ١٨ كم في المسافه من طيبة الجديده /الحبيل/كوبري البغدادي
نشرف ان نرافق طيه بيان بفارق الأسعار واستماره .٥٤.ج الخاصة بالمشروع عاليه
لمستخلصات رقم (١١٠٩٨) ختامي

*يرجاء التكرم بالتنبيه نحو المراجعة والاعتماد .

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ،،،



تحرير في ٢٠٢٤/١/٣
مرفق عدد ()

()

(استماره ٥٠ ع.ج)

جمهوريه مصر العربيه

استماره للاعتماد المصرف

مصلحة الضرائب والطقوس والكتاب

قسم شفاف

المبلغ المستحق إلى يدكم المفروض لصالحه الناتج للطقوس والملاء

الطلبات طيبة أو ..
بدرج [] فوهرم اعمار مستلمه (٨-٩-١١-٢٠١٣)

صدر براجعته وردد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

[] ابن صرف على

[] شيك على البنك المركزي في

[] شيك على الخارج

[] صاحب الحق أو

[] وسحب باسم [] المفروض لصالحه الناتج للطقوس والملاء

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفوترة				
رقم	التاريخ	الجنية	قش	رقم
فواتير				
٨	٢٩٦٤٧٨	٥٧		
٩	٢٦٦٤٢	٥١		
١٠	٢٨٧٨٢	٩١		
١١	٢٨٢٤٥	١٧		
المملة				
				٥٤

(ا)

رقم

الختم ذو التاريخ

كشف المراجعة

رئيس القسم

نفيه في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

روجه

الختم ذو التاريخ

رئيس الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

عملية : تنفيذ اعمال ازدواج طريق قنا/الأقصر الصحراوي الشرقي (القطاع الأول) بطول ١٨ كم
٢٠٢١/٧/٥ تاريخ امر الاستاد


نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)
مستخلص رقم (١١) جاري

فترة تنفيذ الأعمال من ٢٠٢٢/٩/٢٢

حتى ٢٠٢٢/٩/٢٨

قيمة الخصم او التعويض = (ك) * (ع-ع)/ع) * سعر البند * الكمية المتفقة				
٢٠٢١/٩/٥ يوم				
تاريخ العقد				
الإجمالي لقيمة التعويض أو الخصم للبند	قيمة التعويض او الخصم	الرقم القياسي عند التنفيذ(ع)	الرقم القياسي (ع) عند التعاقد (ع)	المعامل المتغير (ك)
١١٥٢,٠٥	١١٥٢,٠٥	٣٥٣,٦٠	٣١٩,٦٠	%٢٠

رقم العقد	بيان الأعمال	٢٠٢٢/٩/٢٢					فترة تنفيذ الأعمال من	٢٠٢٢/٩/٢٦	حتى ٢٠٢٢/٩/٢٨
		الكمية المتفقة	سعر البند (جنية)	عناصر البند المتغير	الكمية	الكمية			
١	اعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا التربة الصخرية والمتمسكة	٣١٨٥	١٧,٠٠	دولار	٣		٢٠٢٢/٩/٢٢	٢٠٢٢/٩/٢٦	حتى ٢٠٢٢/٩/٢٨
	اعمال الحفر في التربة المتمسكة باستخدام البلوزر	٨٨٩,٣	٢٠,١٠	دولار	٣				
	اعمال الحفر في التربة الصخرية	١,٣٩	٧٦,٠٠	دولار	٣				
	اعمال توريد وتحميل ونقل اتربة	٢٢٣١٠,٤٥	٣٥,٠٠	دولار	٣				
٢	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكبير كمسارات مسافة النقل ٤ كم	٢٢٦٦,٢١	١٩٠	دولار	٣		٢٠٢٢/٩/٢٢	٢٠٢٢/٩/٢٦	حتى ٢٠٢٢/٩/٢٨
	مسافة النقل ٦٠ كم	٨٦٤,٠٢	٢٣٥	دولار	٣				
	اعمال انشاء طبقة تشريب mc0	٥٧٠٠,٨٣	٢٥,٠٠	دولار	٣				
	اعمال انشاء طبقة رابطة	٥٧٠٠,٨٣	١٣١,٠٠	بيتومين	٣				
٨	اعمال انشاء طبقة RC	٥٧٠٠,٨٣	٨,٣٥	دولار	٣		٢٠٢٢/٩/٢٢	٢٠٢٢/٩/٢٦	حتى ٢٠٢٢/٩/٢٨
	اعمال انشاء طبقة سطحية	٥٧٠٠,٨٣	١٢٥,٠٠	دولار	٣				
	توريد وتركيب براغب مواسير قطر داخلي ١ م	٥٧٠٠,٨٣	١٣٠	اسمنت	٣				
	اعمال تسوية وتهذيب للجزر والأماكن	٩٩٤٢٤,٨٩	٥	دولار	٣				
١٤	اعمال توريد اتربة صالحة للجزر	١٩٥٠٠,٤	٢٢	دولار	٣		٢٠٢٢/٩/٢٢	٢٠٢٢/٩/٢٦	حتى ٢٠٢٢/٩/٢٨
	٩١٢٧,٨٥	٣٥٣,٦٠	٣١٩,٦٠	%٢٠					
١٣	١٠٥٧٧,١٢	٣٥٣,٦٠	٣١٩,٦٠	%٢٠			٢٠٢٢/٩/٢٢	٢٠٢٢/٩/٢٦	حتى ٢٠٢٢/٩/٢٨
	٩١٢٧,٨٥	٣٥٣,٦٠	٣١٩,٦٠	%٢٠					



٢٣
٢٣

عملية : تنفيذ اعمال ازدواج طريق قنا/الأقصر الصحراوي الشرقي (القطاع الأول) بطول ١٨ كم
٢٠٢١/٧/٥ تاريخ امر الاسناد

نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)
مستخلص رقم (١١) جاري

فترة تنفيذ الأعمال من ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢							رقم العقد			
٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٣							بيان الأعمال			
٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٣										
الإجمالي لقيمة التعويض أو الخصم للبند	قيمة التعويض أو الخصم	الرقم القياسي عند التنفيذ(ع)	الرقم القياسي عند التعاقد (ع)	المعامل المتغير [ك]	تاريخ العقد ٥ يوليو ٢٠٢١	شهر التنفيذ	الكمية الممنظدة	سعر البند (جنيه)		
٢٢٠,٨١٣	١٧٨١,٧	٣٥٣,٦٠	٣١٩,٦٠	%١٢	٩/٢٠٢٢	١٢٥,٢٤	١٢٥,٢٤	سولار	٣ م	١٦
	٤٢٧,٠٦	٢٢٢,٦٠	١٥٦,٧٠	%٣٢	٩/٢٠٢٢	١٢٥,٢٤	١٢٥,٢٤	اسمنت		
	٠,٠٠	٢٢٢,٦٠	١٥٦,٧٠	%٣٢	-	٠	٠	اسمنت		
٢٧١٦٦,٨٧	١٦٤,١٣	٣٥٣,٦٠	٣١٩,٦٠	%١٠	٩/٢٠٢٢	٨١٥,٠٧	٨١٥,٠٧	سولار	٢ م	٢١
	٢٥٥٦٢,٧٤	٢٢٢,٦٠	١٥٦,٧٠	%٣٥	٩/٢٠٢٢	٨١٥,٠٧	٨١٥,٠٧	اسمنت		
	٠,٠٠	٢٢٢,٦٠	١٥٦,٧٠	%٣٥	-	٠	٠	اسمنت		
١٣٩٥,٣٠	٩٢,٢١	٣٥٣,٦٠	٣١٩,٦٠	%١٠	٩/٢٠٢٢	١٨,٦٠	١٨,٦٠	سولار	٢ م	١٩
	٢٥٣,٥٢	٣٩٦,٥٠	٣٢١,٨٠	%١٥		١٨,٦٠	٤٦٦	حديد تسلیح		
	١٠٤٩,٥٧	٢٢٢,٦٠	١٥٦,٧٠	%٢٥		١٨,٦٠	٤٦٦	اسمنت		
٤٧,٠٦	٦,٠١	٣٥٣,٦٠	٣١٩,٦٠	%١٠	٩/٢٠٢٢	٥	١١٣	سولار	٢ م	٢٢
	٤١,٠٥	٢٢٢,٦٠	١٥٦,٧٠	%١٥		٥	١١٣	اسمنت		
٨٥١,٤٦	١٦,٠٩	٣٥٣,٦٠	٣١٩,٦٠	%٣	٩/٢٠٢٢	٠,٢٤	٢١٠٠	سولار	طن	١٧
	٨٣٥,٣٧	٣٩٦,٥٠	٣٢١,٨٠	%٨٥		٠,٢٤	٢١٠٠	حديد تسلیح		
الإجمالي										
٣٨٣٣٠٥,١٧										

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / عماد حسين



مدير عام المشروعات

/٢

مهندس المشرف

١١٣ /٢

مكتب الفني للمشروعات

١١٣ /٢

عملية : تنفيذ اعمال ازدواج طريق قنا/الأقصر الصحراوي الشرقي (القطاع الأول) بطول ١٨ كم

٢٠٢١/٧/٥ تاريخ امر الاسناد

نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)

مستخلص رقم (٨) جاري

فترة تنفيذ الأعمال من ١١ مايو ٢٠٢٢

حتى

٢٠٢٢ ١٥ أغسطس

قيمة الخصم او التعويض = ك (ع - ع) / ع * سعر البند * الكمية المتفق

٢٠٢١/٥ يوليو ٥					تاريخ العقد	٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٣					رقم العقد
الإجمالي لقيمة التعويض أو الخصم للبند	قيمة التعويض أو الخصم	الرقم القياسي عند التقديم (ع)	الرقم القياسي عند التعاقد (ع)	المعامل المتغير (ك)	شهر التنفيذ	الكمية المتفق	سعر البند (جنيه)	عناصر البند المتغير	كم	بيان الأعمال	
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢,٠٠	٣١٩,٦٠	%٢٠	-	٠	١٧,٠٠	سولار	٢م	اعمال الحفر في جميع انواع التربة ماعدا التربة الصخرية والمتماسكة	
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢,٠٠	٣١٩,٦٠	%٢٠	-	٠	٢٠,١٠	سولار	٢م	اعمال الحفر في التربة المتماسكة باستخدام البليوزر	
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢,٠٠	٣١٩,٦٠	%٢٠	-	٠	٧٦,٠٠	سولار	٢م	اعمال الحفر في التربة الصخرية	
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢,٠٠	٣١٩,٦٠	%٢٠	-	٠	٣٥,٠٠	سولار	٢م	اعمال توريد وتحميل ونقل اتربة	
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢,٠٠	٣١٩,٦٠	%١٥	-	٠	١٩٥	سولار	٢م	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير كسارات مسافة النقل ٤٠ كم	
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢,٠٠	٣١٩,٦٠	%١٥	-	٠	٢٣٥	سولار		مسافة النقل ٦٠ كم	
١٥٠٢٣,١٣	١٥٣,١٥	٣٣٢,٠٠	٣١٩,٦٠	%١٠	٢٠٢٢/٥+٦ شهر	١٥٧٩	٢٥,٠٠	سولار	٢م	اعمال انشاء طبقة تشريب mc0	
	٣٧٧,٩٤	٣٥٢,٦٠	٣١٩,٦٠	%١٠	٢٠٢٢/+٨+٧ شهر	١٤٢١		سولار			
	١٤٤٩٢,٠٤	٥٦٦,٠٠	٤٣٦,٣٠	%٦٥	٨/٢٠٢٢+٧+٦+٥ شهر	٣٠٠		بيتومين			
١٨١٠٣٦,١٠	٢١٦٦٧,٩٤	٣٣٢,٠٠	٣١٩,٦٠	%١٠	٢٠٢٢/٥+٦ شهر	٤٢٦٣٢	١٣١,٠٠	سولار	٢م	اعمال انشاء طبقة رابطة	
	٥٣٤٧٠,٨٨	٣٥٢,٦٠	٣١٩,٦٠	%١٠	٢٠٢٢/+٨+٧ شهر	٣٨٣٦٨		سولار			
	١٧٣٤٨٩٧,٢٨	٥٦٦,٠٠	٤٣٦,٣٠	%٥٠	٨/٢٠٢٢+٧+٦+٥ شهر	٨١٠٠		بيتومين			
٧٥٢٩٦,٢٤	٧٣٣,١٩	٣٣٢,٠٠	٣١٩,٦٠	%١٠	٢٠٢٢/٥+٦ شهر	٢٢٦٣٢	٨,٣٥	سولار	٢م	اعمال انشاء طبقة RC	
	٥١٨٤,٨٥	٣٥٢,٦٠	٣١٩,٦٠	%١٠	٢٠٢٢/+٨+٧ شهر	٥٨٣٦٨		سولار			
	٦٩٣٧٨,٢٠	٥٦٦,٠٠	٤٣٦,٣٠	%٦٥	٨/٢٠٢٢+٧+٦+٥ شهر	٤٣٠٠		بيتومين			
١٠٤٧٢٩٧,٣٤	١٠٩٧٥,٨٩	٣٣٢,٠٠	٣١٩,٦٠	%١٠	٢٠٢٢/٥+٦ شهر	٢٢٦٣٢	١٢٥,٠٠	سولار	٢م	اعمال انشاء طبقة سطحية	
	٧٧٦١٧,٥٨	٣٥٢,٦٠	٣١٩,٦٠	%١٠	٢٠٢٢/+٨+٧ شهر	٥٨٣٦٨		سولار			
	٩٥٨٧٠,٣٨٧	٥٦٦,٠٠	٤٣٦,٣٠	%٦٠	٨/٢٠٢٢+٧+٦+٥ شهر	٤٣٠٠		بيتومين			
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢,٠٠	٣١٩,٦٠	%١٠	-	٠,٠	١٣٠٠	سولار	٦,٥٦	توريد وتركيب برابخ مواسير قطر داخلي ١ م	
	٠,٠٠	١٦٤,٥٠	١٥٦,٧٠	%١٥	-	٠,٠		اسمنت			
	٠,٠٠	٣٤٠,٩٠	٣٣١,٨٠	%٢٠	-	٠,٠		حديد تسليح			
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢,٠٠	٣١٩,٦٠	%٢٠	-	٠,٠	٢٢	سولار	٢م	اعمال توريد اتربة صالحة للجزر	



٢٣

عملية : تنفيذ اعمال ازدواج طريق قنا/الأقصر الصحراوي الشرقي (القطاع الأول) بطول ١٨ كم
تاریخ امر الاسناد ٢٠٢١/٧/٥

نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)
مستخلص رقم (٨) جاري

فترة تنفيذ الأعمال من ١١ مايو ٢٠٢٢

حتى

١٥ أغسطس ٢٠٢٢

قيمة الخصم او التعويض = (ك * (ع-ع)/ع) * سعر البند * الكمية المنفذة					٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٣					رقم العقد	
الإجمالي لقيمة التعويض او الخصم للبند	قيمة التعويض او الخصم	الرقم القياسي عند التنفيذ(ع)	الرقم القياسي عند التعاقد (ع)	المعامل المتغير(ك)	تاريخ العقد	شهر التنفيذ	الكمية المنفذة	سعر البند (جنيه)	عناصر البند المتغير	نوع	بيان الأعمال
٤٨١٨,٥١	٢٥٩,٣٣	٣٣٢,٠٠	٣١٩,٦٠	%١٢	٢٠٢١/٥/٥	شهر ٥/٢٠٢٢	٥٠	١١١٤	سولار	٣	توريد وصب خرسانة عادي لزوم الاساسات وتنقيف المواشير
	٢٤,٣١	٢٠٨,١٠	١٥٦,٧٠	%٣٢		شهر ٦/٢٠٢٢	١١		اسمنت		
	٤٥٣٤,٨٧	٢٠٧,٢٠	١٥٦,٧٠	%٣٢		شهر ٧/٢٠٢٢	٣٩		اسمنت		
١٣٥٠٣,٠٥	٢٠٧,٧٨	٣٣٢,٠٠	٣١٩,٦٠	%١٠	٢٠٢٢/٥/٦	شهر ٧/٢٠٢٢	٢٨٩	١٨٥	سولار	٤	توريد وصب خرسانة عادي سمك ١٥ سم
	٥١٢,٧٤	٣٥٣,٦٠	٣١٩,٦٠	%١٠		شهر ٨/٢٠٢٢	٢٦١		سولار		
	٢٤٥٩,٢٥	٢٠٨,١٠	١٥٦,٧٠	%٣٥		شهر ٩/٢٠٢٢	١١٦		اسمنت		
	٣٦٢٤,٢٩	٢٠٧,٢٠	١٥٦,٧٠	%٣٥		شهر ٦/٢٠٢٢	١٧٤		اسمنت		
	٤٣٧١,٤٣	٢١٧,٥٠	١٥٦,٧٠	%٣٥		شهر ٧/٢٠٢٢	١٧٤		اسمنت		
	٢٣٢٧,٥٦	٢٢١,٨٠	١٥٦,٧٠	%٣٥		شهر ٨/٢٠٢٢	٨٧		اسمنت		
٥٠٤,٢٠	٣٧,٢٧	٣٣٢,٠٠	٣١٩,٦٠	%١٠	٢٠٢٢/٥/٧	شهر ٩/٢٠٢٢	٨٥	١١٣	سولار	٢	توريد وصب بردورة من الخرسانه عادي
	١٤٩,٢٤	٢٠٨,١٠	١٥٦,٧٠	%١٥		شهر ٧/٢٠٢٢	٢٧		اسمنت		
	٣١٧,٧٩	٢٠٧,٢٠	١٥٦,٧٠	%١٥		شهر ٨/٢٠٢٢	٥٨		اسمنت		
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣١٩,٦٠	%٣		-	٠,٠٠	١٨٦٠٠	سولار	طن	توريد وتشغيل حديد تسليح
	٠,٠٠	٤١٣,٠٠	٣٢١,٨٠	%٨٥		-	٠,٠٠		حديد تسليح		
٢٩٦٦٤٧٨,٥٧					الإجمالي						

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين



مدير عام المشروعات

/٢

مهندس المشرف

/٢

مكتب الفني للمشروعات

/٢

عملية : تنفيذ اعمال ازدواج طريق قنا/الأقصر الصحراوي الشرقي (القطاع الأول) بطول ١٨ كم
تاریخ امر الاسناد ٢٠٢١/٧/٥

نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)
مستخلص رقم (٩) جاري

٢٠٢٢ ١٥ سبتمبر

حي

٢٠٢٢ ١٦ أغسطس

فترة تنفيذ الأعمال من

صفحة ١ من ٢

قيمة الخصم او التعويض = (ك * (ع-ع)/ع) * سعر البند * الكمية المتفقة

٢٠٢١/٥ يوليو									٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٣	رقم العقد
الإجمالي لقيمة التعويض أو الخصم للبند	قيمة التعويض او الخصم	الرقم القياسي عند التنفيذ (ع)	الرقم القياسي (ع)	المعامل المتغير (ك)	شهر التنفيذ	الكمية المتفقة	سعر البند (جنيه)	عناصر البند المتغير	نحو	بيان الأعمال
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢,٠٠	٣١٩,٦٠	%٢٠	-	-	١٧,٠٠	سولار	٣م	اعمال الحفر في جميع انواع التربة ماعدا التربة الصخرية والمتمسكة
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢,٠٠	٣١٩,٦٠	%٢٠	-	-	٢٠,١٠	سولار	٣م	اعمال الحفر في التربة المتمسكة باستخدام البلوزر
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢,٠٠	٣١٩,٦٠	%٢٠	-	-	٧٦,٠٠	سولار	٣م	اعمال الحفر في التربة الصخرية
٧٤٤٦,٨١	٧٤٤٦,٨١	٣٥٣,٦٠	٣١٩,٦٠	%٢٠	٩/٢٠٢٢+٨	١٠٠٠	٣٥,٠٠	سولار	٣م	اعمال توريد وتحميل ونقل اتربة
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢,٠٠	٣١٩,٦٠	%١٥	-	-	١٩٠	سولار	٣م مسافة النقل ٦٠ كم	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير كسارات مسافة النقل ٤٤ كم
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢,٠٠	٣١٩,٦٠	%١٥	-	-	٢٢٥	سولار		اعمال انشاء طبقة رابطة
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢,٠٠	٣١٩,٦٠	%١٠	-	-	٢٥,٠٠	سولار	٣م اعمال انشاء طبقة تشريب mc0	اعمال انشاء طبقة تشريب
	٠,٠٠	٥٦٦,٠٠	٤٣٦,٣٠	%٦٥	-	-	٦٧٥	بيتومين		اعمال انشاء طبقة رابطة RC
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢,٠٠	٣١٩,٦٠	%١٠	-	-	١٣١,٠٠	سولار	٣م اعمال انشاء طبقة سطحية	اعمال انشاء طبقة رابطة
	٠,٠٠	٥٦٦,٠٠	٤٣٦,٣٠	%٥٥	-	-	٦٧٥	بيتومين		اعمال انشاء طبقة سطحية
١٥٦٦٠٩,٤٣	٨١٧٢,٣٤	٣٥٣,٦٠	٣١٩,٦٠	%١٠	٩/٢٠٢٢+٨	٩٢...	٨,٣٥	سولار	٣م	اعمال انشاء طبقة RC
	١٤٨٤٣٧,٠٩	٥٦٦,٠٠	٤٣٦,٣٠	%٦٥		٩٢...	٦٧٥	بيتومين		اعمال انشاء طبقة سطحية
٢١٧٣٥٢٠,٨١	١٢٢٣٤٠,٤٣	٣٥٣,٦٠	٣١٩,٦٠	%١٠	٩/٢٠٢٢+٨	٩٢...	١٢٥,٠٠	سولار	٣م م.ط	اعمال انشاء طبقة سطحية
	٢٠٥١١٨٠,٣٨	٥٦٦,٠٠	٤٣٦,٣٠	%٦٠		٩٢...	٦٧٥	بيتومين		توريد وتركيب برابخ مواسير قطر داخلي ١ م
٢٠٢١٢,٧٧	٠,٠٠	٣٣٢,٠٠	٣١٩,٦٠	%١٠	-	-	٠,٠	سولار	٣م م.ط	اعمال تسوية وتهذيب للجزر والأماكن
	٠,٠٠	١٦٤,٥٠	١٥٦,٧٠	%١٠	-	-	٠,٠	اسمنت		اعمال تسوية وتهذيب للجزر والأماكن
	٠,٠٠	٣٤٠,٩٠	٣٣١,٨٠	%٢٠	-	-	٠,٠	حديد تسليح		اعمال توريد اتربة صالحة للجزر
٢٠٢١٢,٧٧	٢٠٢١٢,٧٧	٣٥٣,٦٠	٣١٩,٦٠	%٢٠	٩/٢٠٢٢+٨	١٩٠٠,٠٠	٥	سولار	٣م	اعمال توريد اتربة صالحة للجزر
١٤٠٤,٢٦	١٤٠٤,٢٦	٣٥٣,٦٠	٣١٩,٦٠	%٢٠	٩/٢٠٢٢+٨	٣٠٠,٠٠	٢٢	سولار	٣م	الادارة المركزية للمشلحة الثالثة بـ



٢٠٢٢

عملية : تنفيذ اعمال ازدواج طريق قنا/الأقصر الصحراوي الشرقي (القطاع الأول) بطول ١٨ كم
تاریخ امر الاسناد ٢٠٢١/٧/٥

نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)
مستخلص رقم (٩) جاري

فترة تنفيذ الأعمال من ٢٠٢٢/٨/١٦ إلى ٢٠٢٢/٩/١٥

حتى ٢٠٢٢/٩/١٥ سبتمبر

قيمة الخصم او التعويض = (ك * (ع-ع)) / ع * سعر البند * الكمية المتفقّة					٢٠٢٢/٩/١٦					٢٠٢٢/٩/١٥				
٢٠٢١/٩/٥					٢٠٢٢/٩/١٣					٢٠٢٢/٩/١٤				
الإجمالي لقيمة التعويض أو الخصم للبند	قيمة التعويض او الخصم	الرقم القياسي عند التنفيذ (ع)	الرقم القياسي عند التعاقد (ع)	المعامل المتغير (ك)	شهر التنفيذ	الكمية المتفقّة	سعر البند (جنيه)	عناصر البند المتغير	الكمية	بيان الأعمال	رقم العقد			
١٤٢٨٢٣,٦١	١٩٩٠٩,٧٩	٣٥٣,٦٠	٣١٩,٦٠	%١٢	٩/٢٠٢٢+٨	١٤٠٠	١١١٤	سولار	٣	١٦				
	٢٠٤٧,٣١	٢٢١,٨٠	١٥٦,٧٠	%٣٢	٨/٢٠٢٢	٧٠٠		اسمنت						
	١٢٠٨٦٦,٥١	٢٣٢,٦٠	١٥٦,٧٠	%٣٢	٩/٢٠٢٢	٧٠٠		اسمنت						
١٦١١٨,٨٢	٢٠٥٦٦,٤٩	٣٥٣,٦٠	٣١٩,٦٠	%١٠	٩/٢٠٢٢+٨	١٠٤٥٠	١٨٥	سولار	٢	٢١				
	١٤٠٥٥٢,٣٣	٢٢١,٨٠	١٥٦,٧٠	%٣٥	٨/٢٠٢٢	٥٢٢٥		اسمنت						
	١٦٣٨٦٩,٧٧	٢٣٢,٦٠	١٥٦,٧٠	%٣٥	٩/٢٠٢٢	٥٢٢٥		اسمنت						
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢,٠٠	٣١٩,٦٠	%١٠	-	-	١١٣	سولار	٢	٢٢				
	٠,٠٠	٢٠٨,١٠	١٥٦,٧٠	%١٥	-	-		اسمنت						
	٠,٠٠	٢٠٧,٢٠	١٥٦,٧٠	%١٥	-	-		اسمنت						
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣١٩,٦٠	%٣	-	٠,٠٠	١٨٦٠	سولار	طن	١٧				
	٠,٠٠	٤١٣,٠٠	٣٣١,٨٠	%٨٥	-	٠,٠٠		حديد تسليح						
الاجمالي														
٢٦٦٣١٣٦,٥١														

رئيس الأدارة المركزية

عماد حسين



مدير عام المشروعات

/م

مهندس المشرف

/م

مكتب الفني المشروعات

/م

عملية : تنفيذ اعمال ازدواج طريق قنا/الأقصر الصحراوي الشرقي (القطاع الأول) بطول ١٨ كم
 تاريخ امر الاستاد ٢٠٢١/٧/٥

نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)
 مستخلص رقم (١٠) جاري

فترة تنفيذ الأعمال من

٢٠٢٢ سبتمبر ١٦

٢٠٢٢ سبتمبر ٢٥

حتى

قيمة الخصم او التعويض = (ك * (ع-ع)/ع) * سعر البند * الكمية المنفذة					رقم العقد				
٢٠٢١ يوليو ٥					٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٣				
الإجمالي لقيمة التعويض أو الخصم للبند	قيمة التعويض أو الخصم	الرقم القياسي عند التنفيذ(ع)	الرقم القياسي عند التعاقد (ع)	المعامل المتغير (ك)	شهر التنفيذ	الكمية المنفذة	سعر البند (جنيه)	عناصر البند المتغير	نوع
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢,٠٠	٣١٩,٦٠	%٢٠	-	-	١٧,٠٠	سولار	٢م
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢,٠٠	٣١٩,٦٠	%٢٠	-	-	٢٠,١٠	سولار	٢م
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢,٠٠	٣١٩,٦٠	%٢٠	-	-	٧٦,٠٠	سولار	٢م
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣١٩,٦٠	%٢٠	-	-	٣٥,٠٠	سولار	٢م
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢,٠٠	٣١٩,٦٠	%١٥	-	-	١٩٥	سولار	٢م
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢,٠٠	٣١٩,٦٠	%١٥	-	-	٢٣٥	سولار	
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢,٠٠	٣١٩,٦٠	%١٠	-	-	٢٥,٠٠	سولار	٢م
	٥٦٦,٠٠	٤٣٦,٣٠	٤٣٦,٣٠	%٦٥	-	-	٦٦٠	بيتومين	٢م
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢,٠٠	٣١٩,٦٠	%١٠	-	-	١٣١,٠٠	سولار	٢م
	٥٦٦,٠٠	٤٣٦,٣٠	٤٣٦,٣٠	%٥٠	-	-	٦٦٠	بيتومين	٢م
١٣٢٧٧٧,٥٥	٦٩٢٨,٧٢	٣٥٣,٦٠	٣١٩,٦٠	%١٠	٩/٢٠٢٢	٧٨...	٨,٣٥	سولار	٢م
	١٢٥٨٤٨,٨٣	٥٦٦,٠٠	٤٣٦,٣٠	%٦٥		٧٨...	٦٦٠	بيتومين	
١٨٤٢٧٦٧,٦٤	١٠٣٧٢٣,٤٠	٣٥٣,٦٠	٣١٩,٦٠	%١٠	٩/٢٠٢٢	٧٨...	١٢٥,٠٠	سولار	٢م
	١٧٣٩٠٤٤,٢٤	٥٦٦,٠٠	٤٣٦,٣٠	%٦٠		٧٨...	٦٦٠	بيتومين	
٠,٠٠	٣٣٢,٠٠	٣١٩,٦٠	٣١٩,٦٠	%١٠	٩/٢٠٢٢	٧٨...	١٣٠,٠٠	سولار	٢م
	١٦٤,٥٠	١٥٦,٧٠	١٥٦,٧٠	%١٥		٧٨...	٦٦٠	اسمنت	
	٣٤٠,٩٠	٣٣١,٨٠	٣٣١,٨٠	%٢٠		٧٨...	٦٦٠	حديد تسليح	
٠,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣١٩,٦٠	٣١٩,٦٠	%٢٠	-	٥	٦٦٠	سولار	٢م
	٣٥٣,٦٠	٣١٩,٦٠	٣١٩,٦٠	%٢٠	-	٢٢	٦٦٠	سولار	٢م



عملية : تنفيذ اعمال ازدواج طريق قنا/الأقصر الصحراوي الشرقي (القطاع الأول) بطول ١٨ كم
تاریخ امر الاستاد ٢٠٢١/٧/٥

نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)
مستخلص رقم (١٠) جاري

٢٠٢٢ سبتمبر ٢٥ حتى

٢٠٢٢ سبتمبر ١٦ فترة تنفيذ الأعمال من

رقم العقد	بيان الأعمال	٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٣													
		الكمية المنقلة	سعر البند (جنيه)	عناصر البند المتغير	نوع	الكمية المنقلة	شهر التنفيذ	تاريخ العقد	قيمة التعويض أو الخصم						
٢٦٤٤,٦٨	توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات وتغليف المواتير	١٥٠	١١١٤	سولار	٣ م		٩/٢٠٢٢	٥ يوليو ٢٠٢١	٢٠٢٢٠٢١٠٢٣						
		١٥٠		اسمنت											
		٠		اسمنت											
٩٩٩٩٢,١٧	توريد وصب خرسانة عادية سماكة ١٥ مم	٣٠٠	١٨٥	سولار	٢ م		٩/٢٠٢٢	٥ يوليو ٢٠٢١	٢٠٢٢٠٢٠٢١٠٢٣						
		٣٠٠		اسمنت											
		٠		اسمنت											
٩٠٠١,٩٤	اعمال انشاء حاجز من خرسانه نيوجرجسي وجه واحد	١٢٠	٤٦٦	سولار	٢ م		٩/٢٠٢٢	٥ يوليو ٢٠٢١	٢٠٢٢٠٢٠٢١٠٢٣						
		١٢٠		حديد تسليح											
		١٢٠		اسمنت											
٢٠٨٧١٨٣,٩٨															
الاجمالي															

رئيس الادارة المركزية

عماد جسيس



مدير عام المشروعات

/٢

مهندس المشرف

/٢

مكتب الفني المشروعات

/٢