

رقم البند	نوع العمل	الفئة (قرش / جنيه)	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	اجمالى الاعمال حتى الان	جارى ام ختامى	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاعات	ملاحظات
٢-٣	أعمال ردم (Embankment) وتشغيل بنواتج الحفر وذلك بعد تحقيق المواصفات العامة من حيث الصلاحية والتدرج وذلك بأستخدام الكاسور علي ان يتم التأكد ان الناتج مطابق التدرج والمقاسات المطلوبة لاختبار المناخل وتصنيف التربة والمعدة من قبل استشاري المشروع للهيئة وعلي ان يتم الدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة طبقا لمواصفات المشروع مع الالتزام بأخذ الموافقات اللازمة قبل البدء من المنطقة المشرفة بعد تحديد صلاحية ناتج الحفر من عدمه لاستخدام المواد كبديلة لطبقات الردم (Embankment) من جهاز الاشراف و لتعليمات المهندس المشرف لمسافة نقل بين الكسارة وموقع الردم لمتوسط ١ كم يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة .											التقارير (المبدئى - الاسبوعى - الشهرى) متواجدة
	لمسافة نقل بين الكسارة وموقع الردم حوالى ١ كم	٨٦	٢٢٥٨٢,٥٤	م ٣	٢٢٥٨٢,٥٤	٠,٠٠	٢٢٥٨٢,٥٤	ختامى	١٩٤٢٠٩٨,٤٤	٠,٠٠	١٩٤٢٠٩٨,٤٤	المعدات متواجدة
١-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة - مسافة النقل لا تقل ٢٠ كم - السعر يشمل النقل الداخلي من المشون الي القطاع - السعر يشمل الكارثة طبئا للقائمة الموحدة للطرق .							- السعر يشمل قيمة المواد المحجرية.				تأمين وسلامة المرور متواجده البرنامج الزمنى متواجد
	اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس	٢٩٩,٠	١٧٠٩٣,٦٢	م ٣	١٦٦٧٩,٧٢	٤١٣,٩٠	١٧٠٩٣,٦٢	ختامى	٥١١٠٩٩٢,٣٨	٠,٠٠	٥١١٠٩٩٢,٣٨	لوحات المشروع متواجده
	اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس مسافة نقل ١١٩ كم	١١٨,٨	١٧٠٩٣,٦٢	م ٣	١٦٦٧٩,٧٢	٤١٣,٩٠	١٧٠٩٣,٦٢	ختامى	٢٠٣٠٧٢٢,٠٦	٠,٠٠	٢٠٣٠٧٢٢,٠٦	المهمات و المستلزمات متواجدة
	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس (SubBallast) من الاحجار الصلبة - مسافة النقل لا تقل ٢٠ كم - السعر يشمل النقل الداخلي من المشون الي القطاع - السعر يشمل الكارثة طبئا للقائمة الموحدة للطرق							- السعر يشمل قيمة المواد المحجرية.				معمل الموقع متواجد
٢-٤	اعمال توريد وفرش طبقة اساس	٣٠٧,٠	٦٦١٤,٨٦	م ٣	٦٠٦٤,٨٦	٥٥٠,٠٠	٦٦١٤,٨٦	ختامى	٢٠٣٠٧٦٢,٠٢	٠,٠٠	٢٠٣٠٧٦٢,٠٢	مدير المشروع متواجد
	اعمال توريد وفرش طبقة اساس مسافة نقل ١٥٨ كم	١٦٥,٦٠	٠,٠٠	م ٣	٦٠٦٤,٨٦	٦٠٦٤,٨٦-	٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	فريق العمل متواجد
	اعمال توريد وفرش طبقة اساس مسافة نقل ١٥٥ كم	١٦٢,٠٠	٦٦١٤,٨٦	م ٣	٠,٠٠	٦٦١٤,٨٦	٦٦١٤,٨٦	ختامى	١٠٧١٦٠٧,٢٩	٠,٠٠	١٠٧١٦٠٧,٢٩	
٤-١	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية											
	ذات إجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم/سم ^٢	٥٤	١١٢٩,٧٤	م ٣	١١٢٩,٧٤	٠,٠٠	١١٢٩,٧٤	ختامى	٦١٠٠٥,٩٦	٠,٠٠	٦١٠٠٥,٩٦	
	ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم/سم ^٢	٦٥,٥	٦٥٧١,٠٦	م ٣	٦٥٧١,٠٦	٠,٠٠	٦٥٧١,٠٦	ختامى	٤٣٠٤٠٤,٤٣	٠,٠٠	٤٣٠٤٠٤,٤٣	
	ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم ^٢	٧٦	٩٦٣٤٧,٢٢	م ٣	٩٦٣٤٧,٢٢	٠,٠٠	٩٦٣٤٧,٢٢	ختامى	٧٣٢٢٣٨٨,٧٢	٠,٠٠	٧٣٢٢٣٨٨,٧٢	
	الاجمالى								١٩٩٩٩٩٨١,٣٣	٠,٠٠	١٩٩٩٩٩٨١,٣٣	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								١٩٩٩٩٩٨١,٣٣			
	اجمالى قيمة الاستقطاعات								٠,٠٠			
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								١٩٩٩٩٩٨١,٣٣			
	ما سبق صرفه								١٩٥٩٠٩٣٧,٤٤			
	اجمالى قيمة المستخلص الختامى								٤٠٩٠٤٣,٩٢			

أقر بأن هذه الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبين بظهوره شيق صرفها للمقاوول تحريري / ٢٠٢٤

المحاسب /
الى الحساب /
نهائيا /

ملاحظة الفئات غير الواردة بصك الشروط

٢٠٢٤ / / تحرير اف

التوقيع /

مدير عام مشروعات
م/ جهاد محمد

م/ محمد غاندي

الاستشاري العام
(SYSTRA)
أرفع ضياء

استشاري المشروع
م/حسب محمود

ستشاري المساحة
م/ عاطف حمدي

مهندس الشركة
م/ أحمد شحاتة

باعتدال

رئيس الادارة المركزية مهندس / نصر محمد نصر طيخ