

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٤٢ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ١٢ } جارى عن عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبرى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة " رافد جمصة " لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالك ١٧ بالأمر المباشر تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

برجاء الفضل بالإحاطة والالتبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافائنا برقم هاريز السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ١٠ / ٩ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع ح
عدد { ٢ } تقرير معمل
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { ١ } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق (١)

مستخلص رقم { ١٢ } جارى

عن عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبرى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة " رافد جمصة " لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالك ١٧ بالأمر المباشر
مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١٠ / ٩ / ٢٠٢٤

العقد رقم ٨٥٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٢٢

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	ق	جنيه	قرش	جنيه	
١	بالمتر الطولى أعمال الجسات	٣٦٠	—	٥٨٠	—	٥٨٠	جارى	—	٢٠٨٨٠٠	—	—	—	٢٠٨٨٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	أعمال نقل مخلفات	٨٠	—	١٥٠٠	—	١٥٠٠	جارى	—	١٢٠٠٠٠	—	—	—	١٢٠٠٠٠	٢- أستراحة العملية متواجدة .
١١	حفر ميكانيكى بين الخوازيق	٨٧	—	٣١٤٣	—	٣١٤٣	جارى	—	٢٧٣٤٤١	—	—	—	٢٧٣٤٤١	٣- معمل الموقع متواجد .
١٣	توريد ورم للأساسات	١٢١	—	١١٥٩	—	١١٥٩	جارى	—	١٤٠٢٣٩	—	—	—	١٤٠٢٣٩	٤- مهندس معمل الموقع متواجد .
١٤	نقل ماكينة الخوازيق	٢٤٤٨٠٠	—	٢	—	٢	جارى	—	٤٨٩٦٠٠	—	—	—	٤٨٩٦٠٠	٥- مكتب جهاز الأشراف متواجد.
١٥	تجربة تحميل على خوازيق قطر ١ م	٢٧٥٠٠٠	—	١	—	١	جارى	—	٢٧٥٠٠٠	—	—	—	٢٧٥٠٠٠	٦- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
١٦	خوازيق بركة قطر ١ م	٣٢٣٠	—	٤٧٤٧	—	٤٧٤٧	جارى	—	١٥٣٣٢٨١٠	—	—	—	١٥٣٣٢٨١٠	٧- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء
١٧	خرسانة عادية لزوم الأساسات	١٦٦٠	—	١٩٤	—	١٩٤	جارى	—	٣٢٢٠٤٠	—	—	—	٣٢٢٠٤٠	العمل بمعرفة الشركة باستخدام العلامات
١٨	خرسانة عادية للأرصعة والبرورات	١٦٣٠	—	١٩٠	—	١٩٠	جارى	—	٣٠٩٧٠٠	—	—	—	٣٠٩٧٠٠	الإرشادية والتحذيرية .
١٩	خرسانة مسلحة لزوم المخذات	٢٣٥٠	—	١٧٨٢	—	١٧٨٢	جارى	—	٤١٨٧٧٠٠	—	—	—	٤١٨٧٧٠٠	٨- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود
٢٠	خرسانة مسلحة للأعمدة والهوامت	٢٩٧٥	—	١٦٢٥	—	١٦٢٥	جارى	—	٤٨٣٤٣٧٥	—	—	—	٤٨٣٤٣٧٥	الدرجة بالمستخلص .
٢١	خرسانة مسلحة للكمرات والبلاطات	٢٣٧٠	—	٤٦٠	—	٤٦٠	جارى	—	١٠٩٠٢٠٠	—	—	—	١٠٩٠٢٠٠	٩- التقارير والبرامج متواجدة
٢٢	خرسانة مسلحة لزوم البلاطات الصندوقية	٣٦٢٥	—	٤٦٨٥	—	٤٦٨٥	جارى	—	١٦٩٨٣١٢٥	—	—	—	١٦٩٨٣١٢٥	١٠- يراعى الرجوع لإدارة المركبات بخصوص
٢٤	كمات سابقة الصب والأجهاذ	٣٨٧٥	—	٢٧٥	—	٢٧٥	جارى	—	١٠٦٥٦٢٥	—	—	—	١٠٦٥٦٢٥	السيارات المحملة .
٢٥	توريد وتركيب حديد تسليح حتى ١٢ م	٣٠٠٠٠	—	٣٥٦٨	٧٥	٣٦٤٣	جارى	—	١٠٩٢٩٠٠٠٠	—	—	—	١٠٩٢٩٠٠٠٠	١١- العمالة غير متواجدة بالمنطقة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٤ / ٤ / ١ .
٢٧	تشغيل وشد وحقق كابلات عاليه الإجهاد	٦٨٥٠٠	—	١٧,٥	—	١٧,٥	جارى	—	١١٩٨٧٥٠	—	—	—	١١٩٨٧٥٠	مهندس العملية
٢٨	أعمال طبقة عازلة من البيتومين	٥١	—	٢٠٠٠	—	٢٠٠٠	جارى	—	١٠٢٠٠٠	—	—	—	١٠٢٠٠٠	الاسم
٢٩	توريد وعمل دهانات بمواد مقاومة للكرينة	١٠٠	—	٦٩٠٠	—	٦٩٠٠	جارى	—	٦٩٠٠٠٠	—	—	—	٦٩٠٠٠٠	التوقيع
٣٤	ركائز نوع C٢ ٥٠٠ × ٦٠٠ × ٢٥٣	١٦٨٠٠٠	—	٣٦	—	٣٦	جارى	—	٦٠٤٨٠٠٠	—	—	—	٦٠٤٨٠٠٠	شروط
٣٥	ركائز نوع C٢ ٦٠٠ × ٧٠٠ × ٢٤٠	١٦٨٠٠٠	—	١٨	—	١٨	جارى	—	٣٠٢٤٠٠٠	—	—	—	٣٠٢٤٠٠٠	شروط
٣٥	ركائز نوع C٢ ٤٠٠ × ٥٠٠ × ٢٢٤	٣٣٠٠٠	—	٢٠	—	٢٠	جارى	—	٦٦٠٠٠٠	—	—	—	٦٦٠٠٠٠	شروط
٣٦	أعمال توريد وتشغيل أتربة	٨٠	—	١٣٠٠٠	—	١٣٠٠٠	جارى	—	١٠٤٠٠٠٠	—	—	—	١٠٤٠٠٠٠	شروط
٣٦	مسافة النقل { ١٢٥ كم × ١,٢٠ جنيهه }	١٥٠	—	١٣٠٠٠	—	١٣٠٠٠	جارى	—	١٩٥٠٠٠٠	—	—	—	١٩٥٠٠٠٠	شروط
٤٨	توريد مواشير قطر ٥٠ سم بترابيح	٧٠٠	—	١٨٣	—	١٨٣	جارى	—	١٢٨١٠٠	—	—	—	١٢٨١٠٠	شروط
	الإجمالي								١٦٩٧٦٣٥٠٥	—	—	—	١٦٩٧٦٣٥٠٥	
	الإجمالي عاليه								١٦٩٧٦٣٥٠٥	—	—	—	١٦٩٧٦٣٥٠٥	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : جنيته سبق صرفها للمعاول
تحريراً فى سنة المحاسب

مهندس الإشراف الاسم
مهندس الأعمال الاسم
مدير الأعمال الاسم
مهندس الشركة الاسم

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلوى سامى صالح

يدفع إلى المقاول مبلغ : جنيته على الحساب

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من
نهائياً

أقر بصحة ذلك
مهندس الشركة الاسم
مهندس الشركة الاسم



أسم العملية : عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبارى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة " رافد جمصة لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالكم ١٧ بالأمر المباشر
 أسم المقاول : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

رقم ومقدار التصديق :
 رقم المستند (عدد الملحقات)
 رقم التصديق :
 رقم الميزانية :
 نوع الميزانية :
 فرع
 بند
 حذف
 القيمة
 رقم الميزانية :

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول												
		بيان بالأعمال التى تمت حتى الآن		قرش	جنيه	الإستقطاعات		جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)				قرش	جنيه	
		محجوز						رقم الإستمارة		بتحويل	تاريخ	قيمة التحويل	إستقطاعات	الجملة
		مصرح بصرفه						رقم		تاريخ	قرش	جنيه	قرش	جنيه
		سابق صرفه												
		مستحق صرفه												
		قرش	جنيه	قرش	جنيه	الاستقطاعات								
						رسوم دمغة اصل								
						رسوم دمغة إضافى								
						أمانات								
						إيرادات								
		جملة الإستقطاعات												
		صافى المبلغ المستحق												
تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات إمضاء أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء بأن المبلغ معلق بالأمانات بتاريخ إمضاء تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ج برقم ختم ذو التاريخ تحريراً فى سنة روجع : الكاتب المنوط علامات الكتاب المنوط يعتمد سحب شيك إذن صرف														
بمبلغ رئيس الحسابات تحريراً فى سنة (١) شطب (٢) سحب ، ، شيك رقم الكاتب المنوط (٣) تقيد فى السجل إذن صرف شيك تحت رقم الكاتب المنوط (٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب) وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم ببيانہ (•) وأنى تسلمت تسلمت التحويلة رقم														
المدفوع الآن بالتحويل رقم سنة بتاريخ سنة الأستقطاعات قرش جنيه رسم دمغة أصلى رسم دمغة إضافى أمانات إيرادات الجملة														

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق (٢)

عن عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبارى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة " رافد جمصة " لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالك ١٧ بالأمر المباشر
مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤/٩/٢٤


مستخلص رقم { ١٣ } جارى

بتاريخ ٢٠٢٢ / ٣ / ٢١

العقد رقم ٨٥٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	أستقطاع أو حجز	الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	
	بنود مستحدثة										
١	إيجار أوناش	١٤٥٠٠٠٠	-	١	١	١٤٥٠٠٠٠	-	-	-	-	
٢	بالطن قيسونات	٦٠٠٠٠	-	٣٢	٢٢	٣٢٤٠٠٠٠	-	-	-	-	
٣	أعمال خوازيق مجرى قطر ١ متر	٥٧٠٠	-	١١٤٠	١١٤٠	٦٤٩٨٠٠٠	-	-	-	-	
	الإجمالى					١١١٨٨٠٠٠	-	-	-	-	
	تشوينات										
٢٥	توريد وتركيب حديد تسليح	٣٠٠٠٠	-	٢٥٠	٧٥ (-)	٥٢٥٠٠٠٠	-	-	-	-	
٣٤	ركائز نوع C٢ ٥٠٠ × ٦٠٠ × ٢٥٣	١٦٨٠٠٠	-	٠	٠	٠	-	-	-	-	
٣٥	ركائز نوع C٢ ٦٠٠ × ٧٠٠ × ٢٤٠	١٦٨٠٠٠	-	٠	٠	٠	-	-	-	-	
	ركائز نوع C٤	٣٣٠٠٠	-	٠	٠	٠	-	-	-	-	
	إجمالى التشوينات					٥٢٥٠٠٠٠	-	-	-	-	
	الكارتات										
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة	١٣	-	١٣٠٠٠	١٣٠٠٠	١٦٩٠٠٠	-	-	-	-	
	إجمالى الكارتات					١٦٩٠٠٠	-	-	-	-	
	الإجمالى العام					١٨٦٣٧٠٥٠٥	-	-	-	-	



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٧٥٥٥٢٥٠٠,٠٠٠ جنيهه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٨٧١٨٠٠٠,٠٠٠ جنيهه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم
مدير الأعمال الأسم

أستشارى المشروع الأسم
مهندس الشركة الأسم

تحريراً فى
سنة
روجع فوجد على صحة
سنة
أقر بصحة ذلك

رئيس الإدارة المركزية
مستخلص

بسلوى سامى صالح



أسم العملية : عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبارى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة " رافد جمصة لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالك ١٧ بالأمر المباشر
 أسم المقاول : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

رقم ومقدار التصديق :
 رقم المستند (عدد الملحقات)
 نوع الميزانية :
 رقم التصديق :
 رقم الميزانية :
 فرع
 بند
 حذف
 القيمة

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول										جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنة)										قرش	جنيه	
		الإستقطاعات		جنيه	قرش	بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن				جنيه		قرش		رقم الإستمارة		بتحويل		تاريخ	قيمة التحويل	إستقطاعات		الجملة		
	-			١٨٤٢٧٠٥٠٥																				