

الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية
مستخلص جاري رقم (٤)

في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٣-٨-١

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنية)	الوحدة	كمية المقايضة المعدلة	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمة الاعمال جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب حفر اترية لزوم الاساسات في اى نوع من انواع التربة ونزح المياه ان وجدت والفئة تشمل سدد جوانب الحفر اذا لزم الامر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٩٠	م٣	٣٢١٩	٣٢٠٠	٠	٣٢٠٠	جاري	٢٨٨٠٠٠	٠	٢٨٨٠٠٠	١- يراعي تطبيق بنود التعاقد . ٢- المهندسون متواجدون . ٣- العلامات الإرشادية موجودة . ٤ - مكتب المهندسين متواجد . ٥ - السياره غير متواجده .
٣	بالمتر المكعب ردم برملا نظيفة خالية من المواد العضوية موزدة بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة على حسب المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٤٥	م٣	١٩٩٩	١٨٤٠	٠	١٨٤٠	جاري	٢٦٦٨٠٠	٠	٢٦٦٨٠٠	
٤	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الاساسات واسفل السمات على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم / سم٣ بورتلاندى عادى وان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم٣ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٦٥٠	م٣	٧٣	٧٠	٠	٧٠	جاري	١١٥٥٠٠	٠	١١٥٥٠٠	
٥	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والسمات ورقابي الأعمدة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل تحمل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٢٥٠ كجم / سم٣ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال القرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٢٢٧٥	م٣	١٥٠	١١٠	٠	١١٠	جاري	٢٥٠٢٥٠	٠	٢٥٠٢٥٠	
٦	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والكمرات والبلاطات والطبقات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل تحمل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٢٥٠ كجم / سم٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال القرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٢٩٠٠	م٣	١٦٠	١٥٠	٠	١٥٠	جاري	٤٣٥٠٠٠	٠	٤٣٥٠٠٠	
٧	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات والارصفة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٨ و ٠ م٣ زلط نظيف متدرج + ٤ و ٠ م٣ رمل نظيف حرش على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم٣ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٦٥	م٢	١٣٠٠	٧٨٠	٤٧٠	١٢٥٠	جاري	٢٠٦٢٥٠	٠	٢٠٦٢٥٠	
٨	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات والارصفة سمك ١٥ سم بنسبة خلط ٨ و ٠ م٣ زلط نظيف متدرج + ٤ و ٠ م٣ رمل نظيف حرش على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم٣ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٤٠	م٢	٢٣٠	٤٢	١٧٣	٢١٥	جاري	٥١٦٠٠	٠	٥١٦٠٠	
٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٣٧ : ٥٢) بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والترتيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٧٦٠٠	طن	٤٨	٣٦	٠	٣٦	جاري	٩٩٣٦٠٠	٠	٩٩٣٦٠٠	
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطابخ الدور العلوى من الأنسومات سمك ٤ سم والفئة تشمل الدهان اسفلها وعلى الاقل الركب بين الشرائح عن ١٥ سم و عمل وزرة على الدابر بارتفاع ٢٠ سم و اللحام بالباشبوري وعمل طبقة لباسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٥	م٢	٦٠٠	٥٥٥	٠	٥٥٥	جاري	٧٤٩٢٥	٠	٧٤٩٢٥	
الإجمالي												٢٦٨١٩٢٥

تحريراً في : / / ٢٠٢٢

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

مهندس /

أحمد عراقي

مهندس الهيئة

مهندس /

شريف صدقي

مهندس الشركة

مهندس /

محمد خالد

الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((لتنفيذ إنشاء مباني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية
مستخلص جاري رقم (٤)

في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٣-٨-١

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنية)	الوحدة	كمية المقاييس المعدلة	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمة الاعمال جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
									٢٦٨١٩٢٥	٠	٢٦٨١٩٢٥	اجمالي ما سبق
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من القوم كثافته لا تقل عن ٣٠ سمك ٥ سم ويحمل على البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٥٠	م٢	٥١٧	٥٠٥	٠	٥٠٥	جاري	٧٥٧٥٠	٠	٧٥٧٥٠	
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة رطوبة لزوم الاساسات بالبثومين والفئة تشمل عمل وجهين متعامدين على البارد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥٥	م٢	٢٠٠٠	١٦٢٠	٠	١٦٢٠	جاري	٨٩١٠٠	٠	٨٩١٠٠	
١٣	بالمتر المسطح خرسانة ميول للاسطح بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند قم الجرجوري عن ٣ سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمال والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٢٠	م٢	٥٠٠	٤٤٥	٠	٤٤٥	جاري	٥٣٤٠٠	٠	٥٣٤٠٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبة من الطوب الطفلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / م٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقاييل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٧٣٠	م٣	٢٠٠	٩٠	٥	٩٥	جاري	١٦٤٣٥٠	٠	١٦٤٣٥٠	
١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك نص طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / م٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقاييل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٢٠	م٢	٧٠	٥٨	٠	٥٨	جاري	١٢٧٦٠	٠	١٢٧٦٠	
١٧	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / م٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقاييل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٨٠٠	م٣	١٦٠	١٥٠	٠	١٥٠	جاري	٢٧٠٠٠٠	٠	٢٧٠٠٠٠	
١٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب طوب حراري سورنجا وتثبيتها وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٠٠	م٢	٢٠	١٨	٠	١٨	جاري	٧٢٠٠	٠	٧٢٠٠	
١٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب حجر هشمة و بزلت وتثبيتها وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٤٠	م٢	١٥٠	١٢٠	٠	١٢٠	جاري	٥٢٨٠٠	٠	٥٢٨٠٠	
٢٠	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطانة بسمك ١٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ م٣ رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والزهارة بسمك ٥٠ سم بمونة مكونة من ٥٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠٥	م٢	١٠٠٠	٨٥٠	٣٠	٨٨٠	جاري	٩٢٤٠٠	٠	٩٢٤٠٠	
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطانة بسمك ٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ م٣ رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والزهارة بسمك ٥٠ سم بمونة مكونة من ٥٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٥	م٢	١٣٠٠	٩٨٠	٧٠	١٠٥٠	جاري	١٤١٧٥٠	٠	١٤١٧٥٠	
									٣٦٤١٤٣٥	٠	٣٦٤١٤٣٥	الإجمالي

رئيس الاداره المركزيه

مهندس /

احمد الطحان

مدير عام المشروعات

مهندس /

احمد عراقي

مهندس الهيئة

مهندس /

شريف صدقي



الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية
مستخلص جاري رقم (٤)

في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٣-٨-١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	كمية المقاييسه	كمية العمل السابق	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمه الاعمال	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		(جنية)							جنيه	جنيه	جنيه	
	اجمالي ما سبق											
٢٢	بالمتر المسطح توريد و عمل دهان للواجهات الخارجية (جرافياتو - سافيتو - او ما يماثل) من اجود الانواع و تقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٤٠	م٢	١٣٠٠	٩٨٠	٧٠	١٠٥٠	جاري	١٤٧٠٠٠	٠	٣٦٤١٤٣٥	
٢٣	بالمتر المسطح توريد و عمل دهان ببوية البلاستيك على سطح اسمنتي مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحضيري من بلاستيك مخفف بنسبة ٥٠ % من وزنة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من اجود الانواع و تقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل سكينتين معجون والدهان وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٥	م٢	١٠٠٠	٨٥٠	٢٠	٨٧٠	جاري	١١٧٤٥٠	٠	٣٦٤١٤٣٥	
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط باي مقاس من اجود الانواع فرز اول باللون المطلوب والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٢٠	م٢	٣٢٠	٢٩٠	٠	٢٩٠	جاري	٩٢٨٠٠	٠	٣٦٤١٤٣٥	
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات باي مقاس فرز اول باللون المطلوب من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وعلي ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣١٠	م٢	١٠٠	٦٠	٥	٦٥	جاري	٢٠١٥٠	٠	٣٦٤١٤٣٥	
٢٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزرة من بلاط سيراميك سمك ١٠ سم من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمن الابيض وعمل وزرة من البلاط بكامل الدابر علي ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٥	م.ط	٢٠٠	١٧٠	٠	١٧٠	جاري	٥٩٥٠	٠	٣٦٤١٤٣٥	
٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جلاله للارضيات والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٨٠٠	م٢	١٢٠	٦٧	٠	٦٧	جاري	٥٣٦٠٠	٠	٣٦٤١٤٣٥	
٢٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرارة مقاس ٣٠×٣٠×٣سم فرز اول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٩٠	م٢	٣٥٠	٢٦٥	٠	٢٦٥	جاري	٥٠٣٥٠	٠	٣٦٤١٤٣٥	
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سنجابي مقاس ٢٥×٢٥×٢سم فرز اول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض غير شمال الوزر وكل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٧٠	م٢	٦٠٠	٥٥٠	٠	٥٥٠	جاري	٩٣٥٠٠	٠	٣٦٤١٤٣٥	
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب بردورة اسمنتية بابعاد ٥٠ × ٢٥ × ١٥ سم والفئة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادية اسفل البردورة بعرض ٣٠ سم ويسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٣م٠,٨٠ زلط + ٣م٠,٤٠ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والتركيب والدهان وجهين ببوية اللاكيه احدهما باللون الابيض والاخرى باللون الاسود وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٩٠	م.ط	١٢٠٠	٢٠٠	٣٤٠	٥٤٠	جاري	١٠٢٦٠٠	٠	٣٦٤١٤٣٥	
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انتر لوك لزوم الارصفة من اجود الانواع باللون المطلوب على ٦ سم ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركيب والسقيه وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٩٠	م٢	١٠٥٠	٣٥٠	٥٠٠	٨٥٠	جاري	١٦١٥٠٠	٠	٣٦٤١٤٣٥	
	الإجمالي											
									٤٤٨٦٣٣٥	٠	٤٤٨٦٣٣٥	

تحريراً في: / / ٢٠٢٢

رئيس الإدارة المركزية

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

مهندس /

مهندس /

مهندس /

أحمد الطحان

أحمد عراقي

شريف صدقي



رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنية)	الوحدة	كمية المقاييسه المعدله	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	قيمة الاعمال جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	اجمالي ما سبق										
٣٣	بالمتر المسطح توريد و تركيب ابواب خشب موسكى تجليد mdf من الجهتين قوائم الضلف و الرأس العليا قطاع ٥x٢ بوصة و الرأس السفلى قطاع ٦x٢ بوصة و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الحديد و الخردوات و الكوالين و الحلق والبرمن اجود الاتواع و الدهان ثلاثة اوجه ببوية اللاكية سابيس او سينيتال او مايثالهما باللون المطلوب و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بدايةً من حدود الحلق الخشب	٣٠٠٠	م ^٢	٦٠	٥٢	٠	٥٢	١٥٦٠٠٠	٠	٤٤٨٦٣٣٥	
٣٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبابيك وابواب ألومنيوم حسب اللون المطلوب على أن تكون القطاعات المستخدمة من القطاعات الثقيلة (P.S) او ما يماثلها والمطابقة للكوند المصري و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الزجاج سمك ٣مم و ضلفه بسلك الومنيوم و الخردوات و الكوالين من أجود الاتواع و الحلق من الخشب الموسكى قطاع ٦x٢ بوصة و البرور من الألومنيوم و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بدايةً من حدود الحلق الخشب	٣١٠٠	م ^٢	٧٥	٦٥	٠	٦٥	٢٠١٥٠٠	٠	٤٤٨٦٣٣٥	
٣٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب فيوتيك والفئة تشمل التوريد والتركييب والتثبيت وعمل الفرملة اللازمة ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١١٠	م.ط	٣٦٠	٣٤٠	٠	٣٤٠	٣٧٤٠٠	٠	٤٤٨٦٣٣٥	
٣٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب قرميد ايطالى لزوم الواجهات والبند يشمل الخامات اللازمة للتثبييت وكل مايلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	٧٠٠	م ^٢	٥٠	١٣	٠	١٣	٩١٠٠	٠	٤٤٨٦٣٣٥	
٣٧	بالكيلو جرام توريد وتشغيل حديد كريتال لزوم أبواب وشبابيك الحماية طبقا للرسومات التفصيليه والسعر يشمل الدهانات والاكسسوارات وكل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٤٢	كجم	١٥٠٠	١٧٠	٠	١٧٠	٧١٤٠	٠	٤٤٨٦٣٣٥	
٤١	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل أيدى من فخار المظلى صيني فرز أول مقاس ٦٠ و ٤٥x٠ و علي أن يكون من أجود الأنواع (ديورافيت او كيلوباترا) او ما يماثلهما والفئة تشمل التوريد و التركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب سيفون أرضي أو جاليتراب او عمود صرف و فك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٤٠٠٠	عدد	٥	٥	٠	٥	٢٠٠٠٠	٠	٤٤٨٦٣٣٥	
٤٢	بالعدد توريد و تركيب مبولة حوض مغلقه من الصيني علي أن يكون من أجود الأنواع (ديورافيت او كيلوباترا) او ما يماثلهما والفئة تشمل التوريد و التركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب سيفون أرضي أو جاليتراب او عمود صرف و فك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٢٨٠٠	عدد	٥	٥	٠	٥	١٤٠٠٠	٠	٤٤٨٦٣٣٥	
٤٣	بالعدد توريد وتركييب حوض أواني من الاستائلس ستيل فتحة واحدة فرز أول مقاس ٤٥*١٠, من أجود الأنواع ووالفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات	٣٥٠٠	عدد	١	١	٠	١	٣٥٠٠	٠	٤٤٨٦٣٣٥	
٤٤	بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدى من أجود الأنواع من الفخار المظلى صيني فرز اول ذات صندوق الطرد العالى من البلاستيك ذات الطبقة و السلسلة الفئة تشمل التوريد و التركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش و فك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٨٥٠	عدد	١٠	١٠	٠	١٠	١٨٥٠٠	٠	٤٤٨٦٣٣٥	
٤٦	بالعدد توريد و تركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الاتواع و الفئة تشمل فك القديم والتوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٠	عدد	٦	٦	٠	٦	٧٨٠	٠	٤٤٨٦٣٣٥	
٤٧	بالعدد توريد و تركيب سيفون ارضيه بلاستيك قطر ٣ " و الفئة تشمل التوريد و التركيب والصرف حتى أقرب جاليتراب او عامود صرف و محمل على البند غطاء ٢٠x٢٠ استئلس استيل وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٣٧٥	عدد	٥	٣	٠	٣	١١٢٥	٠	٤٤٨٦٣٣٥	
	الإجمالي										
								٤٩٥٥٣٨٠	٠	٤٩٥٥٣٨٠	

محمد خالد

الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية
مستخلص جاري رقم (٤)

في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٣-٨-١

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنية)	الوحدة	كمية المقاييس المعجلة	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمة الاعمال جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	اجمالي ما سبق											
٤٨	بالعدد توريد وتركيب جرجوري صرف امطار يشمل عمود الصرف قطر ٣" يشمل عمود الصرف و الفنة تشمل التوريد والتركيب والصرف حتى اقرب جاليتراب او عامود صرف ومحمل على البند الغطاء وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٩٠٠	عدد	١٢	١١	٠	١١	جاري	٩٩٠٠	٠	٩٩٠٠	
٤٩	بالعدد توريد وتركيب سيفون جاليتراب من الفخار الحجري المطلي بطلاء الملحي من الداخل والخارج قطر ٦" / ٤" وله حلق مقاس ١١x١١ بوصة من الفخار المطلي وله مصفاة من الزهر فوق فرشاة من الخرسانة العادية ٧٠x٧٠ سم سمك ١٠ سم والفنة تشمل التوريد والتركيب ومواسير الصرف حتى غرفة التفقيش وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠٥٠	عدد	٦	٢	٠	٢	جاري	٢١٠٠	٠	٢١٠٠	
٥٠	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ١" من اجود الانواع والفنة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٧٥	عدد	١٠	١٠	٠	١٠	جاري	١٧٥٠	٠	١٧٥٠	
٥١	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ٣/٤ بوصة والفنة تشمل التوريد والتركيب كل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٥٠	عدد	١٢	٣	٠	٣	جاري	١٠٥٠	٠	١٠٥٠	
٥٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm قطر ٦" بسمك ٥ مم والفنة تشمل التوريد والتركيب والرفايع وعمل الخرسانة العادية أسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤٥٠	م.ط	٢٠٠	٢٩	٠	٢٩	جاري	١٣٠٥٠	٠	١٣٠٥٠	
٥٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm قطر ٨" بسمك ٥ مم والفنة تشمل التوريد والتركيب والرفايع وعمل الخرسانة العادية أسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٨٠٠	م.ط	٢٥٠	١٨٠	٠	١٨٠	جاري	١٤٤٠٠٠	٠	١٤٤٠٠٠	
٥٥	بالعدد توريد وبناء غرفة تفقيش مقاس ٦x٦x٠,٦ م و لآي عمق والفنة تشمل بناء الغرفة بمباني سمك طوبة فوق فرشاة من الخرسانة العادية أبعادها تزيد عن الأبعاد الخارجية للغرفة بمقدار ٦٠ سم و بتخانة ٣٠ سم ويتم بياض الغرفة من الداخل وعمل المجاري اللازمة والفنة تشمل الغطاء من (GRP) بمقاس ٦٠*٦٠ سم وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٨٠٠	عدد	٢٠	١٦	٠	١٦	جاري	٦٠٨٠٠	٠	٦٠٨٠٠	
٥٦	بالعدد توريد وتركيب دش كامل بالماسورة والطاسة والقفيز والفنة تشمل التوريد والتركيب والتغذية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠٠	عدد	١٠	١٠	٠	١٠	جاري	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	
٥٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ بوصة والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحناط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٦٠	م.ط	٢٥٠	٣٠	٠	٣٠	جاري	٤٨٠٠	٠	٤٨٠٠	
٥٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢ بوصة والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحناط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٥٠	م.ط	٤٢٠	٣٩٠	٠	٣٩٠	جاري	١٣٦٥٠٠	٠	١٣٦٥٠٠	
٦١	توريد وإنشاء خندق صرف (ترنش) (من ١٢: ١٨) م طيقاً لطبيعة التربة والبند يشمل الحفر والردم وفرشة خرساته عادية بسمك ٤٠ سم والمباني والبياض الداخلي والخارجي وصب السقف خرساته مسلحة بسمك ٢٠ سم مع عمل المجاري اللازمة والغطاء GRP ٦٠*٦٠ والبند يشمل اتخاذ كافة مايلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٥٥٠٠٠	عدد	١	١	٠	١	جاري	٥٥٠٠٠	٠	٥٥٠٠٠	
٦٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب مظلة معدنية والنذ يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر	٢٧٠٠	م.٢	٣٦٥	٣٦٠	٠	٣٦٠	جاري	٩٧٢٠٠٠	٠	٩٧٢٠٠٠	
	الإجمالي											
									٦٣٧٦٣٣٠	٠	٦٣٧٦٣٣٠	

تحريراً في: / ٢٠٢٢ /

رئيس الإدارة المركزية

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

مهندس /

مهندس /

مهندس /

أحمد الطحان

أحمد عراقي

شريف صدقي

مهندس الشركة
مهندس /
محمد خالد

الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية انشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية
مستخلص جاري رقم (٤)

في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٣-٨-١

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنية)	الوحدة	كمية المقاييس المعدلة	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمة الاعمال جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقى بعد الاستقطاع جنية	ملاحظات
الاعمال الكهربائية												
اجمالي ما سبق												
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية من النوع الذي يركب داخل الحائط وبه المكونات التالية: عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي MCCB 250 أمبير وعدد ٥ مفتاح ثلاثي MCCB 125 أمبير وعدد ٣ مفتاح ثلاثي MCCB 80 أمبير والبند محمل على البارات بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف	١٢٥٠٠٠	عدد	١	١	٠	١	جاري	١٢٥٠٠٠	٠	٦٣٧٦٣٢٠	
٢	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع رئيسية (انارة شوارع) يتم تركيبها داخل الحائط بدرجة حماية ٥٤ IP وبها المكونات الآتية :- - عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي A ١٥٠ - عدد ١ كونتاكتور A ١٠٠ ومزود بخليه كهروضوئية A ١٠ - عدد ٤ مفتاح ثلاثي MCB A ٦٣ - مجموعة سليكتور و بوش / بوتن - عدد ٣ لمبات اشارة و البند محمل عليه كل ما يلزم للتشغيل طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٦٠٠٠٠	عدد	١	١	٠	١	جاري	٦٠٠٠٠	٠	٦٠٠٠٠	
٤	كالبند السابق عدد ١ مفتاح رئيسي MCCB 40 أمبير وعدد ١٢ مفتاح أحادي ٢٠-١٠ أمبير	٢٥٠٠٠	عدد	٨	٦	٠	٦	جاري	١٥٠٠٠٠	٠	١٥٠٠٠٠	
٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٢٥×٤) مم ٢ المونيموم ثرموبلاستيك داخل مواسير PVC 3 بوصة و محمل على البند الحفرو كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٣٢٥	م.ط	١١٠٠	٩٠٠	١٠٠	١٠٠٠	جاري	٣٢٥٠٠٠	٠	٣٢٥٠٠٠	
١٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح بتشينو ٢٦×٢ أمبير من أجود الأنواع والبند محمل على أسلاك التوصيل قطاع ٤×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لأصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١١٠٠	عدد	٩	٢	٠	٢	جاري	٢٢٠٠	٠	٢٢٠٠	
١٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ١٢٠×٢ سم بدرجة حماية IP ٦٥ كامل بالملمية والدويل و الترانس ومقطع السلك ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٢٥٠	عدد	٤٠	١٦	٠	١٦	جاري	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	
١٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ٦٠ × ٦٠ سم وبدرجة حماية IP65 كامل بالملمية led والدويل والترانس ومقطع السلك ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٦٥٠	عدد	٤٠	٢٧	٠	٢٧	جاري	٧١٥٥٠	٠	٧١٥٥٠	
١٥	بالعدد توريد وتركيب واحدة أضواء تركيب بالاسقف بلفونيرة كامل بالملمية الموفرة للطاقة ٣٢ وات ومقطع سلك ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٧٥٠	عدد	٥٠	٢٥	٠	٢٥	جاري	١٨٧٥٠	٠	١٨٧٥٠	
١٦	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ماجيك اتجاه واحد او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل ومقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٥٠٠	عدد	٣٠	٣	٠	٣	جاري	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	
١٧	كا البند السابق ولكن مقاوم للمياه	٧٥٠	عدد	٦	٦	٠	٦	جاري	٤٥٠٠	٠	٤٥٠٠	
١٨	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ثنائي ماجيك او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل ومقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٦٠٠	عدد	١٢	١١	٠	١١	جاري	٦٦٠٠	٠	٦٦٠٠	
١٩	كا البند السابق ولكن مقاوم للمياه	٩٠٠	عدد	٣	٢	٠	٢	جاري	١٨٠٠	٠	١٨٠٠	
٢٠	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ثلاثي محمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل ومقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٧٠٠	عدد	١٠	٣	٠	٣	جاري	٢١٠٠	٠	٢١٠٠	
٢١	بالعدد توريد وتركيب بريزة كهرباء A ١٠ ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل ومقطع سلك التوصيل ٣×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ وذلك طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٧٠٠	عدد	١٠٠	٦٩	٠	٦٩	جاري	٤٨٣٠٠	٠	٤٨٣٠٠	
٢٢	كا البند السابق ولكن مزود بطرف ارضي ومن النوع المجوف	٩٥٠	عدد	٧	١	٠	١	جاري	٩٥٠	٠	٩٥٠	
الإجمالي												
									٧٢١٤٥٨٠	٠	٧٢١٤٥٨٠	

تحريراً في: ٢٠٢٢ / /

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

مهندس /

أحمد عراقي

مهندس الهيئة

مهندس /

شريف صدقي

مهندس الشركة

مهندس /

محمد خالد

الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية
مستخلص جاري رقم (٤)

في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٣-٨-١

رقم البند	نوع العمل	الغنة (جنية)	الوحدة	كمية المقاييس المعدلة	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمة الاعمال جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
اجمالي ما سبق												
٢٨	بالعدد صيانة اعمدة انارة لطول ١٠ م مورد بمعرفة الهيئة واعادة تركيبها والبند يشمل مرآشمة ودهان وعمل القواعد الخرسانية ٢٠*٦٠*٦٠ سم وجوايط بطول ٦٠ سم وقطر ٢٤ مم وفلائشة بابعاد ١*٤٠*٤٠ سم وكل ما يلزم لنهاي الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٦٥٠٠	عدد	٣٠	١٥	٣	١٨	جاري	١١٧٠٠٠	٠	٧٢١٤٥٨٠	
٢٩	بالعدد تركيب فقط كشاف انارة وراس شوارع مورد بمعرفة الهيئة وتوالينديشمل توريد السلك قطاع ٣*٢ مم ثرموباستيك نحاس وكل مايلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٢٥٠	عدد	٣٠	٠	١٨	١٨	جاري	٢٢٥٠٠	٠	٧٢١٤٥٨٠	
البند المستحدثه												
١	بالمتر المكعب توريد و تشغيل طبقه احلامن التربه الزلطيه أسفل الاساسات مورده من خارج الموقع و خالويه من المواد العضويه و المواد الضاره وحسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل الردم على طبقات لايزيد أيا منها عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه و الدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافه جافه و كل ما يلزم لنهاي الاعمال طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	١٤٥	م٣	١٤٠٠	١٤٠٠	٠	١٤٠٠	جاري	٢٠٣٠٠٠	٠	٢٠٣٠٠٠	
٢	بالمتر الطولي توريد و تركيب كسوه للدرج من رخام جلاله او ما يماثلها القائمه سمك ٢ سم و النانمه سمك ٤ سم و الفئه تشمل التوريد و التركيب و التثبيت و كل ما يلزم لنهاي الاعمال طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٨٥٠	م.ط	٥٠	٤٥	٠	٤٥	جاري	٣٨٢٥٠	٠	٣٨٢٥٠	
٣	بالعدد توريد و تركيب و اختبار وحده اضاءه عباره عن جلوب كروي ٢٠ سم بدرجة حمايه ٦٥ IPE كامل باللميه و مقطع السلك ٢*٢ مم نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ و كل ما يلزم لنهاي الاعمال طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	١٦٠٠	عدد	٥٠	٤٠	٧	٤٧	جاري	٧٥٢٠٠	٠	٧٥٢٠٠	
الاجمالي الكلي												
فقط سبعة ملايين و ستمائه و سبعون الفا و خمسمائه و ثلاثون جنيها مصريا لا غير												
فقط سبعة ملايين و مئتان و اثنان و سبعون الفا و ستون جنيها مصريا لا غير												
فقط ثلاثمائه و ثمانيه و تسعون الفا و اربعمائه و سبعون جنيها مصريا لا غير												
الاجمالي جاري ٣												
صافي المستخلص الحالي												

تحريراً في: / / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

مهندس /

أحمد عراقي

مهندس الهيئة

مهندس /

شريف صدقي

