

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٩) جاري تنفيذ اعمال انشاء كوبري  
اعلى مزلقان السكه الحديد بابو النمرس بمحافظة الجيزه بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

رقم التقرير	تاريخ التقرير	المبلغ	جهة الاصدار
٢٢٧	٢٠٢٣/٦/٢٥	٧٠٠	مركزي
٢٩٧	٢٠٢٣/٨/٢٠	٧٠٠	مركزي
	الاجمالي	١٤٠٠	

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٣/١٠/١٩

عدد المرفقات ( )  
أصل وصورتين من المستخلص  
استمارة ٥٠ ع. ح  
عدد (١) حصر أعمال  
عدد (١) كشف المهندسين  
عدد (١) كشف المعدات  
عدد (٢) تجارب معمل الموقع

يعتمد ،،،،،

رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد طايخ

مهندس /

٥٦١٢  
٢٠٢٣/١٠/١٩

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

ايماء الي العقد ( رقم العقد ٣١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ) بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٧

تنفيذ اعمال انشاء كوبري اعلي مزلقان السكه الحديد بابو النمرس بمحافظة الجيزه بالامر  
المباشر مستخلص رقم (٩)

### تنفيذ شركة / ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

نحيط سيادتكم علما بان كراسه الشروط الخاصه بالعملية عاليه متضمنه التزام المقاول  
بتزويد موقع العمل بالاتي :-

- عدد (٣) اجهزه كمبيوتر او لاب توب بمشتملاتهم بالطابعه ليزر A3 وعدد (٣)  
كراسي متحركه عدد (٦) علب HD (CD)
- عدد (٢) ماكينة تصوير A3 ماركة زير وكس أو HP او ما يماثلها
- عدد (٤) هارد ديسك (3TB) وعدد(٦) فلاشه ٣٢ GB
- عدد (٣) سيارة ملاكي سيدان

وحسبما افاد المهندس المشرف علي العملية ( بملاحظات المستخلص ) بتواجد الاجهزه في  
موقع العملية فعليا .

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٣/١٠/١٩

عدد المرفقات ( )

عدد (١) العقد

عدد (١) شروط العقد

يعتمد ،،،  
رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد طيخ

مهندس /

مصلحة: المصلحة العامة للطرق والنيابتي

قسم: الخوض  
المبلغ المستحق إلى شركة/رايد بيك الدولي للمركبات والمقاولات  
بموجب } الطلبات طيه، أو: ط صاري

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على: }  
شيك على البنك المركزي في: }شيك على الخارج } صاحب الحق أو: }  
يسحب باسم } شركة/رايد بيك الدولي للمركبات والمقاولات  
ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيه
		١٢٠٥٢٩٠١١
الجملة		

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

الإدارة العامة

تقديم في السجل برقم:

(ب) الختم المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		بيانات			نوع الخصم		
	بيانات	نوع الخصم	فرش	جنيه	قسم	فرع	نصل	بند
	١٢٠٥٢٩٠١١	أيو المصارف - محافظة البحيرة						
	١٢٠٥٢٩٠١١	العدد ١٦/١١/٢٠٢٢						
		بيانات الاستقطاعات	فرش	جنيه	إجمالي الأصل			
		عادي	فرش	جنيه				
		إضافي	فرش	جنيه				
		دمغة توقيع	فرش	جنيه				
		رسم الدمغة						
		صافي القيمة المطلوب صرفها						

رؤس

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: الإضاء:

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف: الإضاء:

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: الإضاء: بتاريخ:

الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ب) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم: توقيع الكاتب المنوط بالسجل:

رجوع في سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠١٩-٢٠٢٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.»): إضاء الكاتب المنوط:

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: إضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب: رقم: إضاء الكاتب المنوط:

(٤) قيد في سجل: تحت رقم: إضاء الكاتب المنوط:

(٥) أدرج في كشف: الشيكات: رقم: إضاء الكاتب المنوط:

(٦) استلمت: الشيكات: رقم: إضاء الكاتب المنوط:


شيك

إذن صرف

إضاء الكاتب المنوط

شاملة المدة من بدء العمل الى 16/10/2023

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفترة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	نسبة الاستقطاع (%)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
<b>الاعمال الخاصة بمبنى المرور</b>												
1	بالمتر المسطح اعمال دهانات حوائط بيوية البلاستيك على ان يكون البلاستيك المستخدم من GLC او باكين و تقدم العينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد و الفترة تشمل كل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول والشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	2م	70,000	942,000	942,000	942,000	100%	60976,40	0,000	60976,40	جاري	
2	اعمال توريد و تركيب قاعدة حمام بلدي من اجود الانواع من الفخار المطلي صيني فرز اول ذات صندوق الطرد العالي من البلاستيك ذات الطبقة و السلمة تشمل التوريد و التركيب و التخذية و الصنف حتى اقرب غرفة تقشيش و فك القديم ان وجد و كل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشرط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	بالعدد	150,000	2,000	2,000	2,000	100%	3,000,000	0,000	3,000,000	جاري	
3	اعمال توريد و تركيب حوض حمام ضليل ايدي من فخار المطلي صيني فرز اول مقاس (0.60 م * 0.45 م) على ان يكون من اجود الانواع (ديورفيت او كلويترار) او مايلها و الفترة تشمل التوريد و التركيب و التخذية و الصنف حتى اقرب سيفون ارضي او جاليتراب او عود صرف و فك القديم ان وجد و كل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشرط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	بالعدد	200,000	3,000	3,000	3,000	100%	6,000,000	0,000	6,000,000	جاري	
4	اعمال توريد و تركيب حوض مطبخ قنحة واحدة من الاستفستيل فرز اول مقاس (1 * 0.45 م) من اجود الانواع و الفترة تشمل التوريد و التركيب و التخذية و الصنف حتى اقرب جاليتراب او سيفون ارضية و السيفون من البلاستيك سوستة قطر 2 بوصة و فك الحوض القديم و كل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشرط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	بالعدد	200,000	1,000	1,000	1,000	100%	2,000,000	0,000	2,000,000	جاري	
5	اعمال توريد و تركيب حنفيه بلية 1/2 " من اجود الانواع و الفترة تشمل التوريد و التركيب و كل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشرط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	بالعدد	100,000	3,000	3,000	3,000	100%	3,000,000	0,000	3,000,000	جاري	
6	بالمتر المسطح اعمال ازالة سيراميك الارضيات و الحوائط و الفترة تشمل التكسير و نقل المخالفات خارج الموقع الى المقالب العمومية و كل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة	2م	50,000	120,000	120,000	120,000	100%	6,000,000	0,000	6,000,000	جاري	
7	اعمال توريد و تركيب سيراميك ارضيات مقاس (30 * 30 سم) قرز اول باللون المطلوب من اجود الانواع و الفترة تشمل التوريد و التركيب و سفية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض و عمل وزرة من البلاط بكامل الدائر و كل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	2م	250,000	71,700	71,700	71,700	100%	17925,000	0,000	17925,000	جاري	
8	اعمال توريد و تركيب سيراميك حوائط باي مقاس قرز اول باللون المطلوب من اجود الانواع و الفترة تشمل التوريد و التركيب و سفية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض و كل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	2م	275,000	48,000	48,000	48,000	100%	13200,000	0,000	13200,000	جاري	
9	باكجم توريد و تشغيل و تركيب حديد مشغول للوابواب و الفترة تشمل التوريد و التشغيل و التركيب و التثبيت و الدهان بوجهين بريمر و وجهين بيوية الاكية باللون المطلوب وكذلك الكوابل باللون المطلوب و المفصلات مخرطة و الخردوات و كل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لشرط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	باكجم	36,000	300,000	300,000	300,000	100%	1,080,000	0,000	1,080,000	جاري	
10	اعمال دهان وجه نظافة للفرقة السقفية و تركيب وحدة اضاءة و دهان السقف الصاج و سد فتحاته و دهان المدخل و حوائط السلم	مقطوعة	80,000	100,000	100,000	100,000	100%	800,000	0,000	800,000	جاري	
11	بالعدد اعمال توريد و تركيب مخرج اشارة في الاسقف المعلقة الاسقف الخرسانية و البند يشمل توريد السلك و التويل ديكور و اللمبات و كل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	300,000	20,000	20,000	20,000	100%	600,000	0,000	600,000	جاري	
12	بالمقطوعة اعمال ضبط لوحة الكهرباء و نق و تركيب الكابل العمومي للوحة الكهرباء العمومية للدور شامل توريد القواطع اللازمة و قواطع التكييفات و دفن الكابل الرئيسي و توريد غطاء خشبي للوحة	مقطوعة	190,000	1,000	1,000	1,000	100%	190,000	0,000	190,000	جاري	
13	بالعدد تركيب كشافات 120 سم توريد المالك و البند يشمل عمل مخرج الازارة و توريد السلك اللازم وايضا صيانة الكشاف المستعمل المورد من لمبات و ترانس او لمبات على التيار المباشر و كل مايلزم لنهوا الاعمال	عدد	80,000	8,000	8,000	8,000	100%	640,000	0,000	640,000	جاري	
14	بالعدد توريد و عمل مخرج تكيف لزوم غرف السادة الطباط من سلك ترموبلاستيك 4 مم مناسب و طبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	50,000	3,000	3,000	3,000	100%	150,000	0,000	150,000	جاري	
15	بالمقطوعة اعمال مراجعة البرابز القديمة و اعادة تشغيل الموجود و دفن الاسلاك اللازمة للتوصيل بند يدخل بند رقم (6) ف المقايسة الاصلية	مقطوعة	150,000	20,000	20,000	20,000	100%	300,000	0,000	300,000	جاري	



يعتمد  
للمنطقة الأولى المركزية رئيس الإدارة المركزية  
التوقيع  
مهندس / نصر محمد نصر طيخ


المحاسب /  
مدير عام الشؤون المالية  
استاذ / مصطفى عبد الجواد  
مدير عام المشروعات  
مهندسة / جهاد محمد سعد  
التوقيع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري  
مدير المشروع  
مهندس / ايمن محمد السيد  
التوقيع

استشاري المالك: مكتب د. عمرو عبدالرحمن  
مدير المشروع  
مهندس / وائل محمود احمد

المقاول العام: ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات  
مهندس المكتب الفني  
مهندس / وائل محمود احمد  
ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات  
عضو الاتحاد المصري لمشاركي التسليم والبناء ٢٠٢٦  
مدير المشروع  
كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس  
مهندس / بيبي صلاح البيبي  
التوقيع  
PJ-070

مستخلص رقم (9) جاري  
أعمال تنفيذ كوبري انشاء كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس - بمحافظة الجيزة  
عقد رقم 2023/2022/31  
تنفيذ شركة ايدكس الدولية للهندسة و المقاولات



شاملة المدة من بدء العمل الى 16/10/2023

رقم البلد	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجبنة	الكمية حسب المقايمة	مقدار العمل السابق اجرازه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	نسبة الاستقطاع (%)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقي بعد الإقطاع	ملاحظات
أعمال الكباري													
45	بالمتر الطولي اعمال جسات بالبر والبند شامل ما جمعة طبقاً لاصول الصناعة	م.ط	36,000	23,000	594,000	594,000	594,000	جارى	0,000	212840,000	0,000	212840,000	التقارير (المبدئي - النصف شهري - الشهري) متواجد بالموقع
46	بالمتر المكعب حفر استكشافي بحملة يدوية في ارض الموقع العام.	3م	87,000	120,000	120,000	120,000	جارى	0,000	120,000	1,044,000	0,000	1,044,000	البرنامج الزمني متواجد بالموقع
47	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	3م	75,000	100,000	0,000	100,000	جارى	0,000	100,000	750,000	0,000	750,000	عدد (5) مهندسون متواجدون بالموقع
51	بالعدد نقل ماكينة خوازيق الي الموقع .	عدد	27336,000	2,000	2,000	2,000	جارى	0,000	2,000	27336,000	27336,000	0,000	مدير المشروع متواجد بالموقع
52	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم بحمولة تصميمية 320 طن .	م.ط	3150,000	4300,000	2644,000	2644,000	جارى	0,000	2644,000	83286,000	0,000	83286,000	المعمل متواجد بالموقع
53	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم بحمولة تصميمية طبقاً للرسومات.	م.ط	4200,000	1200,000	366,000	366,000	جارى	0,000	366,000	103720,000	0,000	103720,000	مكاتب الاشراف متواجدة بالموقع
54	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 150 سم بحمولة تصميمية طبقاً للرسومات.	م.ط	6100,000	141,000	122,000	141,000	جارى	0,000	141,000	85461,000	0,000	85461,000	المعدات متواجدة بالموقع
56	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق غير عامل قطر 100 سم .	عدد	180000,000	1,000	1,000	1,000	جارى	0,000	1,000	180000,000	0,000	180000,000	لوحات المشروع متواجدة بالموقع
57	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة (ماعدا المتناسكة وشديدة التماسك) بالمعمق المطلوب	3م	45,000	14400,000	1910,000	217,000	جارى	0,000	217,000	90710,000	0,000	90710,000	اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة بالموقع
60	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد الضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات وحول جسم الكوبري	3م	121,000	220,000	0,000	220,000	جارى	0,000	220,000	27830,000	0,000	27830,000	متوافر عدد (3) سيارة متواجدة تراجع بمعرفة الادارة بالموقع
62	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات البلاطات الانتقالية والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد 28 يوم عن 250كجم/سم <sup>3</sup> ولا يقل محتوي الاسمنت 300 كجم/3م	3م	1075,000	1000,000	27,000	4,000	جارى	0,000	4,000	48825,000	0,000	48825,000	تعليمات الامن الصناعي متواجدة بالموقع
63	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المدفونة	3م	2205,000	2000,000	132,000	19,000	جارى	0,000	19,000	33295,000	0,000	33295,000	متواجد عدد (3) كمبيوتر + عدد (3) كرسي متحرك + طباعة ليزر + عدد (6) طلبة C.D بالموقع
64	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاصعدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات .	3م	2835,000	1300,000	721,000	76,000	جارى	0,000	76,000	2209495,000	0,000	2209495,000	متواجد عدد (2) ماكينة تصوير + (4) هارد ديسك + عدد (6) فلاش 32 جيغا بالموقع
65	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعده الكوبري .	3م	2940,000	1000,000	600,000	27,000	جارى	0,000	27,000	199038,000	0,000	199038,000	متوافر عدد (1) مراقب بالموقع
66	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب لإرتفاع يزيد عن 6 م	3م	3728,000	1600,000	918,000	0,000	جارى	0,000	918,000	342230,000	0,000	342230,000	
69	بالمتر المكعب خرسانة للأسقف اطي خوازيق Slab on Pile والكويستات.	3م	2950,000	7000,000	4182,000	400,000	جارى	0,000	400,000	1366440,000	0,000	1366440,000	
70	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوادث المساندة مع استخدام اسمنت بورتلاند عادي	3م	2835,000	1000,000	91,000	2,000	جارى	0,000	2,000	314685,000	0,000	314685,000	
71	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانه مسلحة للبلاطات العلوية اعطي الكمرات اعطيه سابقه الصب اجهاد 450 كجم/سم <sup>3</sup> والايزيد محتوى الاسمنت عن 450 كجم/3م	3م	2200,000	1500,000	691,000	0,000	جارى	0,000	691,000	102020,000	0,000	102020,000	
72	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترابط حديد تسليح من الصلب 60/40 لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري .	طن	235000,000	6200,000	3728,000	296,000	جارى	0,000	296,000	947990000,000	0,000	947990000,000	
75	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مضافة للكربنة ذات اساس اكريليك Anticarbonation لعزل جسم الكوبري	2م	100,000	25000,000	10618,000	6884,000	جارى	0,000	6884,000	168760,000	56250,000	112510,000	
76	بالعدد توريد وتركيب ركائز بدون جرائط حمولة 300 طن من النيوبرين.	عدد	170000,000	101,000	118,000	12,000	جارى	0,000	12,000	221000,000	0,000	221000,000	
79	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال بتريه من السن والرمل بنسبه (1:2) على طبقات لا يزيد مجموع ماسيق سمك أي منها عن 25 سم بعد الدمك .	3م	255,000	10000,000	601,000	322,000	جارى	0,000	322,000	250665,000	0,000	250665,000	

أعمال التشطيبات

1	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترابط حديد تسليح من الصلب 60/40 لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري .	طن	235000,000	0,000	603,000	106,000	جارى	0,000	106,000	1783600,000	713460,000	1070140,000																																																	
<table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="4">المقاول العام: ايدكس الدولية للهندسة و المقاولات</td> <td colspan="4">استشارى المالك: مكتب د. عمرو عبدالرحمن</td> <td colspan="4">المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري</td> </tr> <tr> <td colspan="4">مهندس المكتب الفني</td> <td colspan="4">مدير المشروع</td> <td colspan="4">مهندس / ايمن محمده السيد</td> </tr> <tr> <td colspan="4">مهندس / وائل محمود أحمد</td> <td colspan="4">مهندس / وائل محمود احمد</td> <td colspan="4">التوقيع</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%; text-align: center; margin-top: 10px;"> <tr> <td colspan="4">                 ايدكس الدولية للهندسة و المقاولات                  عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء 406                  مدير المشروع                  كوبري ايجي مزلقان ابو النمرس                  مهندس/ بيبي صلاح البيبي                  070-01-PJ             </td> <td colspan="4">                 المحاسب/ الأستاذ / مصطفى هبذا الجواد                  مدير عام الشؤون المالية                  مهندس / نصر محمد نصر طيبخ                  التوقيع             </td> <td colspan="4">                 مهندس / نصر محمد نصر طيبخ                  التوقيع             </td> </tr> </table>														المقاول العام: ايدكس الدولية للهندسة و المقاولات				استشارى المالك: مكتب د. عمرو عبدالرحمن				المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري				مهندس المكتب الفني				مدير المشروع				مهندس / ايمن محمده السيد				مهندس / وائل محمود أحمد				مهندس / وائل محمود احمد				التوقيع				ايدكس الدولية للهندسة و المقاولات عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء 406 مدير المشروع كوبري ايجي مزلقان ابو النمرس مهندس/ بيبي صلاح البيبي 070-01-PJ				المحاسب/ الأستاذ / مصطفى هبذا الجواد مدير عام الشؤون المالية مهندس / نصر محمد نصر طيبخ التوقيع				مهندس / نصر محمد نصر طيبخ التوقيع			
المقاول العام: ايدكس الدولية للهندسة و المقاولات				استشارى المالك: مكتب د. عمرو عبدالرحمن				المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري																																																					
مهندس المكتب الفني				مدير المشروع				مهندس / ايمن محمده السيد																																																					
مهندس / وائل محمود أحمد				مهندس / وائل محمود احمد				التوقيع																																																					
ايدكس الدولية للهندسة و المقاولات عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء 406 مدير المشروع كوبري ايجي مزلقان ابو النمرس مهندس/ بيبي صلاح البيبي 070-01-PJ				المحاسب/ الأستاذ / مصطفى هبذا الجواد مدير عام الشؤون المالية مهندس / نصر محمد نصر طيبخ التوقيع				مهندس / نصر محمد نصر طيبخ التوقيع																																																					

شاملة المدة من بدء العمل إلى 16/10/2023


رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة بالجنه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	نسبة الاستقطاع (%)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنه)	استقطاع أو حجز (بالجنه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
16	بالعدد اعمال ترميم ابواب الغرف بتكريب اوجه ام دى اف جاهزة للوجه والظهر والبند يشمل توريد وتركيب الواجهة وترميم الباب نظرا لوجود كسور فى الحلق والباب و ايضا توريد الاكسسوار الناقص من كالون واوكر محلى واعادة تركيب الابواب وعمل اطار فى الواجهة الخارجى من سدايب 2*1 سم و تركيب ريم صود وبيوروف ابواب الحمامات	عدد	٨٧,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	%١٠,٠٠٠	١١٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٣١,٠٠٠	جارى
17	بالمقطوعه اصمات تطييط و تسكيك الالوميتال الخاص بالشبابيك بالمكان البند لايشمل اى توريدات	عدد	٢٥٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	%١٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	جارى
18	بالعدد اعمال توريد وتركيب باب اكورديون لزوم الحمام الخاص بغرفة قائد الوحدة البند شامل التوريد و النقل ومصنعية التركيب و النص على منسوب الباب و عمل معيرة كونتر بمنسوب العتب للتثبيت	عدد	٦٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	%١٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	جارى
19	بالمتر المسطح اعمال توريد وتركيب اسقف معلقة من البلاطات الجبسية لزوم الطرقات والغرف مقاس 60 * 60 سم	2م	١٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	%١٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	جارى
20	بالمقطوعه توريد وتركيب الواح جبسية لزوم مرمرات الغرفة اسفل السلم و حمام قائد الوحدة	مقطوعه	١٢٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	%١٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	جارى
21	بالعدد اعمال توريد و دهان الابواب باللون المطلوب	عدد	٣٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	%١٠,٠٠٠	٢٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٠,٠٠٠	جارى
22	بالمقطوعه اعمال مرمرات من مبانى و بياض و ضبط السوك وخلافة طبقا لتعليمات المهندس المشرف	مقطوعه	٨٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	%١٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	جارى
23	بالعدد اعمال تاسيس و تركيب ميولة توريد المالك والبند يشمل تاسيس البند وتشطيبه دون توريد الميولة طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٨٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	%١٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠	جارى
24	بالمقطوعه اعمال توريد وتركيب فرصة رخام لزوم حوض الاوفيس مقاس 1.27 * 0.60 م من رخام محلى شامل التشطيب و تركيب الوزره لغرفة قائد الوحدة وكل مايلزم طبقا لاصول الصناعة وتعليمات	مقطوعه	٨٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	%١٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠	جارى
25	بالعدد اعمال تاسيس و تركيب دش لزوم الحمامات للمساكن بناء ع طلب قائد الوحدة تاسيس خارج الحائط البند شامل توريد الخلاط والسماعة	عدد	٩٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	%١٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	جارى
26	بالعدد اعمال تاسيس و تركيب سخان كهرباء توريد المالك بالحمامات	عدد	٥٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	%١٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	جارى
27	بالعدد اعمال تشطيب حمام قائد الوحدة والبند يشمل توريد الاكسسوار الناقص و عمل الصيانة اللازمة للحمام و فك و تركيب السخان و خلاط النش و عمل التوصيل اللازم من الوصلة الرئيسية لضغط	عدد	٨٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	%١٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	جارى
28	بالعدد فك و تركيب جهاز التكييف من مكان خرج الوحدة ونقلها الى الوحدة و اعادة شحنها و عمل الصيانة اللازمة	مقطوعه	٥٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	%١٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	جارى
29	بالمقطوعه اعمال فك الكاميرات ونقلها الى المبنى المؤقت بناء ع طلب قائد الوحدة	مقطوعه	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	%١٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	جارى
30	بالمقطوعه اعمال فك الابواب الخشبية والالوميتال و وحدات الاضاءة والمراوح لنظفهم الى المخازن الخاصة بهم وفك واعادة تركيب الكوليدور و عمل التوصيلات اللازمة وتوريد وتركيب سخان كهرباء جديد ماركه فرينش 40 لتر	مقطوعه	٥٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	%١٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	جارى
31	بالمقطوعه لكل تحويله منفردة توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية ليلا مع التنفيذ طبقا لتعليمات جهاز الاشراف والادارة العامة للمرور	مقطوعه	٥٠٥,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	%١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى

الاجمالي (بالجنه)

١٥٢٧٥٢٠١٥,٤٠ ٧٩٧٠٥١٠,٠٠ ١٦٠٧٢٢٥٢٥,٤٠

الاجمالي العام بالجنه

١٥٢٧٥٢٠١٥,٤٠



للمنطقة الأولى المركزية رئيس الإدارة المركزية

مهندس / نصر محمد نصر طيبخ

المحاسب /  
مدير عام الشؤون المالية

استاذ / مصطفى عبد الجواد

مهندس / جهاد محمد سعد

التوقيع /

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

مهندس / أيمن محمد السيد

التوقيع /

استشاري المالك: مكتب د. عمرو عبدالرحمن


مدير المشروع

مهندس / وائل محمود احمد

المقاول العام: ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

مهندس المكتب الفني

مهندس / وائل محمود احمد



PJ-070