

الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية
مستخلص جاري رقم (٤)

في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٣-٨-١

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنية)	الوحدة	كمية المقايضة المعدلة	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمة الاعمال جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب حفر اترية لزوم الاساسات في اى نوع من انواع التربة ونزح المياه ان وجدت والفئة تشمل ساند جوانب الحفر اذا لزم الامر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٩٠	م٣	٣٢١٩	٣٢٠٠	٠	٣٢٠٠	جاري	٢٨٨٠٠٠	٠	٢٨٨٠٠٠	١- يراعي تطبيق بنود التعاقد . ٢- المهندسون متواجدون .
٣	بالمتر المكعب ردم برملا نظيفة خالية من المواد العضوية موردة بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة على حسب المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٤٥	م٣	١٩٩٩	١٨٤٠	٠	١٨٤٠	جاري	٢٦٦٨٠٠	٠	٢٦٦٨٠٠	٣- العلامات الإرشادية موجودة . ٤ - مكتب المهندسين متواجد . ٥ - السياره غير متواجده .
٤	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الاساسات واسفل السمات على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم / سم٣ بورتلاندى عادى وان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم٣ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٦٥٠	م٣	٧٣	٧٠	٠	٧٠	جاري	١١٥٥٠٠	٠	١١٥٥٠٠	
٥	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والسمات ورقابي الأعمدة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل تحمل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٢٥٠ كجم / سم٣ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال القرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٢٢٧٥	م٣	١٥٠	١١٠	٠	١١٠	جاري	٢٥٠٢٥٠	٠	٢٥٠٢٥٠	
٦	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات والطبقات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل تحمل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٢٥٠ كجم / سم٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال القرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٢٩٠٠	م٣	١٦٠	١٥٠	٠	١٥٠	جاري	٤٣٥٠٠٠	٠	٤٣٥٠٠٠	
٧	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات والارصفة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٨ و ٣٠ زلط نظيف متدرج + ٤ و ٣٠ م٣ زلط نظيف حرش على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم٣ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٦٥	م٢	١٣٠٠	٧٨٠	٤٧٠	١٢٥٠	جاري	٢٠٦٢٥٠	٠	٢٠٦٢٥٠	
٨	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات والارصفة سمك ١٥ سم بنسبة خلط ٨ و ٣٠ زلط نظيف متدرج + ٤ و ٣٠ م٣ زلط نظيف حرش على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم٣ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٤٠	م٢	٢٣٠	٤٢	١٧٣	٢١٥	جاري	٥١٦٠٠	٠	٥١٦٠٠	
٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٣٧ : ٥٢) بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والترتيب والتركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٧٦٠٠	طن	٤٨	٣٦	٠	٣٦	جاري	٩٩٣٦٠٠	٠	٩٩٣٦٠٠	
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطابخ الدور العلوى من الأنسومات سمك ٤ سم والفئة تشمل الدهان اسفلها وعلى الاقل الركب بين الشرائح عن ١٥ سم و عمل وزرة على الدابر بار تفاع ٢٠ سم و اللحام بالباشبوري وعمل طبقة لياقة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٥	م٢	٦٠٠	٥٥٥	٠	٥٥٥	جاري	٧٤٩٢٥	٠	٧٤٩٢٥	
الإجمالي												٢٦٨١٩٢٥

تحريراً في : / / ٢٠٢٢

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

مهندس /

أحمد عراقي

مهندس الهيئة

مهندس /

شريف صدقي

مهندس الشركة

مهندس /

محمد خالد

الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية
مستخلص جاري رقم (٤)

في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٣-٨-١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	كمية المقاييسه المعدله	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	قيمة الاعمال	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		(جنية)						جنيه	جنيه		
اجمالي ما سبق											
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من القوم كثافته لا تقل عن ٣٠ سمك ٥ سم ويحمل علي البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢سم وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٥٠	م٢	٥١٧	٥٠٥	٠	٥٠٥	جاري	٠	٢٦٨١٩٢٥	
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة رطوبه لزوم الاساسات بالبثومين والفئة تشمل عمل وجهين متعامدين علي البارد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥٥	م٢	٢٠٠٠	١٦٢٠	٠	١٦٢٠	جاري	٠	٨٩١٠٠	
١٣	بالمتر المسطح خرسانة ميول للأسطح بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند قم الجرجوري عن ٣سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٢٠	م٢	٥٠٠	٤٤٥	٠	٤٤٥	جاري	٠	٥٣٤٠٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبة من الطوب الطفلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٧٣٠	م٣	٢٠٠	٩٠	٥	٩٥	جاري	٠	١٦٤٣٥٠	
١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك نص طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٢٠	م٢	٧٠	٥٨	٠	٥٨	جاري	٠	١٢٧٦٠	
١٧	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٨٠٠	م٣	١٦٠	١٥٠	٠	١٥٠	جاري	٠	٢٧٠٠٠٠	
١٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب طوب حراري سورنجا وتثبيته وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٠٠	م٢	٢٠	١٨	٠	١٨	جاري	٠	٧٢٠٠	
١٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب حجر هشمه و بزلت وتثبيتها وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٤٠	م٢	١٥٠	١٢٠	٠	١٢٠	جاري	٠	٥٢٨٠٠	
٢٠	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطانة بسمك ١٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والزهارة بسمك ٥٠ سم بمونة مكونة من ٥٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠٥	م٢	١٠٠٠	٨٥٠	٣٠	٨٨٠	جاري	٠	٩٢٤٠٠	
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من: ٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطانة بسمك ١٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والزهارة بسمك ٥٠ سم بمونة مكونة من ٥٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٥	م٢	١٣٠٠	٩٨٠	٧٠	١٠٥٠	جاري	٠	١٤١٧٥٠	
الإجمالي											
								٣٦٤١٤٣٥	٠	٣٦٤١٤٣٥	

رئيس الاداره المركزيه

مهندس /

احمد الطحان

مدير عام المشروعات

مهندس /

احمد عراقي

مهندس الهيئة

مهندس /

شريف صدقي



الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية
مستخلص جاري رقم (٤)

في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٣-٨-١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	كمية المقاييسه	كمية العمل السابق	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمه الاعمال	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		(جنية)							جنيه	جنيه	جنيه	
	اجمالي ما سبق											
٢٢	بالمتر المسطح توريد و عمل دهان للواجهات الخارجية (جرافياتو - سافيتو - او ما يماثل) من اجود الانواع و تقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٤٠	م٢	١٣٠٠	٩٨٠	٧٠	١٠٥٠	جاري	١٤٧٠٠٠	٠	٣٦٤١٤٣٥	
٢٣	بالمتر المسطح توريد و عمل دهان ببوية البلاستيك على سطح اسمنتي مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحضيري من بلاستيك مخفف بنسبة ٥٠ % من وزنة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من اجود الانواع و تقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل سكينتين معجون والدهان وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٥	م٢	١٠٠٠	٨٥٠	٢٠	٨٧٠	جاري	١١٧٤٥٠	٠	١١٧٤٥٠	
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط بأي مقاس من اجود الانواع فرز اول باللون المطلوب والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٢٠	م٢	٣٢٠	٢٩٠	٠	٢٩٠	جاري	٩٢٨٠٠	٠	٩٢٨٠٠	
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات بأي مقاس فرز اول باللون المطلوب من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وعلي ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣١٠	م٢	١٠٠	٦٠	٥	٦٥	جاري	٢٠١٥٠	٠	٢٠١٥٠	
٢٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزرة من بلاط سيراميك سمك ١٠ سم من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمن الابيض وعمل وزرة من البلاط بكامل الدابر علي ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٥	م.ط	٢٠٠	١٧٠	٠	١٧٠	جاري	٥٩٥٠	٠	٥٩٥٠	
٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جلاله للارضيات والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٨٠٠	م٢	١٢٠	٦٧	٠	٦٧	جاري	٥٣٦٠٠	٠	٥٣٦٠٠	
٢٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرامة مقاس ٣٠×٣٠×٣ سم فرز اول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٩٠	م٢	٣٥٠	٢٦٥	٠	٢٦٥	جاري	٥٠٣٥٠	٠	٥٠٣٥٠	
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سنجابي مقاس ٢٥×٢٥×٢ سم فرز اول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض غير شمال الوزر وكل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٧٠	م٢	٦٠٠	٥٥٠	٠	٥٥٠	جاري	٩٣٥٠٠	٠	٩٣٥٠٠	
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب بردورة أسمنتية بأبعاد ٥٠ × ٢٥ × ١٥ سم والفئة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادية اسفل البردورة بعرض ٣٠ سم ويسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٣م.٨٠ زلط + ٣م.٤٠ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والتركيب والدهان وجهين ببوية اللاكيه احدهما باللون الأبيض والأخرى باللون الأسود وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٩٠	م.ط	١٢٠٠	٢٠٠	٣٤٠	٥٤٠	جاري	١٠٢٦٠٠	٠	١٠٢٦٠٠	
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انتر لوك لزوم الارصفة من اجود الانواع باللون المطلوب على ٦ سم ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركيب والسقيه وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٩٠	م٢	١٠٥٠	٣٥٠	٥٠٠	٨٥٠	جاري	١٦١٥٠٠	٠	١٦١٥٠٠	
	الإجمالي											
									٤٤٨٦٣٣٥	٠	٤٤٨٦٣٣٥	

تحريراً في: / / ٢٠٢٢

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

مهندس /

أحمد عراقي

مهندس الهيئة

مهندس /

شريف صدقي

مهندس الشركة

مهندس /

محمد خالد

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنية)	الوحدة	كمية المقاييس المعدلة	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	قيمة الاعمال جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	اجمالي ما سبق										
٣٣	بالمتر المسطح توريد و تركيب ابواب خشب موسكى تجليد mdf من الجهتين قوائم الضلف و الرأس العليا قطاع ٥x٢ بوصة و الرأس السفلى قطاع ٦x٢ بوصة و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الحديد و الخردوات و الكوالين و الحلق و البرمن اجود الاتواع و الدهان ثلاثة اوجه ببوية اللاكية سابيس او سينيتال او مايثالهما باللون المطلوب و كل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	٣٠٠٠	م٢	٦٠	٥٢	٠	٥٢	١٥٦٠٠٠	٠	٤٤٨٦٣٣٥	
٣٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبابيك وابواب ألومنيوم حسب اللون المطلوب على أن تكون القطاعات المستخدمة من القطاعات الثقيلة (P.S) او ما يماثلها والمطابقة للكوند المصري و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الزجاج سمك ٣م و ضلفه بسلك الومنيوم و الخردوات و الكوالين من اجود الاتواع و الحلق من الخشب الموسكى قطاع ٦x٢ بوصة و البرور من الألومنيوم و كل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	٣١٠٠	م٢	٧٥	٦٥	٠	٦٥	٢٠١٥٠٠	٠	٤٤٨٦٣٣٥	
٣٥	بالمتر الطولى توريد و تركيب فيوتيك و الفنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت و عمل الفرملة اللازمة و محمل على البند كل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	١١٠	م.ط	٣٦٠	٣٤٠	٠	٣٤٠	٣٧٤٠٠	٠	٤٤٨٦٣٣٥	
٣٦	بالمتر المسطح توريد و تركيب قرميد ايطالي لزوم الواجهات و البند يشمل الخامات اللازمة للتثبيت و كل مايلزم لنهؤ العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات مهندس الاشراف	٧٠٠	م٢	٥٠	١٣	٠	١٣	٩١٠٠	٠	٤٤٨٦٣٣٥	
٣٧	بالكيلو جرام توريد و تشغيل حديد كريقال لزوم أبواب و شبابيك الحماية طبقا للرسومات التفصيليه و السعر يشمل الدهانات و الاكسسوارات و كل مايلزم لنهؤ الاعمال طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٤٢	كجم	١٥٠٠	١٧٠	٠	١٧٠	٧١٤٠	٠	٤٤٨٦٣٣٥	
٤١	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل أيدى من فخار المطفى صينى قرز أول مقاس ٦٠ و ٤٥x٠ و علي أن يكون من اجود الأنواع (ديورافيت او كيلوباترا) او ما يماثلهما و الفنة تشمل التوريد و التركيب و التغذية و الصرف حتى أقرب سيفون أرضى او جاليتراب او عمود صرف و فك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٤٠٠٠	عدد	٥	٥	٠	٥	٢٠٠٠٠	٠	٤٤٨٦٣٣٥	
٤٢	بالعدد توريد و تركيب مبولة حوض معلقه من الصينى على أن يكون من اجود الأنواع (ديورافيت او كيلوباترا) او ما يماثلهما و الفنة تشمل التوريد و التركيب و التغذية و الصرف حتى أقرب سيفون أرضى او جاليتراب او عمود صرف و فك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٢٨٠٠	عدد	٥	٥	٠	٥	١٤٠٠٠	٠	٤٤٨٦٣٣٥	
٤٣	بالعدد توريد و تركيب حوض أواني من الاستانلس ستيل فتحة واحدة قرز أول مقاس ٤٥*١٠,٤ من اجود الأنواع و و الفنة تشمل التوريد و التركيب و كل ما يلزم لنهؤ الاعمال طبقا لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات	٣٥٠٠	عدد	١	١	٠	١	٣٥٠٠	٠	٤٤٨٦٣٣٥	
٤٤	بالعدد توريد و تركيب مرحاض بلدى من اجود الأنواع من الفخار المطفى صينى قرز اول ذات صندوق الطرد العالى من البلاستيك ذات الطبة و السلسلة الفنة تشمل التوريد و التركيب و التغذية و الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش و فك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	١٨٥٠	عدد	١٠	١٠	٠	١٠	١٨٥٠٠	٠	٤٤٨٦٣٣٥	
٤٦	بالعدد توريد و تركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الأنواع و الفنة تشمل فك القديم و التوريد و التركيب و كل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	١٣٠	عدد	٦	٦	٠	٦	٧٨٠	٠	٤٤٨٦٣٣٥	
٤٧	بالعدد توريد و تركيب سيفون ارضيه بلاستيك قطر ٣ " و الفنة تشمل التوريد و التركيب و الصرف حتى أقرب جاليتراب او عامود صرف و محمل على البند غطاء ٢٠x٢٠ استنلس استيل و كل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٣٧٥	عدد	٥	٣	٠	٣	١١٢٥	٠	٤٤٨٦٣٣٥	
	الإجمالي										
								٤٩٥٥٣٨٠	٠	٤٩٥٥٣٨٠	

تحريراً في :
مهندس الشركة
محمد خالد

الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية
مستخلص جاري رقم (٤)

في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٣-٨-١

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنية)	الوحدة	كمية المقاييس المعدلة	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمة الاعمال جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	اجمالي ما سبق											
٤٨	بالعدد توريد وتركيب جرجوري صرف امطار يشمل عمود الصرف قطر ٣" يشمل عمود الصرف و الفنة تشمل التوريد والتركيب والصرف حتى اقرب جاليتراب او عامود صرف ومحمل على البند الغطاء وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٩٠٠	عدد	١٢	١١	٠	١١	جاري	٩٩٠٠	٠	٩٩٠٠	
٤٩	بالعدد توريد وتركيب سيفون جاليتراب من الفخار الحجري المطلي بطلاء الملحي من الداخل والخارج قطر ٦" / ٤" وله حلق مقاس ١١x١١ بوصة من الفخار المطلي وله مصفاة من الزهر فوق فرشاة من الخرسانة العادية ٧٠x٧٠ سم سمك ١٠ سم والفنة تشمل التوريد والتركيب ومواسير الصرف حتى غرفة التفقيش وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠٥٠	عدد	٦	٢	٠	٢	جاري	٢١٠٠	٠	٢١٠٠	
٥٠	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ١" من اجود الانواع والفنة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٧٥	عدد	١٠	١٠	٠	١٠	جاري	١٧٥٠	٠	١٧٥٠	
٥١	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ٣/٤ بوصة والفنة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٥٠	عدد	١٢	٣	٠	٣	جاري	١٠٥٠	٠	١٠٥٠	
٥٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm قطر ٦" بسمك ٥ مم والفنة تشمل التوريد والتركيب والرفايع وعمل الخرسانة العادية أسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤٥٠	م.ط	٢٠٠	٢٩	٠	٢٩	جاري	١٣٠٥٠	٠	١٣٠٥٠	
٥٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm قطر ٨" بسمك ٥ مم والفنة تشمل التوريد والتركيب والرفايع وعمل الخرسانة العادية أسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٨٠٠	م.ط	٢٥٠	١٨٠	٠	١٨٠	جاري	١٤٤٠٠٠	٠	١٤٤٠٠٠	
٥٥	بالعدد توريد وبناء غرفة تفقيش مقاس ٦x٦x٠,٦ م و لآي عمق والفنة تشمل بناء الغرفة بمباني سمك طوبة فوق فرشاة من الخرسانة العادية أبعادها تزيد عن الأبعاد الخارجية للغرفة بمقدار ٦٠ سم و بتخانة ٣٠ سم ويتم بياض الغرفة من الداخل وعمل المجاري اللازمة والفنة تشمل الغطاء من (GRP) بمقاس ٦٠*٦٠ سم وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٨٠٠	عدد	٢٠	١٦	٠	١٦	جاري	٦٠٨٠٠	٠	٦٠٨٠٠	
٥٦	بالعدد توريد وتركيب دش كامل بالماسورة والطاسة والقفيز والفنة تشمل التوريد والتركيب والتغذية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠٠	عدد	١٠	١٠	٠	١٠	جاري	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	
٥٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ بوصة والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٦٠	م.ط	٢٥٠	٣٠	٠	٣٠	جاري	٤٨٠٠	٠	٤٨٠٠	
٥٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢ بوصة والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٥٠	م.ط	٤٢٠	٣٩٠	٠	٣٩٠	جاري	١٣٦٥٠٠	٠	١٣٦٥٠٠	
٦١	توريد وإنشاء خندق صرف (ترنش) (من ١٢: ١٨ م) طبقاً لطبيعة التربة والبند يشمل الحفر والردم وفرشة خرساته عادية بسمك ٤٠ سم والمباني والبياض الداخلي والخارجي وصب السقف خرساته مسلحة بسمك ٢٠ سم مع عمل المجاري اللازمة والغطاء GRP ٦٠*٦٠ والبند يشمل اتخاذ كافة مايلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٥٥٠٠٠	عدد	١	١	٠	١	جاري	٥٥٠٠٠	٠	٥٥٠٠٠	
٦٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب مظلة معدنية والنذ يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر	٢٧٠٠	م.٢	٣٦٥	٣٦٠	٠	٣٦٠	جاري	٩٧٢٠٠٠	٠	٩٧٢٠٠٠	
	الإجمالي											
									٦٣٧٦٣٣٠	٠	٦٣٧٦٣٣٠	

تحريراً في: / ٢٠٢٢ /

رئيس الإدارة المركزية

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

مهندس /

مهندس /

مهندس /

أحمد الطحان

أحمد عراقي

شريف صدقي



الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية انشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية
مستخلص جاري رقم (٤)

في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٣-٨-١

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنية)	الوحدة	كمية المقاييس المعدلة	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمة الاعمال جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقى بعد الاستقطاع جنية	ملاحظات
الاعمال الكهربائية												
اجمالي ما سبق												
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية من النوع الذي يركب داخل الحائط وبه المكونات التالية: عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي MCCB 250 أمبير وعدد ٥ مفتاح ثلاثي MCCB 125 أمبير وعدد ٣ مفتاح ثلاثي MCCB 80 أمبير والبند محمل على البارات بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف	١٢٥٠٠٠	عدد	١	١	٠	١	جاري	١٢٥٠٠٠	٠	٦٣٧٦٣٢٠	
٢	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع رئيسية (انارة شوارع) يتم تركيبها داخل الحائط بدرجة حماية ٥٤ IP وبها المكونات الآتية :- - عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي A ١٥٠ - عدد ١ كونتاكتور A ١٠٠ ومزود بخليه كهروضوئية A ١٠ - عدد ٤ مفتاح ثلاثي MCB A ٦٣ - مجموعة سليكتور و بوش / بوتن - عدد ٣ لمبات اشاره و البند محمل عليه كل ما يلزم للتشغيل طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٦٠٠٠٠	عدد	١	١	٠	١	جاري	٦٠٠٠٠	٠	٦٠٠٠٠	
٤	كالبند السابق عدد ١ مفتاح رئيسي MCCB 40 أمبير وعدد ١٢ مفتاح أحادي ٢٠-١٠ أمبير	٢٥٠٠٠	عدد	٨	٦	٠	٦	جاري	١٥٠٠٠٠	٠	١٥٠٠٠٠	
٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٢٥×٤) مم ٢ المونيموم ثرموبلاستيك داخل مواسير PVC 3 بوصة ومحمل على البند الحفرو كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٣٢٥	م.ط	١١٠٠	٩٠٠	١٠٠	١٠٠٠	جاري	٣٢٥٠٠٠	٠	٣٢٥٠٠٠	
١٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح بتشينو ٢٦×٢ أمبير من أجود الأنواع والبند محمل على أسلاك التوصيل قطاع ٤×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	١١٠٠	عدد	٩	٢	٠	٢	جاري	٢٢٠٠	٠	٢٢٠٠	
١٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ١٢٠×٢ سم بدرجة حماية IP ٦٥ كامل بالملمية والدويل و الترانس ومقطع السلك ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	١٢٥٠	عدد	٤٠	١٦	٠	١٦	جاري	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	
١٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ٦٠ × ٦٠ سم وبدرجة حماية IP65 كامل بالملمية led والدويل والترانس ومقطع السلك ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٢٦٥٠	عدد	٤٠	٢٧	٠	٢٧	جاري	٧١٥٥٠	٠	٧١٥٥٠	
١٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة اضاءة تركيب بالاسقف بلفونيرة كامل بالملمية الموفرة للطاقة ٣٢ وات ومقطع سلك ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٧٥٠	عدد	٥٠	٢٥	٠	٢٥	جاري	١٨٧٥٠	٠	١٨٧٥٠	
١٦	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ماجيك اتجاه واحد او ما شابهه ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل ومقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٥٠٠	عدد	٣٠	٣	٠	٣	جاري	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	
١٧	كا البند السابق ولكن مقاوم للمياه	٧٥٠	عدد	٦	٦	٠	٦	جاري	٤٥٠٠	٠	٤٥٠٠	
١٨	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ثنائي ماجيك او ما شابهه ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل ومقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٦٠٠	عدد	١٢	١١	٠	١١	جاري	٦٦٠٠	٠	٦٦٠٠	
١٩	كا البند السابق ولكن مقاوم للمياه	٩٠٠	عدد	٣	٢	٠	٢	جاري	١٨٠٠	٠	١٨٠٠	
٢٠	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ثلاثي محمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل ومقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٧٠٠	عدد	١٠	٣	٠	٣	جاري	٢١٠٠	٠	٢١٠٠	
٢١	بالعدد توريد وتركيب بريزة كهرباء A ١٠ ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل ومقطع سلك التوصيل ٣×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ وذلك طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٧٠٠	عدد	١٠٠	٦٩	٠	٦٩	جاري	٤٨٣٠٠	٠	٤٨٣٠٠	
٢٢	كا البند السابق ولكن مزود بطرف ارضي ومن النوع المجوف	٩٥٠	عدد	٧	١	٠	١	جاري	٩٥٠	٠	٩٥٠	
الإجمالي												
									٧٢١٤٥٨٠	٠	٧٢١٤٥٨٠	

تحريراً في : ٢٠٢٢ / /

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

مهندس /

أحمد عراقي

مهندس الهيئة

مهندس /

شريف صدقي

مهندس الشركة

مهندس /

محمد خالد

الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية
مستخلص جاري رقم (٤)

في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٣-٨-١

رقم البند	نوع العمل	الغنة (جنية)	الوحدة	كمية المقاييس المعدلة	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمة الاعمال جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
اجمالي ما سبق												
٢٨	بالعدد صيانة اعمدة انارة لطول ١٠ م مورد بمعرفة الهيئة واعادة تركيبها والبند يشمل مرآشمة ودهان وعمل القواعد الخرسانية ٢٠*٦٠*٦٠ سم وجوايط بطول ٦٠ سم وقطر ٢٤ مم وفلائشة بابعاد ١*٤٠*٤٠ سم وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٦٥٠٠	عدد	٣٠	١٥	٣	١٨	جاري	١١٧٠٠٠	٠	٧٢١٤٥٨٠	
٢٩	بالعدد تركيب فقط كشاف انارة وراس شوارع مورد بمعرفة الهيئة قوالينديشمل توريد السلك قطاع ٣*٢ مم ثرموباستيك نحاس وكل مايلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٢٥٠	عدد	٣٠	٠	١٨	١٨	جاري	٢٢٥٠٠	٠	٧٢١٤٥٨٠	
البند المستحدثه												
١	بالمتر المكعب توريد و تشغيل طبقة احلامن التربه الزلطيه أسفل الاساسات مورده من خارج الموقع و خالويه من المواد العضويه و المواد الضاره وحسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل الردم على طبقات لايزيد أيا منها عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه و الدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافه جافه و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	١٤٥	م٣	١٤٠٠	١٤٠٠	٠	١٤٠٠	جاري	٢٠٣٠٠٠	٠	٧٢١٤٥٨٠	
٢	بالمتر الطولى توريد و تركيب كسوه للدرج من رخام جلاله او ما يماثلها القائمه سمك ٢ سم و النانمه سمك ٤ سم و الفئه تشمل التوريد و التركيب و التثبيت و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٨٥٠	م.ط	٥٠	٤٥	٠	٤٥	جاري	٣٨٢٥٠	٠	٧٢١٤٥٨٠	
٣	بالعدد توريد و تركيب و اختبار وحدة اضاءه عباره عن جلوب كروي ٢٠ سم بدرجة حمايه ٦٥ IPE كامل باللمبه و مقطع السلك ٢*٢ مم نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	١٦٠٠	عدد	٥٠	٤٠	٧	٤٧	جاري	٧٥٢٠٠	٠	٧٢١٤٥٨٠	
الاجمالي الكلي												
فقط سبعة ملايين و ستمائه و سبعون الفا و خمسمائه و ثلاثون جنيها مصريا لا غير												
فقط سبعة ملايين و مئتان و اثنان و سبعون الفا و ستون جنيها مصريا لا غير												
فقط ثلاثمائه و ثمانيه و تسعون الفا و اربعمائه و سبعون جنيها مصريا لا غير												
اجمالي جاري ٣												
صافي المستخلص الحالي												

تحريراً في: / / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

مهندس /

أحمد عراقي

مهندس الهيئة

مهندس /

شريف صدقي

