



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طية المستخلص رقم (٠٣) جاري لعملية تنفيذ أعمال كوبري أعلي طريق وادي النظرون العلمين من كم ٢٤٧+٧٨٧ حتي كم ٢٤٨+ ٢٣٧ .

تنفيذ / شركة اتش ايه للإنشاءات

وذلك من بدء العمل حتي ٢٠٢٣/٠٩/٠١ م

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

تحرير في ٢٠٢٣/١٠/١٨ م

مدير المشروع

أحمد ابودقيقة
م / أحمد ابودقيقة

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة - كفر الشيخ

مهندس /
٥٠٩٢٥

استمارة لاعتماد الصرف


مادة الاعتماد الطبي
مصلة : الموشة الفايعة للظهور والكبد
قسم : اله قوسوي
المبلغ المستحق إلى : رطاطت و أباك لاند شراك
الطلبات طيه ، أر :
مجموع } ص تلمه رقم ٢ جاري

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي في : أصول الخزنة
 شيك على الخارج
 صاحب الحق أو : صاحب الحساب
 مسح باسم
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
	٥١٠٥٠-٢٨١		٥١٠٥٠-٢٨١
	الجملة		

رقم : _____
المحتم ذو التاريخ



كتب المراجعة


رئيس القسم

Y.1 ———

(ب) الكاتب الموطود _____

الاعتماد الإداري ونوع الخصم						
عدد المرفقات	بيانات		نوع الخصم			
	قرش	جنيه	نسب	نوع	لصل	بند
١٥٠٠-٢٨١٤						
بيانات الاستقطاعات						
عادي		إضافي		دمغة توقيع		
قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش		
١٧	١٧	١٧	١٧	١٧		
رسم الدمغة						

المحتم ذو التاريخ



راجع

رئيس المصلحة

علامة

فی ————— سنہ ۲۰۱

(١) إقرار كاتب سجل المحجزات والتنازلات؛

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسهل الصف :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الامضاء

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل _____

٢٠ روجع فى ————— سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد صاحب
شريك
إذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في — سنة ٢٠١١ يبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ ع . ح) _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(۱)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) محب تصديق رقم إمضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد في سجل

الشيءات المكتسبة	تحت رقم	إمضاء الكاتب المنوط :
---------------------	---------	-----------------------

(٥) أدرج في كشف الشبهات

رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

عملية / تنفيذ أعمال كوبري أعلى طريق وادي النظرون العليمين من كم ٢٤٧+٧٨٧ حتى كم ٢٤٨+٣٣٧ .
الشركة المنفذة / شركة أنش ايه للإنشاءات
العقد رقم : ٩٤٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٠٣) جاري من بدء العملية إلى ٢٠٢٣/٠٩/٠١ م

رقم البند	نوع العمل	الغات النهائية		الوحدة	التكلفة بالمعمية	معايير العمل الصالح إجراؤه	جدلة مقدار التي تمت خلال هذه المدة	نسبة الصرف	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنه	جنه										
أولاً : أعمال الكبارى													
ثانياً - الأعمال بالأسفل													
١	باعتز الطولى تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية مع عمل دراسة وأقية للتربة ومراجعة وتأكيد كافة المتطلبات اللازمة للتصميمات الخاصة بالاساسات والمشروع وتحديد Q unconfined لكل طبقة واللفة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل مالفئة للجسات واعادة كافة التقارير من الجهات المعنية												
١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٣	٨.٥	مط	١١٢٠	١١٢٠	٠	١١٢٠	١٠٠%	جارى	٩٠١٦٠٠		٩٠١٦٠٠	١- المعمل متواجد ٢- المهندسون متواجدون ٣- المكاتب متواجده ٤- وسائل تأمين سلامة المرور متواجده . ٥- المعدات متواجده ٦- وثيقة التأمين متواجده ٧- البرنامج الزمني متواجد ٨- التقارير (اليومية - الاسبوعية - الشهرية) ٩- لوحات المشروع متواجده ١٠- تواجد عدد (٢) .
٣	باعتز المكعب حفر استكشافى بمعالجة بدوية قبل تنفيذ الاعمال و اللفة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٠	مط	٢٠٠٠	٢٢٢	٠	٢٢٢	١٠٠%	جارى	٢٢٢٠٠		٢٢٢٠٠	
٥	باعتز المكعب حفر ميكانيكى بين الخزائيق المصبوبة للقواعد المسلحة بقلع المطلوب في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات وتشويها داخل الموقع لإعادة الردم بها داخل الموقع حيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسموات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اعرافى تعرضه ونزع مياه الرش والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسموات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.					٠	٠						
١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٣	٨٠	مط	٥٤٠٠	٤٩٤٤	٠	٤٩٤٤	١٠٠%	جارى	٣٩٥٥٢٠		٣٩٥٥٢٠	
٧	باعتز المكعب ردم من نتاج الحفر طبقا لاختبارات الصلابة حول الاساسات وحول جسم الكوبري طبقا للرسموات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بعلماء والدلك جيد باستخدام الات الدمك الميكانيكية للوصول الى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات الزامه طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهوض السطح العلوى للردم طبقا للرسموات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوض العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسموات وتعليمات المهندس المشرف.	٥٠٠٠	مط	١١٠٠٠	٩٦٠	٠	٩٦٠	١٠٠%	جارى	٤٨٠٠٠		٤٨٠٠٠	
١١	باعتز حفريات اسفل خزائيق بطر ١٢٠ سم بطر في جميع انواع التربة عدا الصخرية مطبورة ومصبوغة في موقعها على الارض الطبيعية ونسحب برسمطة مسددة ويتم تصدير الخلطة خرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الاقل بجهد قصير عن ٢٠٠ كجم / سم ^٣ يد ٢٨ يوم من الصلب ومتورى استمر يورتلته على لا يقل عن ٢٠ كم / سم ^٣ واستخدام مضخات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واصفحة شبيهة ايوم والحفر بنظام الحفر بتقرير (Bored Piles) باستخدام سفلى فيتونيت لسند جوانب الحفر واستخدام مواد الإصفاة المضخدة للوصول الى (durability) أقل من ١٠٠ سنة القصير وجناح كل المواصفات المعتمدة مثل هذه هضمان وقطود هضمية علميا للوصول بالحفاظ الى متطلبات الاعمال بالطائر السريع وطبقه لا تشمل صلب التسليح والفيروتات الخاصة وهذه تشمل نقل ملتح الحفر الى المقابض الخرسونية وتشمل تسخير رؤوس الفوازيق واجراءات اختبار الحمل شارقي بطريقة قبل والصبر (Exhaustive) وعدم تغير التجربة (وقطيس من تسريب الارض الطبيعية حتى تسوب نهاية الحفاروق) على ان تتم الاصل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.												
١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٣	٦٤١٠	مط	٤١٤٠	٣٨٧٣	٠	٣٨٧٣	١٠٠%	جارى	٢٤٨٢٥٩٣٠		٢٤٨٢٥٩٣٠	
١٢	بالعهد عمل تجربة تحمل على خزائوق غير عامل قطر ١٢٠ سم حمل التجربة (٢٠٠ %) ضغط الحمل التصميمي واللفة تشمل الامواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والبواطات الخرسانية او وسيلة تحميل اخرى اعلى تجربة التحميل للوصول الى حمل التجربة المطلوب وإزالته مرة أخرى بعد الانتهاء من تجربة التحميل باستخدام المعدات اللازمة والسعر يشمل بلع جميع الكراكات اللازمة لزوم اعمال الردم وتوريد الاجهزة اللازمة لأجراء التجربة واعاد التقارير واعاضها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنهوض الاعمال نهوا تماما طبقا لاصول الصناعة والشروط والقنية وطبقا وتعليمات المهندس المشرف. البند غير شامل خزائوق التجربة وغير شامل حديد التسليح	٨٠٢٩٧٠	عدد	١	١	٠	١	١٠٠%	جارى	٨٠٢٩٧٠		٨٠٢٩٧٠	
١٣	بالعهد عمل تجربة تحمل على خزائوق عمل قطر ١٢٠ سم حمل التجربة (١٥٠ %) من الحمل التصميمي واللفة تشمل الامواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والردم او البولكات الخرسانية او وسيلة تحميل اخرى اعلى تجربة التحميل للوصول الى حمل التجربة المطلوب وإزالته مرة أخرى بعد الانتهاء من تجربة التحميل باستخدام المعدات اللازمة والسعر يشمل بلع جميع الكراكات اللازمة لزوم اعمال الردم وتوريد الاجهزة اللازمة لأجراء التجربة واعاد التقارير واعاضها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنهوض الاعمال نهوا تماما طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات والقنية وطبقا وتعليمات المهندس المشرف البند غير شامل خزائوق التجربة وغير شامل حديد التسليح .	٦٥٢٤١٣	عدد	٢	٢	٠	٢	١٠٠%	جارى	١٣٠٤٨٦٦		١٣٠٤٨٦٦	

بمس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

قرش
جنه

ها إثن عشر و واحد وخمسون مليوناً وخمسة وخمسون ألفاً ولائمة وواحد ومليون سبعمائة الف والستون
.....
على الحساب / نهنا
غير الواردة بك الشروط واعتمد من
يصادق //

الهيئة العامة للطرق والكبارى - مدير المشروع
/ أحمد الشاعر
/ أحمد أبو دققة

م
 د
 ال

SYSTRA شركة سيسترا العام
 /م/ أحمد الكاشف
 التوقيع :

/المصمم الجانبي
 /م/ أحمد الكاشف

الشركة المنفذة - مدير المشروع
أحمد شليق

مدير المكتبة الفنية - مكتبة
أحمد سيد

مستخلص رقم (٠٣) جاري من بدء العملية إلى ٢٠٢٣/٠٩/٠١ م

رقم الهند	نوع العمل	الوقت التقديرية	الوحدة	الكمية	مقدار العمل	مقدار العمل	مقدار العمل	جمله مقدار	جمله مقدار	جمله مقدار	جمله مقدار	ملاحظات
		جنيه		بمقاييس	إجراؤه	التي تمت خلال هذه المدة	التي تمت إلى الآن	نسبة الصرف	جاري أو انتهى	جنيه	جنيه	جنيه
أولاً : أعمال الكباري												
أولاً : الأعمال بالأسفل												
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسدت في جميع أنواع التربة عدا الصخرية مع عمل دراسة وأهنية للتربة ومراجعة وتأكيد كافة المتطلبات اللازمة للتصميمات الخاصة بالأساسيات بالمشروع وتحديد Q unconfined لكل طبقة واللغة تشمل اجراء الاختبارات العملية وعمل التقرير الفني ونقل مأكونة الجسدت واعتماد كافة التقارير من الجهات المعنية	٧٦٠	م.م	١١٢٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	١٠٠%	جاري	٠	٠	٠
١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٧٦٠	م.م	١١٢٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	١٠٠%	جاري	٠	٠	٠
٥	بالمتر المكعب حفر موكنتي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمصق المطلوب في جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم الأساسات وتثبيتها داخل الموقع لإعادة الردم بها داخل الموقع حيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الإبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سدة جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزع مائة الرشح والبند شامل مما جمعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٧٦	م.م	٥٤٠٠	١٠٤٤	١٠٤٤	١٠٤٤	١٠٠%	جاري	٠	٠	٠
١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٧٦	م.م	٥٤٠٠	١٠٤٤	١٠٤٤	١٠٤٤	١٠٠%	جاري	٠	٠	٠
٧	بالمتر المكعب ردم من نتاج الحفر طبقاً لاختبارات الصلابة حول الأساسات وحول جسم الكوبري طبقاً للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمديا والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونهر السطح الطولي للردم طبقاً للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٧,٥	م.م	١١٠٠	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	١٠٠%	جاري	٠	٠	٠
١١	بالمتر الطولي أصل خوازيق بطول ١١٠ سم بغير في جميع أنواع التربة عدا الصخرية مدفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية ونصب بئر سدة سدة ويتم تصميم خلطة الخرسانة والبطانة والدمك الميكانيكي على الأقل إجهاد قدره ١٠٠٠ سم/م ^٢ بعد ١٤ يوم من صب ومحتوى اسمنت بورتلاند ٤٠٠ كجم/م ^٣ و ٢٠٠ كجم/م ^٣ واستخدام مضاد أكسدة (CORROSION INHIBITOR) وغضاق شبيكة قووم وعمل بطبق الحفر بطول (Bored Piles) بشلها مثل الخوازيق اسند جوانب الحفر واستخدام مواد الإصطبات المتعددة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٠٠ سنة للعصر واتباع كل المواصفات المبودة تشمل هذه الشرايع والقيود مشتملة عليها للوصول بالخوازيق في متطلبات العمل بالخط السريع واللغة لا تشمل صلب التسليح والصبوت الدامة والبند شامل نقل نتاج الحفر إلى الخلط الصورية وتشمل تسير رؤوس الخوازيق وإجراء اختبار تكامل لجسم الخوازيق بطريقة القيق والصدى (Echo test) واعد تقرير التجربة (وتطمين من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب نهاية الخوازيق) على ان تتم الاصل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٥٧٠٠	م.م	١١٤٠	٣٧٧٦	٣٧٧٦	٣٧٧٦	١٠٠%	جاري	٠	٠	٠
١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٥٧٠٠	م.م	١١٤٠	٣٧٧٦	٣٧٧٦	٣٧٧٦	١٠٠%	جاري	٠	٠	٠
١٢	بالحد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل قطر ١٢٠ سم حمل التجربة (٢٠٠ %) ضغط الحمل التصميمي واللغة تشمل الألواح المعدنية الموقفة واجهزة القياس والمعدات والبولكات الخرسانية أو أي وسيلة تحميل أخرى اعلى تجربة التحميل للوصول إلى حمل التجربة المطلوب وإزالة مرة أخرى بعد الانتهاء من تجربة التحميل باستخدام المعدات اللازمة والسعر يشمل دفع جميع الكارئات اللازمة لزوم اصال الردم وتوريد الأجهزة اللازمة لإجراء التجربة واعد التقارير واعتمادها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وطبقاً وتعليمات المهندس المشرف البند غير شامل خازوق التجربة وغير شامل حديد التسليح	٧٦٠٠٠	عدد	١	١	١	١	١٠٠%	جاري	٠	٠	٠
١٣	بالحد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم حمل التجربة (١٥٠ %) من الحمل التصميمي واللغة تشمل الألواح المعدنية الموقفة واجهزة القياس والمعدات والردم أو البولكات الخرسانية أو أي وسيلة تحميل أخرى اعلى تجربة التحميل للوصول إلى حمل التجربة المطلوب وإزالة مرة أخرى بعد الانتهاء من تجربة التحميل باستخدام المعدات اللازمة والسعر يشمل دفع جميع الكارئات اللازمة لزوم اصال الردم وتوريد الأجهزة اللازمة لإجراء التجربة واعد التقارير واعتمادها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وطبقاً وتعليمات المهندس المشرف البند غير شامل خازوق التجربة وغير شامل حديد التسليح	٦١٧٥٠٠	عدد	٢	٢	٢	٢	١٠٠%	جاري	٠	٠	٠

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

قرش جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبودة بظهوره وفهرها
تصريحاً لي
الحاسب /

قرش جنيه

على الحساب / نهيا

غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من

ملحظة الفات :

بمعد

الهيئة العامة للطرق والجسور والكباري حديد المشروع
م / أحمد الشاغر
م / أحمد أبو ليفة

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
م / أحمد الكاشف

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / أحمد سود

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / أحمد سود

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

عملية / تنفيذ أعمال كوبري أعلى طريق وادي النظرون العليمين من كم ٢٤٧ و ٧٨٧ حتى كم ٢٤٨ و ٣٣٧ .
الشركة المنفذة / شركة انش ايه للإشاعات
العقد رقم : ٩٤٤ / ١٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (١٣) جارى من بدء العملية الى ٢٠٢٣/٠٩/٠١ م

[illegible]

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

قرش	جنيه
.....	
الحساب /	مبلغ صرفها للمقاول

حتمه

.....
على الحساب / نهائيا
غير الواردة بهك الشروط واعتمدت من
يعتمد ..

الهيئة العامة للطرق والكبارى حذير المشروع
/ أحمد الشاعر م م / أحمد أبو بقيقه

SYSTRA
SYSTRA

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م. يحيى شفيق

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / أحمد سيد



عملية / تنفيذ أعمال كوبري أعلى طريق وادي النظرون العطين من كم ٢٤٧+٧٨٧ حتى كم ٢٤٨+٣٣٧ .
المشركة المنفذة : شركة أنش ايه للانشاءات
العقد رقم : ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٩٤٤

مستخلص رقم (٠٣) جارى من بدء العملية إلى ٢٠٢٣/٠٩/٠١ م

رقم البند	نوع العمل	اللغات النهائية		الوحدة	النسبة بالمئوية	مقدار العمل السابق لإجراء	نوعية المادة التي تمت خلاد هذه المدة	نسبة الصرف نهائى	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		الوقت	جنه										
أولاً : أعمال الكبارى													
ثانياً - الأعمال بالإنشاءات الهندسية بعد الموافقة													
١٥	بالحد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخوازيق بنسبة ١٠ % من اجمالي عدد الخوازيق والفئة تشمل كل ما يلزم لنهر الاختبار كاسلام من مواسير بكميل طول الخوازيق بأقطار مختلفة واعد التقارير طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	١٢٧١٣٩	عدد	٢٠	٠	١٨	١٨	١٠٠%	جارى	٢٢٨٨٥٠٢		٢٢٨٨٥٠٢	
ا	فقر ١٢٠ سم باستخدام مواسير مجلفنة												
١٦	بالمتر المكعب خرسانة عادية للإسالات وبدايات الكمريات سابقة الصب طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعدسة من المهندس المشرف على الأقل اجهاه الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كم/سم ٢ ولا يقل محتوى الاسمنت ٣٠٠ كم/م ٣ والقلبة تشمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	١٨٥٧	م ٣	١٧٠٠	٠	١٥٩	١٥٩	١٠٠%	جارى	٢٤٠٢٦٣	١٥٠٠٠	٢٨٠٢٦٣	بند رقم (١٦) يتم حجز خمسة عشر الف جنبها فقط لا غير لحين ورود باقي نتائج التجارب
١٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاسبات باهر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ١٢٠ كم/م ٣ اسمنت بورتلاندي عدى . استخدام اضلافت خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيليكا فور مع الدمك المقوي جيدا ونسوية السطح الطوى اللازمة للحصول على سطح أملس لاضلاع القطارء وكل التوقيات اللازمة ومعدات وعلى ان تحقق الخرسانة رنيه لا تقل عن ١٥٠ كم/م ٣ (على أن يحقق الرلم والركام والخرسانة الشدود حدود المواصفات الخاصيه المصريه والكود المصرى) واستخدام مواد الاضافات المعدسة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علاوة صب خرسانة كتلية Large Pour باستخدام اسمنت CEM III.	٣٣٦٦	م ٣	٤٦٠٠	٠	٤٢٠	٤٢٠	١٠٠%	جارى	١٤٢٧١٨٤٠	٤٠٠٠٠٠	١٣٨٧١٨٤٠	بند رقم (١٧) يتم مراعاة حجز مبلغ اربعمائه الف جنبها لحين نهر التفافض وتحديث البند .
ا	علاوة صب خرسانة كتلية Large Pour باستخدام اسمنت CEM III	٥٠٤	م ٣	٤٦٠٠	٠	٤٢٠	٤٢٠	١٠٠%	جارى	٢١٣٦٩٦٠		٢١٣٦٩٦٠	
١٨	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاصده والتجهيز والاكشاف باستخدام فرم مصنعته عن استخدام الشده المعينه والانرش اللازمه باجهز لايقل عن ١٥٠ كم/م ٣ ومحتوي اسمنتي لا يقل عن ١٢٠ كم/م ٣ اسمنت بورتلاندي عدى واستخدام اضلافت خاصه (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيليكا واستخدام مواد الاضافات المعدسة للحصول (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر والبند يشمل عمل جميع ملازم لنهر العمل حسب اصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف والبند يشمل حديد التسليح.	٤٢٧٤	م ٣	١٠٠٠	٠	٢٠٧١	٢٠٧١	١٠٠%	جارى	٨٨٥١٤٥٤		٨٨٥١٤٥٤	
ب	ارتفاع حتى ٩ م من منصوب ظهر المخدة حتي منصوب اعلى ثقبه بالتاج												
٢٢	بالطن توريد وترتيب ورص حديد تسليح B500 DWDR زيادة المطوئية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العاليه للقطار لزوم جميع العناصر الاشقيه للكوبري اطوال حتى ١٠ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقاً للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" واختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهر العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	٤١٤٧٨	بالطن	٣٤٣٥	٠	١٥٧٠	١٥٧٠	١٠٠%	جارى	٦٥١٢٠٤٦٠		٦٥١٢٠٤٦٠	
٢٧	بالمتر المسطح عمل طبقة عزله من البوبوتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل ملازم لنهر العمل نهوا كاملاً وذلك طبقاً لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتناء كافة المواد قبل التنفيذ وكل الملازم لنهر العمل نهوا كاملاً والقياس هنسمى وطبقاً لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	٦٣	م ٢	٣٧٠٠	٠	٣٣٧١	٣٣٧١	١٠٠%	جارى	٢١٢٣٧٣		٢١٢٣٧٣	
إجمالي الأعمال والأسعار النهائية بعد التفافض													
إجمالي قيمة المستخلص													
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق													
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ٠٣)													

الأعمال بالأسعار النهائية بعد التفاوض

جــمـالـي قـرـمـة المـسـتـخـلـص

القبيلة الإجمالية للمستخلص السابق

القيمة الحالية للمستخلص (جاري ٠٣)

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / أحمد / سيد

الشركة المنفذة - مدير المشروع
هـ / يحيى شلبية

SYSTRA
الاستشاري العام

م / أحمد الشاعر م / أحمد أبو بقيقه
 هيئة العامة للطرق والكبارى - مدير المشروع

قرش جنیه
ها اثنان وعشرون واحد وخمسون

سبون ألفا وثلاثمئة وواحد وثمانون مبيع صرفها للمقاول.

نيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

٥ الرقابة المشقة الثانية عشر (البحر) - كفر الن

