

مستخلص رقم (١) جاري عن عملية : مشروع استكمال أعمال إنشاء طريق لربط وصلة البلينا بمطار سوهاج و
محور جرجا علي النيل بطول ٦,٥ كم

شركة / احمد علي احمد عبد العال ابو خروف

المنطقة الثامنة - قنا

العدد رقم ٢٠٢٤ / ٤٥٤ / ٢٠٢٥ مع الهيئة العامة للطرق والكباري عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ١١ / ٢٤

رقم بند	نوع العمل	القيمة	الوحدة	مقدار العمل المسجل بإجراءات	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المكعب أعمال تصريف ونقل وتشغيل قربة مطبقة للمواصلات والتشغيل باستخدام آلات الترسية بسمك الأسفلت ٢٥ سم لاستكمال التسوية التشييد وتشكيل الجسر والكتف (نسبة تحمل كليفورنيا لا تقل عن ١٠٠ %) ورشها بالرمال الاصطناعية وتطعيمات المهندسين المشرف مسافة النقل حتى ٥ كم	٦١	م	٣	٢٧٧.٠٠٠	٢٧٧.٠٠٠		١٦٨٩٧.٠٠٠		١٦٨٩٧.٠٠٠	العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة ونوحت المشروع متواجدة و تجهيزات الموقع والكرافات متواجدة
٢	بالمتر المكعب أعمال حفر وتشوين في حلة استخدام بليتوز في التحجير.	٦	م	٣	٢٦٢٥.٠٠	٢٦٢٥.٠٠		١٥٧٥.٠٠٠		١٥٧٥.٠٠٠	منير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين والمعدات متواجدة
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة على التربة المتمسكة عا قربة تصفيرة باستخدام البليتوز	٣٤,٤	م	٣	١.٠٠٠	١.٠٠٠		٣٤٤.٠٠٠		٣٤٤.٠٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٤	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية لجهز (100 إلى ٢٠٠) كجم / سم	٨٠,٣٥	م	٣	٠	٠		٠		٠	التقرير الشهري - البرنامج الزمني متواجد
٥	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية لجهز (200 إلى ٣٠٠) كجم / سم	٩٥,٦	م	٣	٠	٠		٠		٠	
٦	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية لجهز (300 إلى ٤٠٠) كجم / سم	١١٠,٦	م	٣	٠	٠		٠		٠	
	الإجمالي				٨.٠٠٠	٨.٠٠٠		٨٨٤٨.٠٠		٨٨٤٨.٠٠	
	خصم ٠.٥ % طبقا للمفاوضة							١٩٧.٠٠٨.٠٠		١٩٧.٠٠٨.٠٠	
	الإجمالي بعد الخصم							٩٨٥.٠٤		٩٨٥.٠٤	
								١٩٦.٠٢٢٩٦		١٩٦.٠٢٢٩٦	

قرش جنبه
سبق صرفها إلى المقاول

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بقطعة وقررها

تدقيق : / / ٢٠٢٣

تحريرا في

بنفع في المقاول مبلغ

الجهة المالكة
مهندس المشروع / مهندس محمد
حسن عبيد محمد
م/ محمد عبد المطلب
تحريرا في

ملاحظة الفئات غير واردة بصك الشروط اعتمدت من
مدير عام المشروعات
نهائيا

المحاسب:

على الحساب

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عماد حسين

الشركة المنفذة
م/ محمد الويتي

المقاول / أحمد علي أحمد عبد العال ابو خروف
ب.ض : ٨٤٥ - ٢١٥٠٠٦٤٤
س.ت : ٦٣٩٠٠
الحاسبة - بتريجا

١٩٦.٢٢٩٦	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
١٩٦.٢٢٩٦	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٩٨.١١٤.٨	تأمين
٤٧.٨٥٥.١	دمغات
٤٦٤.	معمل قنا
٦٤٩.٦	%١٤
١٤٥٦٢٥٩.٥	جملة الاستقطاعات

تقارير معمل قنا (٢٣٤)

١٤٥٦٢٥٩.٥	الاستقطاعات
١٨١٤٦.٣٦.٥٠	الصافي

