



الهيئة العامة للطرق والجسور
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جاري رقم (٣)

عن عملية : إنسان تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أيلول)
تنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منقلاوط) المسافة من الكم ٢٢٦+٣٥٠ إلى الكم ٢٢٦+٣٥٠ بطول ١,٠ كم اتجاه النقل
تنفيذ: شركة المرسا لانشاء الطرق والمقاولات عن المدد من بداية العمل حتى ٢٠/١٠/٢٠٢٤
العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٢١) بتاريخ : ٥/١٢/٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الغلة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدد	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
أولا : الاعمال قبل المفاوضة بتاريخ ٢٠٢٤												
١	بالمتر المستطوع أعمال تطهير الموقع من الأشجار والعزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٢٠ سم والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي تكامل حدود المشروع طبقا للشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر ويتم احتساب علاوة ٢٥,٠ جنيه لكل ١ كم.	٦,٠٠	م	٥٤١٨١,٠٠	٤٨٧٦٣,٠٠	٠,٠٠	٤٨٧٦٣,٠٠	جاري ٢	٢٩٢٥٧٨,٠٠	٠,٠٠	٢٩٢٥٧٨,٠٠	
مسافة نقل حتى ٥٠٠ م قبل مايو ٢٠٢٣												
٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٦,٠٠	م	٥٤١٨١,٠٠	٤٨٧٦٣,٠٠	٠,٠٠	٤٨٧٦٣,٠٠	جاري ٢	٢٩٢٥٧٨,٠٠	٠,٠٠	٢٩٢٥٧٨,٠٠	
مسافة نقل حتى ٥٠٠ م												
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٣,٠٠	م	٧٩٩٠,٠٠	٧١٩٢,٠٠	٠,٠٠	٧١٩٢,٠٠	جاري ٣	١٦٥٤١٦,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٤١٦,٠٠	
٤	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦,٠٠	م	١٢٧١٨,٠٠	١١٤٤٦,٠٠	٠,٠٠	١١٤٤٦,٠٠	جاري ٣	٢٩٧٥٩٦,٠٠	٠,٠٠	٢٩٧٥٩٦,٠٠	
مسافة النقل حتى ٥٠٠ م												
٦	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الات ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- إزالة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٨٢,٠٠	م	٦٤٢٥,٠٠	٥٧٨٢,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨٢,٠٠	جاري ٣	٤٧٤١٢٤,٠٠	٠,٠٠	٤٧٤١٢٤,٠٠	
١-٦	ذات إجهاد (٤٠٠-٢٠٠) كجم/سم ^٢ قبل يناير ٢٠٢٣	٩٤,٠٠	م	١٠٩٧٦,٠٠	١١٦٦٣,٠٠	١٧٨٤,٠٠٠	٩٨٧٩,٠٠	جاري ٣	٩٢٨٦٢٦,٠٠	٠,٠٠	٩٢٨٦٢٦,٠٠	
٢-٦	ذات إجهاد (١٠٠٠٠) كجم/سم ^٢ قبل يناير ٢٠٢٣	١٠٠,٠٠	م	١٠٩٩٧,٠٠	١١٦٨٢,٠٠	١٧٨٥,٠٠٠	٩٨٩٧,٠٠	جاري ٣	٩٨٩٧٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٩٧٠,٠٠	
٣-٦	ذات إجهاد (٧٠٠٠٠) كجم/سم ^٢ قبل يناير ٢٠٢٣	١١٥,٨٠	م	١٢٣٨٠,٠٠	١١١٤٢,٠٠	١١١٤٢,٠٠٠	٠,٠٠	جاري ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤-٦	ذات إجهاد (٧٠٠٠٠) كجم/سم ^٢ في مايو ٢٠٢٣	١٢٣,٧٠	م	٩٩١٤,٠٠	٨٩٢٣,٠٠	٨٩٢٣,٠٠٠	٠,٠٠	جاري ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٨	أعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب (2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٦٦,٦٠	م	١٥٤٠,٠٠	١٢٨٦,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٦,٠٠	جاري ٣	٩٢٣٠٧,٦٠	٠,٠٠	٩٢٣٠٧,٦٠	
١-٨	في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%.	٦٦,٧٠	م	١٠٩٨٧,٠٠	٦٧٩,٠٠	٩٣١٩,٠٠	٩٩٩٨,٠٠	جاري ٣	٦٦٨٨٦٦,٦٠	٠,٠٠	٦٦٨٨٦٦,٦٠	
٢-٨	مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان بتوصيح ١,٥ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.	٦٧,٢٠	م	١٢٣٨٧٦,٠٠	١٣٧٩٤٨,٠٠	١٣٧٩٤٨,٠٠٠	٠,٠٠	جاري ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣-٨	السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم. والبند لا يشمل القيمة المحجيرة.											
٤-٨	المنفذ خلال شهر مارس ٢٠٢٣.											
٥-٨	المنفذ خلال شهر أبريل ٢٠٢٣.											
٦-٨	المنفذ ابتداء من مايو ٢٠٢٣.											

بإشراف مهندس
شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد.
مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون.
مكاتب جهاز الإشراف والاستشاري متواجدة.
الأجهزة المساحية متواجدة.
المعدات متواجدة.
البرنامج الزمني الخاص بالعقد.
لوحات المشروع متواجدة.
التقارير (المبدئي - الإسيوعي - الشهري) متواجدة.
المستلزمات والمهمات متواجدة.
وسائل تأمين سلامة المرور.
معدات الموقع متواجدة.



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
سبق صرفها إلى
المحاسب

على الحساب
ملاحظة الفئات

يبلغ إلى المقاول مبلغ

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البكري
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

مهندس الإشراف
م/ محمود حسن

عن الاستشاري (مستشار)
م/ فتيحة

مدير المشروع
م/ محمود

المكتب الفني
م/ أحمد عزب

عن المشاور المساحة (XYZ)
م/ محمد عبد الرحمن سالم

شركة الكفاءة للمرسا لانشاء الطرق
م/ محمد عبد الجبار

م/ محمد عبد الجبار

م/ محمد عبد الجبار

م/ محمد عبد الجبار

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر القرباني والأعمال الصناعية بقطاع مشروحي إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبو سبيل)
تنفيذ أعمال الجسر القرباني القطاع الثاني (بازر/معلقوط) المسافة من الم. ٢١٦+٢٥٠ إلى الم. ٢١٦+٢٥٠ بطول ١,٠ كم الجاهز
تنفيذ : شركة الفرسان لإنشاء الطرق والمقاولات عن المدة من بداية العمل حتى ١٠ / ٢٠ / ٢٠٢٤
المقدر رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٨١١) بتاريخ : ٠٥ / ١٢ / ٢٠٢٣

المبلغ رقم: (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٦١) بتاريخ: ٠٥ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقاً للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقاً للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
									٣٩٠٧٢١٤,٢٠		٣٩٠٧٢١٤,٢٠	
اجمالى ما سبق في الصفحة الأولى												
ثانيا : الاعمال بعد المفاوضة بتاريخ ٢٠٢٤-٦												
٦	بالتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الآن ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- لوكة السيول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليغورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدماء الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طيناً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٢/٥/٤.											
١-٦	شهر مايو ٢٠٢٣ ذات اجهاد (٦٠٠٠٠٠) كجم/سم ² شهر مايو ٢٠٢٣ ذات اجهاد (٧٠٠٠٠٠) كجم/سم ² شهر مايو ٢٠٢٣	١١٦,٧٠	م ³	١٧٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٦١٠,٠٠	١٦١٠,٠٠	جاري ٢	١٨٧٨٨٧,٠٠	٠,٠٠	١٨٧٨٨٧,٠٠	
٢-٦	شهر يونيو ٢٠٢٣ ذات اجهاد (٦٠٠٠٠٠) كجم/سم ² شهر يونيو ٢٠٢٣ ذات اجهاد (٧٠٠٠٠٠) كجم/سم ² شهر يونيو ٢٠٢٣	١٢٤,٧٠	م ³	١٤١٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٩,٠٠	١٢٨٩,٠٠	جاري ٢	١٦٠٧٣٨,٣٠	٠,٠٠	١٦٠٧٣٨,٣٠	
٣-٦	شهر يوليو ٢٠٢٣ ذات اجهاد (٦٠٠٠٠٠) كجم/سم ² شهر يوليو ٢٠٢٣ ذات اجهاد (٧٠٠٠٠٠) كجم/سم ² شهر يوليو ٢٠٢٣	١١٨,٤٠	م ³	١٧٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٦١٠,٠٠	١٦١٠,٠٠	جاري ٣	١٩٠٦٢٤,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٦٢٤,٠٠	
٤-٦	شهر أغسطس ٢٠٢٣ ذات اجهاد (٦٠٠٠٠٠) كجم/سم ² شهر أغسطس ٢٠٢٣ ذات اجهاد (٧٠٠٠٠٠) كجم/سم ² شهر أغسطس ٢٠٢٣	١٢٦,٥٠	م ³	١٤١٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٩,٠٠	١٢٨٩,٠٠	جاري ٢	١٦٣٠٥٨,٥٠	٠,٠٠	١٦٣٠٥٨,٥٠	
٥-٦	شهر سبتمبر ٢٠٢٣ ذات اجهاد (٦٠٠٠٠٠) كجم/سم ² شهر سبتمبر ٢٠٢٣ ذات اجهاد (٧٠٠٠٠٠) كجم/سم ² شهر سبتمبر ٢٠٢٣	١١٨,٧٠	م ³	١٧٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٦١٠,٠٠	١٦١٠,٠٠	جاري ٢	١٩١١٠٧,٠٠	٠,٠٠	١٩١١٠٧,٠٠	
٦-٨	شهر أكتوبر ٢٠٢٣ ذات اجهاد (٦٠٠٠٠٠) كجم/سم ² شهر أكتوبر ٢٠٢٣ ذات اجهاد (٧٠٠٠٠٠) كجم/سم ² شهر أكتوبر ٢٠٢٣	١٢٦,٨٠	م ³	١٤١٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٩,٠٠	١٢٨٩,٠٠	جاري ٢	١٦٣٤٤٥,٢٠	٠,٠٠	١٦٣٤٤٥,٢٠	
٧-٨	شهر نوفمبر ٢٠٢٣ ذات اجهاد (٦٠٠٠٠٠) كجم/سم ² شهر نوفمبر ٢٠٢٣ ذات اجهاد (٧٠٠٠٠٠) كجم/سم ² شهر نوفمبر ٢٠٢٣	١٢٥,٥٠	م ³	١٧٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٦١٠,٠٠	١٦١٠,٠٠	جاري ٢	٢٠٢٠٥٥,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠٥٥,٠٠	
٨-٨	شهر ديسمبر ٢٠٢٣ ذات اجهاد (٦٠٠٠٠٠) كجم/سم ² شهر ديسمبر ٢٠٢٣ ذات اجهاد (٧٠٠٠٠٠) كجم/سم ² شهر ديسمبر ٢٠٢٣	١٣٤,١٠	م ³	١٤١٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٩,٠٠	١٢٨٩,٠٠	جاري ٢	١٧٢٨٥٤,٩٠	٠,٠٠	١٧٢٨٥٤,٩٠	
٩-٨	شهر يناير ٢٠٢٤ ذات اجهاد (٦٠٠٠٠٠) كجم/سم ² شهر يناير ٢٠٢٤ ذات اجهاد (٧٠٠٠٠٠) كجم/سم ² شهر يناير ٢٠٢٤	١٢٥,٨٠	م ³	٥٣٠٩,٠٠	٠,٠٠	٤٨٣١,٠٠	٤٨٣١,٠٠	جاري ٢	٦٠٧٧٣٩,٨٠	٠,٠٠	٦٠٧٧٣٩,٨٠	
١٠-٨	شهر فبراير ٢٠٢٤ ذات اجهاد (٦٠٠٠٠٠) كجم/سم ² شهر فبراير ٢٠٢٤ ذات اجهاد (٧٠٠٠٠٠) كجم/سم ² شهر فبراير ٢٠٢٤	١٣٤,٤٠	م ³	٤٢٤٩,٠٠	٠,٠٠	٣٨٦٦,٠٠	٣٨٦٦,٠٠	جاري ٣	٥١٩٥٩٠,٤٠	٠,٠٠	٥١٩٥٩٠,٤٠	
١١-٨	شهر مارس ٢٠٢٤ ذات اجهاد (٦٠٠٠٠٠) كجم/سم ² شهر مارس ٢٠٢٤ ذات اجهاد (٧٠٠٠٠٠) كجم/سم ² شهر مارس ٢٠٢٤	٦٧,٢٠	م ³	٧٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٧١٦٧,٠٠	٧١٦٧,٠٠	جاري ٣	٤٨١٦٢٢,٤٠	٠,٠٠	٤٨١٦٢٢,٤٠	
١٢-٨	شهر أبريل ٢٠٢٤ ذات اجهاد (٦٠٠٠٠٠) كجم/سم ² شهر أبريل ٢٠٢٤ ذات اجهاد (٧٠٠٠٠٠) كجم/سم ² شهر أبريل ٢٠٢٤	٦٨,٢٠	م ³	١٦٣٦٨,٠٠	٠,٠٠	١٤٨٩٤,٠٠	١٤٨٩٤,٠٠	جاري ٣	١٠١٥٧٧,٠٨	٠,٠٠	١٠١٥٧٧,٠٨	
١٣-٨	شهر مايو ٢٠٢٤ ذات اجهاد (٦٠٠٠٠٠) كجم/سم ² شهر مايو ٢٠٢٤ ذات اجهاد (٧٠٠٠٠٠) كجم/سم ² شهر مايو ٢٠٢٤	٦٨,٥٠	م ³	١١٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٤٦,٠٠	١٠٠٤٦,٠٠	جاري ٣	٦٨١١٥١,٠٠	٠,٠٠	٦٨١١٥١,٠٠	
١٤-٨	شهر يونيو ٢٠٢٤ ذات اجهاد (٦٠٠٠٠٠) كجم/سم ² شهر يونيو ٢٠٢٤ ذات اجهاد (٧٠٠٠٠٠) كجم/سم ² شهر يونيو ٢٠٢٤	٧١,٥٠	م ³	١١٠٤٩,٠٠	٠,٠٠	٩٤١٧,٠٠	٩٤١٧,٠٠	جاري ٣	٦٧٣١٥,٥٠	٠,٠٠	٦٧٣١٥,٥٠	
١٥-٨	شهر يوليو ٢٠٢٤ ذات اجهاد (٦٠٠٠٠٠) كجم/سم ² شهر يوليو ٢٠٢٤ ذات اجهاد (٧٠٠٠٠٠) كجم/سم ² شهر يوليو ٢٠٢٤	٧١,٧٠	م ³	٩٣٦٠٩,٠٠	٠,٠٠	٨٥١٨٤,٠٠	٨٥١٨٤,٠٠	جاري ٣	٦١٠٧٦٩٢,٨٠	٠,٠٠	٦١٠٧٦٩٢,٨٠	
١٦-٨	شهر أغسطس ٢٠٢٤ ذات اجهاد (٦٠٠٠٠٠) كجم/سم ² شهر أغسطس ٢٠٢٤ ذات اجهاد (٧٠٠٠٠٠) كجم/سم ² شهر أغسطس ٢٠٢٤	١٥٤٣٢٨٦٦,٨٠					١٥٤٣٢٨٦٦,٨٠			٠,٠٠	١٥٤٣٢٨٦٦,٨٠	
اجمالى قيمة الاعمال المتلقة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالى قيمة الاستقطاعات												
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
اجمالى قيمة ما سبق صرفه (٢)												
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٣)												

بإقراره تفصيله يكون العمل
*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالمقر.
*مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون.
*مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة.
*الاجهزة المساحية متواجدة.
* المعدات متواجدة.
*البرنامج الزمني الخاص بالمقر.
*لوحات المشروع متواجدة.
*التقارير (المبدئي - الإيسوي - الشهري) متواجدة.
*المستلزمات والمهمات متواجدة.
*وسائل تأمين سلامة المرور.
*معدات الموقع متواجدة.

بإقراره عن متواجدة بتاريخ
١٠ - ١٠ - ٢٠٢٤
م. م

رئيس المنطقة المبادسة بيني سويف
مهندس / احمد حرافى
وزارة العدل

أمر بأن هذا الحساب صحيح ومشروط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

يدفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة الخات

على الحساب

مبلغ الحساب

١

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البري
تدريسي / سنة ٢٠٢٤

مهندس الاشراف
محمود حسين

من الامتبارى (مسترا)
فنا
راکده

المكتب الفني
م/ احمد عزب
مدير المشروع
م/ محمود حبيب

الجمعية العامة للفرمان الاحشاش
شركة قمار جدار
١٠٠٠ - ٢٧٧ - ٧٢٠ - ١٠٥٥ - ٧ - ٣٥٦