



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جاري رقم (١)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منقوط) المسافة من الكم ٢٢٦+٣٥٠ إلى الكم ٢٢٦+٣٥٠ بطول ١٠٠ كم (بالأمر المباشر).
تتبع: شركة الفرسان لإنشاء الطرق والمقاولات عن المدة من بداية العمل حتى ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٤
العقد رقم : (١٣٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ١ / ٨ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفترة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	جاري أم نهائي	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه						قرش / جنيه		قرش / جنيه	قرش / جنيه	
٤	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.											
٤-٦	ذات اجهاد(٦٠٠-٧٠٠) كجم/سم٢ ابتداء من ٢٠٢٢-٣-٢٤	١٣٩,٥٥	م٣	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٠,٠٠	١٠٧٠,٠٠	جاري ١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٣١٨,٥٠	
٦	أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠ %) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان،وتصبح ١,٥ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجربة.											
٦-٢	المنفذ ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣.	٧١,٧٠	م٣	٢٨٨٩٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٧٩,٠٠	٦٤٥٤٤,٣٠	جاري ١	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٤٥٤٤,٣٠	
٦-٣	المنفذ ابتداء من ٢٠٢٢-٣-٢٤.	٧٤,٥٠	م٣	٨٣٧٤٣,٠٠٠	٠,٠٠	٣١٨٥٢,٠٠	٢٣٧٢٩٧٤,٠٠	جاري ١	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٨٦٨٣٦,٨٠	
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
٢٩٨٦٨٣٦,٨٠												
اجمالى قيمة الاستقطاعات												
٠,٠٠												
اجمالى قيمة ما سبق صرفه												
٠,٠٠												
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)												
٢٩٨٦٨٣٦,٨٠												

ملاحظات

١- شهادة تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد.
٢- مهندس المشروع ومدير المشروع متواجدون.
٣- مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة.
٤- الاجهزة المساحية متواجدة.
٥- المعدات متواجدة.
٦- البرنامج الزمني الخاص بالعقد.
٧- لوحات المشروع متواجدة.
٨- التقارير (اليومى - الاسبوعى - الشهرى) متواجدة.
٩- المستلزمات والمهمات متواجدة.
١٠- وسائل تأمين سلامة المرور.
١١- معدات الموقع متواجدة.

ملاحظات

١- شهادة تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد.
٢- مهندس المشروع ومدير المشروع متواجدون.
٣- مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة.
٤- الاجهزة المساحية متواجدة.
٥- المعدات متواجدة.
٦- البرنامج الزمني الخاص بالعقد.
٧- لوحات المشروع متواجدة.
٨- التقارير (اليومى - الاسبوعى - الشهرى) متواجدة.
٩- المستلزمات والمهمات متواجدة.
١٠- وسائل تأمين سلامة المرور.
١١- معدات الموقع متواجدة.

بإعانة كل طبعه في الدعاية
شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد.
*مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون.
*مكتب جهاز الإشراف والاستشاري متواجد.
*الأجهزة المساحية متواجدة.
*المعدات متواجدة.
*البرنامج الزمني الخاص بالعقد.
*الخطط للمشروع متواجدة.
*التقارير (المبدئي - الإسيوعي - الشهري) متواجدة.
*المستلزمات والمهمات متواجدة.
*وسائل تأمين سلامة المرور.
*معدات الموقع متواجدة.

محرم من السيد محمد دة ١١/١٢/٢٠٢٤
٨١ تراخيص عمل إدارة الجسر
بالجسر



مدير عام المشروع عات
م/ مصطفى شيمان البدرى
نقل الى المقاول مبلغ
على الحساب
ملاحظة القات
٢٠٢٤
سقى صرفها الى
المحاسب
٢٠٢٤

تحرير الى / سنة ٢٠٢٤

مدير المشروع
م/ محمود حسين

عن الاستشاري (مستشار)
م/ محمد عبد الرحمن

مكتب الفني
م/ احمد عزب

عن استشاري المساحة (XV2)
م/ محمد عبد الرحمن

