



مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مع طريق القاهرة اسكندرية الزراعي لتنفيذ المسافة من
كوبري أبو سدة حتى كوبري أبو المنيا شاملا كوبري تقاطع الطريق الدائري من الطريق الزراعي وكوبري أبو سدة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى المشروع عالية نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه عدد (٥) أصل من المستخلص رقم (9)

ختامي للمشروع عالية تنفيذ شركة السعداء جروب بقيمة (١٧,٩٥٠,٧٨٥)

فقط سبعة عشر مليوناً وتسعمائة وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسة وثمانون جنيهاً مصرياً لا غير

برجاء التفضل بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم مع مراعاة توصيات مالى الزين بالمذكرة مرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


تحريراً فى: ٢٠٢٤/٩/٢٨
مرفقات

- عدد (٥) أصل مستخلص
- عدد (١) حصر كميات
- صورته استلام الموقع
- مذكره مهنى المهندس

رئيس الادارة المركزية للطرق والاستثمارية

والطريق الدائري ومحاوره

١١
٢٠٢٤



صورة طبق الأصل



الهيئة العامة
للطرق والجسور والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



وزارة النقل
المينة العامة للطرق والجسور والنقل البري
الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

محضر استلام الموقع

عملية تنفيذ اعمال و رفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مع طريق القاهرة
اصحدرية الزراعي لتنفيذ المسافة من كوبرى ابو سنة حتى كوبرى ابو المنجا حاملا كوبرى تقاطع الطريق
الدائري من الطريق الزراعي و كوبرى ابو سنة

تنفيذ حركة السعداء

انه في يوم الاربعاء الموافق 2022/01/19 اجتمعت اللجنة المشكلة من :-

- | | |
|---|------------------------------|
| مدير عام المشروعات- الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره | 1. مهندس / ايمن عليوة |
| مهندس المشروع - الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره | 2. مهندس / محمود مصطفى الشيخ |
| مهندس المشروع - الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره | 3. مهندس / محمود محمدي شحاته |
| مدير المشروع - مكتب محرم باخوم (استشاري الهيئة) | 4. مهندس / فؤاد محمد |
| مدير المشروع - مكتب ايهاف (استشاري الهيئة) | 5. مهندس / هيثم رمضان |
| مدير المشروع - شركة السعداء | 6. مهندس / محمد عطا |
| مدير المكتب الفني - شركة السعداء | 7. مهندس / احمد ذكى |

وذلك لمعاينه وتسليم الموقع المذكور للشركة المنفذه

تم المرور على الطبيعة للمسافة من كوبرى ابو سنة حتى كوبرى ابو المنجا وتم اقرار الاتي :-

- تم تسليم الموقع الي الشركة المنفذه للبدء في تنفيذ المشروع خالى من العوائق الظاهرة .
- بموجب هذا المحضر تعتبر الشركة المنفذه مسؤوله عن كافة المرافق الظاهرة التي تقع في مسار الطريق المزمع إنشاؤه وبذلك يكون اليوم 2022/01/19 هو تاريخ استلام الموقع وبدء التشغيل.

وعلى ذلك جرى التوقيع :-

7-	5-	3-	1-
6-	4-	2-	

يعتمد :،،،

رئيس الاداره المركزيه للطرق الاستثمارية

والطريق الدائري ومحاوره
مهندس /
ضياء الدين مصطفى يوسف

السيد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءه الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مع طريق القاهرة اسكندرية الزراعي لتنفيذ المسافة من كوبري ابو سنة حتى كوبري ابو المنجا شاملا كوبري تقاطع الطريق الدائري من الطريق الزراعي وكوبري ابو سنة عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٣٧ تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد والبناء.

وبالإشارة الى تواجد العمالة طبقا للمشروع عالية.

نحيط سيادتكم علما بان جميع المحملات شاملة السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق منذ بداية المشروع حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣٠.

برجاء التفضل بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ الازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريرا في: ٢٠٢٤/١٠/٢٤

رئيس الادارة المركزية
الطريق الدائري ومحاوره

مشيرة السيد عبدالله



٤٩٦٣٥

شهادة المهندسين

اسم العملية: مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءه الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مع طريق القاهرة
اسكندرية الزراعي لتنفيذ المسافة من كوبري ابو سنة حتى كوبري ابو المنجا شاملا كوبري تقاطع الطريق الدائري من
الطريق الزراعي وكوبري ابو سنة
اشراف المنطقة الرابعة عشر
تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

قام بتنفيذ العملية من قبل الشركة المنفذة السادة المهندسين:

الاسم	الوظيفة	التقييم
المهندس/ محمد حسين عطا محمد	مدير مشروع	ممتاز
المهندس/ محمد محمد حامد على	مدير مشروع	ممتاز
المهندس/ محمد عبد المحسن سالم احمد	مدير قسم التنفيذ	ممتاز
المهندس/ عمرو مصطفى محمد عبد المقصود	رئيس قسم التنفيذ	ممتاز
المهندس/ إبراهيم عادل إبراهيم عبد اللطيف	مهندس اول تنفيذ	ممتاز
المهندس/ احمد زكى مسعد السيد	مدير مكتب فني	ممتاز
المهندس/ حسين كمال حسين الكلاوى	مهندس اول مكتب فني	ممتاز

ونشهد بحسن السير والسلوك المهندسين ممتاز وتواجههم طوال مدة العملية.
وهذه شهادة منا بذلك.

تحريرا في: ٢٠٢٤/١٠/٢٨

رئيس الادارة المركزية
الطريق الدائري ومحاوره

مشيرة السيد عبدالله

محضر الاستلام الابتدائي "العمل المناعية"

الخاصة بعملية أعمال تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة منطقة تقاطع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي لتنفيذ المسافة من كوبري ابو سنة حتى كوبري ابو المنجا شاملا كوبري تقاطع الطريق الدائري مع الطريق الزراعي وكوبري ابو سنة

تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٨/٢٧ وإشارة الى خطاب الشركة المنفذة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٤ بطلب استلام ابتدائي للمشروع وبناء على موافقة السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق على تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي الخاصة بالمشروع عالية اجتمع كل من السادة الاتي أسمائهم.

أعضاء اللجنة:

رئيسا	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	١-مهندس / محمود محمود محمد ابازة
عضوا	المنطقة الأولى المركزية	٢-مهندس / راشد شحاته
عضوا	الإدارة المركزية للهندسة الميكانيكية والكهربائية	٣-مهندس / راشد ميهوب راشد
عضوا	المنطقة الرابعة عشر (الدائري و محاوره)	٤-مهندس / محمود محمدي شحاته
عضوا	الشركة المنفذة شركة السعداء جروب للتشييد والبناء	٥-مندوب الشركة المنفذة

وقد قامت اللجنة بعمل محضر معاينة ما قبل الاستلام الابتدائي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٣ بعد تبين وجود بعض الملاحظات (مرفق صورة المحضر) وقد وعدت الشركة المنفذة بأنهاء هذه الملاحظات في مدى أقصاها ١٤ يوما وعلية قامت اللجنة بمعاينة الموقع وتلاحظ تلافي جميع الملاحظات وان جميع الاعمال بحالة جيدة وان المقايسة غير مدرج بها كهرباء كوبري المشاة وانه لا مانع من استلام الاعمال استلاما ابتدائيا من تاريخ خطاب الشركة المنفذة وأفاد مندوب المنطقة بانه تم فتح الطريق أمام حركة المرور بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٤

اللجنة

عن المنطقة

الشركة المنفذة

٣-
٢-
١-

٤-
الهيئة العامة
للطرق والكباري
وزارة النقل

٥-

شهادة سير الاعمال

اسم العملية: مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءه الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مع
طريق القاهرة اسكندرية الزراعي لتنفيذ المسافة من كوبري ابو سنة حتى كوبري ابو المنجا
شاملا كوبري تقاطع الطريق الدائري من الطريق الزراعي وكوبري ابو سنة

اشراف المنطقة الرابعة عشر
تنفيذ شركة: السعداء جروب للتشييد والبناء

قيمة العملية حسب الختامي: ٦٠٦,٥١٠,٢٨٥,١٣ جنيها
فقط ستمائة وستة ملايين وستمائة وسبعة عشر ألفاً واثان وثلاثون جنيهاً مصرياً لا غير

مدة تنفيذ العملية طبقاً للعقد:	ستة أشهر
تاريخ البدء:	٢٠٢٢/١/١٩
تاريخ نهو الاعمال طبقاً للعقد:	٢٠٢٢/٧/١٨
تاريخ نهو الاعمال طبقاً لآخر مد مدة:	٢٠٢٤/٠٧/٠٥
تاريخ النهو الفعلي:	٢٠٢٤/٠٧/٠٤

تحريراً في: ٢٠٢٤/٨/٢٨

رئيس الادارة المركزية
الطريق الدائري ومحاوره

مشيرة السيد عبدالله



٤٩٦٣٥

مشروع توسعة منطقة تقاطع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مع الطريق القاهرة اسكندرية الزراعى لتنفيذ مسافة من كوبرى ابوسنة حتى كوبرى ابو المنجا

حصر كميات (الحائط الجديد) لاعمال الطرق :-

م	البند	الوحدة	الكمية (م3)	جهة الحصول علي الخامة
1	طبقة الاساس	3م	745.53	كسارة الحرمين 2 - كسارة الجزيرة استون -كسارة فريست -الشركة الاسلاميه للكسارات
2	سن 1 + سن 2	3م	2580.36	كسارة الحرمين 2 - كسارة الجزيرة استون -كسارة فريست -الشركة الاسلاميه للكسارات- كسارة طيبه -كسارة الدالي -ش م-عتاقة م ا ح 23 - طره - العلمين
3	تربة زلطية	3م	574.33	محجر دهشور - محجر طريق السويس

تمت مراجعة الكميات من استشاري المالك للمشروع .

استشاري المشروع

(مكتب الاستشاريون العرب (محرم باخوم))

محرم باخوم



مستخلص ختامي رقم (09)

توسعة منطقة تقاطع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى لتنفيذ المسافة من كوبرى ابوسنة حتى كوبرى ابو المنجا شاملا كوبرى تقاطع الطريق الدائري من الطريق الزراعى وكوبرى ابو سنة

بناءً على موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (174) في 2021-12-23

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	القيمة بعد التكاليف	القيمة الاجمالية للبند بالمليون	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حوز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
جنبة	جنبة	جنبة	جنبة	جنبة	جنبة	جنبة	جنبة	جنبة	جنبة	جنبة	
1- أعمال كوبرى الزراعى											
أعمال التأسيس والازالة											
١	بالطن فك ونقل هياكل معدنية تشمل على (مظلات وحوامل اعمدة -إعلانات الخ) وذلك طبقا لمتطلبات المالك وحاجة العمل والبند يشمل الأوتاش والمعدات وكل مايلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصنائه وتعليمات المهندس المشرف	طن	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٩,١٠	١٩,١٠	٠,٠٠	١٩,١٠	٣٨,٢٠٠,٠٠		٣٨,٢٠٠,٠٠	المعمل متواجد 2-المهندسون متواجدون 3-1- المكتب متواجد 4-وسائل تأمين سلامة المرور متواجد 5- المعدات متواجدة 6- وثائق التأمين مسجلة للإدارة 7- البرنامج الزمني متواجد 8- التقارير (اليومية-الاسبوعية-الشهرية) متواجد 9- لوحات المشروع متواجد 10-باقى المحملات بمعرفة الإدارة
٢	بالمتر الطولى فك اسوار حماية والمكونة من مواسير صلب زوايا حديد وصباح بارتفاع 2 متر.	م.ط	٦٠,٠٠	١,٤٩٠,٢٢	١,٤٩٠,٢٢	٠,٠٠	١,٤٩٠,٢٢	٨٩,٤١٣,٢٠		٨٩,٤١٣,٢٠	
٣	بالمتر المسطح قطع فى الخرسانة المسلحة للكبارة والأعمال الصناعية باستخدام wire saw للقطاع الصندوقى أو أى قطاع آخر.	2م	٤,٠٠٠,٠٠	٢٠٩,٩٩	١١٤,٢٥	٠,٠٠	١١٤,٢٥	٤٥٧,٠٠٠,٠٠		٤٥٧,٠٠٠,٠٠	
٦	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة للكبارة أو الأعمال الصناعية وذلك باستخدام المعدات الثقيلة اللازمة .	3م	١٣٢,٠٠	٢٠١,٢٢	٢٠١,٢٢	٠,٠٠	٢٠١,٢٢	٢٦,٥٦١,٠٤		٢٦,٥٦١,٠٤	
٧	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية أو ارضية نوجرسى غير مسلح والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير .	3م	٧٠,٠٠	٧٨٣,٠٥	٧٨٣,٠٥	٠,٠٠	٧٨٣,٠٥	٥٤,٨١٣,٥٠		٥٤,٨١٣,٥٠	
٨	بالعدد فك ونقل عمود انارة من على الطريق الدائرى الى مخازن الهيئة .	عدد	١,٤٠٠,٠٠	١١٣,٠٠	١١٣,٠٠	٠,٠٠	١١٣,٠٠	١٥٨,٢٠٠,٠٠		١٥٨,٢٠٠,٠٠	
٩	بالمتر المسطح تكسير طبقة الاسفلت وطبقة الاساس لها طبقا للوحات المعتمدة والفئة تشمل نقل المخلفات الى المقالب العمومية .	2م	٣٠,٠٠	١١,١٩٨,٨٩	١٠,٧٢٧,٤٢	٠,٠٠	١٠,٧٢٧,٤٢	٣٢١,٨٢٢,٦٠		٣٢١,٨٢٢,٦٠	
١٠	بالعدد تخريم وتزريع اشارة حديد تسليح باى قطر والبند يشمل التخريم وتثبيت الاشارة بمادة ايبوكسية مع تقديم المواصفات لاعتمادها قبل التنفيذ .	عدد	٣٥,٠٠	١٦٠,٠٠	١٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠,٠٠	٥,٦٠٠,٠٠		٥,٦٠٠,٠٠	
١١	بالمقطوعة لكل تحويلة منفردة توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية ليلا مع التنفيذ طبقا لتعليمات المهندس المشرف والادارة العامة للمرور.	مقطوعة	٥٠,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠		٢٥٠,٠٠٠,٠٠	
١٢	بالمتر الطولى توفير حواجز خرسانية واسوار مؤقتة لزوم تأمين التحويلات المرورية طبقا لتعليمات جهاز الاشراف والادارة العامة للمرور.	م.ط	٤٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠		٤٠٠,٠٠٠,٠٠	
١٣	بالمتر الطولى توفير حواجز واسوار من الصاج ارتفاع حتى 2 م مؤقتة لزوم تأمين التحويلات المرورية طبقا لتعليمات جهاز الاشراف والادارة العامة للمرور.	م.ط	٤٠٠,٠٠	٦٨٧,٠٩	٢٨٧,٠٩	٠,٠٠	٢٨٧,٠٩	١١٤,٨٣٧,٩٦		١١٤,٨٣٧,٩٦	
أعمال الحفر											
١٤	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية او معدات خفيفة فى ارض الموقع العام فى جميع انواع التربة فى اى مكان	3م	٨٦,٠٠	٣,٠٥٦,١٥	٢,٤٤٧,٢٣	٠,٨٠	٢,٤٤٨,٠٣	٢١,٠٥٣,٠٥٨		٢١,٠٥٣,٠٥٨	
١٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للاساسات القواعد المسلحة والحواط الخرسانية	3م	٨٧,٠٠	٤,٢٧٩,٣٥	٢,٢١٢,٩٩	٠,٧٩	٢,٢١٣,٧٨	١٩٢,٥٩٨,٧٧		١٩٢,٥٩٨,٧٧	
أعمال الجسات والخوازيق											
١٦	بالمتر الطولى اعمال تنفيذ الجسات فى تربة متماسكة او شديدة التماسك البند يشمل نقل ماكينة الجسات	م.ط	٣٥٥,٠٠	١,٥٦٥,٠٠	١,٥٠٥,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٥,٠٠	٥٣٤,٢٧٥,٠٠		٥٣٤,٢٧٥,٠٠	
١٧	بالعدد نقل خارجى وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع)	عدد	١٤٥,٠٠٠,٠٠	١٣,٠٠	٩,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	١,٣٠٥,٠٠٠,٠٠		١,٣٠٥,٠٠٠,٠٠	
١٨	بالعدد نقل داخلى ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	عدد	٥٠,٠٠٠,٠٠	٣,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠		١٠٠,٠٠٠,٠٠	
١٩	بالطن توريد وتركيب قايسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعالج حرارى	طن	٣٠,٠٠٠,٠٠	١٢,٠٢	١٢,٠٢	٠,٠٠	١٢,٠٢	٣٦٠,٥١٠,٠٠		٣٦٠,٥١٠,٠٠	
٢٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بموقعها قطر 60 سم CFA بحمل تشغيل 30 طن .	م.ط	١,٨٠٠,٠٠	٢,٤٠٠,٠٠	٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٠٠,٠٠	٤,٣٢٠,٠٠٠,٠٠		٤,٣٢٠,٠٠٠,٠٠	
٢١	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بموقعها بالبر (Bord Piles) قطر 100 سم	م.ط	٣,١٥٠,٠٠	٢,٣٠٥,٠٠	٢,٣٠٥,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٠٥,٠٠	٧,٢٦٢,٣٢٥,٠٠		٧,٢٦٢,٣٢٥,٠٠	
٢٢	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بموقعها بالبر (Bord Piles) قطر 120 سم	م.ط	٤,٢٠٠,٠٠	٤,٩٠٠,١٤	٢,٤٧٧,٨٤	٠,٠٠	٢,٤٧٧,٨٤	١٠,٤٠٦,٩٢٨,٠٠		١٠,٤٠٦,٩٢٨,٠٠	
٢٣	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بموقعها بالبر (Bord Piles) قطر 150 سم	م.ط	٦,٠٠٠,٠٠	١,٦٨٥,٠٠	٢٩٣,٤٠	٠,٠٠	٢٩٣,٤٠	١,٧٨٦,٨٠٦,٠٠		١,٧٨٦,٨٠٦,٠٠	
الاجمالى											
٢٨,٠٣٥,٤٢١,٦٥											
إجمالى صفحة رقم 1											

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مهندس المشروع
التوقيع /
م / محمود محمدى

استشارى المشروع (مكتب الاستشاريون العرب (محرم-ياحوم))

مدير المشروع
التوقيع /
م / رياض صالح

الشركة المستعدة
شركة السعداء جروب
التوقيع /
م / محمد عطا
El Soadaa Group

توسعة منطقة تقاطع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى لتنفيذ المسافة من كوبرى ابوسنة حتى كوبرى ابو المنجا شاملا كوبرى تقاطع الطريق الدائري من الطريق الزراعى، وكوبرى ابو سنة

بناءً على موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (174) في 2021-12-23

[illegible]

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير عام المشروعات
التوقيع /
م / محمود الشين

مهندس المشروع
التوقيع /
م / محمود محمدي

استشاري المشروع (مكتب الاستشاريون العرب (مصر- باخوم))

م/ رياض صالح

إلى: بصفة ذلك ...
 المهندس المكلف الفني /
 شركة السداد لمجموعات
 التوقيع:
 / م. عبد الرحمن والي
 للتشييد وبناء
 م. محمد صطا
 السداد Group

توسعة منطقة تقاطع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى لتنفيذ المسافة من كوبرى ابوسنة حتى كوبرى ابو المنجا شاملا كوبرى تقاطع الطريق الدائري من الطريق الزراعى وكوبرى ابو سنة

بناءً على موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (174) في 2021-12-23

شاملة المدة من بداية المشروع حتى 2024/7/3

مع شركة السعداء جروب للتشيد والمنايا

العقد رقم (2022/2021/537)

المنطقة: الإدارة المركزية للطبقة الدائري ومحاور

مع شركة السعداء جروب للتشييد والتأهيل											العقد رقم (2022/2021/537)	المقننة: الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره	
رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	الفئة بعد التفاوض		الكمية الاجمالية للبند بالمقايسة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع		
			جنيه	جنيه							جنيه	جنيه	
ثانياً أعمال الطرق													
٥٤	بالمتر المكعب فك تكاسي الدبش في المواقع المختلفة علي الطريق الدائري	3م	١٥٠,٠٠		١٠,٧٧٥,٢٦	٤,٩٦٧,٢٥	٠,٠٠	٤,٩٦٧,٢٥	٧٤٥,٠٨٧,٥٠	٠,٠٠	٧٤٥,٠٨٧,٥٠		
٥٥	بالمتر المكعب نقل المخلفات اوالأترية الزلادة أو الصخرية أو تكسير الخرسانة والأسفلت للمقابل العمومية	3م	٨٥,٠٠		٤٩,٢٤٣,٥٦	٣٣,٥٥١,٤٦	٠,٠٠	٣٣,٥٥١,٤٦	٢,٨٥١,٨٧٤,١٠	٠,٠٠	٢,٨٥١,٨٧٤,١٠		
٥٦	بالمتر المسطح كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصيف الحالي بإستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأتوماتيكية علي البارد سمك 5 سم												
56ج	مسافة النقل لا تقل عن 60 كم	2م	٥٦,٠٠		٣٤,٢٠٠,٩٠	٢٨,٢٤١,٠٢	٠,٠٠	٢٨,٢٤١,٠٢	١,٥٨١,٤٩٧,١٢	٠,٠٠	١,٥٨١,٤٩٧,١٢		
٦٠	بالمتر المكعب أعمال توريد أترية مطابقة للمواصفات ذات زاوية احتكاك لا تقل عن 35 %	3م	١٧٠,٠٥		١٤١,٩١٠,٨٥	١٠٨,٠٧٧,٨٤	٠,٠٠	١٠٨,٠٧٧,٨٤	١٨,٣٧٣,٢٣٢,٨٠	٠,٠٠	١٨,٣٧٣,٢٣٢,٨٠		
	كارتات الشركة الوطنية للأترية	3م	١٣,٠٠		١٤١,٩١٠,٨٥	١٠٨,٠٧٧,٨٤	٠,٠٠	١٠٨,٠٧٧,٨٤	١,٤٠٥,٠١١,٩٢		١,٤٠٥,٠١١,٩٢		
٦١	بالمتر مكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات												
61د	مسافة النقل لا تقل عن 200 كم	3م	٣٧٥,٠٠		٤٦,٦٣٠,٦٦	٣٧,١٥٠,٣٣	٠,٠٠	٣٧,١٥٠,٣٣	١٣,٩٣١,٣٧٣,٧٥	٠,٠٠	١٣,٩٣١,٣٧٣,٧٥		
	كارتات الشركة الوطنية لطبقة الأساس	3م	٢٥,٠٠		٤٦,٦٣٠,٦٦	٣٧,١٥٠,٣٣	٠,٠٠	٣٧,١٥٠,٣٣	٩٢٨,٧٥٨,٢٥	٠,٠٠	٩٢٨,٧٥٨,٢٥		
٦٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل ردم لزوم الحائط الخرساني السفلي بكسر حجر مكون من خليط سن 1 و سن 2 (crushed stone)	3م	٢٨٠,٠٠		٧,٥٨٦,٥٩	٨٧٤,٦٤	٠,٠٠	٨٧٤,٦٤	٢٤٤,٨٩٩,٢٠	٠,٠٠	٢٤٤,٨٩٩,٢٠		
٦٤	بالمتر مكعب توريد سن دلويمي مقاس (2-1) لزوم طبقة الفاتر لتصريف المطار (المرشح الزلطي) خلف الحوايط السائدة الخرسانية بسمك 30 سم وبجيث يتم لف طبقة الفاتر داخل السجج الصناعي جيوتكستائل	3م	٣٠٠,٠٠		١,٨٨٤,١٤	٨٩٧,٠٥	٠,٠٠	٨٩٧,٠٥	٢٦٩,١١٥,٠٠	٠,٠٠	٢٦٩,١١٥,٠٠		
٦٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من السليج الصناعي جيوتكستائل بالكثافات المختلفة طبقا للمواصفات الأوروبية الكود EOTA و Stabilization للأترية والتداخل لا يقل عن 10 %												
1+65	كثافة 200 جم / 2م	2م	٢٤,٠٠		١٢,٤٦٥,٩٨	٥,٢٠٣,٠٠	٠,٠٠	٥,٢٠٣,٠٠	١٢٤,٨٧٢,٠٠	٠,٠٠	١٢٤,٨٧٢,٠٠		
٦٦	بالمتر المسطح تنفيذ طبقات شبك للحوائط السائدة الخرسانية في القطاع الطولي للحائط بنظام (Back Wrap) أو في نظام التربة المسلحة (Extended)												
1+66	اجهاد شد (TT060)	2م	٨٠,٠٠		٢٣,٥٣٦,٦١	٨,٤٧٨,٨٠	٠,٠٠	٨,٤٧٨,٨٠	٦٧٨,٣٠٤,٠٠	٠,٠٠	٦٧٨,٣٠٤,٠٠		
ب+66	اجهاد شد (TT090)	2م	١١٠,٠٠		٣٠,٨٣٦,٢٤	٩,٦٦٦,٨٠	٠,٠٠	٩,٦٦٦,٨٠	١,٠٦٣,٣٤٨,٠٠	٠,٠٠	١,٠٦٣,٣٤٨,٠٠		
ج+66	اجهاد شد (TT120)	2م	١٣٠,٠٠		١٤,٠١٣,٥٦	٩,٦٦٦,٨٠	٠,٠٠	٩,٦٦٦,٨٠	١,٢٥٦,٦٨٤,٠٠	٠,٠٠	١,٢٥٦,٦٨٤,٠٠		
د+66	اجهاد شد (TT160)	2م	١٥٠,٠٠		٧٢٤,٨٠	٧٣٤,٨٠	٠,٠٠	٧٣٤,٨٠	١١٠,٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠,٢٢٠,٠٠		
٦٧	بالمتر مسطح توريد وتركيب جيوجريد مستورد والتداخل لا يقل عن 10 % والفئة تشمل النقل والتكيب في جميع المواقع والأماكن مهما كانت الظروف المحيطة												
ب+67	ذات قوة شد 30 ك نيوتن في الاتجاهين Biaxial	2م	٣٧,٠٠		٦٦,٧١٤,٨٤	٤٣,٠٨٨,٦٨	٠,٠٠	٤٣,٠٨٨,٦٨	١,٥٩٤,٢٨١,١٦	٠,٠٠	١,٥٩٤,٢٨١,١٦		
٦٨	بالمتر المسطح أعمال تحميل ونقل و فرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التنايل MC30	2م	٢٥,٠٠		٧٨,٠٩٩,٣٩	٥٩,٦٨٢,٣٣	٠,٠٠	٥٩,٦٨٢,٣٣	١,٤٩٢,٠٥٨,٢٥	٠,٠٠	١,٤٩٢,٠٥٨,٢٥		
٦٩	بالمتر المسطح أعمال تحميل ونقل و فرش طبقة لاصقة من البيتومين السائل متوسط التنايل RC3000	2م	٨,٣٥		١٨٠,٠٠٣,١٨	١٢٨,٢٢٧,٤٧	٠,٠٠	١٢٨,٢٢٧,٤٧	١,٠٧٠,٦٩٩,٣٧	٠,٠٠	١,٠٧٠,٦٩٩,٣٧		
٧٠	بالمتر المسطح أعمال تحميل ونقل وفرش طبقة رابطه من الخرسانه الاسفلتية علي الساخن بعد الدمك سمك 7 سم	2م	١٤٥,٠٠		١٠٨,٩٠٦,٦٠	٨٨,٣٥٤,٦٩	٠,٠٠	٨٨,٣٥٤,٦٩	١٢,٨١١,٤٣٠,٠٥	٠,٠٠	١٢,٨١١,٤٣٠,٠٥		
	كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاسفلت	2م	٣,٠٠		١٠٨,٩٠٦,٦٠	٨٨,٣٥٤,٦٩	٠,٠٠	٨٨,٣٥٤,٦٩	٢٦٥,٠٦٤,٠٧		٢٦٥,٠٦٤,٠٧		
٧١	بالمتر المسطح أعمال تحميل ونقل وفرش طبقة رابطه من الخرسانه الاسفلتية علي الساخن بعد الدمك سمك 6 سم	2م	١٣١,٠٠		١٨,٤٦٤,٦٥	١١,٥٣٠,٥٩	٠,٠٠	١١,٥٣٠,٥٩	١,٥١٠,٥٠٧,٢٩		١,٥١٠,٥٠٧,٢٩		
	كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاسفلت	2م	٣,٠٠		١٨,٤٦٤,٦٥	١١,٥٣٠,٥٩	٠,٠٠	١١,٥٣٠,٥٩	٣٤,٥٩١,٧٧		٣٤,٥٩١,٧٧		
٧٢	بالمتر المسطح أعمال تحميل ونقل وفرش طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتية علي الساخن بعد الدمك سمك 5سم	2م	١٢٥,٠٠		١١١,٠٢٢,١٩	٨٩,١٢٥,٢٣	٠,٠٠	٨٩,١٢٥,٢٣	١١,١٤٠,٦٥٣,٧٥		١١,١٤٠,٦٥٣,٧٥		
	كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاسفلت	2م	٣,٠٠		١١١,٠٢٢,١٩	٨٩,١٢٥,٢٣	٠,٠٠	٨٩,١٢٥,٢٣	٢٦٧,٣٧٥,٦٩		٢٦٧,٣٧٥,٦٩		
٧٣	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيوجرسي) وجهين بارتفاع 100 سم باستخدام الفيرجلاسل	م.ط	٦٦٥,٠٠		١,٢٨٠,٠٠	١,٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٨٠,٠٠	٨٥١,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥١,٢٠٠,٠٠		
٧٤	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيوجرسي) وجه واحد بارتفاع 100 سم	م.ط	٤٩٠,٠٠		٤,٣٢٤,٥٨	٤,٢٢٣,٥٨	٠,٠٠	٤,٢٢٣,٥٨	٢,٠٦٩,٥٥٤,٢٠	٠,٠٠	٢,٠٦٩,٥٥٤,٢٠		
٧٦	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكثاف والميول الجانبية	2م	١٨٥,٠٠		٢٧,٠٥٨,٩٧	٢٥,٠٩٣,٤٧	٠,٠٠	٢٥,٠٩٣,٤٧	٤,٦٤٢,٢٩١,٩٥	٠,٠٠	٤,٦٤٢,٢٩١,٩٥		
الاجمالي													
									٨١,٣١٣,٩٨٥,١٩	٠,٠٠	٨١,٣١٣,٩٨٥,١٩		

الاجمالي

إجمالي أعمال الطرق كوبري المؤسسة

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

استشاری المشروع (مكتب الاستشاريون العرب (محرم-باخوم))

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفني/

مدير المشروع

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

مدى المشروعة

..... / التوقيع

التوقيع /

تعمیقاً

م / محمود الشيخ

م / محمود محمدی

رياض صالح

10/10/21

Bill Brown /

SG شركة السعداء جروب
للتشييد والبناء
El Soadaa Group

بناءً على موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (174) في 2021-12-23

2024/7/3

۷۳, ۷۴, ۳۸۱, .

اجمالی اعمال الکباری الحوائط الجديدة

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفني /
شركة السداد جروب
التوقيع /
م/ ميراجاني
للتشييد والبناء

مدير عام المشروعات
التوقيع /
م / محمود الشيخ

توسعة منطقة تقاطع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى لتنفيذ المسافة من كوبرى ابوسنة حتى كوبرى ابو المنجا شاملا كوبرى تقاطع الطريق الدائري من الطريق الزراعى وكوبرى ابو سنة

بناءً على موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (174) في 2021-12-23

شاملة المدة من بداية المشروع حتي 2024/7/3

مع شركة السعداء جروب للتشيد والبناء

العقد رقم (2022/2021/537)

المنطقة: الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	الفئة بعد التفاوض		الكمية الإجمالية للبند بالمقارنة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
			جنيته	جنيته								
أعمال الحوائط الجديدة (طرق)												
٥٦	بالمتر المسطح كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحال باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الآتوماتيكية علي البارد سمك 5 سم	م2	٥٦,٠٠	٢٩,١٥٣,٥٢	٠,٠٠	٩١٢,٥٠	٩١٢,٥٠	٥١,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١,١٠٠,٠٠		
56ج	مسافة النقل لا تقل عن 60 كم											
٦٠	بالمتر المكعب أعمال توريد أثربة مطابقة للمواصفات ذات زاوية احتكاك لا تقل عن 35 %	م3	١٧٠,٠٠	١٠٨,٦٥٢,١٧	١٥٤,٧١	٤١٩,٦٢	٥٧٤,٣٣	٩٧,٦٣٦,١٠	٠,٠٠	٩٧,٦٣٦,١٠		
	كارتات الشركة الوطنية للأثربة	م3	١٣,٠٠	١٠٨,٦٥٢,١٧	١٥٤,٧١	٤١٩,٦٢	٥٧٤,٣٣	٧,٤٦٦,٢٩				
٦١	بالمتر مكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات											
61د	مسافة النقل لا تقل عن 200 كم	م3	٣٧٥,٠٠	٣٧,١٥٠,٣٣	٣٠٢,٣٧	٤٤٣,١٦	٧٤٥,٥٣	٢٧٩,٥٧٣,٧٥	٠,٠٠	٢٧٩,٥٧٣,٧٥		
	كارتات الشركة الوطنية لطبقة الأساس	م3	٢٥,٠٠	٣٧,١٥٠,٣٣	٣٠٢,٣٧	٤٤٣,١٦	٧٤٥,٥٣	١٨,٦٣٨,٢٥	٠,٠٠	١٨,٦٣٨,٢٥		
٦٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل ردم لزوم الحائط الخرساني السفلي بكسر حجر مكون من خليط سن 1 وسن 2 (crushed stone)	م3	٢٨٠,٠٠	٣,٤٥٥,٠٠	٢,٠١٠,٥٥	٥٦٩,٨١	٢,٥٨٠,٣٦	٧٢٢,٥٠٠,٨٠	٠,٠٠	٧٢٢,٥٠٠,٨٠		
٦٧	بالمتر مسطح توريد وتركيب جيوجريد مستورد والتداخل لا يقل عن 10 % والفئة تشمل النقل والتكريب في جميع المواقع والأماكن مهما كانت الظروف المحيطة											
67ب	ذات قوة شد 30 ك نيوتن في الاتجاهين Biaxial	م2	٣٧,٠٠	٤٦,٢٠٩,٧٨	١,٢٤٠,٠٠	١,٨٨١,١٠	٣,١٢١,١٠	١١٥,٤٨٠,٧٠	٠,٠٠	١١٥,٤٨٠,٧٠		
٦٨	بالمتر المسطح أعمال تحميل ونقل ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30	م2	٢٥,٠٠	٦١,٢٤٢,٨٨	٦٢٠,٠٠	٩٤٠,٥٥	١,٥٦٠,٥٥	٣٩,٠١٣,٧٥	٠,٠٠	٣٩,٠١٣,٧٥		
٦٩	بالمتر المسطح أعمال تحميل ونقل ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل متوسط التطاير RC3000	م2	٨,٣٥	١٣١,٢٣١,٠٦	٨٧٥,٢٥	٢,١٢٨,٣٤	٣,٠٠٣,٥٩	٢٥,٠٧٩,٩٨	٠,٠٠	٢٥,٠٧٩,٩٨		
٧٠	بالمتر المسطح أعمال تحميل ونقل وفرش طبقة رابط من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن بعد الدمك سمك 7 سم	م2	١٤٥,٠٠	٩١,١٩٦,٤٣	٨٦٣,٧٤	١,٩٧٨,٠٠	٢,٨٤١,٧٤	٤١٢,٠٥٢,٣٠	٠,٠٠	٤١٢,٠٥٢,٣٠		
	كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاسفلت	م2	٣,٠٠	٩١,١٩٦,٤٣	٨٦٣,٧٤	١,٩٧٨,٠٠	٢,٨٤١,٧٤	٨,٥٢٥,٢٢		٨,٥٢٥,٢٢		
٧٢	بالمتر المسطح أعمال تحميل ونقل وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن بعد الدمك سمك 5سم	م2	١٢٥,٠٠	٩٢,١٢٨,٨٢	٨٧٥,٢٥	٢,١٢٨,٣٤	٣,٠٠٣,٥٩	٣٧٥,٤٤٨,٧٥		٣٧٥,٤٤٨,٧٥		
	كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاسفلت	م2	٣,٠٠	٩٢,١٢٨,٨٢	٨٧٥,٢٥	٢,١٢٨,٣٤	٣,٠٠٣,٥٩	٩,٠١٠,٧٧		٩,٠١٠,٧٧		
٧٦	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكتاف والمويل الجانبية	م2	١٨٥,٠٠	٢٥,٦١٦,٠٩	٠,٠٠	٥٢٢,٦٢	٥٢٢,٦٢	٩٦,٦٨٤,٧٠	٠,٠٠	٩٦,٦٨٤,٧٠		

الاجمــــــــــــــــــــــــــــــــالى

٢,٢٥٨,٢١١,٣٦	٠,٠٠	٢,٢٥٨,٢١١,٣٦	
٢,٢٥٨,٢١١,٣٦			إجمالي أعمال الطرق للحوادث الجديدة
٧٣,٠٢٤,٣٨١,٠٠			إجمالي أعمال الكبارى للحوادث الجديدة
٧٥,٢٨٢,٥٩٢,٣٦			إجمالي أعمال الطرق و الكبارى للحوادث الجديدة

استشاری المشروع (مكتب الاستشاريون العرب (محرم-باخوم))

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مدير عام المشروعات

التوقيع /

م / محمود الشيخ

مهندس المشروع

..... / التوقيع

م / محمود محمدی

مدير المشروع

مدير المشروع

التوقيع /

م/ احمد السيد

مهندس المشروع

التوقيع /

م / محمد صلاح

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني /

التوقيع /
شركة اسعداء جروب
م/ مصطفى النني
El Soadaa Group

توسعة منطقة تقاطع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى لتنفيذ المسافة من كوبرى ابوسنة حتى كوبرى ابو المنجا شاملا كوبرى تقاطع الطريق الدائري من الطريق الزراعى، وكوبرى ابو سنة

بناءً على موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (174) في 2021-12-23

المعقدة الإدارية المركزية للطريق الدائري ومحاوره

المعد رقم (537/2022)

مع شركة السدءاء جروب للتشييد والبناء

شاملة المدة من بداية المشروع حتى 2024/7/3

مقدار العمل السابق إجراؤه

مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة

جملء مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن

جملء قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن

إستقطاع أو حجز

المالء بعد الإستقطاع

ملاحظات

رقم البند

نوع الأعمال

الوحدة

الكمية بعد التفاضل

الكمية الإجمالية للبند بالمقايضة

٢

بالمءر المكعب خرسانء لزوء البلاطة على الخوازيق

م3

٢,٦٠٠

٤٧٦,٠٧

٤٧٦,٠٧

٠,٠٠

٤٧٦,٠٧

١,٢٣٧,٧٨٢,٠٠

١,٢٣٧,٧٨٢,٠٠

٤

بالعدد ءوريد وءركيب كراسي ارتكاز مرءه من الءيوبرين المسالج (Elastomeric Bearings) (نوع C2) حسب التصميم والأبعاد المطلوبة والوءعيات المعتمدة .

١-4

مقاس 400*500*137

عدد

٢٨,٦٦٠

٤,٠٠

٤,٠٠

٠,٠٠

٤,٠٠

١١٤,٦٤٠,٠٠

١١٤,٦٤٠,٠٠

4-ب

مقاس 450*600*212/132

عدد

٢٨,٢١٠

٢,٠٠

٢,٠٠

٠,٠٠

٢,٠٠

٥٦,٤٢٠,٠٠

٥٦,٤٢٠,٠٠

4-ج

مقاس 450*600*257/165

عدد

٥٠,٢٩٠

١,٠٠

١,٠٠

٠,٠٠

١,٠٠

٥٠,٢٩٠,٠٠

٥٠,٢٩٠,٠٠

4-د

مقاس 450*600*197/121

عدد

٤٠,٩٣٠

١,٠٠

١,٠٠

٠,٠٠

١,٠٠

٤٠,٩٣٠,٠٠

٤٠,٩٣٠,٠٠

4-ز

مقاس 500*600*227/143

عدد

٤٤,٣٥٠

٢,٠٠

٢,٠٠

٠,٠٠

٢,٠٠

٨٨,٧٠٠,٠٠

٨٨,٧٠٠,٠٠

4-ح

مقاس 500*600*242/154

عدد

٥٣,٨٣٠

١,٠٠

١,٠٠

٠,٠٠

١,٠٠

٥٣,٨٣٠,٠٠

٥٣,٨٣٠,٠٠

4-ط

مقاس 500*600*321/221

عدد

٦٧,٥٢٠

١,٠٠

١,٠٠

٠,٠٠

١,٠٠

٦٧,٥٢٠,٠٠

٦٧,٥٢٠,٠٠

4-ك

مقاس 600*700*311/210

عدد

٨٩,٥٤٠

١,٠٠

١,٠٠

٠,٠٠

١,٠٠

٨٩,٥٤٠,٠٠

٨٩,٥٤٠,٠٠

٥

بالمءر الطولي ءوريد وءركيب water stop او ما يعالئها على أن ءقدم العيئات للإعتماد قبل الءوريد والبند شامل مما جميعه طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وءعليمات المهندس المشرف

م.ط

٢٠٠

٣٠١,٠٠

٣٠١,٠٠

٠,٠٠

٣٠١,٠٠

٦٠,٢٠٠,٠٠

٦٠,٢٠٠,٠٠

٨

بالمءر المسطح تنفيذ طبقات شبك اللحوائط الساءءة الخرسانءة في القءاع الطولي للحائط بنءام (Back Wrab) او في نءام التربة المسلحة (Extended)

١+8

إءهاد شد (GG060)

2م

٨٢

٤,٦٦٢,٥٠

٢,١٦٨,١٠

٠,٠٠

٢,١٦٨,١٠

١٧٧,٧٨٤,٢٠

١٧٧,٧٨٤,٢٠

٠,٠٠

٨+ب

إءهاد شد (GG080)

2م

٩٩

٥,٢١٧,٦٠

٢,٤٦٤,٠٠

٠,٠٠

٢,٤٦٤,٠٠

٢٤٣,٩٣٦,٠٠

٢٤٣,٩٣٦,٠٠

٠,٠٠

٨+ج

إءهاد شد (WG 5)

2م

١١٥

١,٣٠٣,٥٠

١,٣٠٣,٥٠

٠,٠٠

١,٣٠٣,٥٠

١٤٩,٩٠٢,٥٠

١٤٩,٩٠٢,٥٠

٠,٠٠

٨+د

إءهاد شد (WG 8)

2م

١٤١

٩,١٤١,٠٠

٩,١٤١,٠٠

٠,٠٠

٩,١٤١,٠٠

١,٢٨٨,٨٨١,٠٠

١,٢٨٨,٨٨١,٠٠

٠,٠٠

٨+هـ

إءهاد شد (WG 11)

2م

١٩٣

٦,٨٨٧,١٠

٦,٨٨٧,١٠

٠,٠٠

٦,٨٨٧,١٠

١,٣٢٩,٢١٠,٣٠

١,٣٢٩,٢١٠,٣٠

٠,٠٠

٩

أعمال ءرميم بالمءلوط الاسفلءي على الساخن ءدرء (د3) لاسءءال المناسب

3م

٢,٢٠٠

١,٠٨٧,٧٤

٨٨٥,٣٤

٠,٠٠

٨٨٥,٣٤

١,٩٤٧,٧٤٨,٠٠

١,٩٤٧,٧٤٨,٠٠

٠,٠٠

١٠

بالمءقوءة أعمال ءمسءة لءركيب الباكبة المعدنبة اعلى السكة الءءء

مءقوءة

١,٣٥٠,٠٠٠

١,٠٠

١,٠٠

٠,٠٠

١,٠٠

١,٣٥٠,٠٠٠,٠٠

١,٣٥٠,٠٠٠,٠٠

٠,٠٠

١١

بالعدد ءوريد وءركيب كراسي ارتكاز مرءه من الءيوبرين المسالج (Elastomeric Bearings) (نوع C4) حسب التصميم والأبعاد المطلوبة والوءعيات المعتمدة .

١-11

250*400*88/138

عدد

٧,٨٩٠

١,٠٠

١,٠٠

٠,٠٠

١,٠٠

٧,٨٩٠,٠٠

٧,٨٩٠,٠٠

٠,٠٠

11-ب

300*400*72/116

عدد

٧,٨٣٥

٤٠,٠٠

٤٠,٠٠

٠,٠٠

٤٠,٠٠

٣١٣,٤٠٠,٠٠

٣١٣,٤٠٠,٠٠

٠,٠٠

11-ج

300*400*88/138

عدد

٩,١١٠

٤,٠٠

٤,٠٠

٠,٠٠

٤,٠٠

٣٦,٤٤٠,٠٠

٣٦,٤٤٠,٠٠

٠,٠٠

11-د

300*400*96/145

عدد

٩,٧٤٠

٧,٠٠

٧,٠٠

٠,٠٠

٧,٠٠

٦٨,١٨٠,٠٠

٦٨,١٨٠,٠٠

٠,٠٠

11-هـ

350*450*98/151

عدد

١٢,٦٥٥

٣,٠٠

٣,٠٠

٠,٠٠

٣,٠٠

٣٧,٩٦٥,٠٠

٣٧,٩٦٥,٠٠

٠,٠٠

11-و

200*400*77/123

عدد

٧,٧٧٠

١٤,٠٠

١٤,٠٠

٠,٠٠

١٤,٠٠

١٠٨,٧٨٠,٠٠

١٠٨,٧٨٠,٠٠

٠,٠٠

١٢

بالعدد ءوريد وءركيب كراسي ارتكاز مرءه من الءيوبرين المسالج (Elastomeric Bearings) (نوع C2) حسب التصميم والأبعاد المطلوبة والوءعيات المعتمدة .

١-12

700*800*270/391

عدد

١٣٤,٢٧٠

٢,٠٠

٢,٠٠

٠,٠٠

٢,٠٠

٢٦٨,٥٤٠,٠٠

٢٦٨,٥٤٠,٠٠

٠,٠٠

12-ب

450*600*143/227

عدد

٤٥,٥٨٥

١,٠٠

١,٠٠

٠,٠٠

١,٠٠

٤٥,٥٨٥,٠٠

٤٥,٥٨٥,٠٠

٠,٠٠

12-ج

450*600*99/167

عدد

٣٣,٨٨٥

١,٠٠

١,٠٠

٠,٠٠

١,٠٠

٣٣,٨٨٥,٠٠

٣٣,٨٨٥,٠٠

٠,٠٠

12-د

400*500*110/182

عدد

٢٧,٥٧٥

١,٠٠

١,٠٠

٠,٠٠

١,٠٠

٢٧,٥٧٥,٠٠

٢٧,٥٧٥,٠٠

٠,٠٠

١٣

بالعدد ءوريد وءركيب كراسي ارتكاز مرءه من الءيوبرين المسالج (Elastomeric Bearings) (نوع C2/C4) حسب التصميم والأبعاد المطلوبة والوءعيات المعتمدة .

١-13

300*400*88/131

عدد

١٢,٣٤٠

٣,٠٠

٣,٠٠

٠,٠٠

٣,٠٠

٣٧,٠٢٠,٠٠

٣٧,٠٢٠,٠٠

٠,٠٠

13-ب

300*400*96/154

عدد

١٣,٠٣٠

٢١,٠٠

٢١,٠٠

٠,٠٠

٢١,٠٠

٢٧٣,٦٣٠,٠٠

٢٧٣,٦٣٠,٠٠

٠,٠٠

13-ج

350*450*99/159

عدد

١٧,٣٣٠

١,٠٠

١,٠٠

٠,٠٠

١,٠٠

١٧,٣٣٠,٠٠

١٧,٣٣٠,٠٠

٠,٠٠

13-د

300*400*163/116

عدد

١٧,٨٠٠

٢,٠٠

٢,٠٠

٠,٠٠

٢,٠٠

٣٥,٦٠٠,٠٠

٣٥,٦٠٠,٠٠

٠,٠٠

13-و

300*400*128/87

عدد

١٤,٨٦٠

٢,٠٠

٢,٠٠

٠,٠٠

٢,٠٠

٢٩,٧٢٠,٠٠

٢٩,٧٢٠,٠٠

٠,٠٠

١٤

بالمءر الطولي ءوريد وءركيب فواصل ءعدد عرض من الءيوبرين ءسمء الحركء (72) سم

م.ط

٩,٠٠٠

٣٢,٩٨

٣٢,٩٨

٠,٠٠

٣٢,٩٨

٢٩٦,٨٢٠,٠٠

٢٩٦,٨٢٠,٠٠

٠,٠٠

١٥

بالمءر الطول ءوريد وءركيب فواصل ءعدد عرض من الءيوبرين ءسمء الحركء (10٤) سم

م.ط

٤٤,٣٤٤

٤٤,٣٤٤

٤٤,٣٤٤

٠,٠٠

٤٤,٣٤٤

٧٩٨,١٢٠,٠٠

٧٩٨,١٢٠,٠٠

٠,٠٠

البندء المستحدءة

١

بالمءر المكعب أءمال عرساءة مسلءة لزوء قءسان أءمال الءءعيم بالكوريء القاء مع اسءءءاء أسءماء بورءلءاءى عاءى إءهاد لا باءل عن 500كءم/سم2 و مءءوى أسءماء لا باءء عن 500 كءم/3م والءفة باءءمل ءءشءر وزارة الخرسانء المعببة للءوصل للخرسانء السلبمة

3م

٤٠,٩١

٢٨,٠٠

٠,٠٠

٢٧,٢٥

٢٧,٢٥

١١١,٤٨٧,٩٣

١١١,٤٨٧,٩٣

٠,٠٠

٢

بالعدد ءءءرم فءزءءع الشاءر ءءءء سلبء بءطر 18م سم 16م والبءء بءءل ءءببب الشاءر بالمءال المناسبة و باءءءءاء المءءاء للزءوصل إلى قءفر وبءق لآءبب عن 16سم والءفة لءءءمل ءءءء السلبء

عدد

٩٥

٧٠٩,٠٠

٠,٠٠

٧٠٩,٠٠

٧٠٩,٠٠

٦٧,٣٥٥,٠٠

٦٧,٣٥٥,٠٠

٠,٠٠

٣

بالمءر المسطح ءورءء وءركب ءءببب لزوء المعببة و الصءاءات برءام ءءراءببب اءءءر ءورءء ءرابع 20*40 سم والبءر بءءل ءءلاء و البءر والبءل و ءءءمء و

الاجمالي

££1,97£,97A,97

إجمالي أعمال الكبارى كوبرى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مدير عام المشروعات
التوقيع /
م / محمود الشيخ

م / محمود المحمدي

استشاری الم شروع (مكتب الاستشاريون العرب (محرم-باخوم))

٤٩

Abstract

م/ رياض صالح

أقرب بصفة ذلك ... الشركة المتفردة

مهندسى المكتب الفني /

التوقيع / التوقيع

م/ مصطفى النني

مستخلص ختامی رقم (09)

توسعة منطقة تقاطع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى لتنفيذ المسافة من كوبرى ابوسنة حتى كوبرى ابو المنجلا شاملا كوبرى تقاطع الطريق الدائرى من الطريق الزراعى وكوبرى ابو سنة

بناءً على موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (174) في 2021-12-23

المنطقة : الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره											المقد رقم (537/2021/2022)		مع شركة السعداء جروب للتشيد والبناء		شاملة المدة من بداية المشروع حتي 2024/7/3					
رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	اللغة بعد التفاوض	كمية البند بالمقايضة	مقدار العمل السابق إجرأءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جمله قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات										
											جنبيه	جنبيه	جنبيه							
البيئود بعد التفاوض											الاعمال من ابو سنة الى باسوس									
اعمال الحفر											٥٠٠+٥٢٥ الى ٥٢٥+٥٢٥									
١٤	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية او معدات خفيفة في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة في اى مكان	م3	٨٦	١,٢٠٤	١,٢٠٣,٥٢٠	-١,٢٠٣,٥٢٠	٠,٠٠٠	.	.											
١٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للاساسات القواعد المسلحة والحوائط الخرسانية	م3	٨٧	١,٢١٠	١,٢١٠,٠١٧	-١,٢١٠,٠١٧	٠,٠٠٠	.	.											
اعمال الجسات والخوازيق																				
١٦	بالمتر الطولى اعمال تنفيذ الجسات في تربة متماسكة او شديدة التماسك البند يشمل نقل ماكينة الجسات	م.ط	٣٥٥	٩٩٠	٩٩٠,٠٠٠	-٩٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	.	.											
١٧	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع)	عدد	١٤٥,٠٠٠	١	١,٠٠٠	-١,٠٠٠	٠,٠٠٠	.	.											
٢٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بموقعها قطر 60 سم CFA بحمل تشغيل 30 طن .	م.ط	١,٨٠٠	٦,٠٤٠	٦,٠٤٠,٤٠٠	-٦,٠٤٠,٤٠٠	٠,٠٠٠	.	.											
٢٨	بالمتر المكعب احلال	م3	٢٥٠	٤٧٩	٤٧٨,٩٣٠	-٤٧٨,٩٣٠	٠,٠٠٠	.	.											
اعمال الخرسانة المسلحة																				
٢٩	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات والبلاطات الانتقالية	م3	١,٥٧٥	٩٦	٩٦,٢٩٩	-٩٦,٢٩٩	٠,٠٠٠	.	.											
٣١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه للمعدات والاساسات والبلاطات الانتقالية وبلاطة الثبات وبلاطة الاحتكاك	م3	٢,٢٠٠	٣٦١	٣٦٠,٨٧٠	-٣٦٠,٨٧٠	٠,٠٠٠	.	.											
١-35	حوائط بارتفاع حتى 6 متر من منسوب ظهر المخدة حتى اعلى نقطة في الحائط	م3	٢,٧٥٠	٣٤٤	٣٤٤,٣٩٣	-٣٤٤,٣٩٣	٠,٠٠٠	.	.											
اعمال حديد التسليح والقطاعات المعدنية واكسسوارات الكر																				
٣٨	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري																			
١-38	اسياخ طول 12 م	طن	٢٣,٥٠٠	٤٦٧	٤٦٧,٠٠٠	-٤٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	.	.											
الاجمــــــــــــــــالى																				
اجمالي صفحة رقم ٧																				

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفني / مدير المشروع
التوقيع / التوقيع
El Soadaa Group

م/میرا رجائی

the data /

مهندس التنفيذ

التوقيع /

م / احمد عبد العزيز

استشاری المشروع (مكتب الاستشاريون العرب (محرم-باخوم))

مدير المشروع

التوقيع /

مصطفیٰ زینہم

التوقيع /

/ محمود المحمدي

مهندس المشروع

التوقيع /

م / محمد الشرقاوی

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مدير عام المشروعات

..... / التوقيع

م/ محمود الشيخ

توسعة منطقة تقاطع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى لتنفيذ المسافة من كوبرى ابوسنة حتى كوبرى ابو المنجا شاملا كوبرى تقاطع الطريق الدائرى من الطريق الزراعى وكوبرى ابو سنة

بناءً على موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (174) في 23-12-2021

المنطقة : الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره		العقد رقم (2022/2021/537)		مع شركة السعداء جروب للتشيد والبناء		شاملة المدة من بداية المشروع حتى 2024/7/3		ملاحظات	
رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	القيمة بعد الفواصل جنيه	الكمية الاجمالية للبند بالمقايضة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إسقاط أو حجب جنيه	الباقى بعد الإسقاط جنيه
ثانياً أعمال الطرق									
٥٤	بالمتر المكعب فك تكاسي الدبش في المواقع المختلفة علي الطريق الدائري	3م	١٥٠,٠٠٠	١٠,٧٧٥,٢٦	٧٧٢,١١	٠,٠٠٠	٧٧٢,١١	٠,٠٠٠	١١٥,٨١٦,٥٠
٥٥	بالمتر المكعب نقل المخلفات اوالأكترية الزائدة أو الصخرية أو تكسير الخرسانة والأسفلت للمقابل العمومية	3م	٨٥,٠٠٠	٤٩,٢٤٣,٥٦	٩٠٦,١٧	٠,٠٠٠	٩٠٦,١٧	٠,٠٠٠	٧٧,٠٢٤,٤٥
٦٠	بالمتر المكعب أعمال توريد أثربة مطابقة للمواصفات ذات زاوية احتكاك لا تقل عن 35 %	3م	١٧٠,٠٠٠	١٤١,٩١٠,٨٥	٤,٧١٣,١٧	٠,٠٠٠	٤,٧١٣,١٧	٠,٠٠٠	٨٠١,٢٣٨,٩٠
	كارتات الشركة الوطنية للأثربة	3م	١٣,٠٠٠	١٤١,٩١٠,٨٥	٤,٧١٣,١٧	٠,٠٠٠	٤,٧١٣,١٧	٠,٠٠٠	٦١,٢٧١,٢١
٦١	بالمتر مكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات	3م	٣٧٥,٠٠٠	٤٦,٦٣٠,٦٦	١,١٣٩,٢٩	٠,٠٠٠	١,١٣٩,٢٩	٠,٠٠٠	٤٢٧,٢٣٣,٧٥
٥-61	مسافة النقل لا تقل عن 200 كم	3م	٢٥,٠٠٠	٤٦,٦٣٠,٦٦	١,١٣٩,٢٩	٠,٠٠٠	١,١٣٩,٢٩	٠,٠٠٠	٢٨,٤٨٢,٢٥
	كارتات الشركة الوطنية لطبقة الأساس	3م	٢٨٠,٠٠٠	٧,٥٨٦,٥٩	١,٢٧٩,٢٣	٠,٠٠٠	١,٢٧٩,٢٣	٠,٠٠٠	٣٥٨,١٨٤,٤٠
٦٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل ردم لزوم الحائط الخرساني السفلي بكسر حجر مكون من خليط سن 1 وسن 2 (crushed stone)	3م	٣٠٠,٠٠٠	١,٨٨٤,١٤	١٩٢,١٢	٠,٠٠٠	١٩٢,١٢	٠,٠٠٠	٥٧,٦٣٦,٠٠
٦٤	بالمتر مكعب توريد سن دلويمي مقاس (2-1) لزوم طبقة الفلتر لتصريف الأمطار (المرشح الزلطي) خلف الحوائط الساندة الخرسانية بسمك 30 سم وبحيث يتم لف طبقة الفلتر داخل السجج المصنعي جيوتكستائل	3م	٣٠٠,٠٠٠	١,٨٨٤,١٤	١٩٢,١٢	٠,٠٠٠	١٩٢,١٢	٠,٠٠٠	٥٧,٦٣٦,٠٠
٦٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من السجج المصنعي جيوتكستائل بالكثافات المختلفة طبقاً للمواصفات الأوروبية الكود EOTA Stabilization للأثربة والتداخل لا يقل عن 10 %	3م	٣٠٠,٠٠٠	١,٨٨٤,١٤	١٩٢,١٢	٠,٠٠٠	١٩٢,١٢	٠,٠٠٠	٥٧,٦٣٦,٠٠
١+65	كافة 200 جم / 2م	2م	٢٤,٠٠٠	١٢,٤٦٥,٩٨	١,٥٨١,٧٢	٠,٠٠٠	١,٥٨١,٧٢	٠,٠٠٠	٣٧,٩٦١,٢٨
٦٦	بالمتر المسطح تنفيذ طبقات شبك للحوائط الساندة الخرسانية في القطاع الطولي للحائط بنظام (Back Wrab) أو في نظام التربة المسلحة (Extended)	2م	٢٤,٠٠٠	١٢,٤٦٥,٩٨	١,٥٨١,٧٢	٠,٠٠٠	١,٥٨١,٧٢	٠,٠٠٠	٣٧,٩٦١,٢٨
١+66	اجهاد شد (TT060)	2م	٨٠,٠٠٠	٢٣,٥٣٦,٦١	١,٧٥٩,٨٠	٠,٠٠٠	١,٧٥٩,٨٠	٠,٠٠٠	١٤٠,٧٨٤,٠٠
١+66	اجهاد شد (TT090)	2م	١١٠,٠٠٠	٣٠,٨٣٦,٢٤	٢,٧١٣,٢٠	٠,٠٠٠	٢,٧١٣,٢٠	٠,٠٠٠	٢٩٨,٤٥٢,٠٠
٦٨	بالمتر المسطح أعمال تحميل ونقل ورش طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30	2م	٢٥,٠٠٠	٧٨,٠٩٩,٣٩	٢,٢٩٢,٠١	٠,٠٠٠	٢,٢٩٢,٠١	٠,٠٠٠	٥٧,٣٠٠,٢٥
٦٩	بالمتر المسطح أعمال تحميل ونقل ورش طبقه لاصقة من البيتومين السائل متوسط التطاير RC3000	2م	٨,٣٥٠	١٨٠,٠٠٣,١٨	٢,٢٠٩,٧٨	٠,٠٠٠	٢,٢٠٩,٧٨	٠,٠٠٠	١٨,٤٥١,٦٦
٧٠	بالمتر المسطح أعمال تحميل ونقل ورش طبقه رابطه من الخرسانه الإسفلتيه علي الساخن بعد الدمك سمك 7 سم	2م	١٤٥,٠٠٠	١٠٨,٩٠٦,٦٠	٢,٢٥٠,٧٤	٠,٠٠٠	٢,٢٥٠,٧٤	٠,٠٠٠	٣٢٦,٣٥٧,٣٠
	كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاسفلت	2م	٣,٠٠٠	١٠٨,٩٠٦,٦٠	٢,٢٥٠,٧٤	٠,٠٠٠	٢,٢٥٠,٧٤	٠,٠٠٠	٦,٧٥٢,٢٢
٧٢	بالمتر المسطح أعمال تحميل ونقل ورش طبقه سطحية من الخرسانه الاسفلتيه علي الساخن بعد الدمك سمك 5سم	2م	١٢٥,٠٠٠	١١١,٠٢٢,١٩	٢,٢٠٩,٧٨	٠,٠٠٠	٢,٢٠٩,٧٨	٠,٠٠٠	٢٧٦,٢٢٢,٥٠
	كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاسفلت	2م	٣,٠٠٠	١١١,٠٢٢,١٩	٢,٢٠٩,٧٨	٠,٠٠٠	٢,٢٠٩,٧٨	٠,٠٠٠	٦,٦٢٩,٣٤
يلود مستحقة									
٨	بالمتر المسطح تنفيذ طبقات شبك للحوائط الساندة الخرسانية في القطاع الطولي للحائط بنظام (Back Wrab) أو في نظام التربة المسلحة (Extended)	2م	٨٢,٠٠٠	٤,٦٦٢,٥٠	٨٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٨,٨٨٠,٠٠
١+8	اجهاد شد (GG060)	2م	٨٢,٠٠٠	٤,٦٦٢,٥٠	٨٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٨,٨٨٠,٠٠
١+8	اجهاد شد (GG080)	2م	٩٩,٠٠٠	٥,٢١٧,٦٠	١,٦٨٠,٠٠	٠,٠٠٠	١,٦٨٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٦٦,٣٢٠,٠٠
الاجمالي									
							٣,٣٣٠,٩٩٨,٠١	٠,٠٠٠	٣,٣٣٠,٩٩٨,٠١
							٣,٣٣٠,٩٩٨,٠١	٠,٠٠٠	٣,٣٣٠,٩٩٨,٠١
							٣,٣٣٠,٩٩٨,٠١	٠,٠٠٠	٣,٣٣٠,٩٩٨,٠١

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مدير عام المشروعات
التوقيع /
م / محمود الشيخ

مهندس المشروع
التوقيع /
م / محمد الشراوى

استشارى المشروع (مكتب الاستشاريون العرب (محرم باخوم)

مدير المشروع
التوقيع /
م / مصطفى زانهم

مهندس التنفيذ
التوقيع /
م / احمد عبد العزيز

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفني /
التوقيع /
م / احمد عاصم

شركة السعداء جروب
لتشيد والبناء
El Soadaa Group

توسعة منطقة تقاطع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى لتنفيذ المسافة من كوبرى ابوسنة حتى كوبرى ابو المنجا شاملا كوبرى تقاطع الطريق الدائرى من الطريق الزراعى وكوبرى ابو سنة
بناءً على موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (174) في 2021-12-23

المنطقة: الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره												العقد رقم (2022/2021/537)			مع شركة السعداء جروب للتشييد والبناء				شاملة المدة من بداية المشروع حتى 2024/7/3			
رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	الفئة بعد التفاوض	الكمية الاجمالية للبند بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات											
								جنيته	جنيته	جنيته												
ثانيا أعمال الطرق																						
٦٩	بالمتر المسطح أعمال تحميل و نقل و رش طبقة لاصقة من البيتومين السائل متوسط التطاير RC3000 بمعدل 0.40 كجم/م2 ترش فوق طبقة الاسفلتية و سطح الكباري بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه و القطاعات العرضيه النموذجيه و الرسومات التفصيليه المعتمده	م2	٨,٣٥	١٨٠,٠٠٣,١٨	١٠,٩٠١,٥٢	٠,٠٠	١٠,٩٠١,٥٢	٩١,٠٢٧,٦٩	٠,٠٠	٩١,٠٢٧,٦٩												
٧١	بالمتر المسطح أعمال تحميل و نقل وفرش طبقة رابطه من الخرسانه الاسفلتيه علي الساخن بعد الدمك سمك 6 سم باستخدام احجار صلبه ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها من الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية علي المخروط و علي المواد المستخدمه و يتم التنفيذ طبقا لقطاعات العرضيع النموذجيه و الرسومات التفصيليه المعتمده	م2	١٣١,٠٠	١٨,٤٦٤,٦٥	٥,١٧٥,١٦	٠,٠٠	٥,١٧٥,١٦	٦٧٧,٩٤٥,٩٦	٠,٠٠	٦٧٧,٩٤٥,٩٦												
	كارترات الشركة الوطنية لطبقة الاسفلت	م2	٣,٠٠	١٨,٦٤٦,٦٥	٥,١٧٥,١٦	٠,٠٠	٥,١٧٥,١٦	١٥,٥٢٥,٤٨	٠,٠٠	١٥,٥٢٥,٤٨												
٧٢	بالمتر المسطح أعمال تحميل و نقل وفرش طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتيه علي الساخن بعد الدمك سمك 5 سم باستخدام احجار صلبه ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها من الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية علي المخروط و علي المواد المستخدمه و يتم التنفيذ طبقا لقطاعات العرضيع النموذجيه و الرسومات التفصيليه المعتمده	م2	١٢٥,٠٠	٢٢,٤٠٩,٩٥	٥,٧٢٦,٣٦	٠,٠٠	٥,٧٢٦,٣٦	٧١٥,٧٩٥,٠٠	٠,٠٠	٧١٥,٧٩٥,٠٠												
	كارترات الشركة الوطنية لطبقة الاسفلت	م2	٣,٠٠	٢٢,٤٠٩,٩٥	٥,٧٢٦,٣٦	٠,٠٠	٥,٧٢٦,٣٦	١٧,١٧٩,٠٨	٠,٠٠	١٧,١٧٩,٠٨												
بنود مستحدثة																						
٩	أعمال ترميم بالمخروط الاسفلتي على الساخن تدرج (د3) لاستبدال المناسيب	م3	٢,٢٠٠,٠٠	١,٠٨٧,٧٤	٩٧,٩٠	٠,٠٠	٩٧,٩٠	٢١٥,٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٥,٣٨٠,٠٠												
الاجمــــــــــــالى																						
												إجمالي أعمال الطرق كوبرى أبو المنجا				١,٧٣٢,٨٥٣,٢١						

لمالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدى عام المشروعات

التوقيع /

م / محمود الشيخ

مهندس، المش ٥٦

لتوقيع /

م / محمود محمدی

استشاری المشروع (مكتب إسبكتروم)

مدى المشروعة

لتوقيع /

م/ هانی شعبان

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة -

مهندس المكتب الفني /

التوقيع /

م/مصطفى النني

مدیر المشروع

.....لتوقيع /

/ احمد عاصم



توسعة منطقة تقاطع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي لتنفيذ المسافة من كوبري ابوسنة حتى كوبري ابو المنجا شاملا كوبري تقاطع الطريق الدائري من الطريق الزراعي وكوبري ابو سنة

بناءً على موافقة مجلس الوزراء بجلسة رقم (174) في 2021-12-23

مع شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

المنطقة : الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

العقد رقم (2022/2021/537)

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حرج	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
جانبه	جانبه	جانبه	جانبه	جانبه	جانبه	جانبه	جانبه	جانبه	
1- أعمال كوبري أبو المنجا									
3	أعمال التأسيس والإزالة	م2	٢٠٩,٩٩	٤٧,٣٢	٠,٠٠	٤٧,٣٢	٠,٠٠	١٨٩,٢٨٠,٠٠	بالمتر المسطح قطع في الخرسانة المسلحة للكراسي والأعمال الصناعية باستخدام wire saw للقطاع الصندوقي أو أي قطاع آخر.
14	أعمال الحفر	م3	٣,٠٥٦,١٥	١٢٠,٣٨	٠,٠٠	١٢٠,٣٨	٠,٠٠	١٠,٣٥٢,٦٨	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية او معدات خفيفة في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة في أي مكان
15	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للأساسات القواعد المسلحة والحوائط الخرسانية	م3	٤,٢٧٩,٣٥	٥٦١,٦٤	٠,٠٠	٥٦١,٦٤	٠,٠٠	٤٨,٨٦٢,٦٨	أعمال الجسات والخوازيق
17	بالعدد نقل خارجي وتركيب ولفك ماكينة الخوازيق إلى الموقع لم فكها ونقلها (خارج الموقع)	عدد	١٣,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٠٠٠,٠٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بموقعها بالبر (Bord Piles) قطر 120 سم
22	أعمال الخرسانة العادية	م3	٤,٢٠٠,٠٠	٩٨١,٠٠	٠,٠٠	٩٨١,٠٠	٠,٠٠	٤,١٢٠,٢٠٠,٠٠	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات والبلاطات الانتقالية
29	أعمال الخرسانة المسلحة	م3	١,٥٧٥,٠٠	٩٠٣,١٤	٠,٠٠	٩٠٣,١٤	٠,٠٠	٧٦,٣٢٧,٦٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات والبلاطات الانتقالية وبلاطة الثبات وبلاطة الاحتكاك
31	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكشاف فوق ملسوب ظهر المخدرات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة	م3	٥,٧٣١,٤٩	٦٥٠,٩٥	٠,٠٠	٦٥٠,٩٥	٠,٠٠	١,٤٣٢,٠٧٩,٠٠	ارتفاع حتى 6 متر من ملسوب ظهر المخدة حتى ملسوب أسفل الاطارات او البلاطات
32	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق أعمدة الكوبري حسب الإبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية	م3	٥٤٠,٥٦	١٠٠,٢٥	٠,٠٠	١٠٠,٢٥	٠,٠٠	٢٧٩,٦٩٧,٥٠	ارتفاع حتى 6 متر من ملسوب ظهر المخدة حتى ملسوب أسفل الاطارات او البلاطات
33	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق أعمدة الكوبري حسب الإبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية	م3	٢,١٨٤,٦٣	٥٢٦,١٩	٠,٠٠	٥٢٦,١٩	٠,٠٠	١,٤٩٩,٦٣٨,٦٥	ارتفاع حتى 6 متر من ملسوب ظهر المخدة حتى ملسوب أسفل الاطارات او البلاطات
34	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب أو سابقة الصب والأجهاد	م3	٣,٦٥٠,٠٠	٢٤٨,٢٥	٠,٠٠	٢٤٨,٢٥	٠,٠٠	٩٠٦,١٠١,٥٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطع الصندوقي وكوبستاته مع تصميم الخلطة الخرسانية
36	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب أو سابقة الصب والأجهاد	م3	٣,٠٥٠,٠٠	١,٨٠٩,٦٩	٠,٠٠	١,٨٠٩,٦٩	٠,٠٠	٥,٥١٩,٥٥٤,٥٠	ارتفاع حتى 6 متر من ملسوب الأرض الطبيعية حتى ملسوب أسفل البلاطة
37	أعمال بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات أعلى الكمر سابق الصب والأجهاد وأعلى الكمرات المعدنية وكوبستاتها	م3	٢,١٠٠,٠٠	٢٠٣,٠٠	٠,٠٠	٢٠٣,٠٠	٠,٠٠	٤٢٦,٢٩١,١٨	أعمال حديد التسليح والقطاعات المعدنية واكسسوارات الكمر
38	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب أو سابقة الصب والأجهاد	طن	٨,٨٧٢,٦٥	١,٤٢٤,٤١	٠,٠٠	١,٤٢٤,٤١	٠,٠٠	٣٣,٤٧٣,٦٣٥,٠٠	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورس اسياخ حديد التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري
39	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب أو سابقة الصب والأجهاد	طن	٦٠,٠٠٠,٠٠	٨٥,١٨	٠,٠٠	٨٥,١٨	٠,٠٠	٢,٠٢١,٨٨٠,٠٠	أسياخ طول 12 م
41	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب أو سابقة الصب والأجهاد	طن	٦٠,٠٠٠,٠٠	٨٥,١٨	٠,٠٠	٨٥,١٨	٠,٠٠	٢,٠٢١,٨٨٠,٠٠	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورس اسياخ حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري
أعمال العزل والدهانات									
44	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مضادة للأكسدة ذات أساس أكريلك مائعة للفلزية	م2	٨٥,٠٠	٢٩,٤٠٥,٢٧	٠,٠٠	٢٩,٤٠٥,٢٧	٠,٠٠	٤٢٣,٣٠١,٨٧	
أعمال فواصل التمدد والقوقم									
47	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل تمدد من نوع Thermal Joint	م.ط	١,٣٧٧,٥٤	٤٨٩,٣٢	٠,٠٠	٤٨٩,٣٢	٠,٠٠	١,٩٥٧,٢٨٠	
البوود المستحذلة									
3	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز مرنة من البويرين المسلح (Elastomeric Bearings) (نوع C4) حسب التصميم والأبعاد المطلوبة والنوعيات المعتمدة .	عدد	٧,٠٤٠,٠٠	٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٠	٠,٠٠	١٥٤,٨٨٠,٠٠	
3-ب	مقاس 250*400*83/48	عدد	٧,٠٤٠,٠٠	٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٠	٠,٠٠	١٥٤,٨٨٠,٠٠	
4	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز مرنة من البويرين المسلح (Elastomeric Bearings) (نوع C2) حسب التصميم والأبعاد المطلوبة والنوعيات المعتمدة .	عدد	٣٥,٧٢٠,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٧١,٤٤٠,٠٠	
4-و	مقاس 450*600*219/143	عدد	٣٥,٧٢٠,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٧١,٤٤٠,٠٠	
4-ي	مقاس 500*600*156/92	عدد	٣٥,٧٢٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٧٢٠,٠٠	
4-ل	مقاس 600*700*271/180	عدد	٧٣,٧٨٠,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٢٩٥,١٢٠,٠٠	
4-م	مقاس 400*500*210/126	عدد	٣٥,٧٢٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٧٢٠,٠٠	
4-و	مقاس 700*800*135/83	عدد	٥٥,٣٦٠,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	١٦٦,٠٨٠,٠٠	
4-ن	مقاس 800*800*165/109	عدد	٥٨,٣٥٠,٠٠	٩,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	٠,٠٠	٥٢٥,١٥٠,٠٠	
6	بالمتر الطولي أعمال توريد ركائز Elastomeric Pads من البويرين الغير مسلح والغير قابل للاتكاش	م.ط	٢,٤٨٠,٠٠	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٧٤,٤٠٠,٠٠	بالمتر الطولي أعمال توريد ركائز Elastomeric Pads من البويرين الغير مسلح والغير قابل للاتكاش
7	بالعدد للفتحة الواحدة توريد وتنفيذ شدات خاصة لعدم غلق الطريق أسفل بلاطة الكوبري والتي تسمح بحركة المرور أثناء تنفيذ الأعمال للكمرات والبلاطات المصبوبة بالموقع والفتة تشمل كل ما يلزم للعمال كاملا طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٨٠,٠٠٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠	بالعدد للفتحة الواحدة توريد وتنفيذ شدات خاصة لعدم غلق الطريق أسفل بلاطة الكوبري والتي تسمح بحركة المرور أثناء تنفيذ الأعمال للكمرات والبلاطات المصبوبة بالموقع والفتة تشمل كل ما يلزم للعمال كاملا طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف
الإجمالي									
إجمالي أعمال كوبري أبو المنجا									
٥٤,١١٢,٩٩٢,٢٦									

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

استشاري المشروع (سعد الدولية للاستشارات الهندسية)

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

مدير المشروع

التوقيع / م / محمود الشيع

التوقيع / م / محمود محمدي

التوقيع / م / أحمد ممدوح

مدير التنفيذ

التوقيع / م / أحمد ممدوح

أستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس

شركة السعداء جروب
للتنفيذ والبناء
El Soadaa Group

مدير المكتب الفني

التوقيع / م / عبد الرحمن وال

توسعة منطقة تقاطع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى لتنفيذ المسافة من كوبرى ابوسنة حتى كوبرى ابو المنجا شاملا كوبرى تقاطع الطريق الدائرى من الطريق الزراعى وكوبرى ابو سنة

بناءً على موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (174) في 2021-12-23

المنطقة : الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره												العقد رقم (2022/2021/537)												مع شركة السعداء جروب للتشيد والبناء												شاملة المدة من بداية المشروع حتى 2024/7/3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	القيمة بعد التفاوض	القيمة الاجمالية للبند بالمقايمة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات	2- أعمال كوبرى ابو سنة																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
												اعمال التفسير والازالة																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
٣	بالمتر المسطح قطع في الخرسانة المسلحة للكبارى والاعمال الصناعية باستخدام wire saw للقطاع الصندوقى او اى قطاع آخر .	2م	٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٩,٩٩	٤٨,٤٢	٠,٠٠٠	٤٨,٤٢	١٩٣,٦٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٣,٦٨٠,٠٠٠																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
٨٢	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة للكبارى او الاعمال الصناعية وذلك باستخدام المعدات الثقيلة اللازمة .	2م	١٣٢,٠٠٠	٤٢٦,٠٠٠	٤٢٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٦,٠٠٠	٥٦,٢٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦,٢٣٢,٠٠٠																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
٨٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية او ارضفة نيوجرسى غير مسلح والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير .	3م	٧٠,٠٠٠	٧٤,٠٠٠	٧٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤,٠٠٠	٥,١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,١٨٠,٠٠٠																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
٨٤	بالمتر المسطح تكسير طبقة الاسفلت وطبقة الاساس لها طبقا للوحات المعتمدة والفئة تشمل نقل المخلفات الى المقالب العمومية .	2م	٣٠,٠٠٠	١,٧٨٠,٩١	١,٧٨٠,٩١	٠,٠٠٠	١,٧٨٠,٩١	٥٣,٤٢٧,٣٠	٠,٠٠٠	٥٣,٤٢٧,٣٠																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
٨٨	بالعدد تخريم وتزريع اشاير حديد تسليح باى قطر والبند يشمل التخريم وتثبيت الاشارة بمادة ايبوكسية مع تقديم المواصفات لاعتمادها قبل التنفيذ .	عدد	٣٥,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	٣,٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٢٢٠,٠٠٠																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
٨٩	بالمقطوعة لكل تحويلة منفردة توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية ليلا مع التنفيذ طبقا لتعليمات المهندس المشرف والادارة العامة للمرور.	مقطوعة	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
٩١	بالمتر الطولى توفير حواجز واسوار من الصاج ارتفاع حتى 2 م مؤقتة لزوم تأمين التحويلات المرورية طبقا لتعليمات جهاز الاشراف والادارة العامة للمرور.	م.ط	٤٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
اعمال الحفر																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

إجمالي الصفحة

٢٠,٩٨٦,١٩٨,٢١

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل النهري

استشارى المشروع (مكتب ايهاف للاستشارات الهندسية)

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

مدير عام المشروعات
التوقيع /
م / محمود الشيخ

مهندس المشروع
التوقيع /
م / محمود محمدى

مدير المشروع
التوقيع /
م / سعيد سليمان

مدير المكتب الفنى /
التوقيع /
م / عبد الرحمن والى

توسعة منطقة تقاطع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى لتنفيذ المسافة من كوبرى ابوسنة حتى كوبرى ابو المنجا شاملا كوبرى تقاطع الطريق الدائرى من الطريق الزراعى وكوبرى ابو سنة

بناءً على موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (174) في 2021-12-23

المنطقة :بالادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره															المقد رقم (537/2021/ 2022)	مع شركة السعداء جروب للتشيد والبناء	شاملة المدة من بداية المشروع حتي 7/3/2024	رقم البند	نوع الاعمال	الوحدة	الفئة بعد المفاوضات جنيته	الكمية الاجمالية للبند بالمقايسة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع او حجز	البالي بعد الإستقطاع	ملاحظات					
اعمال الردم -																																		
بالمتر المكعب توريد ورسم دمال نظيفة خالية من المواد الخطيرة والموردة من خارج الموقع															3م	١٢٠,٠٠	٢,٦٨٤,٥٨	٢,٦٨٤,٥٨	٠,٠٠	٢,٦٨٤,٥٨	٢,٦٨٤,٥٨	٢٢٢,١٤٩,٦٠	٠,٠٠	٣٢٢,١٤٩,٦٠										
اعمال الخرسانة العادية																																		
بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانشائية															3م	١,٥٧٥,٠٠	٣٢٥,٤٨	٣٢٥,٤٨	٠,٠٠	٣٢٥,٤٨	٣٢٥,٤٨	٥١٢,٦٣١,٠٠	٠,٠٠	٥١٢,٦٣١,٠٠										
اعمال الخرسانة المسلحة																																		
بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه للمخدرات والاساسات والبلاطات الانشائية وبلاطة التيات وبلاطة الاحكام															3م	٢,٢٠٠,٠٠	١,٤٠٤,٧٥	١,٤٠٤,٧٥	٠,٠٠	١,٤٠٤,٧٥	١,٤٠٤,٧٥	٣,٠٩٠,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٩٠,٤٥٠,٠٠										
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والكتاف فوق ملسوب ظهر المخدرات بالارتفاعات المختلفة																																		
ارتفاع حتى 6 متر من ملسوب ظهر المخدة حتى ملسوب اسفل الاطارات او البلاطات															3م	٢,٧٩٠,٠٠	٤٩,١٩	٤٩,١٩	٠,٠٠	٤٩,١٩	٤٩,١٩	١٣٧,٢٤٠,١٠	٠,٠٠	١٣٧,٢٤٠,١٠										
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية																																		
ارتفاع حتى 6 متر من ملسوب ظهر المخدة حتى ملسوب اسفل الاطار															3م	٢,٨٥٠,٠٠	٨٦٣,٦٤	٨٦٣,٦٤	٠,٠٠	٨٦٣,٦٤	٨٦٣,٦٤	٢,٤٦١,٣٦٥,٤٥	٠,٠٠	٢,٤٦١,٣٦٥,٤٥										
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب او سابقة الصب والوجهاد															3م	٣,٦٥٠,٠٠	٤١٤,٥٦	٤١٤,٥٦	٠,٠٠	٤١٤,٥٦	٤١٤,٥٦	١,٥١٣,١٣٦,٧٠	٠,٠٠	١,٥١٣,١٣٦,٧٠										
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوالط السائدة فوق ملسوب ظهر المخدرات والكويستات فوق الحواط																																		
ارتفاع حتى 6 متر من ملسوب ظهر المخدة حتى اعلى نقطة في الحائط															3م	٢,٧٥٠,٠٠	١,١٢٣,٢٢	١,١٢٣,٢٢	٠,٠٠	١,١٢٣,٢٢	١,١٢٣,٢٢	٣,٠٨٨,٨٥٥,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٨٨,٨٥٥,٠٠										
ارتفاع من (5- 6) متر من ملسوب ظهر المخدة حتى اعلى نقطة في الحائط															3م	٢,٩٥٠,٠٠	٦٩٣,٨٦	٦٩٣,٨٦	٠,٠٠	٦٩٣,٨٦	٦٩٣,٨٦	٢,٠٤٦,٨٨٧,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٤٦,٨٨٧,٠٠										
أعمال بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات اعلى الكمر سابق الصب والوجهاد واعلى الكمرات المعدنية وكويستاتها															3م	٢,١٠٠,٠٠	٤٢٤,٧٠	٤٢٤,٧٠	٠,٠٠	٤٢٤,٧٠	٤٢٤,٧٠	٨٩١,٨٧٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩١,٨٧٠,٠٠										
اعمال حديد التسليح والقطاعات المعدنية والكسورات الكمر																																		
بالمتر توريد وتشكيل وتركيب ورس اسياخ حديد التسليح (40/60)لجميع العناصر الانشائية للكوبرى																																		
اسياخ طول 12 م															طن	٢٣,٥٠٠,٠٠	١,٨٤١,٥٩	١,٨٤١,٥٩	٠,٠٠	١,٨٤١,٥٩	١,٨٤١,٥٩	٤٣,٢٧٧,٣٦٥,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٢٧٧,٣٦٥,٠٠										
بالمتر توريد وتشغيل وتركيب صاب مشغول 52 للجزء المعدنية															طن	٤٢,٠٠٠,٠٠	٨,٥٩	٨,٥٩	٠,٠٠	٨,٥٩	٨,٥٩	٣٦٠,٧٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٧٨٠,٠٠										
اعمال المزل والدهانات																																		
بالمتر المسطح اعمال دهان ثلاثة اوجه على البارز من العزل على البارز بومعدل 1.5 كج/م2 بمادة البيثومين ويستعمل للقواعد والاعده اسفل ملسوب الارض.															2م	٥٠,٠٠	٦,١٥٢,٣٨	٦,١٥٢,٣٨	٠,٠٠	٦,١٥٢,٣٨	٦,١٥٢,٣٨	٣٠٧,٦١٨,٨٠	٠,٠٠	٣٠٧,٦١٨,٨٠										
بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات اسمنتية عازلة مكونة من خليط من (ساليتو - اديبوند - مادة مائنة للنفاذية) انتاج شركة MCC او كيماريات البناء الحديثة لعزل جسم الكوبرى .															2م	٨٥,٠٠	٣,٥١٣,٦٦	٣,٥١٣,٦٦	٠,٠٠	٣,٥١٣,٦٦	٣,٥١٣,٦٦	٢٩٨,٦٦١,٣٦	٠,٠٠	٢٩٨,٦٦١,٣٦										
بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مفيدة للكرنية ذات اساس الكريلك مائنة للنفاذية لعزل جسم الكوبري .															2م	٨٥,٠٠	٣,٧٥٤,١٧	٣,٧٥٤,١٧	٠,٠٠	٣,٧٥٤,١٧	٣,٧٥٤,١٧	٣١٩,١٠٤,٤٥	٠,٠٠	٣١٩,١٠٤,٤٥										
اعمال الركايز																																		
بالعد توريد وتركيب كراسي ارتكاز مرنة من النيوبرين المسلح (Elastomeric Bearings) (نوع C4) حسب التصميم والجراد المطلوبة والتعنيات المعتمدة.																																		
مقاس 300*400*103 / 63															عدد	٦,٤٧٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	١٢٩,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٩,٤٠٠,٠٠										
مقاس 350*450*178 / 132															عدد	١٣,١٤٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	١٣١,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١,٤٠٠,٠٠										
بالعد توريد وتركيب كراسي ارتكاز مرنة من النيوبرين المسلح (Elastomeric Bearings) (نوع C2) حسب التصميم والجراد المطلوبة والتعنيات المعتمدة .																																		
مقاس 400*500*217 / 156															عدد	٢٢,٧٦٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٩١,٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٩١,٠٤٠,٠٠										
مقاس 450*600*197 / 121															عدد	٣١,٤٧٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	٣١٤,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٤,٧٠٠,٠٠										
مقاس 500*600*287 / 195															عدد	٤٦,٠٣٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	٤٦٠,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠,٣٠٠,٠٠										
اعمال فواصل التمدد والورم																																		
بالمتر المسطح توريد وتركيب فوم سمك 5 سم لزوم الحواط السائدة															2م	٢٣٠,٠٠	٢,٨٣٠,٤٠	٢,٨٣٠,٤٠	٠,٠٠	٢,٨٣٠,٤٠	٢,٨٣٠,٤٠	٦٥٠,٩٩٢,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٩٩٢,٠٠										
اعمال صرف المطر																																		
بالمتر الطول توريد مواسير pvc قطر ٩ بوصة لتصريف المطر															م.ط	٢١٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	١٠٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥,٠٠٠,٠٠										
اعمال الرمل الميث خلف الكتاف																																		
بالمتر المكعب توريد وتغليف رمل مثبت بالاسمنت خلف الحواط الخرسانية على ان الا يقل محتوي الاسمنت عن 150 كجم/ 3م لكل 1 م3.															3م -	٦٢٥,٠٠	٦١٢,٠٠	٦١٢,٠٠	٠,٠٠	٦١٢,٠٠	٦١٢,٠٠	٣٨٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٢,٥٠٠,٠٠										
البند المستحدثة																																		
بالمتر الطول خزائين 50سم cfs															م.ط	١,٦٥٥,٠٠	٧٤٤,٠٠	٧٤٤,٠٠	٠,٠٠	٧٤٤,٠٠	٧٤٤,٠٠	١,٢٣١,٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٣١,٣٢٠,٠٠										
الاجمالي																																		

الاجمــــــــــــــــالى

إجمالي صفحة ٠٠

20,987,198,21

إجمالي صفحة 19

٦٢, ١٢٤, ٧٦٦, ٤٦

إجمالي أعمال الكبارى كوبرى أبو سنة على الطريق الدائرى

83, 110, 974, 77

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

استشارى المشروع (مكتب ايهاف للاستشارات الهندسية)

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

مدير عام المشروعات
التوقيع /
م / محمود الشيخ

مهندس المشروع
..... / لتوقيع
م / محمود محمد

مدير المشروع
التوقيع / سميح سليمان

مدير المكتب الفني /
 التوقيع /
 م / عبدالرحمن وال
 م / محمد عطا

للتشييد والبناء
شركة السعداء جروب
 El Soadaa Group

