

(مشروع تنفيذ اعمال صيانة واستبدال المناسيب لكوبري (د٩) من كم (١+٢٥٥) الى كم (٠٠+٥٠٨) بالطريق الرئيسي بالاتجاهين ومن كم (٠٠+٩٢٣,٥) الى كم (٠٠+٤٥٠) بالطريق الرئيسي بالاتجاهين والطريق الداعم باتجاه أكتوبر ومن كم (١+٦٩٠) الى كم (١+٧٣٠) بالطريق الداعم باتجاه المريوطية)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى المشروع عالية نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه عدد (٥) أصل من المستخلص رقم (٣) ختامي للمشروع عالية تنفيذ شركة السعداء جروب وكذا استمارة ٥٠ ع.ح بقيمة (٣,٠٣٥,٩٢٠) فقط ثلاثة ملايين وخمسة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير.
برجاء التفضل بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ الازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريراً في: ٢٠٢٤/١١/١٠
مرفقات

عدد (٥) أصل مستخلص
عدد (١) حصر كميات
عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح
صوره استلام الموقع

رئيس الادارة المركزية للطريق

الدائري ومحاوره

في
١١/١٠/٢٠٢٤

في
١١/١٠/٢٠٢٤

٢٢٦ / ١٩ / ١٤



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

محضر استلام الموقع

مشروع : (عملية تنفيذ اعمال صيانة واستبدال المناسيب لكوبري (د٩) ضمن اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى)

- من كم (١+٢٥٥) الى كم (٠٠+٥٠٨) بالطريق الرئيسي بالاتجاهين

- من كم (٠٠+٩٢٣,٥) الى كم (٠٠+٤٥٠) بالطريق الرئيسي بالاتجاهين والطريق الداعم باتجاه أكتوبر

- من كم (١+٦٩٠) الى كم (١+٧٣٠) بالطريق الداعم باتجاه المريوطية

الشركة المنفذة : شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

العقد رقم : (٨٢٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ١٢ / ٠٥

استشاري المشروع : الرائد للاستشارات الهندسية

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٢/٧ اجتمعت اللجنة المشكلة من:

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرق اول) :-

مهندس المشروع

١- مهندس / محمد الشرقاوي

مدير ادارة المشروعات

٢- مهندس / محمود الشيخ

عن استشاري المشروع (الرائد للاستشارات الهندسية) :-

مدير المشروع

٣- مهندس / اسلام محمد

عن الشركة المنفذة (طرف ثانى) :-

مدير المشروع

٤- مهندس / عمرو مصطفى

و قد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للمواقع عاليه و بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية و لا مانع من استلام الموقع للبدء في التنفيذ و يعتبر تاريخ ٢٠٢٣-١٢-٧ هو تاريخ استلام الموقع و بدء الاعمال بالعملية .

- التوقيعات :

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستشاري

عن الشركة المنفذة

-
-

-

-

يعتمد،

رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري و محاوره

م/ضياء الدين مصطفى

٤٩٦٣٥

شهادة سير الاعمال

اسم العملية: مشروع تنفيذ اعمال صيانة واستبدال المناسيب لكوبري (د٩) من كم (١+٢٥٥) الى كم (١٠٠+٥٠٨) بالطريق الرئيسي بالاتجاهين ومن كم (١٠٠+٩٢٣,٥) الى كم (١٠٠+٤٥٠) بالطريق الرئيسي بالاتجاهين والطريق الداعم باتجاه أكتوبر ومن كم (١+٦٩٠) الى كم (١+٧٣٠) بالطريق الداعم باتجاه المريوطية.

رقم عقد: ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٢٢

اشراف المنطقة الرابعة عشر
تنفيذ شركة: السعداء جروب للتشييد والبناء

قيمة العملية حسب الختامي: ١٠٨,٣٨٧,٦٧٠ جنيها
فقط مائة وثمانية ملايين وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألفاً وستمائة وسبعون جنيهاً مصرياً لا غير.

مدة تنفيذ العملية طبقاً للعقد:	سنة أشهر
تاريخ البدء:	٢٠٢٣/١٢/٠٧
تاريخ نهو الاعمال طبقاً للعقد:	٢٠٢٤/٠٦/٠٧
تاريخ نهو الاعمال طبقاً لآخر مد مدة:	٢٠٢٤/١٢/٠٦
تاريخ النهو الفعلي:	٢٠٢٤/٠٧/٠١

تحريراً في: ٢٠٢٤/١١/٠٨

رئيس الادارة المركزية
الطريق الدائري ومحاوره
مشيرة السيد عبدالله



تسليم
م. السيد

شهادة المهندسين

اسم العملية: مشروع تنفيذ اعمال صيانة واستبدال المناسيب لكوبري (١٩) من كم (١+٢٥٥) الى كم (١٠٠+٥٠٨) بالطريق الرئيسي بالاتجاهين ومن كم (١٠٠+٩٢٣,٥) الى كم (١٠٠+٤٥٠) بالطريق الرئيسي بالاتجاهين والطريق الداعم باتجاه أكتوبر ومن كم (١+٦٩٠) الى كم (١+٧٣٠) بالطريق الداعم باتجاه المريوطية.

اشراف المنطقة الرابعة عشر
تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

قام بتنفيذ العملية من قبل الشركة المنفذة السادة المهندسين:

الاسم	الوظيفة	التقييم
المهندس/ محمد حسين عطا محمددين	مدير مشروع	ممتاز
المهندس/ محمد رشاد محمود	مدير مشروع	ممتاز
المهندس/ عمرو مصطفى محمد عبد المقصود	رئيس قسم التنفيذ	ممتاز
المهندس/ إبراهيم عادل إبراهيم عبد اللطيف	مهندس اول تنفيذ	ممتاز
المهندسة/ ميرا رجائي شوقي	مدير مكتب فني	ممتاز
المهندس/ عبد الرحمن وائل سعيد	مهندس مكتب فني	ممتاز

ونشهد بحسن السير والسلوك المهندسين ممتاز وتواجدهم طوال مدة العملية.
وهذه شهادة منا بذلك.

تحريرا في: ٢٨/١٠/٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية
الطريق الدائري ومحاوره
مشيرة السيد عبدالله
٤٩٦٢٥

م. عبد الله



السيد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع تنفيذ اعمال صيانة واستبدال المناسيب لكوبري (د٩) من كم (١+٢٥٥) الى كم (٠٠+٥٠٨) بالطريق الرئيسي بالاتجاهين ومن كم (٠٠+٩٢٣,٥) الى كم (٠٠+٤٥٠) بالطريق الرئيسي بالاتجاهين والطريق الداعم باتجاه أكتوبر ومن كم (١+٦٩٠) الى كم (١+٧٣٠) بالطريق الداعم باتجاه المريوطية)

تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد والبناء.

نحيط سيادتكم علما بان جميع المحملات شاملة السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق منذ بداية المشروع حتى تاريخه.

برجاء التفضل بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ الازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريرا في: ٢٠٢٤/١١/٨

رئيس الإدارة المركزية
الطريق الدائري ومحاوره

مشيرة السيد عبدالله
٤٩٦٣٥

س.ع.أ.

السيد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى (مشروع تنفيذ اعمال صيانة واستبدال المناسيب لكوبري (د) من كم (١+٢٥٥) الى كم (١٠٠+٥٠٨) بالطريق الرئيسي بالاتجاهين ومن كم (١٠٠+٩٢٣,٥) الى كم (١٠٠+٤٥٠) بالطريق الرئيسي بالاتجاهين والطريق الداعم باتجاه أكتوبر ومن كم (١+٦٩٠) الى كم (١+٧٣٠) بالطريق الداعم باتجاه المربوطية)

تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد والبناء.

نحيط سيادتكم علما بانه لم تقم الشركة بتوريد أي عمالة للمشروع عالية حتى تاريخه .

برجاء التفضل بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريرا في ٢٠٢٤/١١/٨

رئيس الإدارة المركزية
الطريق الدائري ومحاوره
م
مشيرة السيد عبدالله

م
م
م

تنفيذ اعمال صيانه و استبدال المناسيب لكوبرى (د9) ضمن اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى

شاملة المدة من بداية المشروع حتى / 2024

مع شركة السعداء جروب للتشيد والبناء

العقد رقم (2024/2023/822)

المنطقة : المنطقة الرابعة عشر- الدائرى

مستخلص رقم (3) ختامى

رقم البند فى المقاييس	نوع الأعمال	الوحدة	الكمية بالمقاييس بعد التفاوض	الفئة (جنه) بعد التفاوض	الكمية المنفذة	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
					مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	جنه	جنه
	بنود بعد التفاوض								
١	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الانوماتيكية بسبك 5 سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة العمل بالوابرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى 10 كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل . يتم احتساب 3.2 جنيه لسم الواحد كشط في حالة الزيادة أو النقصان.	2م	١٦,٠٠٠	١٨	١٥,٩٠٠,٠٠	٤٢,١٤	١٥,٩٤٢,١٤	٢٨٦,٩٥٩	٢٨٦,٩٥٩
٢	بالمتر المكعب تكسير وإزالة اسفلت وطبقات الأساس باى سمك ونقل المحلفات الى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	3م	١,٥٠٠	٧٠	١,٥٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠	١٠٥,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المحلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهارا ولبلا والبند شامل مماجميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	3م	١٠٠	٩٠	١٢,٠٠	٠,٦٧	١٢,٦٧	١,١٤١	١,١٤١
٦	بالمتر الطولى اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيبر جلاس (نيوجيرسى) وجه واحد بارتفاع 80 سم طبقا للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) ويحتوى اسمنتى لا يقل عن 350 كجم / 3م واجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ويتم التنفيذ على قشرة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وعرض 60 سم باجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم أسفل الحاجز والسعر يشمل توريد وتثبيت الأسيار (16Ø 6) م.ط ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٠٠	٥٣٨	٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	٥١١,١٠٠	٥١١,١٠٠
٨	بالطن توريد وتركيب ورس حديد التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى حتى 12 م والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الإختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	طن	٢,٠٠٠	٥٥,٧٠٠	١,٣٧٥,٠٠	١٦,٤٨	١,٣٩١,٤٨	٧٧,٥٠٥,٣٨٠	٧٧,٥٠٥,٣٨٠
٩	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للأكسدة ذات أساس إكابرليك مانعه للنفاذيه لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المنخصبه وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مماجميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم إعتداد الخامات قبل التوريد .	2م	٨٩	١١٥	٠,٠٠	٢,٧١٠,٣٥	٢,٧١٠,٣٥	٣١١,٦٩٠	٣١١,٦٩٠
١٩	بالمقطع عمل تحويلية مبروية لزوم تأمين اعمال سلامة المرور شاملة المطبات الصناعية ولاغات الارشادية والتحذيرية وكاشفات انارة على طول التحويلية وإشارات مضيئة وحواجز خرسانية مؤقته طبقا لتوجيهات الادارة العامة للمرور .	عدد	١	٥٥,٠٠٠	١	٣,٠٠	٤	٢٢٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠
٢٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب زوايا حديد بإبعاد 100 * 100 * 10مم والفئة تشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٢,٠٠٠	١,٦٢٥	١,١٠٠	١٠,٠٠	١,١١٠	١,٨٠٣,٧٥٠	١,٨٠٣,٧٥٠
٢١	بالمتر الطولى اعمال تكسير الفواصل باستخدام المعدات الخفيفة (الكبريسور الخ) والعماله اليدويه والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير ونقل المحلفات لمسافة 500 م وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١,٠٠٠	٣٠٠	٩٢٠,٠٠	٨,٢٨	٩٢٨,٢٨	٢٧٨,٤٨٥	٢٧٨,٤٨٥
٢٢	بالمتر المسطح اعمال زئيرة سطح الخرسانة سمك 6م باستخدام المعدات الخفيفة (الكبريسور - الشواكيش الخ) والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسيرو نقل المحلفات وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	2م	١٠٠	٦٠	٠,٠٠	٣٣٢,٥٠	٣٣٢,٥٠	١٩,٩٥٠	١٩,٩٥٠
٢٤	بالعدد تخريم وتزريع اشاير حديد تسليح بقطر 18مم ، 16 مم والبند يشمل تثبيت الاشاير بالمواد المناسبة وباستخدامالمعدات اللازمة للوصول الى قطر وعمق لا يقل عن 16سم والفئة لاتشمل حديد التسليح وكل مايلزم لنهوالعمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٠٠,٠٠٠	٩٥	٩٩,٥٠٠	٧,٩٧٦,٠٠	١٠٧,٤٧٦	١٠,٢١٠,٢٢٠	١٠,٢١٠,٢٢٠
٢٥	بالمتر الطولى فك ونقل درابزين معدنى الى مخازن الهيئة والفئة تشمل جميع المعدات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٠٠	٢٦٠	١٧	٠,٠٠	١٧	٤,٤٢٠	٤,٤٢٠
٢٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة لزوم رفع كفاءة وتدعيم الكوبرى وكويستاتها باجهاد 450كجم/سم2 على أن تكون الخرسانة والسعر يشمل تصميم الخلطة على أن يتم نقل الخرسانة الى موقع العملهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب او أى وسيلة أخرى تتناسب مع طبيعة الموقع ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل مايلزم لنهوالعمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لاتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	3م	٦,٤٥٠	٣,٤٠٠	٤,٧٥٠,٠٠	٢,٠٣	٤,٧٥٢,٠٣	١٦,١٥٦,٨٨٨	١٦,١٥٦,٨٨٨
٢٨	بالعدد عمل core بالاسفلت وبلاطات الكباري القائم وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠	٣,١٠٠,٠٠	٧	٠,٠٠	٧	٢١,٧٠٠	٢١,٧٠٠
٢٩	بالمتر المكعب توريد وتركيب فوم باى سمك كثافة تتراوح من 20 الى 30 كجم/سم3 طبقا للرسومات الانشائية . والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	3م	٥٠٠	٤,٦٤٦	١٠٠	٠,٠٠	١٠٠	٤٦٤,٦٠٠	٤٦٤,٦٠٠
								١٠٧,٩٠١,٢٨٣	١٠٧,٩٠١,٢٨٣

مدير المشروعات قطاع جنوب الدائرى

م/ممدوح سليمان

مهندس/

مهندس المشروع

م/محمد الشرفاوى

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

الاستاذ/

احمد عبدالجواد

الرائد للاستشارات الهندسية (مكتب الرائد للاستشارات الهندسية)

الرائد للاستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
ترميم ٢ كم من تقاطع كوبرى المربوطية حتى طريق استكندرية الصحراوي (كوبرى د9)

أقر بصحة ذلك :... الشركة المنفذة (السعداء جروب للتشيد والبناء)

مهندس المكتب الفنى /

مدير المشروع /

التوقيع /

م/ محمد رشاد

م/ ميرا رجاني

المنطقة : المنطقة الرابعة عشر- الدائري العقد رقم (2024/2023/822)

مع شركة السعداء جروب للتشيد والبناء

اجمالي المصروف
المطابق المصروف (مكتبه الواف للاستشارات الهندسية)
الرئيس
الاستشاري
التوقيع ٧
El Raied For Consulting Engineering
ترميم ٢ كم من تقاطع كوبري المربوطية حتى
طريق السكندرية الصحراوي (كوبري ٥٩)

مهندس المكتب الفني / مدير المشروع
التوقيع / التوقيع
م / مبراهيماني / م / محمد رشاد

وَمُحَاوَرَةٌ
مُهَدِّدَةً مَشِيرَةً السَّيِّدَ عَبْدَ اللَّهِ

الْإِذْنُ الْمَرْكُزِيَّةُ لِلتَّحْقِيقِ الدَّلَالِيِّ وَالْمُحَاوَرَةِ

٤٩٦٣٥

مدير المشروعات قطاع
جنوب الدائري
مهندس / ممدوح سليمان

مهندس المشروع
مهندس / محمد الشرقاوي

مدير عام الشؤون المالية
والادارية
الاستاذ/
احمد عبد الجواد