



رئيس / مهندس / طيار

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

ايماء الي العقد (رقم العقد ١١٠٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢ اسناد تنفيذ اعمال
كوبري سيارات البوليفارد ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة -
العلمين - مطروح - الفيوم) (بالامر المباشر)
تنفيذ شركة / كونكورد للتشييد والرصف
برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل عدد (١) سيارات ملاكى سيدان المنصوص
عليها بكراسه الشروط .

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في : ٢٠٢٤/١١/٤
عدد المرفقات ()
عدد (١) العقد
عدد (١) شروط العقد

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار



Handwritten signature in blue ink.

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بعد المفاوضة بالجنينة	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنينة)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنينة)	استقطاع أو حجز (بالجنينة)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	أولا : الأعمال الصناعية											
٤	بالمتر المكعب أعمال وتكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف	م٣	٦٩	٣٠٠	١٣٢	٠	١٣٢	جاري	٩,١٠٨	٠	٩,١٠٨	اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
٦	بالمتر المكعب لزوم التحويلة المرورية اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات	م٣	٢٢٤	٢١٠٠	٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠	جاري	٤٤٨,٠٠٠	٠	٤٤٨,٠٠٠	مهندسين الشركة و المراقبين متواجدين
٢٤	المتر المكعب حفر إستكشافي بعمالة يدوية أو معدات خفيفة في أرض الموقع العام في تربة متماسكة وشديدة التماسك والبند يشمل المعدات اللازمة للحفر والأجهزة والأعمال المساحية اللازمة وكل ما يلزم لنهء العمل	م٣	١٠٠	٢١٩	٢٠٨	٠	٢٠٨	جاري	٢٠,٨٠٠	٠	٢٠,٨٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٢٥	بالمتر الطولي أعمال تنفيذ الجسات في البر والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزماتها إلى أي موقع مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع	م.ط	٤٢٠	١٠٨	١٠٧	٠	١٠٧	جاري	٤٤,٩٤٠	٠	٤٤,٩٤٠	وسائل الانتقال تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٢٦	بالمتر الطولي أعمال تنفيذ الجسات في تربة جرانيت أو بازلتية بإجهاد اعلى من ٤٠٠ كجم / سم ٢ وحتى ٧٠٠ كجم / سم ٢ والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزماتها إلى أي موقع	م.ط	٦٠٠	٧٢	٧٢	٠	٧٢	جاري	٤٣,٢٠٠	٠	٤٣,٢٠٠	الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٢٧	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة ما عدا المتماسكة بإجهاد يقل عن ١٥٠ كجم /سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية	م٣	٥٥	٥٥	٥٥	٠	٥٥	جاري	٣,٠٢٥	٠	٣,٠٢٥	لوحات المشروع متواجدة
٢٩	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع في تربة جرانيت أو بازلتية بإجهاد متوسط ٧٠٠ كجم / سم ٢ بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس و البند شامل مما جعيه طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	١١٠	١٣٢٠	١٣١٧	٠	١٣١٧	جاري	١٤٤,٨٧٠	٠	١٤٤,٨٧٠	المعمل متواجد
٣٠	بالمتر المكعب توريد و ردم بالرمال النظيفة المُوردة من خارج الموقع حول الأساسات و حول جسم الكوبري و حسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل الردم علي طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه و الدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الديناميكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة	م٣	١٥٥	١٠٠٠	٥٤	٠	٥٤	جاري	٨,٣٧٠	٠	٨,٣٧٠	المكاتب متواجدة
٣١	بالمتر المكعب اعمال خرسانه عاديه للأساسات والبلاطات الانتقاليه مع إستخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ وجهد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ والبند شامل مما جعيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م٣	١٩٦٠	١٠٠	٦٥	٠	٦٥	جاري	١٢٧,٤٠٠	٠	١٢٧,٤٠٠	البرنامج الزمني متواجد
٣٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه للأساسات والبلاطات الانتقاليه على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الا يقل المقامه المميزه للمكعب القياسي للخرسانه المسلحه بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعه عند ٣٠٠ كجم/سم ٢ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٥٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادي	م٣	٢٦٧٠	١٣٨٠	١٢٦٨	٠	١٢٦٨	جاري	٣,٣٨٥,٥٦٠	٠	٣,٣٨٥,٥٦٠	الأمن الصناعي موجود
٣٣	علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٠٠ كجم/سم ٢ وزيادة محتوى الاسمنت الي ٤٥٠ كجم / م٣	م٣	٢٤٠	١٣٨٠	٧٠٠	٠	٧٠٠	جاري	١٦٨,٠٠٠	٠	١٦٨,٠٠٠	التقرير المبني موجود
-	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقامه المميزه للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م٣ اسمنت بور تلاندي عادي	م٣	٣٤٠٠	٤٥٥	٤٥١	٠	٤٥١	جاري	١,٥٣٣,٤٠٠	٠	١,٥٣٣,٤٠٠	
٣٤	ارتفاع حتي ٦ متر مقاس من ظهر المخده وحتى أسفل الاطارات .	م٣	١٠٠	٤٥٣	٤٥١	٠	٤٥١	جاري	٤٥,١٠٠	٠	٤٥,١٠٠	
-	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية	م٣	٣٥٤٠	١٦٨	١٦٨	٠	١٦٨	جاري	٥٩٤,٧٢٠	٠	٥٩٤,٧٢٠	
٣٦	ارتفاع حتي ٦ متر مقاس من ظهر المخده وحتى أسفل الاطارات	م٣	١٠٠	١٦٨	١٢٧	٠	١٢٧	جاري	١٢,٧٠٠	٠	١٢,٧٠٠	
٣٧	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر من منسوب الأرض الطبيعية	م٣	٣٦٥٠	٣٨٠٨	٣٠٤٧	١٩٩	٣٢٤٦	جاري	١١,٨٤٧,٩٠٠	٠	١١,٨٤٧,٩٠٠	
٣٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box section شامل البلاطة السفلية واليوبات والبلاطة العلوية وكوبستها	م٣	٢٤٠	٣٨٠٨	٢٨٢٧	١٦٩	٢٩٩٦	جاري	٧١٩,٠٤٠	٠	٧١٩,٠٤٠	
٣٩	علاوة زيادة الاجهاد الي ٥٥٠ كجم/سم ٢	م٣	١١٢٠٠	١٢٩	١٢٦	٠	١٢٦	جاري	١٤,١١٢,٠٠٠	٠	١٤,١١٢,٠٠٠	
٤٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات سابقة الصب	طن	٤١٥٠٠	١٦٥٠	١٣٢٨	٥٦	١٣٨٤	جاري	٥٧,٤٣٦,٠٠٠	٠	٥٧,٤٣٦,٠٠٠	
٤١	بالطن توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب (٤٠ / ٦٠)	طن	٩٠	٢٢٢٠	٢٢٢٠	٠	٢٢٢٠	جاري	١٩٩,٨٠٠	٠	١٩٩,٨٠٠	
٤٢	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات اسمنتية عازلة مكونة من خليط من او كيماويات البناء MCC (سافيتو+اديون+مادة مانعة للنفاذية) انتاج شركة الحديثة لعزل جسم الكوبري والبند يشمل جميع الأدوات والخامات اللازمة للدهانات على ان يتم تقديم المواصفات الفنية للمواد المستخدمة للاعتماد من طاقم الاشراف قبل البدء في التنفيذ وكل ما يلزم لنهء العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٩٠	٢٢٢٠	٢٢٢٠	٠	٢٢٢٠	جاري	١٩٩,٨٠٠	٠	١٩٩,٨٠٠	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة												
السابق												
الباقي												
٩٠,٩٠٣,٩٣٣,٠٠												
٨٧,٨١٣,٠٢٣,٠٠												
٣,٠٩٠,٩١٠,٠٠												


الهيئة العامة للطرق والكباري

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م / طارق يوسف الجزار	مدير عام الشؤون المالية و الادارية	أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المكاو	مدير أعمال القطر السريع م/اسماء علي	مدير المشروع م/راشد شحاتة ابراهيم	الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني م / احمد سعيد التوقيع: ١٣٠٧	الاستشاري العام مكتب يورو كونسلت م/احمد السيد محمد
م / مصطفى عبد الجواد	المحاسب /	تحريراً في / ٢٠٢٣ /	م /	م /	م /	م /
م / مصطفى عبد الجواد	على الحساب	قرب جنيه	م /	م /	م /	م /
م / مصطفى عبد الجواد	نهائياً	يدفع المكاو مبلغ	م /	م /	م /	م /
م / مصطفى عبد الجواد	ملاحظة : الفئات	غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من	م /	م /	م /	م /
م / مصطفى عبد الجواد	مدير المصلحة	يعتمد ...	م /	م /	م /	م /

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفترة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	أولا : الأعمال الصناعية										
٤	بالمتر المكعب أعمال وتكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف	م ^٣	٦٩	٣٠٠	١٣٢	٠	١٣٢	٩,١٠٨	٠	٩,١٠٨	اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
٦	بالمتر المكعب لزوم التحويلة المروية أعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات	م ^٣	٢٢٤	٢١٠٠	٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠	٤٤٨,٠٠٠	٠	٤٤٨,٠٠٠	مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٢٤	المتر المكعب حفر إستكشافي بعمالة يدوية أو معدات خفيفة في ارض الموقع العام في تربة متماسكة وشديدة التماسك والبند يشمل المعدات اللازمة للحفر والأجهزة والأعمال المساحية اللازمة وكل ما يلزم لنهوض العمل	م ^٣	١٠٠	٢١٩	٢٠٨	٠	٢٠٨	٢٠,٨٠٠	٠	٢٠,٨٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٢٥	بالمتر الطولي أعمال تنفيذ الجسات في البر والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزماتها إلى أي موقع مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع	م.ط	٤٢٠	١٠٨	١٠٧	٠	١٠٧	٤٤,٩٤٠	٠	٤٤,٩٤٠	وسائل الانتقال تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٢٦	بالمتر الطولي أعمال تنفيذ الجسات في تربة جرانيت أو بازلتية بإجهاد اعلي من ٤٠٠ كجم / سم ^٢ و حتي ٧٠٠ كجم / سم ^٢ والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزماتها إلى أي موقع	م.ط	٦٠٠	٧٢	٧٢	٠	٧٢	٤٣,٢٠٠	٠	٤٣,٢٠٠	الحد الادنى من المعدات متواجدة
٢٧	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة ما عدا التماسكة بإجهاد يقل عن ١٥٠ كجم /سم ^٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية	م ^٣	٥٥	٥٥	٥٥	٠	٥٥	٣,٠٢٥	٠	٣,٠٢٥	لوحات المشروع متواجدة
٢٩	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع في تربة جرانيت أو بازلتية بإجهاد متوسط ٧٠٠ كجم / سم ^٢ بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	١١٠	١٣٢٠	١٣١٧	٠	١٣١٧	١٤٤,٨٧٠	٠	١٤٤,٨٧٠	المعمل متواجد
٣٠	بالمتر المكعب توريد و ردم بالرمال النظيفة المورده من خارج الموقع حول الأساسات و حول جسم الكوبري و حسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل الردم علي طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه و الدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الديناميكي للوصول إلى أقصى كثافة حافة	م ^٣	١٥٥	١٠٠٠	٥٤	٠	٥٤	٨,٣٧٠	٠	٨,٣٧٠	المكاتب متواجدة
٣١	بالمتر المكعب اعمال خرسانه عاديه للأساسات والبلاطات الانتقاليه مع إستخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم /م ^٣ وجهد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢ والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	١٩٦٠	١٠٠	٦٥	٠	٦٥	١٢٧,٤٠٠	٠	١٢٧,٤٠٠	البرنامج الزمني متواجد
٣٢	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانه مسلحه للأساسات والبلاطات الانتقاليه على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الا يقل المقاومة المميزه للمكعب القياسي للخرسانه المسلحه بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعه عند ٢٠٠ كجم /سم ^٢ و لا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٥٠ كجم /م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي	م ^٣	٢٦٧٠	١٣٨٠	١٢٦٨	٠	١٢٦٨	٣,٣٨٥,٥٦٠	٠	٣,٣٨٥,٥٦٠	الأمن الصناعي موجود
٣٣	علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٠٠ كجم /سم ^٢ وزيادة محتوى الاسمنت الي ٤٥٠ كجم / م ^٣	م ^٣	٢٤٠	١٣٨٠	٧٠٠	٠	٧٠٠	١٦٨,٠٠٠	٠	١٦٨,٠٠٠	التقرير المبني موجود
-	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزه للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم /سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم /م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي										
٣٤	ارتفاع حتي ٦ متر مقاس من ظهر المخده وحتي أسفل الاطارات .	م ^٣	٣٤٠٠	٤٥٥	٤٥١	٠	٤٥١	١,٥٣٣,٤٠٠	٠	١,٥٣٣,٤٠٠	
٣٥	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر	م ^٣	١٠٠	٤٥٣	٤٥١	٠	٤٥١	٤٥,١٠٠	٠	٤٥,١٠٠	
-	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية										
٣٦	ارتفاع حتي ٦ متر مقاس من ظهر المخده وحتي أسفل الاطارات	م ^٣	٣٥٤٠	١٦٨	١٦٨	٠	١٦٨	٥٩٤,٧٢٠	٠	٥٩٤,٧٢٠	
٣٧	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر من منسوب الأرض الطبيعية	م ^٣	١٠٠	١٦٨	١٢٧	٠	١٢٧	١٢,٧٠٠	٠	١٢,٧٠٠	
٣٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبرى box section شامل البلاطة السفلية و الويبرات والبلاطة العلوية و كوستاتها	م ^٣	٣٦٥٠	٣٨٠٨	٣٠٤٧	١٩٩	٣٢٤٦	١١,٨٤٧,٩٠٠	٠	١١,٨٤٧,٩٠٠	
٣٩	علاوة زيادة الاجهاد الي ٥٥٠ كجم /سم ^٢	م ^٣	٢٤٠	٣٨٠٨	٢٨٢٧	١٦٩	٢٩٩٦	٧١٩,٠٤٠	٠	٧١٩,٠٤٠	
٤٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات سابقة الصب	طن	١١٢٠٠٠	١٢٩	١٢٦	٠	١٢٦	١٤,١١٢,٠٠٠	٠	١٤,١١٢,٠٠٠	
٤١	بالطن توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب (٤٠ / ٦٠)	طن	٤١٥٠٠	١٦٥٠	١٣٢٨	٥٦	١٣٨٤	٥٧,٤٣٦,٠٠٠	٠	٥٧,٤٣٦,٠٠٠	
٤٣	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات اسمنتية عازلة مكونة من خليط من او كيمواويات البناء MCC (سافيتو+اديبوند+مادة مائعة للنفاذية) انتاج شركة الحديثة لعزل جسم الكوبري والبند يشمل جميع الأدوات والخامات اللازمة للدهانات على ان يتم تقديم المواصفات الفنية للمواد المستخدمة للاعتماد من طاقم الاشراف قبل البدء في التنفيذ وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٩٠	٢٢٢٠	٢٢٢٠	٠	٢٢٢٠	١٩٩,٨٠٠	٠	١٩٩,٨٠٠	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة											
السابق											
الباقي											
٩٠,٩٠٣,٩٣٣,٠٠											
٨٧,٨١٣,٠٢٣,٠٠											
٣,٠٩٠,٩١٠,٠٠											

الهيئة العامة للطرق والكباري

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م / طارق يوسف الجزار		مدير عام الشؤون المالية و الادارية		أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول		مدير أعمال القطار السريع م/اسماء علي		الاستشاري العام مكتب يورو كونسلت م/احمد السيد محمد		الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني م / احمد سعيد التوقيع:	
م / طارق يوسف الجزار		م / مصطفى عبد الجواد		تحريراً في / / ٢٠٢٣ المحاسب /		مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد		الشركة المنفذة - مدير المشروع م / محمد صابر حسن		م / محمد صابر حسن	
م / طارق يوسف الجزار		م / مصطفى عبد الجواد		قروش جنيه على الحساب		مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد		م / محمد صابر حسن		م / محمد صابر حسن	
م / طارق يوسف الجزار		م / مصطفى عبد الجواد		يدفع المقاول مبلغ نهائياً		مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد		م / محمد صابر حسن		م / محمد صابر حسن	
م / طارق يوسف الجزار		م / مصطفى عبد الجواد		ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من		مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد		م / محمد صابر حسن		م / محمد صابر حسن	
م / طارق يوسف الجزار		م / مصطفى عبد الجواد		مدير المصلحة		مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد		م / محمد صابر حسن		م / محمد صابر حسن	



تنفيذ شركة كونكورد للتشييد والرصف



الهيئة العامة للطرق والكباري

تقرر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول

٢٠٢٣ / / حساباً في

قیش حیدر علی الحیدر

..... مبلغ نهائياً

ملاحظة: الفئات غير الواردة بصك الشروط وأُعتمدت من

.....عتمد،، مدير المصلحة

مدير المشروع

م/راشد شحاتة

ابراهيم

[Signature]

[Signature]

مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد

145

19

الاستشارة العام

کتاب پورو کونسلٹ

/// احمد السيد محمد

الشركة المنفذة - مدينة المكتب

الفصل

م / احمد سعيد

[Handwritten signature]

التوقيع: _____

الشركة المنفذة - مدير

مسروع

۱/ محمد صابر حسن
۱۹