

مستخلص رقم (١) جاري عن عملية : مشروع استكمال أعمال إنشاء طريق لربط وصلة البليتا بمطار سواهج و محور جرجا علي النيل بطول ٦,٥ كم

شركة / احمد علي احمد عبد العال ابو خروف

المنطقة الثامنة - قنا

مع الهيئة العامة للطرق والكباري عن المدة من بدء العمل إلى ٢٤/١١/٢٠٢٤

العدد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٤/٤٥٤

رقم بند	نوع العمل	كمية	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار العمل الذي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل الذي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	استقطاع أو حرج	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه					جنيه	جنيه	جنيه	
١	التميز المكعب أعمال تحميل ونقل وتشغيل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيل باستعمال الات الترسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفيلونزا لا تقل عن ١٠٠ %) ورشها بالمياه الاصولية وتطعيمات المهندسين المشرف مسافة النقل حتى ٥ كم	٦١	م ^٣	٠	٢٧٧.٠٠٠	٢٧٧.٠٠٠	١٦٨٩٧.٠٠٠		١٦٨٩٧.٠٠٠	العلامات الإرشادية والتشويرية متواجدة وألواح المشروع متواجدة و تجهيزات الموقع و الترفيلات متواجدة
٢	بالمتر المكعب أعمال حفر وتشوين في حلة استخدام بلدوزر في التحجير.	٦	م ^٣	٠	٢٦٢٥.٠٠	٢٦٢٥.٠٠	١٥٧٥.٠٠٠		١٥٧٥.٠٠٠	مدر المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين والمعدات متواجده
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة في التربة المتساهلة عدا التربة الصخرية باستخدام البلدوزر	٣٤,٤	م ^٣	٠	١.٠٠٠	١.٠٠٠	٣٤٤.٠٠٠		٣٤٤.٠٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٤	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية لجهاد (١٠٠ الى ٢٠٠) كجم / سم ^٢	٨٠,٣٥	م ^٣	٠	٠	٠	٠		٠	تقرير شهري - البرنامج الزمني متواجد
	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية لجهاد (٢٠٠ الى ٣٠٠) كجم / سم ^٢	٩٥,٦	م ^٣	٠	٠	٠	٠		٠	
	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية لجهاد (٣٠٠ الى ٤٠٠) كجم / سم ^٢	١١٠,٦	م ^٣	٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨٨٤٨.٠٠٠		٨٨٤٨.٠٠٠	
	الإجمالي						١٩٧٠٠.٨٠٠		١٩٧٠٠.٨٠٠	
	خصم ٠,٥ % طبقا للمفاوضة						٩٨٥٠.٤		٩٨٥٠.٤	
	الإجمالي بعد الخصم						١٩٦٠.٢٢٩٦		١٩٦٠.٢٢٩٦	

فرد جنيه

سبق صرفها إلى المقاول

المحاسب:

على الحساب

يقصد ...

رئيس الادارة المركزية

مهندس / عصاد حسين

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهورها وأقرها

تحريرا في

يدفع الي المقاول مبلغ

نهائيا

ملاحظة الفئات غير واردة بمسك الشروط اعتمدت من

مدير عام المشروعات

م/ محمد عبد الماطي

الجهة المالكة

مهندس المشروع / محمد عبد محمد

جشنى المشروع / محمد عبد الماطي

تحريرا في

تحريرا في: ٢٠٢٣ / /

الشركة المنفذة
م/ محمد الويتدي

م/ محمد الويتدي

المقاول / أحمد علي أحمد عبد العال ابو خروف
ب.ض : ٢١٥-٧٤٤-٨٤٥
س.ت : ٦٢٩٠٠
المحاسبة - جرجا



١٩٦.٢٢٩٦	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
١٩٦.٢٢٩٦	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٩٨.١١٤.٨	تأمين
٤٧.٨٥٥.١	دمغات
٤٦٤.	معمل قنا
٦٤٩.٦	%١٤
١٤٥٦٢٥٩.٥	جملة الاستقطاعات

تقارير معمل قنا (٢٣٤)

١٤٥٦٢٥٩.٥	الاستقطاعات
١٨١٤٦.٣٦.٥.	الصافي



ملاحظات
المرجع: ...
التاريخ: ...
الموقع: ...