




السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى قرار مجلس الوزراء رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣ والخاص بعقود المقاولات والتعويضات .

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ٢٥٢٥٨٧١٢.٩٤ جنيه قيمة فرق تعويضات عن مستخلص رقم (٤) تنفيذ اعمال انشاء كوبرى سكة حديد مزدوج عند كم ١٣,١٠٠ خط سكة حديد (قليوب - منوف - طنطا) اعلى نهر النيل بالقناطر الخيرية (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / اتش ايه للانشاءات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام


تحريراً فى : ٢٠٢٤/١١/٢٠

عدد المرفقات ()

صور من المستخلص

استماره ٥٠ ع ح

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار



(۵) أدرج في كشف

عملية / تنفيذ كوبرى سكة حديد مزدوج على نهر النيل بالقناطر الخيرية - خط (قليوب - منوف - طنطا) كم ١٣,١٠٠														المشروع
٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٤٧														رقم العقد
٢٠٢٢ / ٧ / ١٧														تاريخ العقد
٥٠٨,٣٧٠,٧١٥														قيمة آخر مقايسة معتمدة (جنيه)
جارى (٤)														رقم المستخلص
٢٠٢٤ / ٣ / ١٨														تاريخ المستخلص
٦٥,٤٦١,٤٢٨,٥٨														القيمة الحالية للمستخلص
٤٥٩														عدد أيام المستخلص
من ٢٠٢٤/١/١ إلى ٢٠٢٤/٣/١٨	ديسمبر ٢٠٢٣	نوفمبر ٢٠٢٣	أكتوبر ٢٠٢٣	سبتمبر ٢٠٢٣	أغسطس ٢٠٢٣	يوليو ٢٠٢٣	يونيو ٢٠٢٣	مايو ٢٠٢٣	إبريل ٢٠٢٣	مارس ٢٠٢٣	فبراير ٢٠٢٣	يناير ٢٠٢٣	ديسمبر ٢٠٢٢	شهر التنفيذ
٧٨	٣١	٣٠	٣١	٣٠	٣١	٣١	٣٠	٣١	٣٠	٣١	٢٨	٣١	١٦	عدد أيام التنفيذ فى الشهر
١١,١٢٤,١٦٤	٤,٤٢١,١٤٢	٤,٢٧٨,٥٢٥	٤,٤٢١,١٤٢	٤,٢٧٨,٥٢٥	٤,٤٢١,١٤٢	٤,٤٢١,١٤٢	٤,٢٧٨,٥٢٥	٤,٤٢١,١٤٢	٤,٢٧٨,٥٢٥	٤,٤٢١,١٤٢	٣,٩٩٣,٢٩٠	٤,٤٢١,١٤٢	٢,٢٨١,٨٨٠	قيمة الأعمال الحالية المستحقة للتعويضات (جنيه)
—	%١٠٣,٩٣	%٩٣,١٤	%٨٤,٢٨	%٧٧,٠٨	%٧٥,٧٩	%٧٢,٩١	%٧٢,٠٠	—	—	—	—	—	—	النسبة المقررة للتعويضات للعقود بشهر يوليو ٢٠٢٢
—	٤,٥٩٤,٨٩٣,١	٣,٩٨٥,٠١٧,٩	٣,٧٢٦,١٣٨,٧	٣,٢٩٧,٨٨٦,٩	٣,٣٥٠,٧٨٣,٧	٣,٢٢٣,٤٥٤,٨	٣,٠٨٠,٥٣٧,٨	تم حسابها فى مستخلص التعويضات رقم (١)						قيمة التعويضات المستحقة للأعمال (جنيه)
٢٥,٢٥٨,٧١٢,٩٤							إجمالى قيمة التعويضات (جنيه)							



بمعدن

مدير عام الشؤون المالية

أستاذ / مصطفى عبدالجواد

التوقيع /

مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد

التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

م / حسام حلمى

التوقيع /

استشارى المالك

مهندس استشارى

م / محمد حسين

التوقيع /

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع

م / خالد نجيب

التوقيع /

