



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى أعمال تنفيذ الاعمال المعماريه والتشطيبات والاعمال الاليكتروميكانيكية
لعدد (3) محطات الاتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة
الكبرى (محطة السويس - محطة الطالبية - محطة عمرو بن العاص) عقد رقم (2024 / 2023 / 1320) تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .
نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه عدد(3) نسخ اصل مستخلص رقم (2) جاري بقيمه
اجماليه بعد الاستقطاعات (7144480) سبعة مليون ومائة واربعه واربعون الفا
واربعمائة وثمانون جنيها فقط لاغير.
الرجاء التفضل بالاحاطه و التنسيق بالازم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرافى / /

المرفقات :-

عدد(3) نسخ مستخلص رقم (2) جاري

عدد(1) استماره ع.ح

عدد(1) حصر اعمال

”””

يعتمد

رئيس الادارة المركزية الطريق الدائري
ومحاوره

المهندس /
١١
٢٠٢٤

١٧٢٥
٢٠٢٤

١٧٢٥
٢٠٢٤





اعمال تنفيذ الاعمال المعمارية والتشطيبات والاعمال الايكتروميكاتيكية لعدد (3) محطات الاتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (محطة السويس - محطة الطالبية - محطة عمرو بن العاص)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقة : الرابعة عشر - الدائرى - ومحاوره

مستخلص (2) جارى

منذ بدء العمل وحتى 2024/10/17

العقد رقم (2024/2023/1320)

الشركة المنفذة : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	بيان الأعمال	كمية البند بالمقاييس	القياس (جنيه)	الوحدة	كمية الأعمال			اجملى قيمة الاعمال (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
					مقدار العمل السابق	مقدار العمل خلال العدة	جملة مقدار الاعمال حتى تاريخه				
محطة السويس											
اولا : الاعمال المعمارية											
٢	اعمال التشطيبات										
٢١٢	اعمال الارضيات										
٢١٢١١	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت حلابي مقاس ٥٠x٥٠ المصقول سمك ٢ سم لزوم أرضيات طرقات المحطة طبقا للعيونة المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلية المقدمة من المقاول شاملا مونة اللصق المكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي / م ٣ رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهـ العمل طبقا لأصول الصناعة واشتراطات الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه	٢١٠٠	١٧٥٠	2م	٠	٤٧	٨٢٢٥٠	٨٢٢٥	٧٤٠٢٥	استقطاع ١٠ %	
٢١٢١٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت رمادي الشركة مقاس ٥٠x٥٠ المصقول سمك ٤ سم لزوم أرضيات طرقات المحطة وارضية المحطة طبقا للعيونة المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلية المقدمة من المقاول شاملا مونة اللصق المكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي / م ٣ رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهـ العمل طبقا لأصول الصناعة واشتراطات الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه	٣٠٠	٢٩٠٠	2م	٠	٢٤	٦٩٦٠٠	٦٩٦٠	٦٢٦٤٠	استقطاع ١٠ %	
٢١٤	اعمال الحوائط										
٢١٤١٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد الومنيوم من انتاج (ويليبوند او ما يماثلها) تقطيع CNC بالتشكيل المطلوب لزوم التشكيلات الخارجيه والابواب مكوته من طبقتين الومنيوم بسمك 4 مم للطبقة الواحده بينهما حشو من ماده عزله للحراره و سمك كلى لا يقل عن 4مم تركيب على شاسيه من الحديد المجلفن طبقتين داخلي وخارجي (لزوم الواجهات الداخليه والخارجيه) والفنه تشمل الصوف الصخري العازل للحراره سمك 5سم وكثافه 80 كجم/م3 على المقاول تقديم رسومات الورشه و عيـه معتمده و البند يشمل الشاسيه والخامات و المعدات و المصنعات و كل ما يلزم لنهـ العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه	٢٨٦١	٤٢٥٧	2م	٠	١١٩٠	٥٠٦٥٨٣	٥٠٦٥٨٣	٤٥٥٩٢٤٧	استقطاع ١٠ %	
٢١٤١٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب لوفرز من طب الومنيوم مقاس 6*3 سم سمك 1.5 مم دهانات الكتر وستاتيك باللون المعتمد كما هو موضح بالرسومات و البند يشمل جميع ما يلزم لنهـ الاعمال على اجمل وجه	٣٨٠	٤٥٢٧	2م	٠	١٥٣	٦٩٢٢٣١	٦٩٢٢٣	٦٢٣٣١٨	استقطاع ١٠ %	
٤	اعمال الابواب والنوافذ										
٤١٢	اعمال الواجهات الزجاجيه										
٤١٢١١	بالمتر المسطح توريد وتركيب وجهات زجاجيه شامل الهيكل المعدني للتثبيت على شاسيهات معدنيه مع العزل اللازم للحوائط و الزجاج المزودج من انتاج شركه سفنكس و مقاوم للكسر بسمك 34 ملم يشمل العزل ضد الاتريه و الصوت و استعمال السيلنت الازم لملى الفراغات للرسومات و كل ما يلزم لنهـ الاعمال على اكمل وجه طبقا للمواصفات	١٢٠٠	٧٨٠٠	2م	٠	٢٦٠	٢٠٢٨٠٠٠	٢٠٢٨٠٠	١٨٢٥٢٠٠	استقطاع ١٠ %	
							٧٩٢٨٣١١	٧٩٢٨٣١	٧١٤٤٤٨٠		
الاجملى											

رئيس اللجنة العليا للمشروع الدكتور طارق الدائرى ومحاوره

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى

استشاري المشروع

أقر بصحة ذلك: الشركة المنفذة



مهندس المكتب الفنى
مهندس / محمد عبدالدين / مهندس / مصطفى عبدالعزى / مهندس / ماجد تميم
مهندس / محمد عبدالدين / مهندس / محمود الشيوخ / الاستاذ / احمد عبدالجواد
مهندس / محمد عبدالدين / مهندس / مصطفى عبدالعزى / مهندس / ماجد تميم
مهندس / محمد عبدالدين / مهندس / محمود الشيوخ / الاستاذ / احمد عبدالجواد

مهندس المكتب الفنى
مهندس / عمرو محمد انور / مهندس / احمد خطاب / مهندس / احمد كمال
مهندس / عمرو محمد انور / مهندس / احمد خطاب / مهندس / احمد كمال

مهندس المكتب الفنى
مهندس / عمرو محمد انور / مهندس / احمد خطاب / مهندس / احمد كمال
مهندس / عمرو محمد انور / مهندس / احمد خطاب / مهندس / احمد كمال

التوقيع /

التوقيع /



التوقيع /





وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل النهري المنطقة : الرابعة عشر - الدقى - ومخاربه

اعمال تنفيذ الاعمال المعمارية والتشطيبات والاعمال الالكترونية لمعد (3) محطات الاندوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (محطة السويس - محطة الطابية - محطة عمرو بن العاص)

مستخلص (2) جارى

منذ بدء العمل وحتى 2024/10/17

العدد رقم (2024/2023/1320)

الشركة المنفذة : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	بيان الأعمال	كمية البند بالهناجيرة	القياس (جنيه)	الوحدة	كمية الأعمال			إجمالي قيمة الأعمال (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
					مقدار العمل السابق	مقدار العمل خلال المدة	جملة مقدار الأعمال حتى تاريخه				
اجملى المسبق											
نقيا : الأعمال للكهربائيه والالكترونيك											
اصال الصحيحه											
٤	بالعد توريد و تركيب وحدة رفع صرف صحرى اتوماتيكية جاهزة ماركه SFA أو ما يعادلها طراز (SANISPEED) والبند لايشمل أى قطع لازمة للتركيب مع نهو العمل نهوا تماما وكاملا حسب اصول الصناعة .	٨	١٠٦٢٤٠	عدد	٢	٠	٢	٢١٢٦٨٠	٥٣١٧٠	١٥٩٥١٠	تم التوريد والتشوين فقط
١٠	باعتبر الطولى توريد و تركيب واختبار و ضبط وتقييم مواسير HDPE بضبط تشغيل 10 جوي و المخصصه لاصال الصرف المضبوط كامله بجميع المشتلات و الملحقات و القطع المخصوصه من انواع و تبهات و مساليب و قطع بسن و خلافة من مستلزمات التركيب و اللازمه طبقا لرسومات التشغيل المقدمه من المفاضل للاعتماد طبقا لتوصيات الشركة المصنعه شاملة الوصلات المرته و وصلات التعمد و الدعامات مع عمل الاجريه و التعديت بالاسقف و الحوائط و عمل جميع ما يلزم نهو العمل تماما طبقا لرسومات المقدمه و الكود المصري و المواصفات القلبيه و اصول الصناعة و تعليمات المهندس الاستشاري و المشرف	٤٨٠	٥٦٠	متر	٢٠٠	٠	٢٠٠	١١٢٠٠٠	٢٨٠٠٠	٨٤٠٠٠	تم التوريد والتشوين فقط
اصال الحريق											
١	بالعد توريد و تركيب واختبار و تشغيل كابينه حريق (2.5 * 2.5 * 2.1) Fire House Station من انتاج بافريا أو ما يعادلها ومعصن من الصاج سمك لا يقل عن 1.5 سم وجميع مكونات البند معصده حاصله على UL-FM و الصندوق باهناج (160*80*30 سم) من الحديد المطلى بالزنك و مستطيك مناسبه يتخوى على الاى : عدد 1 ظفليه حريق جفلة بويره يدويه (ABC) متعده الاغراض سمه 6 كجم خراطوم من القماش 2.5 بوسه 30 متر بالبشورى عدد 1 مخرج محبس الخلفيه 2.5 بوسه خراطوم من المطاط ا بوسه بالبشورى عدد 1 مخرج محبس الخلفيه 1.5 بوسه محبس بليه قطر 3 بوسه بركب قبل الصندوق شاسيه من الحديد المجلفن لزوم تثبيت الصندوق على الارضيه البند شامل مما جبره طبقا لرسومات التنفيديه و الكود المصرى و كود الحريق (NFPA) و المواصفات القلبيه و اصول الصناعة و تعليمات المهندس الاستشاري و المشرف	١٥	٩٠٠٠٠	عدد	٦	٠	٦	٥٤٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠	٤٠٥٠٠٠	تم التوريد والتشوين فقط
٤	وصله الدفاع المدهنى SIAMESS CONECTION (4" * 2.5 * 2.5 inch) من النحاس بصمام عدم رجوع من انتاج جيوكامبى أو ما يعادلها من انواع المعصده لدى الدفاع المدهنى شامل مما جبره طبقا لكود المصرى و كود الحريق (NFPA) و المواصفات القلبيه و اصول الصناعة و تعليمات المهندس الاستشاري و المشرف	٣	٥٠٠٠٠	عدد	١	٠	١	٥٠٠٠٠	١٢٥٠٠	٣٧٥٠٠	تم التوريد والتشوين فقط
٥	المتر الطولى توريد و تركيب واختبار و ضبط وتقييم مواسير HDPE بضبط تشغيل (16 جوي) و المخصصه لاصال الحريق المدفون بجميع المشتلات و الملحقات و القطع المخصوصه من انواع و تبهات و مساليب و قطع بسن و خلافة من مستلزمات التركيب و اللازمه طبقا لرسومات التشغيل المقدمه من المفاضل للاعتماد طبقا لتوصيات الشركة المصنعه شاملة الوصلات المرته و وصلات التعمد و الدعامات مع عمل الاجريه و التعديت بالاسقف و الحوائط و الركائز الخرسانيه أسفل الاتواع أو الوصلات و كذلك الحفر و الردم برمال نظيفه خفيفه من الشوايم سمك 30 سم أسفل المواسير و عرض خندق الحفر لا يقل عن 80 سم و يتم الرد اعلى الرسم الطولى للماسوره بسمك 30 سم على ان يتم بك الرمل بطريقه هندسيه صحيحه و عمل جميع ما يلزم نهو العمل تماما طبقا لرسومات المقدمه و الكود المصرى و المواصفات القلبيه و اصول الصناعة و تعليمات المهندس الاستشاري و المشرف	٥٠٠	٢٢٢٠	متر	١٦٥	٠	١٦٥	٣٦٦٣٠٠	٣٦٦٣٠	٣٣٩٦٧٠	استقطاع ١٠ ٪ لحين نهو الملاحظات
٦	بالعد توريد و تركيب و Booster Pump بقدرة 10 حصان (1 عماله 1+ احتياطي) (تجميع محلى) من انتاج شركة كاليبوا أو سبور أو ما يعادلها و محمل على البند خط المسب الرئيسى من الحديد المصلىس جدول 30 بالانظار المظبوطه بالرسومات Anti Vortex Plate Buddle Flanges Gate Valves before and after Pumps Check Valve After Pump Concentric and Eccentric Diffusers Connections inside Pump Room Control Pannel Flexible Connections	٣	٥٨٠٠٠٠	عدد	١	٠	١	٥٨٠٠٠٠	١٤٥٠٠٠	٤٣٥٠٠٠	تم التوريد والتشوين فقط
اجملى											
خصم ما سبق صرفه من مستخلص ١											
الصافى بعد الاستقطاع											
١٤٥٠٦٨٠											
٧١٤٤٤٨٠											

تم تعديله عكس ما في سجله على تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٧



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري
 مهندس الهيئة - ادارة الكهرباء مهندس هنيه المنطقه 14 مدير ادارة المشروعات المحاسب
 مهندس / احمد عبد الجواد / التوقيع /
 مهندس / اسلام اشرف / التوقيع /
 مهندس / محمود الشيخ / التوقيع /
 مهندس / احمد عبد الجواد / التوقيع /



استشاري المشروع
 مهندس المكتب الفنى مهندس المشروع مدير المشروع
 مهندس / عمرو محمد انور / التوقيع /
 مهندس / احمد خطيب / التوقيع /
 مهندس / احمد كمان / التوقيع /

