

رقم : _____ الختم ذو التاريخ _____

كتب المراجعة _____

رئيس القسم _____

٢٠٢ _____

بيان الفواتير

رقم	التاريخ	جنيه	قرش
٢٤٩١٤٨٣	٢٤٩١٤٨٣	٢٤٩١٤٨٣	٢٤٩١٤٨٣

المصلحة : _____

قسم : _____

المبلغ المستحق إلى : _____

المطلبات طيه ، أو : _____

بموجب : _____

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي فى : _____

شيك على الخارج : _____

يسحب باسم : _____

ويرسل إليه بالعنوان الآتى : _____

الجملة : _____

تقيد فى السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم

بيانات	نوع الخصم	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند
بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيه	إجمالى الأصل	قرش	جنيه	إضافى	دمغة توقيع
عادى	قرش	جنيه	إضافى	دمغة توقيع	قرش	جنيه	رسم الدمغة
صافي القيمة المطلوب صرفها	قرش	جنيه	إضافى	دمغة توقيع	قرش	جنيه	رسم الدمغة

الختم ذو التاريخ _____

رئيس المصلحة _____

علامة _____

٢٠٢ سنة _____ فى _____

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
- جارى _____
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
- الإيرادات _____
- بتاريخ _____
- الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ _____

(ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ «ع. ح» برقم : _____

توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع فى _____ سنة ٢٠٢ _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك _____

يعتمد سحب _____

إذن صرف _____

مدير أو رئيس الحسابات _____

وكيل الحسابات _____

فى _____ سنة ٢٠٢ مبلغ _____

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح») : _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____

إمضاءات موظفى الشطب _____

رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

شيك _____

إذن صرف _____

تحت رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشيكات _____

الحالات _____

الشيكات _____

رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٣) سحب _____

(٤) قيد فى سجل _____

(٥) أد. ح. ف. كشف _____

الختم ذو التاريخ _____

من بدء العمل حتى تاريخه ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٣) جاري

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	أولاً: الأعمال الإعتيادية:											
١-١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي في جميع أنواع التربة لزوم الأساسات .	٩٠	م³	٩٠	٨٨,٠٢	٠,٠٠	٨٨,٠٢	جاري	٧,٩٢١,٨٠	٠,٠٠	٧,٩٢١,٨٠	المهندسون والمشرفون متواجدون
٢-١	بالمتر المكعب ردم برمالي نظيفة على طبقات سمك كل واحدة ٢٥ سم	١٧٠	م³	٨٠٠	٣٥٣,٠٦	٩١,٣٣	٤٤٤,٣٩	جاري	٧٥,٥٤٦,٣٠	٠,٠٠	٧٥,٥٤٦,٣٠	البرنامج الزمني متواجد
١-٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الأساسات للمبنى وقواعد الأكشاك والمصدات الخرسانية .	٢٠٠	م³	٩٥	٩٣,٢٥	٠,٠٠	٩٣,٢٥	جاري	١٨٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٦,٥٠٠,٠٠	الكرفان متواجد
٢-٢	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ فرشاة من الخرسانة العادية بسمك لا يقل عن ١٠ سم تنفذ أسفل بلاط الارصفة والانتزولوك والسيراميك وأعلى طبقات الردم .	٢٢٠	م²	١٨٥٠	٧١٨,٣٤	٣٥٦,٨٢	١٠٧٥,١٦	جاري	٢٣٦,٥٣٥,٢٠	٠,٠٠	٢٣٦,٥٣٥,٢٠	السيارة متواجدة
٣-٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة مضاف إليها ألياف لزوم المصدات الخرسانية .	٢٨٠	م³	١٠	٩,٣٩	٠,٠٠	٩,٣٩	جاري	٢٦,٢٩٢,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٢٩٢,٠٠	يتم خصم ٠,٥ % طبقاً للتعاقد
٤-٢	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة مسلحة بالاليف وتسليخ خفيف ١٢٥ / م ط في الإتجاهين طبقة واحدة لزوم أرضيات قبل وبعد أكشاك الرسوم	٨٠٠	م²	٣٥٨٨	١٦٣٤,٧٩	١٨٨٥,٣٩	٣٥٢٠,١٨	جاري	٢,٧٥٩,٨٢١,١٢	٥٦٣٢٢,٨٨	٢,٧٥٩,٨٢١,١٢	تعليية ٢ % لحين نهو التشطيب
٥-٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات .	٢٧٠	م³	٦٢	٦١,٦٤	٠,٠٠	٦١,٦٤	جاري	١٦٦,٤٢٨,٠٠	٠,٠٠	١٦٦,٤٢٨,٠٠	
٦-٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأعمدة والأسقف والكمرات.	٣٢٢	م³	٤٦	٤٥,١٥	٠,٠٠	٤٥,١٥	جاري	١٤٥,٣٨٣,٠٠	٠,٠٠	١٤٥,٣٨٣,٠٠	
٨-٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٦٠ & ٤٠) بجميع الأقطار.	٤٦٠٠	طن	٨١	٤٣,٦٤	٣٣,٥٥	٧٧,١٩	جاري	٣,٥٥٠,٧٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٥٠,٧٤٠,٠٠	
١-٣	بالعدد توريد وتركيب كشك تحصيل مقاس ١,٥ x ٢,٥ م بارتفاع ٣ م عباره شاسيه من العلب الحديد قطاع ١٠ x ١٠ بسمك ٥ مم (اعمدة وكمرات) .	٤٧٢٥٠	عدد	٨	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	جاري	٣٧٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٨,٠٠٠,٠٠	
٢-٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب ساندويتش بانل سمك ٥ سم مكون من طيقتين من الصاج سمك ٠,٥ مم.	١٧٥٠	م²	٤٠	٣٩,١٩	٠,٠٠	٣٩,١٩	جاري	٦٨,٥٨٢,٥٠	٠,٠٠	٦٨,٥٨٢,٥٠	
١-٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الأسمنتي المصمت او الطقلي بسمك ٢٥ سم .	٢٤٠	م³	٨٠	٤٥,٢٠	٣٣,٨٤	٧٩,٠٤	جاري	١٨٩,٦٩٦,٠٠	٠,٠٠	١٨٩,٦٩٦,٠٠	
٢-٤	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الأسمنتي أو الطقلي سمك ١٢ سم .	٢٨٨	م²	١٦٠	٨١,٠٩	٧٨,٩١	١٦٠,٠٠	جاري	٤٦,٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦,٠٨٠,٠٠	
١-٥	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل بيتومين بارد من وجهين متعامدين للأساسات ومباني قصية الردم .	٦١	م²	٧٠٠	٦١١,٢٢	٠,٠٠	٦١١,٢٢	جاري	٣٧,٢٨٤,٤٢	٠,٠٠	٣٧,٢٨٤,٤٢	
١-٦	بالمتر المسطح عمل بياض تخشين لزوم الوجهات والحوائط الخارجية	١٩٠	م²	٢٢٥	٧٣,٦٣	١٥١,٣٧	٢٢٥,٠٠	جاري	٤٢,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٧٥٠,٠٠	
٢-٦	بالمتر المسطح عمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والأسقف ودروة السطح من الداخل	١٤٠	م²	٢٨٠	٥٤,٢١	٤٣,٩٤	٩٨,١٥	جاري	١٣,٧٤١,٠٠	٠,٠٠	١٣,٧٤١,٠٠	
٢-٨	بالمتر الطولي عمل وزرة سيراميك ارتفاع ١٠ سم	٤٥	م.ط	١٣٠	٥٩,٨٤	٠,٠٠	٥٩,٨٤	جاري	٢,٦٩٢,٨٠	٠,٠٠	٢,٦٩٢,٨٠	
٣-٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد من ألواح الالومنيوم composite panel	٢٨٠	م²	٢٧٠	٢٦٩,١١	٠,٠٠	٢٦٩,١١	جاري	٧٥٣,٥٠٨,٠٠	٠,٠٠	٧٥٣,٥٠٨,٠٠	
٤-٨	بالمتر المسطح توريد وعمل تجاليد من شرائح الالومنيوم تتكون من علب ٤ x ٨ سم لزوم مظلة للاكشاك	٣٣٧٥	م²	٢٨	٢٥,٠٠	٣,٠٠	٢٨,٠٠	جاري	٩٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤,٥٠٠,٠٠	
٥-٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب جرائيت رمادي شركة او ما يماثله سمك ٢٠ مم يلصق على بياض اسمنتي	١٧٥٠	م²	١١٠	٩٢,٠٧	٠,٠٠	٩٢,٠٧	جاري	١٦١,١٢٢,٥٠	٠,٠٠	١٦١,١٢٢,٥٠	
٧-٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبك وباب من قطاعات PS	٤٠٠	م²	١٠٠	٧١,٧٠	٠,٠٠	٧١,٧٠	جاري	٢٨٦,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٦,٨٠٠,٠٠	
١-٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك أرضيات بتخانة لا تقل عن ٨ مم	٣٨٥	م²	١٢٠	٣٢,٧٤	٠,٠٠	٣٢,٧٤	جاري	١٢,٦٠٤,٩٠	٠,٠٠	١٢,٦٠٤,٩٠	
١-١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انترلوك سمك ٨	٢٢٠	م²	١٧٠٠	٢٤١,٠٠	٦٧١,١٨	٩١٢,١٨	جاري	١٨٠,٦١١,٦٤	٢٠٠٦٧,٩٦	١٨٠,٦١١,٦٤	تعليية ١٠ % لحين نهو التشطيب
٢-١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب دهان بلدورة اسمنتية وسط	٢٢٠	م.ط	١١٠٠	١٠٦٦,٨٠	٠,٠٠	١٠٦٦,٨٠	جاري	٢٢٢,٩٦١,٢٠	١١٧٣٤,٨٠	٢٢٢,٩٦١,٢٠	تعليية ٥ % لحين نهو التشطيب
	إجمالي حتى صفحة ١								٩,٦٤٦,١٠٢,٣٨	٨٨١٢٥,٦٤	٩,٧٣٤,٢٢٨,٠٢	

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة
مهندس /
مدير المشروع

مدير أعمال المنطقة السابعة

مهندس الهيئة

مهندس الهيئة
الأعمال الإعتيادية
م. المحور / م. عوفه

مهندس الاستشاري
Arab House of Engineering
شركة بيت الهندسة
Lashen and Partners
٨٣ غرب اربابلا - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة
Tel : +2027610435 e-mail : info@she-consult.com
محور ديروط على النيل

مهندس شركة زي داك للمقاولات العمومية

ZIDAK
FOR CONSTRUCTION

من بدء العمل حتى تاريخه ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٣) جارى

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	ماقبله						٩,٧٣٤,٢٢٨,٠٢		٨٨١٢٥,٦٤	٩,٦٤٦,١٠٢,٣٨		
	ثانياً : الأعمال الكهربائية:											
	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحات الجهد المنخفض طراز شنيدر او ABB او ما يماثله											
٥-١٣	لوحة كهرباء فرعية للمبنى الإدارى (تيار عمومى) عمومى: عدد ١ قاطع ٦٣A ثلاثى MCCB الفرعى: عدد ١٨ مفتاح أحادى ٣٢-١٠ امبير	٣٠٠٠	عدد	١	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	٣٠,٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠	تعليقة ١٠% لحين نهو الإختبار
	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابلات الجهد المنخفض والمغذيات الفرعية متعددة ومعزولة (AL/XLPE/PVC) من طراز السويدي او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه او كابلات مصر والبند يشمل جميع الملحقات اللازمة لإكمال التثبيت											
١-١٤	كابل ألومنيوم مسلح ٣X150mm+70mm+70mm XLPE	١٢٥٠	م.ط	٨٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠	٨٠,٠٠	جارى	١٠٠,٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠	تعليقة ١٠% لحين نهو الإختبار
٤-١٤	كابل ألومنيوم مسلح ٤X16mm XLPE	٤٠٠	م.ط	٦٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	جارى	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠	تعليقة ١٠% لحين نهو الإختبار
١١-١٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار عمود إنارة شوارع ١١ متر بعدد ١ ذراع .	٢٧٥٠٠	عدد	٢٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	جارى	٥٥٠,٠٠٠,٠٠	٢٧٥٠٠,٠٠	٥٢٢,٥٠٠,٠٠	تعليقة ٥% لحين نهو الإختبار
١-١٦	مخرج اناره ٣x٣	٢٠٠٠	عدد	٨٠	٠,٠٠	٣٦,٠٠	٣٦,٠٠	جارى	٧٢,٠٠٠,٠٠	٧٢٠٠,٠٠	٦٤,٨٠٠,٠٠	تعليقة ١٠% لحين نهو الإختبار
٢-١٦	مخرج بريزه ٣x٣	٢٠٠٠	عدد	٤٥	٠,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	جارى	٣٢,٠٠٠,٠٠	٣٢٠٠,٠٠	٢٨,٨٠٠,٠٠	تعليقة ١٠% لحين نهو الإختبار
٦-١٦	توريد وتركيب مخرج باور فى الزراع قفل وفتح البوابات	٤٠٠٠	عدد	٨	٠,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠	جارى	٣٢,٠٠٠,٠٠	٤٨٠٠,٠٠	٢٧,٢٠٠,٠٠	تعليقة ١٥% لحين نهو الإختبار
٧-١٦	توريد وتركيب مخرج كنترول تجكم فى الزراع قفل وفتح البوابات	٤٠٠٠	عدد	٨	٠,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠	جارى	٣٢,٠٠٠,٠٠	٤٨٠٠,٠٠	٢٧,٢٠٠,٠٠	تعليقة ١٥% لحين نهو الإختبار
٨-١٦	توريد وتركيب واختبار وتشغيل مخرج تليفون وذلك بكابل تليفون (٢xpair x0.6 mm)	٢٠٠٠	عدد	٢٠	٠,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠	جارى	١٦,٠٠٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	١٣,٦٠٠,٠٠	تعليقة ١٥% لحين نهو الإختبار
١٠-١٦	توريد وتركيب واختبار ومخارج شمعات ووحدات المراقبة اذار الحريق	٧٠٠٠	عدد	١٦	٠,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠	جارى	٥٦,٠٠٠,٠٠	٨٤٠٠,٠٠	٤٧,٦٠٠,٠٠	تعليقة ١٥% لحين نهو الإختبار
١٢-١٦	بالعدد توريد وتركيب مسار فارغ لنقاط الداتا شامل سحب الشداد بخراطيم ٢٠ مم	١٥٠٠	عدد	١٦	٠,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	جارى	٢٤,٠٠٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٢١,٦٠٠,٠٠	تعليقة ١٠% لحين نهو الإختبار
١٣-١٦	بالعدد توريد وتركيب مسار فارغ للكاميرات شامل سحب الشداد بخراطيم ٢٠ مم .	١٥٠٠	عدد	١٦	٠,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	جارى	٢٤,٠٠٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٢١,٦٠٠,٠٠	تعليقة ١٠% لحين نهو الإختبار
١-٢٠	بالعدد توريد وتركيب اشعار تحيا مصر مقاس ٤٠٠ سم * ١٢٨ سم	٣٥٠٠	عدد	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جارى	٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠٠,٠٠	
٢-٢٠	بالعدد توريد وتركيب كلمات وزارة النقل مقاس ٣٤٠ سم * ٩٥ سم	٢٨٠٠	عدد	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جارى	٥٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦,٠٠٠,٠٠	
٣-٢٠	بالعدد توريد وتركيب 'كلمات' MINISTRY OF TRANSPORT مقاس ٣٤٠ سم * ٣٠ سم	١٨٠٠	عدد	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠	
٤-٢٠	بالعدد توريد وتركيب شعار وزارة النقل مقاس ١٣٥ سم * ٢٤٥ سم	٣٢٠٠	عدد	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جارى	٦٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٠٠,٠٠	
٥-٢٠	بالعدد توريد وتركيب يافطة للبوابات (ملاكي-نقل) مقاس ٤٠x٧٠ سم	١٠٠٠	عدد	١٨	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	جارى	٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ٢						١١,٢٠٨,٢٢٨,٠٢		١٨٤٢٢٥,٦٤	١١,٠٢٤,٠٠٢,٣٨		

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة



مدير المشروع

مهندس

مهندس الهيئة

مهندس الهيئة

الاعمال الاعتيادية
١٥ محور ديروط



مهندس شركة زي داك للمقاولات العمومية



من بدء العمل حتى تاريخه ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (۳) جاری

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	جمله مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	ام نهائى جارى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	ماقبله								١١,٢٠٨,٢٢٨,٠٢	١٨٤٢٢٥,٦٤	١١,٠٢٤,٠٠٢,٣٨	
٦-٢٠	بالعدد توريد وإنشاء غرفة تفتيش مربعة لزوم مد الكابلات مقاسها الداخلي ٦٠×٦٠×٦٠ سم حوائطها من المباني سمك ٢٥ سم .	٤٤٠٠	عدد	٣٠	١٨,٠٠	٢,٠٠	٢٠,٠٠	جارى	٨٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨,٠٠٠,٠٠	
	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بلاستيك فارغة (سليقات) لزوم مد جميع الكابلات والتوصيلات اللازمة:											
٨-٢٠	٧٥ mm.	٣٠٠,٠٠	م.ط	٥٠٠	٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥,٠٠	جارى	١١٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢,٥٠٠,٠٠	
	<u>تشوينات :-</u>											
٨-٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٦٠&٤٠) بجميع الأقطار.	٤٦٠٠٠	طن	٨١	٣٠,٣٠	-٣٠,٣٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ٢						١١,٤٠٨,٧٢٨,٠٢		١١,٢٢٤,٥٠٢,٣٨	١٨٤٢٢٥,٦٤	١١,٢٢٤,٥٠٢,٣٨	
	إجمالي ما سبق صرفه								٨,١٨٨,٢٧٤,١٤			
	صافى قيمة المستخلص بعد التعليق								٣,٠٣٦,٢٢٨,٢٤			

يعتمد ""

رئيس الإدارة المركزية للطباعة
مهندس /

مدیر عامل شرکت

مدير المشروع

مهندس الهيئة

الاحتمال الانتخابي
م. محمود السعدوني

مهندس الاستشاري



مهندس شركة زي داك للمقاولات العمومية



