

إستمارة لإعتماد المصروف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)
شركة زيداك للمقاولات العمومية

الطلبات طيه . أو : مستخلص رقم (٣) ختامي

عن عملية " أصل تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأصمالات الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الأول) القوس الداخلي - من واجهة ' S/1038 حتى واجهة ' S/52 "

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إداريا و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج } صاحب الحق أو :
يسحب باسم } شركة زيداك للمقاولات العمومية
و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

مصحة
قسم
المبلغ المستحق إلى

بموجب

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		٨٠٠٤٧٦	٢٣
الجملة		٨٠٠٤٧٦	٢٣

رقم

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

فقط وقدره ثمانمائة ألف وأربعمائة وستة وسبعون جنيهاً وثلاثة وعشرون قرشاً لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
	بيانات		نوع الخصم			
	مستخلص رقم (٣) ختامي	بند	فصل	فرع	قسم	جنية
	عن عملية " أصل تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأصمالات الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الأول) القوس الداخلي - من واجهة ' S/1038 حتى واجهة ' S/52 "					قرش
إجمالي الاصل						
بيانات الاستقطاعات		جنية	قرش			
دمغة توقيع						
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم النسخة	

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة ٢٠

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

(١) إقرار كاتب سجل الحوزات و التناولات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

جاري

بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠ بمبلغ

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع. ح")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك
إذن صرف

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم تحت رقم

الشيكات
الحوالات

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

الشيكات
الحوالات

في سنة ٢٠

رقم

شيك
إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

رقم

شيك
إذن صرف

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال الجاري ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات	
أولاً: الأعمال الاعتيادية:													
١	بالمتر المسطح نحت وتكشير وازالة مباني طوب ملاصقة للعقارات بأي سمك والفئة تشمل تكشير وازالة المباني الطوب والسيراميك الملاصق لها إن وجد وذلك بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هيلتي) .	٩٠,٠٠	م٢	٢٢٧٠,٨٨	٢٠٣٠,٠٠	٢٤٠,٨٨	٢٢٧٠,٨٨	ختامي	٢٠٤٣٧٩,٢٠	٢٠٤٣٧٩,٢٠	المهندسون والمشرفون متواجدون		
١-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور الأول .	٧,٥٠	م٢	٦١٦,٤٥	٦١٥,٠٠	١,٤٥	٦١٦,٤٥	ختامي	٤٦٢٣,٣٧٥	٤٦٢٣,٣٧٥	البرنامج الزمنى متواجد		
٢-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور الثاني .	١٥,٠٠	م٢	٣٧٣,٣٠	٣٧٠,٠٠	٣,٣٠	٣٧٣,٣٠	ختامي	٥٥٩٩,٥٠	٥٥٩٩,٥٠	تراجع المحملات بمعرفة الإدارة		
٣-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور الثالث .	٢٢,٥٠	م٢	٢٩٨,٤٠	١٨٠,٠٠	١١٨,٤٠	٢٩٨,٤٠	ختامي	٦٧١٤,٠٠	٦٧١٤,٠٠	تراجع السيارات بمعرفة إدارة المركبات		
٤-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور الرابع .	٣٠,٠٠	م٢	٢١٠,٥٣	٢١٠,٠٠	٠,٥٣	٢١٠,٥٣	ختامي	٦٣١٥,٩٠	٦٣١٥,٩٠			
٥-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور الخامس .	٣٧,٥٠	م٢	١٠٢,٩٩	١٠٠,٠٠	٢,٩٩	١٠٢,٩٩	ختامي	٣٨٦٢,١٢٥	٣٨٦٢,١٢٥			
٦-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور السادس .	٤٥,٠٠	م٢	٤٥,٧٢	٤٥,٠٠	٠,٧٢	٤٥,٧٢	ختامي	٢٠٥٧,٤٠	٢٠٥٧,٤٠			
٧-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور السابع .	٥٢,٥٠	م٢	٩,٨٠	٩,٠٠	٠,٨٠	٩,٨٠	ختامي	٥١٤,٥٠	٥١٤,٥٠			
٢	بالمتر المسطح نحت وتكشير وازالة السيراميك أو المحارة الملاصقة لحوائط العقارات - الجار - بأي سمك والفئة تشمل التكشير بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هيلتي) .	٨٥,٠٠	م٢	٧٢٥,٠١	٥٥٠,٠٠	١٧٥,٠١	٧٢٥,٠١	ختامي	٦١٦٢٥,٨٥	٦١٦٢٥,٨٥			
١-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك او محارة للدور الأول.	٧,٠٠	م٢	١٤٨,٠٤	١٤٥,٠٠	٣,٠٤	١٤٨,٠٤	ختامي	١٠٣٦,٢٨	١٠٣٦,٢٨			
٢-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك او محارة للدور الثاني.	١٤,٠٠	م٢	١٢٤,٢٨	١٢٠,٠٠	٤,٢٨	١٢٤,٢٨	ختامي	١٧٣٩,٩٢	١٧٣٩,٩٢			
٣-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك او محارة للدور الثالث.	٢١,٠٠	م٢	٥٥,٢٥	٥٠,٠٠	٥,٢٥	٥٥,٢٥	ختامي	١١٦٠,٢٥	١١٦٠,٢٥			
٤-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك او محارة للدور الرابع.	٢٨,٠٠	م٢	٤٧,٧٧	٤٥,٠٠	٢,٧٧	٤٧,٧٧	ختامي	١٣٣٧,٥٦	١٣٣٧,٥٦			
٣	بالمتر الطولى نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة والملاصقة للعقارات بأي مساحة مقطع (أعمدة - كمرات عرضية - سلالم - بروزات بلاطات أسقف .. الخ) والفئة تشمل التكشير بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هيلتي) وتقطيع الأتساير .	٣٢٥,٠٠	م.ط	٢٢٤٠,٦٠	١٩٠٥,٠٠	٣٣٥,٦٠	٢٢٤٠,٦٠	ختامي	٧٢٨١٩٥,٠٠	٧٢٨١٩٥,٠٠			
١-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الأول .	٣٥,٠٠	م.ط	٥٧٧,٧٥	٥٧٥,٠٠	٢,٧٥	٥٧٧,٧٥	ختامي	٢٠٢٢١,٢٥	٢٠٢٢١,٢٥			
٢-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الثاني .	٧٠,٠٠	م.ط	٣٩٧,٧٠	٣٩٠,٠٠	٧,٧٠	٣٩٧,٧٠	ختامي	٢٧٨٣٩,٠٠	٢٧٨٣٩,٠٠			
٣-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الثالث .	١٠٥,٠٠	م.ط	٣٣٠,٦٠	٣٣٠,٠٠	٠,٦٠	٣٣٠,٦٠	ختامي	٣٤٧١٣,٠٠	٣٤٧١٣,٠٠			
٤-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الرابع .	١٤٠,٠٠	م.ط	١٩٥,٥٠	١٩٠,٠٠	٥,٥٠	١٩٥,٥٠	ختامي	٢٧٣٧٠,٠٠	٢٧٣٧٠,٠٠			
٥-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الخامس	١٧٥,٠٠	م.ط	٦٤,٦٠	٦٠,٠٠	٤,٦٠	٦٤,٦٠	ختامي	١١٣٠٥,٠٠	١١٣٠٥,٠٠			
٦-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور السادس	٢١٠,٠٠	م.ط	١٥,٢٥	١٥,٠٠	٠,٢٥	١٥,٢٥	ختامي	٣٢٠٢,٥٠	٣٢٠٢,٥٠			
٤	بالمتر المكعب رفع الاتربة والمخلفات الناتجة عن تكشير وتهذيب الواجهات و ناتج ازالة العمارات المتعارضة مع الطريق السطحي باستخدام قلابات ذات حمولات صغيرة مناسبة للدخول والخروج فى الأماكن الضيقة والفئة تشمل نقل المخلفات الى المقالب العمومية.	١٢٠,٠٠	م٣	١٠٢٨٤,٤٨	٦١٧٠,٠٠	٤١١٤,٤٨	١٠٢٨٤,٤٨	ختامي	١٢٣٤١٣٧,٦٠	١٢٣٤١٣٧,٦٠			
٥	بالمتر المكعب تكشير وازالة القواعد والأساسات ورقابي الأعمدة الناتجة عن الإزالات المتعارضة مع الطريق السطحي .	١٢٥,٠٠	م٣	٢٢,٤٩	٢٠,٠٠	٢,٤٩	٢٢,٤٩	ختامي	٢٨١١,٢٥	٢٨١١,٢٥			
٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم تتكون من الطرطشة العمومية بسمك ٠,٥ سم بمونة أسمنتية ٤٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل والبطانة بسمك ١,٥ سم بمونة أسمنتية ٢٥٠ كجم / ٣م رمل .	١٤٠,٠٠	م٢	٥٧٢٩,٥٠	٥٢١٥,٠٠	٥١٤,٥٠	٥٧٢٩,٥٠	ختامي	٨٠٢١٣٠,٠٠	٨٠٢١٣٠,٠٠	بمونة أسمنتية ٤٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل والبطانة بسمك ١,٥ سم بمونة أسمنتية ٢٥٠ كجم / ٣م رمل .		
١-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الأول باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على المسقالات .	١١,٥٠	م٢	١١٠٤,٩٢	١٠٩٥,٠٠	٩,٩٢	١١٠٤,٩٢	ختامي	١٢٧٠٦,٥٨	١٢٧٠٦,٥٨			
٢-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الثاني باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على المسقالات .	٢٣,٠٠	م٢	١٠٦٢,٤٤	٩٩٠,٠٠	٧٢,٤٤	١٠٦٢,٤٤	ختامي	٢٤٤٣٦,١٢	٢٤٤٣٦,١٢			
الإجمالي حتى صفحة رقم ١										٣٢٣٠٠٣٣,١٦	٠,٠٠	٣٢٣٠٠٣٣,١٦	

 مدير إدارة المشروعات
 محمد عبد الحليم
 محمد عبد الحليم

 مدير إدارة المشروعات
 محمد عبد الحليم
 محمد عبد الحليم

 جهاز الاشراف
 محمد عبد الحليم
 محمد عبد الحليم

 مهندس الشركة
 محمد عبد الحليم
 محمد عبد الحليم

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبليه										
٣-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الثالث باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٣٤,٥٠	م	٨٧٨,٦٣	٨٧٥,٠٠	٣,٦٣	٨٧٨,٦٣	٣٠٣١٢,٧٣٥	٠,٠٠	٣٠٣١٢,٧٣٥	
٤-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الرابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٤٦,٠٠	م	٦٩١,٩٦	٦٨٥,٠٠	٦,٩٦	٦٩١,٩٦	٣١٨٣,١٦		٣١٨٣,١٦	
٥-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الخامس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٥٧,٥٠	م	٤٣٨,٧٩	٤٣٥,٠٠	٣,٧٩	٤٣٨,٧٩	٢٥٢٣,٤٢٥		٢٥٢٣,٤٢٥	
٦-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور السادس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٦٩,٠٠	م	٢٤٤,٥٢	٢٣٥,٠٠	٩,٥٢	٢٤٤,٥٢	١٦٨٧١,٨٨		١٦٨٧١,٨٨	
٧-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور السابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٨٠,٥٠	م	٨٨,٧٠	٨٥,٠٠	٣,٧٠	٨٨,٧٠	٧١٤٠,٣٥		٧١٤٠,٣٥	
٨-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الثامن باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٩٢,٠٠	م	٧٣,١٠	٠,٠٠	٧٣,١٠	٧٣,١٠	٦٧٢٥,٢٠		٦٧٢٥,٢٠	
٧	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات للواجهات الخارجية جرفياتو او دراى ميكس باللون المطلوب او ما يمثلهما والفئة تشمل دهان وجه سيار لتجهيز السطح .	١٤٠,٠٠	م	٥٩٨٣,١٠	٥٥٠٥,٠٠	٤٧٨,١٠	٥٩٨٣,١٠	٨٣٧٦٣٤,٠٠		٨٣٧٦٣٤,٠٠	يتم خصم ٣٠٠٠٠ (ملاطون الك جنبيه) صه البند رقم (٧) لسور المحصنة
١-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور الأول باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٧,٠٠	م	١١٣٢,٠٨	١١٢٥,٠٠	٧,٠٨	١١٣٢,٠٨	٧٩٢٤,٥٦		٧٩٢٤,٥٦	تأمل الترتيب
٢-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور الثاني باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	١٤,٠٠	م	١١١٤,٨٢	١٠٤٥,٠٠	٦٩,٨٢	١١١٤,٨٢	١٥٦٠٧,٤٨		١٥٦٠٧,٤٨	
٣-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور الثالث باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٢١,٠٠	م	٩٣١,٠١	٩٣٠,٠٠	١,٠١	٩٣١,٠١	١٩٥٥١,٢١		١٩٥٥١,٢١	
٤-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور الرابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٢٨,٠٠	م	٧٤٤,٣٤	٧٣٥,٠٠	٩,٣٤	٧٤٤,٣٤	٢٠٨٤١,٥٢		٢٠٨٤١,٥٢	
٥-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور الخامس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٣٥,٠٠	م	٤٩٣,١١	٤٩٠,٠٠	٣,١١	٤٩٣,١١	١٧٢٥٨,٨٥		١٧٢٥٨,٨٥	
٦-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور السادس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٤٢,٠٠	م	٢٩٦,٩٠	٢٨٥,٠٠	١١,٩٠	٢٩٦,٩٠	١٢٤٦٩,٨٠		١٢٤٦٩,٨٠	
٧-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور السابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٤٩,٠٠	م	٨٨,٧٠	٨٥,٠٠	٣,٧٠	٨٨,٧٠	٤٣٤٦,٣٠		٤٣٤٦,٣٠	
٨-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور الثامن باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٥٦,٠٠	م	٧٣,١٠	٠,٠٠	٧٣,١٠	٧٣,١٠	٤٠٩٣,٦٠		٤٠٩٣,٦٠	
	الإجمالى حتى صفحة رقم ٢							٤٢٨٧٨٧١,٢٣	٠,٠٠	٤٢٨٧٨٧١,٢٣	
	اجمالي ما سبق صرفه							٣٤٨٧٣٩٥,٠٠			
	القيمة الحالية للمستخلص							٨٠٠٤٧٦,٢٣			

يعتمد،،،،،

رئيس الإدارة المركزية للطرق الاستثمارية و الطريق الدائرى



٤٩٦٣٥

مدير إدارة المشروعات



جهاز الاشراف



مهندس الشركة


