

مستخلص رقم (٤) جاري

عن مشروع :- اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي، نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من كوم السيجا حتى ابوشوشة بطول ١٦ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالمفاوضة	السعر بعد المفاوضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤/٣/١٤	شامله المدة من ٢٠٢٤/٧/١٠ الى ٢٠٢٤/١١/٣	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبه المتدرجة ناتج تكسير الكسارات مسافة نقل ١٢٠ كم	م٢	٢٦٩٥٥,٦١	٣٧٤	١٣١٠٠	٤٥٠٠	١٧٦٠٠	٦٥٨٢٤٠٠,٠٠	جاري	٦٥٨٢٤٠٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فني التأمين متواجد
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	م٢	١٥٤٠٠٠	٧٨	٧٣٥٠٠	٢٣٥٠٠	٩٧٠٠٠	٧٥٦٦٠٠٠,٠٠	جاري	٧٥٦٦٠٠٠,٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة / اللافتات متواجدة الكرفان المتحرك متواجد
٣	بالطن اعمال توريد ووضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	٤٥٤٣	٢٨٠٠	٢١٦٧	٦٩٥	٢٨٦٢	٨٠١٣٦٠٠,٠٠	جاري	٨٠١٣٦٠٠,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني/ البرنامج الزمني متواجد
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التقاير MC30 بمعدل ١ كجم/م٢	م٢	٢٧٠٠٠	٢٩,٦	٢٧٠٠٠	٠	٢٧٠٠٠	٧٩٩٢٠٠,٠٠	جاري	٧٩٩٢٠٠,٠٠	خطة ضبط الجودة متواجدة
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	م٢	١٢٠٠٠	٤٨,٣	٤٦٠٠٠	٢٤٢٠٠	٧٠٢٠٠	٣٣٩٠٦٦٠,٠٠	جاري	٣٣٩٠٦٦٠,٠٠	التقرير المبني متواجد وثيقة التأمين متواجدة التقارير الشهرية متواجده
			٢٧٠٠٠	١٨٩	٢٧٠٠٠	٠	٢٧٠٠٠	٥١٠٣٠٠٠,٠٠	جاري	٥١٠٣٠٠٠,٠٠	
			١٢٠٠٠	٢٧٢	٤٦٠٠٠	٢٤٢٠٠	٧٠٢٠٠	١٩٠٩٤٤٠٠,٠٠	جاري	١٩٠٩٤٤٠٠,٠٠	
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقا للاتحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحدة											
٠	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	م٢	٣	٧٣٠٠٠	٢٤٢٠٠	٩٧٢٠٠	٢٩١٦٠٠,٠٠	٢٩١٦٠٠,٠٠	جاري	٢٩١٦٠٠,٠٠	
٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبه	م٢	٢٥	١٣١٠٠	٤٥٠٠	١٧٦٠٠	٤٤٠٠٠٠,٠٠	٤٤٠٠٠٠,٠٠	جاري	٤٤٠٠٠٠,٠٠	
الاجمال											
خصم ٠,٥ % طبقا للمفاوضة											
الاجمال بعد الخصم											
			٥١٠٢٤٤٥٥,٧٠				٥١٢٨٠٨٦٠,٠٠	٥١٢٨٠٨٦٠,٠٠			



رئيس الادارة المركزية

عماد حسين

مهندس/

مدير عام المشروعات
روماني ارميا ملك
مهندس/

الجهة المالكة

مدير عام الشؤون
المالية والإدارية

المحاسب

مهندس المشروع
م/ مهدي جمال احمد

مدير المشروع الاستشاري



تاريخ: ٢٠٢٤ / ١ /

مجلس الشركة المتنفذه

م/ هشام حامد احمد



٥١٠٢٤٤٥٥.٧	جملة الاعمال
٣٧٦٩٥٨٢٠	السابق صرفه
١٣٣٢٨٦٣٥.٧	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٦٦٦٤٣١.٨	تأمين
٣٢٠٢٨٧.٣	دمغات
٥٩٥٠	معمل قنا
٨٣٣.٠	%١٤
٩٩٣٥٠٢.١	جملة الاستقطاعات

تقارير معمل قنا (١٣٠-١٤٣-٢٦٠-٢٧٣)

٩٩٣٥٠٢.١	الاستقطاعات
١٢٣٣٥١٣٣.٦	الصافي



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (٤) لمشروع اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعى الغربى نجع حمادى / ابوتشت (القطاع الاول) من كوم البيجا حتى ابوشوشة بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمه)

تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمفاولات العمومية المتكاملة) .

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦١)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللائزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



تحريرا ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٤ عن عملية

الحال استكمال رفع كفاءه الطريق الزراعى الغربى بيج حارس / ابوشنة
(القطاع الاول) من نوع البيم الى ابوشنة بطول ١٦ كم من المادده الرئيسيه (فياده كبريه)

عن شهر نوفمبر ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق

جنيه

تأمين ٥%	جملة الاعمال ٨٠, ٦٦٦, ٤٢١	٥١٠, ٢٤ ٤٥٥, ٧٠
دمغات	السابق صرفه ٢٠, ٢٤٠, ٢٨٧	٢٧ ٦٩٥ ٨٢٠, ١-
خصم معمل المنطقة	١٠, ٦٧٨٢	
	المستحق صرفه	٧٢ ٢٨ ٦٢٥, ٧٠
	جملة الاستقطاعات	٩٩٢ ٥٠٢, ١٠
	الصافي	١٠٢٢٥ ٦٢٢, ٦٠

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
الفهد المتبره للمقاول - العمومي المتكامل وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير ٢٠٢٤/١٢/٢٧

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (٤) تقرير معمل المنطقة

١٢٠ - ١٤٢ - ٢٦٠ - ٢٧٢

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

مصلحة الهيئة العامة للغمر والتكليفات

قسم مصلحة

المبلغ المستحق إلى شركة الفهد المتحدة للمقاولات العربية المتكاملة

الطلبات طيبة أو مصلحة

بموجب مصلحة

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على شيك

شيك على البنك المركزي في شيك

شيك على الخارج صاحب الحق أو

يسحب باسم شركة الفهد المتحدة للمقاولات العربية المتكاملة

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات التواتير

رقم	فرش	جنية	انتاريخ
١٢٢٥١٢٢	٦٠		
١٢٢٥١٢٢	٦٠		

الختم ذو التاريخ

كشفت المراجعة

رئيس القسم

تقيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم	
	بيانات	نوع الخصم
١	١٢٢٥١٢٢	فرش جنية
٢	١٢٢٥١٢٢	فرش جنية
٣	١٢٢٥١٢٢	فرش جنية
٤	١٢٢٥١٢٢	فرش جنية
٥	١٢٢٥١٢٢	فرش جنية
٦	١٢٢٥١٢٢	فرش جنية
٧	١٢٢٥١٢٢	فرش جنية
٨	١٢٢٥١٢٢	فرش جنية
٩	١٢٢٥١٢٢	فرش جنية
١٠	١٢٢٥١٢٢	فرش جنية
١١	١٢٢٥١٢٢	فرش جنية
١٢	١٢٢٥١٢٢	فرش جنية
١٣	١٢٢٥١٢٢	فرش جنية
١٤	١٢٢٥١٢٢	فرش جنية
١٥	١٢٢٥١٢٢	فرش جنية
١٦	١٢٢٥١٢٢	فرش جنية
١٧	١٢٢٥١٢٢	فرش جنية
١٨	١٢٢٥١٢٢	فرش جنية
١٩	١٢٢٥١٢٢	فرش جنية
٢٠	١٢٢٥١٢٢	فرش جنية
٢١	١٢٢٥١٢٢	فرش جنية
٢٢	١٢٢٥١٢٢	فرش جنية
٢٣	١٢٢٥١٢٢	فرش جنية
٢٤	١٢٢٥١٢٢	فرش جنية
٢٥	١٢٢٥١٢٢	فرش جنية
٢٦	١٢٢٥١٢٢	فرش جنية
٢٧	١٢٢٥١٢٢	فرش جنية
٢٨	١٢٢٥١٢٢	فرش جنية
٢٩	١٢٢٥١٢٢	فرش جنية
٣٠	١٢٢٥١٢٢	فرش جنية

بيانات الاستقطاعات

عادي إضافي دمج توقيع

فرش جنية فرش جنية فرش

رسم الدفعة

مصلحة القيمة المطلوب صرفها

روجع

١٢/١٢/٢٠٢٤

رئيس المصلحة

١٢/١٢/٢٠٢٤

١٢/١٢/٢٠٢٤

١٢/١٢/٢٠٢٤

١٢/١٢/٢٠٢٤

١٢/١٢/٢٠٢٤

١٢/١٢/٢٠٢٤

١٢/١٢/٢٠٢٤

١٢/١٢/٢٠٢٤

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع ح برقم

توقيع الكاتب المنوط السجل

(علامات المراجع ورئيس مصلحة)

سنة

شيك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

في

سنة

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٠٢٤ ع ح)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

شيك / إذن صرف رقم

شيكات / الحوالات تحت رقم

شيكات / الحوالات رقم

شيك / إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب

في سنة