

مستخلص رقم (١) جاري

أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط/القصر بدانة من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (رفع كفاءة وتعديل المناطق الخطرة مرحلة أولى بطول ٣,٢ كم) (من الكم ٧٠٠+٢٠ إلى الكم ٩٠٠+٢٣)

عن مشروع :-

العقد رقم ٥١٣/٢٠٢٤/٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	المفردات	الكمية بالمفاوضة	السعر بعد المفاوضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	جاري او نهائي	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم	٣م	١	٥٢,٢٦	.	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٣م	٥٨٩٥,٩١	٣٢٤	.	٥٧٤٠,٥٦	١٨٥٩٩٤١,٤٤	جاري	١٨٥٩٩٤١,٤٤		١٨٥٩٩٤١,٤٤	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فني التأمين متواجد عدد (٢) لوحات المشروع متواجدة
*٢	اضافه علاوة مسافه نقل زياده على المسافه المقرره ٤١ كم	٣م	٥٨٩٥,٩١	٣٥,٧	.	٥٧٤٠,٥٦	٢٠٤٩٣٧,٩٩	جاري	٢٠٤٩٣٧,٩٩		٢٠٤٩٣٧,٩٩	
٣	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسبك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٢م	٣٢٩٠٠	٧٨	.	٣٢١٦٠,٠٠	٢٥٠٨٤٨٠,٠٠	جاري	٢٥٠٨٤٨٠,٠٠		٢٥٠٨٤٨٠,٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة اللافتات متواجدة مكاتب جهاز الاشراف متواجدة
٤	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	٩٨٧	٣٢٠٠	.	٩٥٨,٦٩	٣٠٦٧٨٠,٠٠	جاري	٣٠٦٧٨٠,٠٠		٣٠٦٧٨٠,٠٠	معدات التنفيذ متواجدة طبقا للبرنامج الزمني/البرنامج الزمني متواجد
٥	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م ^٢	٢م	٣٢٩٠٠	٥٠	.	٣٢١٦٠,٠٠	١٦٠٨٠٠٠,٠٠	جاري	١٦٠٨٠٠٠,٠٠		١٦٠٨٠٠٠,٠٠	خطة ضبط الجودة متواجدة عدد (١) سيارة غير متواجدة
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه بسبك ٦ سم بعد الدمك	٢م	٣٢٩٠٠	٣١٩	.	٣١٨٦٠,٠٠	١٠١٦٣٣٤٠,٠٠	جاري	١٠١٦٣٣٤٠,٠٠		١٠١٦٣٣٤٠,٠٠	التقرير الميداني متواجد وثيقة التأمين متواجدة التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف و الميول الجانبية	٢م	١	٤٥١	.	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٨	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية للقدمات	٣م	١	٣١٩٥	.	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحدة												
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	٢م		٣	.	٣١٨٦٠,٠٠	٩٥٥٨٠,٠٠	جاري	٩٥٥٨٠,٠٠		٩٥٥٨٠,٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه	٣م		٢٥	.	٥٧٤٠,٥٦	١٤٣٥١٤,٠٠	جاري	١٤٣٥١٤,٠٠		١٤٣٥١٤,٠٠	
الاجمالى												
							١٩٦٥١٦٠١,٤٣		١٩٦٥١٦٠١,٤٣		١٩٦٥١٦٠١,٤٣	

الجهة المالكة

تحريرا في: ٢٠٢٤ / /

مهندس الشركة المنفذه

مهندس المشروع

مدير المشروع

المحاسب

مدير عام الصيانة

مهندس/

عبدالرحيم محمد حسين


مدير عام الشئون المالية والإدارية

مهندس/

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين

الاستقطاعات	
٩٨٢٥٨٠.١	تأمين
٤٧٢.٣٨.٤	دمغات
٩٩٧٠	معمل قنا
١٣٩٥.٨	%١٤
٧٥٠.٠٠	خصم عدم وجود سيارة لمدة ١٥ ايام
١٤٧٣٤٨٤.٣	جملة الاستقطاعات



١٩٦٥١٦.١.٤٣	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
١٩٦٥١٦.١.٤٣	المستحق صرفه

تقارير معمل قنا (٢٢٤-٢٤٧-٢٥٠-٢٥٤-٢٥٥)

١٤٧٣٤٨٤.٣	الاستقطاعات
١٨١٧٨١١٧.١٣	الصافي

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط/القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقى (رفع كفاءة وتعديل المناطق الخطرة مرحلة اولى بطول ٣.٢ كم من الكم ٢٠.٧٠٠ الى الكم ٢٣.٩٠٠) تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمفاولات العمومية المتكاملة) .

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٣)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

٢٤
١٢
٢٠٢٤

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جاري رقم ١ عن عملية

الاداء تطويرة رفع كفاءه طريق قفط / القصر ببايتم تغطاه مع طريق لاهيد
الاصول (رفع كفاءه وتعميد المنطقه الخدمه من طوله ٢ كم من الكيلومتر
١٨١ كم ٢٠٩٠٠)

عن شهر ديسمبر ٢٠٢٤ وبيانه كالاتي:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١٩ ٦٥١ ٦٠١ ١٤٢	جملة الاعمال	٩٨٢ ٥٨٠ ٠٠٠
	السابق صرفه	٤٧٢ ٠٢٨ ٠٠٠
	تأمين ٥%	
	خصم معمل المنطقة	١١ ٢٦٥ ٠٠٠
١٩ ٦٥١ ٦٠١ ١٤٢	المستحق صرفه - ٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠
١ ٤٧٢ ٤٨٤ ٠٠٠	جملة الاستقطاعات	٢٥٠٠٠
١٨ ١٧٨ ١١٧ ١٤٢	الصافي	

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
الرفع المستحق للمقاولات العربيه المتكامله وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا ٢٠٢٤/١٢/٢٢

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (٥) تقرير معمل المنطقة

٢٥٥-٢٥٤-٢٥١-٢٤٧-٢٤٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

رقم		بيانات الفواتير	
رقم	تاريخ	جنية	قرش
١٨١٧٨	١١٧	١٤	
مصادرة قسم التعليق المستحق إلى مركز القيد المتعدد المقادير = العربية المتكامل الطلبات طرية أو بموجب صادر مراجعته ووجد على صحة وتقديم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة إذن صرف على شيك على البنك المركزي في شيك على الخارج صاحب الحق أو يسحب باسم ويرسل إليه بالعنوان الآتي :			

تَقْدِيمُ فِي السَّجَلِ بِرَقْمِ

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات		الاعتماد الإداري ونوع الخصم						
		بيانات		نوع الخصم				
				فرش	جنية	قسم	فرع	فصل
المداد زطوي ورفع كفاءه طريق تقطع الخصم به اليهم تقاطع مع طريق الصبح العراون الشقة (رفع كفاءه وتقدرين المطالبة بطرطه او بطول ٤٠ كم ثم الكي ١٠٠٠ الى ٩٠٠٠) (٢٠٠)		١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
		بيانات الاستقطاعات		اجمالي الأضمل				
		عادي إضافي دمنغة توقيع		مليم		جنية		
		فرش جنية فرش جنية فرش						
		رسم الدمنغة						
		مضافي القنينة المطلوب صرفها						

رئيس المصلحة

علامة

سنة _____

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد للمخص

بخاری

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب

الإيرادات

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد فی سجل رقم ۵۵ ع.ح برقم _____ توقيع الكاتب المنوط السجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع ، فى _____ سنة _____

شك

باعتدال حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة _____ المبلغ _____

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ "ج.ع") _____ امضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة.

امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ .. (٣) سحب

(٤) قید او س

(۵) ادراک و کشف

(۶) استقامت:

(۶) استلمت

في _____ سنة

شيك / إن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب

شيك / ابن صرف