

تنفيذ شركة : كونكريت للهندسة والمقاولات

أعمال تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (قطاع المربوطية / المنصورة) في المسافة من نفق ٤ (محطة ١٠٨٨) حتى نهاية رامب الصعود المتجه إلى الطريق السياحي بطول ٢,٢ كم

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١١٢) من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٤/١٢/١٦)

مستخلص جاري رقم (٥)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفئة بعد التفاوض (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر الطولي أعمال الرقع المساحي للمرافق والمعتضات	٢٦٠٠	١١	م.ط	٢٣٠٠	٠	٢٣٠٠	جاري	٢٥,٣٠٠	٠	٢٥,٣٠٠	١-المعمل متواجد
٢	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهائيا	٩٠	٩٠	م	٢٠٠	٠	٢٠٠	جاري	١٨,٠٠٠	٠	١٨,٠٠٠	٢-المهندسون متواجدون
٩	بالمتر الطولي اعمال الجسات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق في التربة العادية والمتماسكة اجهاد اقل من ٢٥٠ كجم/سم ^٢	٥٨٥	٤٥٠	م.ط	٥٧٥	٠	٥٧٥	جاري	٢٥٨,٧٥٠	٠	٢٥٨,٧٥٠	٣- المكاتب متواجدة
١١	بالعدد نقل خارجي لماكينه الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الإنتهاء من كافة الأعمال (القاهرة الكبرى وضواحيها)	٢	١٦٠٠٠	عدد	١	١	٢	جاري	٣٢٠,٠٠٠	٠	٣٢٠,٠٠٠	٤- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
١٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ٦٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات	١١٠٠	٢٢٨٠	م.ط	٥٢٦٦	٥٧٤	٥٨٤٠	جاري	١٣,٣١٥,٢٠٠	٠	١٣,٣١٥,٢٠٠	٥- المعدات متواجدة
١٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس	٢٣٠٠	١٠٠	م	٨٣٧	١٨٥	١٠٢٢	جاري	١٠٢,٢٠٠	٠	١٠٢,٢٠٠	٦- وثائق التأمين مسلمة للإدارة
١٦	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية مورده من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري	٧٠٠	١٦٠	م	١٦١	٠	١٦١	جاري	٢٥,٧٦٠	٠	٢٥,٧٦٠	٧- البرامج الزمنية متواجدة
١٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية	٦٠٠	٢٠٦٠	م	٨٩	١٣	١٠٢	جاري	٢١٠,١٢٠	٠	٢١٠,١٢٠	٨- التقارير (اليومية - الاسبوعية - الشهرية) متواجدة
٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية والمخدرات	٦١٠٠	٢٨٠٠	م	١٤٠٣	١٣٧	١٥٤٠	جاري	٤,٣١٢,٠٠٠	٠	٤,٣١٢,٠٠٠	٩- لوحات المشروع متواجدة
٢٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة حائط ساند مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لايقبل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لايقبل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ والسعر لايشمل حديد التسليح	٦٥٠٠	٣٥٤٥	م	١٨١٩	٢٥٠	٢٠٦٩	جاري	٧,٢٣٤,٦٠٥	٠	٧,٢٣٤,٦٠٥	١٠- باقى المحملات بمعرفة الإدارة شاملة السيارات
٢٢	ب-الارتفاع من ٦ الى ٧ متر	١٠٠٠	٣٦٤٥	م	٢١٢	١٣٣	٣٤٥	جاري	١,٢٥٧,٥٢٥	٠	١,٢٥٧,٥٢٥	
٢٣	د-علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنى إلى ٤٥٠ كجم/م ^٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكا فيوم أو مايمثلها للوصول للإجهاد المطلوب	٧٧٥٠	١٢٠	م	٢٠٣٢	٢٨٣	٢٤١٥	جاري	٢٨٩,٨٠٠	٠	٢٨٩,٨٠٠	
٢٣	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورس أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) بطول حتى ١٢ م	٢٢٩٥	٥٣٠٠٠	طن	٧٥٦	٧٨	٨٣٤	جاري	٤٤,٢٠٢,٠٠٠	٠	٤٤,٢٠٢,٠٠٠	
	الإجمالي								٧٢,٠٤٠,٨٦٠	٠	٧٢,٠٤٠,٨٦٠	

تعليق ٥٠٪ من البند ١١
بحسب نهج الأعمال

مدير المشروعات
قطاع جنوب الطريق الدائري
التوقيع: /م/ ممدوح سليمان

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مهندس المشروع
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
التوقيع: /م/ محمد الشرفاوى
/أ/ أحمد عبد الجواد

استشاري المشروع
مدير المشروع
مهندس المشروع
التوقيع: /م/ محمود محمد

الشركة المنفذة
مدير المشروع
التوقيع: /م/ مصطفى سعيد



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

كونكريت للهندسة والمقاولات

تنفيذ شركة :

أعمال تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى (قطاع المربوطية / المنصورية) فى المسافة من نفق ٤ (محطة ١٠٥٨٨) حتى
نهاية رامب الصعود المتجه إلى الطريق السياحى بطول ٢,٣ كم

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٤/١٢/١٦)

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١١٢)

مستخلص جاري رقم (٥)

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفئة بعد التفاوض (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
									٧٢,٠٤٠,٨٦٠	٠	٧٢,٠٤٠,٨٦٠	
٢٤	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد	٣٣٥٠٠	٦٠	م	١٠٢٦٥	٠	١٠٢٦٥	جاري	٦١٥,٩٠٠	٠	٦١٥,٩٠٠	
٢٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التصريف PVC قطر (٣) بوصة وكل مايلزم لنهوا الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعات وتعليمات المهندسين المشرفين .	٤٨٣٠	٢٦٠	م.ط	١٢٥٠	٠	١٢٥٠	جاري	٣٢٥,٠٠٠	٠	٣٢٥,٠٠٠	
٢٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التصريف PVC قطر (٨) بوصة مثقبة وكل مايلزم لنهوا الاعمال نهوا كاملا	٢٣٥٠	٦٩٠	م.ط	٦٧٨	٠	٦٧٨	جاري	٤٦٧,٨٢٠	٠	٤٦٧,٨٢٠	
٢٩	بالمتر المكعب توريد وردم بالنس خلف الحوائط الساندة (سن ٢&١) علي طبقات	٢٦٥٠٠	٢٩٠	م	٥٥٧٩	٠	٥٥٧٩	جاري	١,٦١٧,٩١٠	٠	١,٦١٧,٩١٠	
٣٠	بالمتر المكعب توريد وتشغيل اترية حصوية ذات زاوية احتكاك لا تقل عن ٣٥ % والتشغيل باستخدام المعدات ورشها بالمياه الاصولية	٨٦٠٠٠	١٩٠	م	١٧٢٩٥	٠	١٧٢٩٥	جاري	٣,٢٨٦,٠٥٠	٠	٣,٢٨٦,٠٥٠	
٣١	بالمتر المكعب توريد سن دلويميتي مقاس (٢-١) لزوم طبقة الفلتر	٨٠٠٠	٣٣٠	م	١٦٨٦	٠	١٦٨٦	جاري	٥٥٦,٣٨٠	٠	٥٥٦,٣٨٠	
٣٢	بالعدد توريد وتركيب تنفيذ غرفة تجميع صرف المطر	٣٢	٥٦٠٠	عدد	١١	٠	١١	جاري	٦١,٦٠٠	٠	٦١,٦٠٠	
٣٦	بالطن توريد وتركيب ألواح أو زوايا معدنية	١٢	٦٣٠٠٠	طن	٨	٠	٨	جاري	٥٠٤,٠٠٠	٠	٥٠٤,٠٠٠	
٣٧	بالمتر المكعب فك تكاسي الدبش في المواقع المختلفة على الطريق الدائري	١٢٥٠٠	١٦٠	م	٣٣٣٠	٠	٣٣٣٠	جاري	٥٣٢,٨٠٠	٠	٥٣٢,٨٠٠	
	بالمتر المسطح تنفيذ طبقات شبك للحوائط الساندة الخرسانية فى القطاع الطولي للحوائط بنظام ال (BACK Wrab) او فى نظام التربة المسلحة (Extended)							جاري				
٣٨	أ- اجهاد شد 10:19 kn/m (TT060) .	٣٣٨٥٠	١٤٤	م	٨١٩٧	٠	٨١٩٧	جاري	١,١٨٠,٣٦٨	٠	١,١٨٠,٣٦٨	
	ب - اجهاد شد 10:25 kn/m (TT090).	٤٠٩٧٠	١٨٣	م	١٤٠٧١	٠	١٤٠٧١	جاري	٢,٥٧٤,٩٩٣	٠	٢,٥٧٤,٩٩٣	
	ج - اجهاد شد 30:66 kn/m (TT120) .	٦٥٠٠	٢٢٨	م	٩٦٦	٠	٩٦٦	جاري	٢٢٠,٢٤٨	٠	٢٢٠,٢٤٨	
٤٠	بالمتر المسطح تركيب بولي اثيلين ٧٥٠ ميكرون محلي الصنع طبقا للمواصفات الاوربية الكود او EOTA و stabilization للتربة اسفل طبقة الفلتر	١٧٠٠٠	٦٠	م	٣٣٠٧	٠	٣٣٠٧	جاري	١٩٨,٤٢٠	٠	١٩٨,٤٢٠	
٤١	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعة جيوتكستائل							جاري				
	أ- ذات وزن لا يقل عن ٢٠٠ جم/م	٢٧٠٠٠	٣١	م	٥٦٠٥	٠	٥٦٠٥	جاري	١٧٣,٧٥٥	٠	١٧٣,٧٥٥	
	التشوينات											
٢٣	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) بطول حتى ١٢ م	٢٢٩٥	٥٣٠٠٠	طن	٢٠٠	٠	٢٠٠	جاري	١٠,٦٠٠,٠٠٠	٤,٢٤٠,٠٠٠	٦,٣٦٠,٠٠٠	يصرف بنسبة ٦٠ % لحين التركيب
	الاجمالى								٩٤,٩٥٦,١٠٤	٤,٢٤٠,٠٠٠	٩٠,٧١٦,١٠٤	
	اجمالى قيمة الاعمال								٩٠,٧١٦,١٠٤			
	اجمالى قيمة الاعمال السابقة								٨٣,٢٣٤,٦٢٩			
	قيمة المستخلص الحالى								٧,٤٨١,٤٧٥			

رئيس الادارة المركزية للطرق الدائري
التوقيع /
م/ محمد السيد عبد الله

مدير المشروعات
قطاع جنوب الطريق الدائري
التوقيع /
م/ ممدوح سليمان

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
مهندس المشروع
التوقيع /
م/ محمد الشرفاوى

استشاري المشروع
مهندس المشروع
التوقيع /
م/ محمود محمد

أقر بصحة ذلك :
الشركة المنفذة
مهندس المكتب الفني
التوقيع /
م/ محمد حسن