

عملية: تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي المربع (العين-السفينة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع السويس-الجلالة لتنفيذ المسافة من الكم ٢٣,٥ الي الكم ٢٦,٥ بطول ٣ كم اتجاه السويس.

العقد رقم (٤٠٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) في ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	اللفة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
١	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٨٢ كم	٣٧٢,٠٠	م	٢٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠٠٠,٠٠	ختامي	٨٥٧٩٠٠٠,٠٠		٨٥٧٩٠٠٠,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لاقتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد .
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس (subballast) مسافة نقل ٨٢ كم	٣٨١,٠٠	م		٣٨٩٥,٠٠	٣٨٩٥,٠٠	ختامي	١٤٨٣٩٩٥,٠٠		١٤٨٣٩٩٥,٠٠	(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والبرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ١/٤/٢٠٢٢ و تنتهي في ٣٠/٩/٢٠٢٢ . (١٠) استشاري المسار الجسر الترابي مكتب د / حسن مهدي . (١١) استشاري الحميات الخرسانية مكتب الرائد . (١٢) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي .
٣	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . حتى ارتفاع ١٠ متر رأسي	٣٥٥,٠٠	م	٦٠٠٠,٠٠	١١٨١,٠٠	٧١٨١,٠٠	ختامي	٢٥٤٩٢٥٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥٤٩٢٥٥,٠٠	
٤	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقممات الحميات و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٢٠,٠٠	م	١٠٠,٠٠	١٤,٠٠	١١٤,٠٠	ختامي	٢٥٠٨٠٠,٠٠		٢٥٠٨٠٠,٠٠	
الإجمالي											
										١٢٨٦٣٠٥٠,٠٠	

فقط اثني عشر مليون وثمانمائة وثلاثة وستون الف وخمسون جنيها لا غير

مدير عام المشروعات
م / أحمد عراقي
التوقيع /

مهندس الإشراف
م / /
التوقيع /

مهندس المشروع
م / /
التوقيع /

مدير المشروع
م / /
التوقيع /

مدير المشروع
م / /
التوقيع /

مدير المشروع
م / /
التوقيع /

روجع فوجد علي صحة
تحرير في ٢٠٢٣/١٠/٢٠