

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نشرف بان نرفق لسيداتكم طيبة المستخلص (١) جارى تنفيذ اصلا رفع كفاءة محور المشير
طنطاوى فى المسافة من محور الوقاء والامل حتى الطريق الدائرى بطول ١,٤ كم (بالامر المباشر)
تنفيذ شركة / الشركة المصرية لانشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات
بر جاء التفصل بالإحاطة والتوجيه باللائحة...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريرا فى : ٢٠١٤/٢/٢٢
هذه المرفقات ١
اصل وصورتان من المستخلص
مصر اصل
كثف مهندسين
اصل محضر الاجتماع موقع
لرئيس الارضى
صور وثائق التتمين
خطاب المحلات

يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / ناصر محمد نصر طيب
٨

المهنية العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
قسم
١ - مع الاصدار /
مصر و المرفقات /
الترقى
٢٠١٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

ايحاء الى العقد (رقم العقد ٢٠٢٣ / ١٠٤٤ / ٢٠٢٤) (بتاريخ ٢٠٢٤ / ١ / ٢٤)
تنفيذ اعمال رفع كفاءة محور المشير طنطوى فى المسافة من محور الوقام والامل حتى الطريق
الدائرى بطول ١,٤ كم (بالامر المباشر)
تنفيذ شركة / الشركة المصرية لانشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات
برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه لا يشمل على اى محمولات (سيارات او عمالة
اواى محمولات اخرى) .

برجاء التفضل بالاحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى: ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٢

يتمتع ...
رئيس الإدارة المركزية
مهندس
نصر محمد نصر طنبخ
م

مشروع : رفع كفاءة محور المشير طنطاوى فى المسافة من محور الوفاء والأمل حتى الطريق الدائرى بطول 4.1 كم

عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤/٠٢/٢١

مستخلص رقم (1) جارى

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٤٤

رقم البند	نوع العمل	كمية التعاقد	الوحدة	القيمة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع	الباقى بعد الإستقطاع	جارى أم ختامى	قيمة الاعمال	ملاحظات
				جنيه				جنيه	جنيه	جنيه			
1	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المتهالكة وإزاحة	110000	م ²	23,87	0,00	88000	88000	2100560,00		2100560,00	جارى	2100560,00	اللوحات متواجده
2	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة اساس مثبت بنظام FDR بسك 25سم	48000	م ²	70,40	0,00	33880	33880	2385152,00		2385152,00		2385152,00	مدير المشروع متواجد
3	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة اساس مثبت بنظام FDR بسك 20سم	21550	م ²	64,9	0,00	20900	20900	1356410,00		1356410,00		1356410,00	فريق العمل متواجدين
4	بالمتر أعمال توريد وإضافة بيتومين رغوي أو مستحلب بيتوميني	900	طن	20000	0,00	624	624	12480000,00		12480000,00		12480000,00	التقارير متواجده
5	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C معدل 1.2 كجم/م ²	71000	م ²	34,65	0,00	55600	55600	1926540,00		1926540,00		1926540,00	المعمل متواجد
6	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 أو المستحلبات الأسفلتية بمعدل 0.4 كجم/م ²	127000	م ²	12,00	0,00	97900	97900	1174800,00		1174800,00		1174800,00	البرنامج الزمنى متواجد
7	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسك 6 سم بعد الدمك	12000	م ²	182,88	0,00	9900	9900	1810512,00		1810512,00		1810512,00	وثائق التأمين متواجده
8	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسك 6سم بعد الدمك	186000	م ²	177,38	0,00	144000	144000	25542720,00		25542720,00		25542720,00	التأمين والسلامة متواجد
9	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عالية باجهاد كسر لا يقل عن 250 كجم /سم ² ومحتوى اسمنتي 300 كجم ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	25	م ³	1650	0,00	11	11	18150,00		18150,00		18150,00	المستلزمات والمهمات متواجده
10	بالمتر المسطح أعمال تطهير وتسوية وتهذيب المواقع حسب تعليمات المهندس المشرف ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري	97500	م ²	6,60	0,00	92600	92600	611160,00		611160,00		611160,00	التقرير المبدئي موجود
13	بالمتر المسطح توريد وتنظيف الشروع بالشبكة الجيوغريد الحراري للتشروع	18900	م ²	120	0,00	3200	3200	384000,00		384000,00		384000,00	تقرير ضبط الجودة متواجد
15	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برادورة أسفلتية (وسط) بأبعاد 50*30*15/12 سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي	1500	م.ط	148,50	0,00	570	570	84645,00		84645,00		84645,00	المعدات متواجده
16	أعمال دهان سطح الرصف الاسفلتي بمادة حماية مجدده وطبقة Anti fuel / rejuvenator paint or slurry وطبقة للمواصفات الأمريكية	34000	م ²	150,00	0,00	31070	31070	4660500,00		4660500,00		4660500,00	
17	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة ذات محتوى اسمنتي 250 كجم وإجهاد لا يقل عن 150 كجم /سم ² وتنشيط الجيد للسطح بالهيليوكريت	735	م ³	2,350	0,00	694	694	1630900,00		1630900,00		1630900,00	
الإجمالي (ستة وخمسون مليون ومائة وستة وستون ألفا وتسعة وأربعون جنيها فقط لا غير)													156,166,049,00

تم إعطيت مبلغ
وحدته ثلاثة مليو
جني مصر
البرادورة أسفلتية
أحبات الحصى
الخاصة بالبرادورة
والسلك
الحصى الزرني

مدير عام الصيانة
التوقيع /
يعتمد ...
رئيس الإدارة للمنطقة المركزية الأولى
مهندس /
م / نصر محمد طيخ

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
التوقيع /
محاسب / مصطفى محمد عبد الجواد

محاسب
التوقيع /

مهندس المديرية
التوقيع /

مهندس الهيئة
التوقيع /

مهندس الاستشارى
التوقيع /

الشركة المنفذة
التوقيع /



