

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٤) جارى تنفيذ كوبرى خور مايو على
مسار الخط الاول ضمن مشروع القطار الكهربائى السريع من الكم ٩٣.٩٥٧ حتى الكم
٩٤.٤٧٧ (السخنة - القاهرة - العلمين - مطروح -) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة حسن علام للانشاءات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٢/٢٢

عدد المرفقات ()

اصل وصورتين من المستخلص

حصر اعمال

كشف معدات

كشف مهندسين

خطاب المحملات

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طيخ

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية
قسم المحفوظات العامة
رقم الصادر / ٩٢٦
عدد المرفقات / ١
التاريخ / ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٢
التوقيع /





مستخلص رقم (٤) جرى من بدء العملية إلى ٢٠٢٤/١١/٣١ م

رقم بند	نوع العمل	اللفة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل	مقدار العمل	جدة مقادير	جدة مقادير	جدة مقادير	جدة مقادير	ملاحظات
رقم بند	نوع العمل	اللفة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل	مقدار العمل	جدة مقادير	جدة مقادير	جدة مقادير	جدة مقادير	ملاحظات
أولاً : أعمال الكباري											
١	بالمتر المكعب أعمال توريد وتثبيت وصب خرسانة مسلحة لزوم الكفاف (أصدة X1, X7) باستخدام خرسانة كتية Large Pour ذات إجهاد لا يقل عن ١٠٠ كجم/سم ^٣ باستخدام أسمنت CEM III بمحتوى ٢٥ كجم/م ^٣ وإضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) والوصول لخرسانة ذات درجة حرارة لا تزيد عن ٢٢ درجة مئوية وإضافة السيليكيا .	٥٢٤٥	م ^٣	٦٠٠	١٦٤,٦٢	١٦٤,٦٢	١٦٤,٦٢	١٦٤,٦٢	١٦٤,٦٢	١٦٤,٦٢	عدد ٥ مهندسين متواجدين عدد ٢ مراقبين موجودين المكتب موجود تعليمات الأمن الصناعي موجود السيارات تراجع بمعرفة إدارة المركبات بالهيئة وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ المستخلص التقرير المبني والاسبوعي والشهري موجود البرنامج الزمني موجود ملوحات كبيرة للمشروع موجودة
١	ارتفاع حتى ١٢ م من متسوب شهر المدة حتى متسوب أعلى نقطة للسور لمحور ١	٥٢٤٥	م ^٣	٦٠٠	١٦٤,٦٢	١٦٤,٦٢	١٦٤,٦٢	١٦٤,٦٢	١٦٤,٦٢	١٦٤,٦٢	
١٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وتثبيت وصب خرسانة مسلحة لزوم باقي أعدة الكوبري الصلابة بالارتفاع حتى ٧٠ م من سطح الأرض وبلاطها الداخلية حسب ارتفاعاتها وذلك باستخدام خرسانة كتية Large Pour ذات إجهاد لا يقل عن ١٠٠ كجم/سم ^٣ باستخدام أسمنت CEM III بمحتوى ٢٥ كجم/م ^٣ وإضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) والوصول لخرسانة ذات درجة حرارة لا تزيد عن ٢٢ درجة مئوية .	٧٠٠٠	م ^٣	١٣٠٠٠	٧٣٩٤,١٧	٧٣٩٤,١٧	٧٣٩٤,١٧	٧٣٩٤,١٧	٧٣٩٤,١٧	٧٣٩٤,١٧	
١٦	بالمتر المكعب توريد وتثبيت وصب خرسانة مسلحة سبلة الإجهاد للقطاع الصنوعي (Box Section) للـ (Stump) للهيكل الطوي طبعا الرسومات التنفيذية على ارتفاع حتى ٨٠ م من سطح الأرض باستخدام خرسانة كتية Large Pour ذات إجهاد لا يقل عن ١٠٠ كجم/سم ^٣ باستخدام أسمنت CEM III بمحتوى ٢٥ كجم/م ^٣ وإضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) والوصول لخرسانة ذات درجة حرارة لا تزيد عن ٢٢ درجة مئوية .	١٦٢٥	م ^٣	٦٥٠٠	٢٢٤,١٨	٧١٣,٨٠	٩٢٧,٩٨	٩٢٧,٩٨	٩٢٧,٩٨	٩٢٧,٩٨	
٢	بالطن توريد وتثبيت ورس حديد تسليح (بالمطال حتى ١٢ م) B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم الخوازيق والخوازيق وأعدة محوري (X1, X7) والهيكل العلوي بشيد رقم (١٨) فقط لا غير . والسعر يشمل النقط طبا للخوازيق والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يترجم العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	١٧٣٧٥	طن	٩٥٠٠	١٣٥١,٩٨٨	٤١٦,٨٢٢	٤٧٩٨,٨١٠	٤٧٩٨,٨١٠	٤٧٩٨,٨١٠	٤٧٩٨,٨١٠	
٢	بالطن توريد وتثبيت ورس حديد تسليح (بالمطال حتى ١٢ م) B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم الأعدة الصلابة لباقي محور الكوبري والهيكل العلوي بنظام العراب الكابولية المتحركة والـ Stump بارتفاعات تصل إلى ٩٠ م . والسعر يشمل النقط طبا للخوازيق والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد بالارتش البرجية ذات القدرة العالية لرفع ومتولة أوزان الحديد المستخدم والسعر يشمل كل ما يترجم العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	١٧٥٧٥	طن	١٣٠٠٠	٢٣٦٧,٢٣٨	٤٥١,٧٥٢	٢٨١٨,٩٩٠	٢٨١٨,٩٩٠	٢٨١٨,٩٩٠	٢٨١٨,٩٩٠	
٢٢	بالطن توريد وتثبيت ورس حديد تسليح (أطول من ١٢ م) B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم قواعد الكوبري والسعر يشمل النقط طبا للخوازيق والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يترجم العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	١٧٨٧٥	طن	٢٠٠	١١٩,٤٦٠	١١٩,٤٦٠	١١٩,٤٦٠	١١٩,٤٦٠	١١٩,٤٦٠	١١٩,٤٦٠	
إجمالي الأعمال (١)											
إجمالي قيمة المستخلص (أولاً)											
القيمة الإجمالية للمستخلصات السابقة											
القيمة المستخلص (جاري)											
تصرف القيمة الإجمالية للمستخلص بنسبة ٨٥ % لحين المفاضلة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة											



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
الأولى

مدير عام الشؤون
الهندسية

مدير عام الشؤون
الهندسية

مدير عام الشؤون
الهندسية

مدير عام الشؤون
الهندسية

مدير عام الشؤون
الهندسية

مدير عام الشؤون
الهندسية

مدير عام الشؤون
الهندسية

مدير عام الشؤون
الهندسية

مدير عام الشؤون
الهندسية

مدير عام الشؤون
الهندسية

مدير عام الشؤون
الهندسية

مدير عام الشؤون
الهندسية

مدير عام الشؤون
الهندسية

مدير عام الشؤون
الهندسية

مدير عام الشؤون
الهندسية

مدير عام الشؤون
الهندسية

مدير عام الشؤون
الهندسية

مدير عام الشؤون
الهندسية

م / ناصر محمد نصر طبع

التوقيع :

م / ناصر محمد نصر طبع

م / ناصر محمد نصر طبع

م / ناصر محمد نصر طبع

م / ناصر محمد نصر طبع

م / ناصر محمد نصر طبع

م / ناصر محمد نصر طبع

م / ناصر محمد نصر طبع

م / ناصر محمد نصر طبع

م / ناصر محمد نصر طبع

م / ناصر محمد نصر طبع

م / ناصر محمد نصر طبع

م / ناصر محمد نصر طبع

م / ناصر محمد نصر طبع

م / ناصر محمد نصر طبع

م / ناصر محمد نصر طبع

م / ناصر محمد نصر طبع

م / ناصر محمد نصر طبع