



رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١٠٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر رأسى لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣م٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٣م٠,٤ رمل حرش والاضافات طبقاً لتعليمات الاستشارى (فيير+سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر رأسى على أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر رأسى). - يتم صرف الكارتة في حالة تقديم مايثبت على ان يتم تسديدها بمعرفة الشركة .		٤٨٧٠٥	م٢	٠,٠٠	٤٥٧٠٢,٠٠	٤٥٧٠٢,٠٠	جارى ١	%٩٨	١٩٣٤٨٣٩٨,٧٢	٠,٠٠	١٩٣٤٨٣٩٨,٧٢	التقارير (المبدئى - الإيسوعى - الشهرى) متواجده. المعدات متواجده. فريق العمل متواجد .
	سعر البند (السعر في مايو ٢٠٢٣) طبقا للمفاوضة .	٤٣٢,٠٠											مسئول تأمين سلامة المرور متواجد . المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .
٢٠٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحماية والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج+٣م٠,٤ رمل حرش والاضافات طبقاً لتعليمات الاستشارى (فيير+سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لنهو العمل على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم صرف الكارتة في حالة تقديم مايثبت على ان يتم تسديدها بمعرفة الشركة .		٢٥٠	م٣	٠,٠٠	٥٧,٠٠	٥٧,٠٠	جارى ١	%٩٨	١٤٨٨٧٨,٠٧	٠,٠٠	١٤٨٨٧٨,٠٧	البرنامج الزمنى متواجد . المعمل ومهندسون المعمل متواجدون . لافتات المشروع متواجده . المستلزمات والمهمات متواجده . بالأمر المباشر بالقطر
	سعر البند (السعر في مايو ٢٠٢٣) طبقا للمفاوضة .	٢٦٦٥,٢٠											مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده .
الإجمالي													
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص													العلامات الارشادية متواجده .
اجمالى قيمة الاستقطاعات													الاجهزة المساحية متواجده .
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات													يراعي تطبيق بنود العقد .
ما سبق صرفه													تم دفع مبلغ ١١١١٠٧٠٥٠
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)													١٩٤٩٧٢٧٦,٧٩

