

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١١) جاري بالإحالة إلي مشروع : تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبري البستان اعلي فرع دمياط بالكم ٥٨.٤٠٠ ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم في الإتجاهين بالأمر المباشر عقد رقم (١٢٥١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م) بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٢ م.

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير


تحريرا: ٢٠٢٥/٢/١٩ م

مرفقات ( ٣ ) مستخلص -  
حصر أعمال - إستمارة ٥٠ . ع . ح  
خطاب المحملات - خطاب العمالة  
- خطاب السيارات - تقارير معملية  
تقرير رقم ( ١٠٩٥ ) بتاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

رئيس الادارة المركزيه



مهندس /





بدر عبد التواب بدر



إستمارة لإلتزام الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة السعداء للمقاولات

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

مستخلص ١١

بموجب

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :

شركة السعداء للمقاولات

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

| بيانات الفواتير |          |     |
|-----------------|----------|-----|
| رقم             | جنية     | قرش |
|                 | ٤٥١١٥٢٩٢ | .   |
|                 | 45115292 | 0   |

رقم .....

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠ .....

فقط و قدره جنيها قرشاً لا غير

تفيد في السجل برقم .....

(ب) الكاتب المنوط .....

| الإعتماد الإداري و نوع الخصم |                                               |       |                           |       |          |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-------|---------------------------|-------|----------|
| بيانات                       |                                               |       |                           |       |          |
| شركة السعداء للمقاولات       | قيمة المستخلص رقم ١١ للعقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٥١ | بند   | فصل                       | فرع   | 45115292 |
|                              |                                               |       |                           |       | 0        |
|                              |                                               |       | إجمالي الأصل              |       |          |
|                              |                                               |       | 45115292                  |       |          |
|                              |                                               |       | 0                         |       |          |
| بيانات الإستقطاعات           |                                               |       |                           |       |          |
| دمغة توقيع                   |                                               |       | جنية                      |       |          |
| قرش                          | جنية                                          | قرش   | قرش                       | جنية  | قرش      |
| .....                        | .....                                         | ..... | .....                     | ..... | .....    |
|                              |                                               |       | رسم الدمغة                |       |          |
|                              |                                               |       | صافي القيمة المطلوب صرفها |       |          |

الختم ذو التاريخ



رؤج

رئيس الادارة المركزية  
مهندس  
بدر عبد التواب بدر

٥٠٦٢٩

.....  
علامة  
.....  
سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات : .....  
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف : .....  
الإمضاء .....  
الإمضاء .....  
جاري ..... بتاريخ .....  
بتاريخ .....

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم .....

الختم ذو التاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل .....

(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

رؤج في ..... سنة ٢٠

سحب  
شيك  
إذن صرف



وكيل الحسابات ..... مدير أو رئيس الحسابات .....  
في ..... سنة ٢٠ ..... بمبلغ

(١) رقم المستند ( و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ") .....

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة .....

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط : .....

رقم ..... سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط : .....

تحت رقم .....

إمضاء الكاتب المنوط : .....

رقم .....

في ..... سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير



## خطاب بالمحملات

بالإحالة إلى مشروع تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبري البستان اعلي فرع دمياط بالكم ٥٨.٤٠٠ ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم في الإتجاهين بالأمر المباشر عقد رقم (١٢٥١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م) بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٢ م .

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء .

نحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد ( ٥ ) أجهزة لوحية يتم تعليمهم بالمستخلصات الجارية لحين ورود الإفادة من إدارة المعلومات بالإدارة ، ويوجد عدد ( ١ ) إستراحة متواجدة منذ تاريخ محضر إستئناف الأعمال .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٥/٢/١٩ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



## خطاب السيارات

بالإحالة إلى مشروع تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبري البستان اعلي فرع دمياط بالكم ٥٨.٤٠٠ ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم في الإتجاهين بالأمر المباشر عقد رقم (١٢٥١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م) بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٢ م .

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء .

نحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد ( ٢ ) سيارة متواجدين منذ تاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٤ م

وهو تاريخ إستئناف الأعمال ، ويوجد عدد ( ١ ) مني باص يراجع بمعرفة الإدارة ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير ”

تحريراً: ٢٠٢٥/٢/١٩ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



## خطاب العمالة

بالإحالة إلى مشروع تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبري البستان اعلي فرع دمياط بالكم ٥٨.٤٠٠ ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم في الإتجاهين بالأمر المباشر عقد رقم س (١٢٥١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م) بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٢ م.

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء .

نحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد ( ٨ ) عمال غير متواجدين بالمنطقة منذ بدء العمل وتم وقف جميع العمالة منذ تاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٤ م طبقاً لقرار السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٥/٢/١٩ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



| رقم                                      | بئر           | الأنواع                                                                                                                                                                                                                                      | المنطقة | الفئة | المفردات | مقدار العمل السابق | مقدار العمل الذي تمت في خلال المدة | جملة الأعمال التي تمت حتى الآن | جار أم نهائي | جملة الأعمال التي تمت حتى الآن | قمرش : جنيه | الباقي بعد الإستقطاع | ملاحظات                                                                  |
|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| أ - الأعمال بالبر                        |               |                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |          |                    |                                    |                                |              |                                |             |                      |                                                                          |
| ١                                        | بالمتر الطولي | أعمال تنفيذ الجسات طبقاً للاجهادات المختلفة                                                                                                                                                                                                  | ٣٦٠     | م.ط   | ٢٢٨٨     | ٠                  | ٢٢٨٨                               | ٢٢٨٨                           | جاري         | ٨٢٣٦٨,٠٠٠                      | ٠           | ٨٢٣٦٨,٠٠٠            | مهندسون الشركة متواجدون الإستراحة متواجدة                                |
| ٣                                        | بالمتر المكعب | حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لاساسات القواعد المسلحة و الحوائط الخرسانية في جميع انواع التربة                                                                                                                                          | ٨٧      | م     | ٢٨٢٣     | ٦١١                | ٢٨٢٣                               | ٣٤٤٤                           | جاري         | ٢٩٩٦٢٨,٠٠٠                     | ٠           | ٢٩٩٦٢٨,٠٠٠           | العلامات الإرشادية متواجدة                                               |
| ٤                                        | بالمتر المكعب | حفر استكشافي بمعالجة يدوية في ارض الموقع العام ( رملية او طينية او تربة شديدة التماسك ) بالعمق المطلوب طبقاً للرسومات التنفيذية و طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين                                                        | ٨٧      | م     | ٩١٨      | ٠                  | ٩١٨                                | ٩١٨                            | جاري         | ٧٩٨٦٦,٠٠٠                      | ٠           | ٧٩٨٦٦,٠٠٠            | مكتب الموقع متواجد                                                       |
| ٥                                        | بالمتر المكعب | توريد ورمد رمال نظيفة او تربة زلطية موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندسين المشرفين                                                                                                                       | ١٢١     | م     | ١٦٢      | ٠                  | ١٦٢                                | ١٦٢                            | جاري         | ١٩٦٠٢,٠٠٠                      | ٠           | ١٩٦٠٢,٠٠٠            | التقارير الشهرية متواجدة                                                 |
| ٧                                        | بالعدد        | توريد وتركيب ولف ماكينة الخوازيق الي الموقع (وجه بحري ) ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال                                                                                                                            | ٢٤٨٠٠   | العدد | ٣        | ٠                  | ٣                                  | ٣                              | جاري         | ٧٣٤٤٠٠,٠٠٠                     | ٠           | ٧٣٤٤٠٠,٠٠٠           | تأمين وسلامة المرور متواجد                                               |
| ٨                                        | بالعدد        | نقل داخلي ماكينة الخوازيق الي موقع العمل والبند ويشمل المعدات والاولئاش اللازمة للتركيب وعلى الشركة المنفذة اتخاذ كافة اجراءات                                                                                                               | ٥٠٠٠٠   | العدد | ١        | ٠                  | ١                                  | ١                              | جاري         | ٥٠٠٠٠,٠٠٠                      | ٠           | ٥٠٠٠٠,٠٠٠            |                                                                          |
| ٩                                        | بالمتر الطولي | تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم بحمل مطابق للتصميم والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم ٢       | ٤٣٧٥    | م.ط   | ١٤٣٨٦    | ١٠٣٠               | ١٤٣٨٦                              | ١٥٤١٦                          | جاري         | ٦٧٤٤٥٠٠,٠٠٠                    | ٠           | ٦٧٤٤٥٠٠,٠٠٠          |                                                                          |
| ١٠                                       | بالمتر الطولي | تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٥٠ سم بحمل مطابق للتصميم والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم ٢       | ٦٢٧٥    | م.ط   | ١٧٧      | ٣٨١                | ١٧٧                                | ٥٥٨                            | جاري         | ٣٥٠١٤٥٠,٠٠٠                    | ٠           | ٣٥٠١٤٥٠,٠٠٠          |                                                                          |
| ١٤                                       | بالمتر المكعب | خرسانة عاديه للاساسات والبلاطات الانتكالية طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندسين المشرفين على الاقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ ولا يقل محتوى الاسمنت ٢٠٠ كجم/م ٣                                                | ١٦٥٠    | م     | ٢٤٣      | ٣٥                 | ٢٤٣                                | ٢٧٨                            | جاري         | ٤٥٨٧٠,٠٠٠                      | ٠           | ٤٥٨٧٠,٠٠٠            |                                                                          |
| ١٥                                       | بالمتر المكعب | توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والاساسات والبلاطات الانتكالية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم/سم ٢ والا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٥٠ كجم/م ٣ | ٢٣٢٠    | م     | ٥١٢١     | ٧٤٦                | ٥١٢١                               | ٥٨٦٧                           | جاري         | ١٣٦١١٤٠,٠٠٠                    | ٠           | ١٣٦١١٤٠,٠٠٠          |                                                                          |
| ١٥                                       | بالعدد        | علاوة نتيجة زيادة المحتوي الاسمنتي الى ٤٥٠ كجم/م ٣                                                                                                                                                                                           | ١٤٠     | م     | ٥١٢١     | ٧٤٦                | ٥١٢١                               | ٥٨٦٧                           | جاري         | ٨٢١٣٨,٠٠٠                      | ٠           | ٨٢١٣٨,٠٠٠            |                                                                          |
| ١٦                                       | بالمتر المكعب | خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية حتى ارتفاع ٦ متر                                                                                                                                                               | ٢٩٥٥    | م     | ٤٣٢      | ٠                  | ٤٣٢                                | ٤٣٢                            | جاري         | ١٢٧٦٥٦,٠٠٠                     | ٠           | ١٢٧٦٥٦,٠٠٠           |                                                                          |
| ١٦                                       | بالمتر المكعب | خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية حتى ارتفاع ٧ متر                                                                                                                                                               | ٣٠٥٥    | م     | ٥٣       | ٠                  | ٥٣                                 | ٥٣                             | جاري         | ١٦١٩١٥,٠٠٠                     | ٠           | ١٦١٩١٥,٠٠٠           |                                                                          |
| ١٦                                       | بالمتر المكعب | خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية حتى ارتفاع ٨ متر                                                                                                                                                               | ٣١٥٥    | م     | ١٥٦      | ٠                  | ١٥٦                                | ١٥٦                            | جاري         | ٤٩٢١٨,٠٠٠                      | ٠           | ٤٩٢١٨,٠٠٠            |                                                                          |
| ١٦                                       | بالمتر المكعب | خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية حتى ارتفاع ٩ متر                                                                                                                                                               | ٣٢٥٥    | م     | ١٠٦      | ٠                  | ١٠٦                                | ١٠٦                            | جاري         | ٣٤٥٠٣,٠٠٠                      | ٠           | ٣٤٥٠٣,٠٠٠            |                                                                          |
| ١٦                                       | بالمتر المكعب | خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية حتى ارتفاع ١٠ متر                                                                                                                                                              | ٣٣٥٥    | م     | ١٦٤      | ٠                  | ١٦٤                                | ١٦٤                            | جاري         | ٥٥٠٢٢,٠٠٠                      | ٠           | ٥٥٠٢٢,٠٠٠            |                                                                          |
| ١٦                                       | بالمتر المكعب | خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية حتى ارتفاع ١١ متر                                                                                                                                                              | ٣٤٥٥    | م     | ٢٢٢      | ٠                  | ٢٢٢                                | ٢٢٢                            | جاري         | ٩٠٥٢١,٠٠٠                      | ٠           | ٩٠٥٢١,٠٠٠            |                                                                          |
| ١٦                                       | بالمتر المكعب | خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية حتى ارتفاع ١٢ متر                                                                                                                                                              | ٣٥٥٥    | م     | ٤٢٤      | ٠                  | ٤٢٤                                | ٤٢٤                            | جاري         | ١٥٠٧٣٢,٠٠٠                     | ٠           | ١٥٠٧٣٢,٠٠٠           |                                                                          |
| ١٦                                       | بالمتر المكعب | خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية حتى ارتفاع ١٣ متر                                                                                                                                                              | ٣٦٥٥    | م     | ٢٠٨      | ٠                  | ٢٠٨                                | ٢٠٨                            | جاري         | ٧٦٠٢٤,٠٠٠                      | ٠           | ٧٦٠٢٤,٠٠٠            |                                                                          |
| ١٦                                       | بالمتر المكعب | خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية حتى ارتفاع ١٤ متر                                                                                                                                                              | ٣٧٥٥    | م     | ١٦٨      | ٠                  | ١٦٨                                | ١٦٨                            | جاري         | ٦٣٠٨٤,٠٠٠                      | ٠           | ٦٣٠٨٤,٠٠٠            |                                                                          |
| ١٦                                       | بالمتر المكعب | خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية حتى ارتفاع ١٥ متر                                                                                                                                                              | ٣٨٥٥    | م     | ١٢٠      | ٠                  | ١٢٠                                | ١٢٠                            | جاري         | ٤٦٢٦٠,٠٠٠                      | ٠           | ٤٦٢٦٠,٠٠٠            |                                                                          |
| ١٧                                       | بالمتر المكعب | خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية حتى ارتفاع ١٥ متر                                                                                                                                                              | ٣٩٥٥    | م     | ٦٠٢      | ٠                  | ٦٠٢                                | ٦٠٢                            | جاري         | ١٨٦٣١٩,٠٠٠                     | ٠           | ١٨٦٣١٩,٠٠٠           |                                                                          |
| ١٧                                       | بالمتر المكعب | خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ٦ متر                                                                                                                                                         | ٣٩٥٥    | م     | ١٣٦      | ٠                  | ١٣٦                                | ١٣٦                            | جاري         | ٤٤٨١٢,٠٠٠                      | ٠           | ٤٤٨١٢,٠٠٠            |                                                                          |
| ١٧                                       | بالمتر المكعب | خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ٩ متر                                                                                                                                                         | ٣٩٥٥    | م     | ٣٢       | ٠                  | ٣٢                                 | ٣٢                             | جاري         | ١٠٨٦٤,٠٠٠                      | ٠           | ١٠٨٦٤,٠٠٠            |                                                                          |
| ١٧                                       | بالمتر المكعب | خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ١٠ متر                                                                                                                                                        | ٣٩٥٥    | م     | ٥١       | ٠                  | ٥١                                 | ٥١                             | جاري         | ١٧٨٢٤٥,٠٠٠                     | ٠           | ١٧٨٢٤٥,٠٠٠           |                                                                          |
| ١٧                                       | بالمتر المكعب | خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ١١ متر                                                                                                                                                        | ٣٩٥٥    | م     | ٥١       | ٠                  | ٥١                                 | ٥١                             | جاري         | ١٨٣٢٤٥,٠٠٠                     | ٠           | ١٨٣٢٤٥,٠٠٠           |                                                                          |
| ١٧                                       | بالمتر المكعب | خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ١٢ متر                                                                                                                                                        | ٣٩٥٥    | م     | ١٢٦      | ٧٤                 | ١٢٦                                | ٢٠٠                            | جاري         | ٧٣٩٠٠٠,٠٠٠                     | ٠           | ٧٣٩٠٠٠,٠٠٠           |                                                                          |
| ١٧                                       | بالمتر المكعب | خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ١٣ متر                                                                                                                                                        | ٣٩٥٥    | م     | ٥١       | ٠                  | ٥١                                 | ٥١                             | جاري         | ١٩٣٥٤٥,٠٠٠                     | ٠           | ١٩٣٥٤٥,٠٠٠           |                                                                          |
| ٢٠                                       | بالمتر المكعب | خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ١٣ متر                                                                                                                                                        | ٣٢٠٥    | م     | ١٠٠٢     | ٠                  | ١٠٠٢                               | ١٠٠٢                           | جاري         | ٣٢١١٤١,٠٠٠                     | ٠           | ٣٢١١٤١,٠٠٠           |                                                                          |
| ٢٠                                       | بالمتر المكعب | خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ١٣ متر                                                                                                                                                        | ٣٣٠٥    | م     | ١٩٢٨     | ٥٠٤                | ١٩٢٨                               | ٢٤٣٢                           | جاري         | ٨٠٣٧٧٦,٠٠٠                     | ٠           | ٨٠٣٧٧٦,٠٠٠           |                                                                          |
| ٢٠                                       | بالمتر المكعب | خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ١٣ متر                                                                                                                                                        | ٣٤٠٥    | م     | ٢١٧٨     | ٠                  | ٢١٧٨                               | ٢١٧٨                           | جاري         | ٧٤١٦٠٩,٠٠٠                     | ٠           | ٧٤١٦٠٩,٠٠٠           |                                                                          |
| ٢٠                                       | بالمتر المكعب | خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ١٣ متر                                                                                                                                                        | ٣٥٠٥    | م     | ٢١٧٨     | ٠                  | ٢١٧٨                               | ٢١٧٨                           | جاري         | ٧٦٣٣٨٩,٠٠٠                     | ٠           | ٧٦٣٣٨٩,٠٠٠           |                                                                          |
| ٢٠                                       | بالمتر المكعب | خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ١٣ متر                                                                                                                                                        | ٣٧٠٥    | م     | ٥٧٦      | ٠                  | ٥٧٦                                | ٥٧٦                            | جاري         | ٢١٣٤٠٨,٠٠٠                     | ٠           | ٢١٣٤٠٨,٠٠٠           |                                                                          |
| ٢٠                                       | بالمتر المكعب | خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ١٣ متر                                                                                                                                                        | ٣٨٠٥    | م     | ٨٠٥      | ٠                  | ٨٠٥                                | ٨٠٥                            | جاري         | ٣٠٦٣٢٥,٠٠٠                     | ٠           | ٣٠٦٣٢٥,٠٠٠           |                                                                          |
| ٢٠                                       | بالمتر المكعب | خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ١٣ متر                                                                                                                                                        | ٤١٠٥    | م     | ١٧٥٥     | ٠                  | ١٧٥٥                               | ١٧٥٥                           | جاري         | ٧٢٠٤٢٧٥,٠٠٠                    | ٠           | ٧٢٠٤٢٧٥,٠٠٠          |                                                                          |
| ٢١                                       | بالمتر المكعب | خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ١٣ متر                                                                                                                                                        | ٣١٠٥    | م     | ٤٣٨٠     | ٩٣٢                | ٤٣٨٠                               | ٥٣١٢                           | جاري         | ١٦٤٩٣٧٦,٠٠٠                    | ٠           | ١٦٤٩٣٧٦,٠٠٠          |                                                                          |
| ٢١                                       | بالمتر المكعب | خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ١٣ متر                                                                                                                                                        | ٧٠      | م     | ٣٨٠      | ٩٣٢                | ٣٨٠                                | ٥٣١٢                           | جاري         | ٣٧١٨٠,٠٠٠                      | ٠           | ٣٧١٨٠,٠٠٠            |                                                                          |
| ٢٢                                       | بالمتر المكعب | خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ١٣ متر                                                                                                                                                        | ٣٠٠٠    | طن    | ١١٤٩٤    | ٦٩٣                | ١١٤٩٤                              | ١٢١٨٧                          | جاري         | ٣٦٥٦١,٠٠٠,٠٠٠                  | ٠           | ٣٦٥٦١,٠٠٠,٠٠٠        |                                                                          |
| ٢٦                                       | بالمتر المسطح | اعمال دمان وجهين على البارد من العزل على البارد بمعدل ١,٥ كجم/م ٢ بمادة البيتومين ويستخدم للقواعد والاعداد اسفل منسوب الارض                                                                                                                  | ٥١      | م     | ٢٩٢٣     | ٠                  | ٢٩٢٣                               | ٢٩٢٣                           | جاري         | ١٤٩٥٨٣,٠٠٠                     | ٠           | ١٤٩٥٨٣,٠٠٠           |                                                                          |
| ٢٨                                       | بالعدد        | توريد وتركيب ركائز نيوبرين من نوع C4 مقاس ٣٠٠ * ٤٠٠ * ٧٩                                                                                                                                                                                     | ٥٠١٠    | العدد | ٨        | ٠                  | ٨                                  | ٨                              | جاري         | ٤٠٠٨,٠٠٠                       | ٠           | ٤٠٠٨,٠٠٠             |                                                                          |
| ب - أعمال المجري المائي                  |               |                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |          |                    |                                    |                                |              |                                |             |                      |                                                                          |
| ٣٨                                       | بالمتر الطولي | اعمال تنفيذ الجسات بالنيل                                                                                                                                                                                                                    | ١٢٢٤    | م.ط   | ١٧٣      | ٠                  | ١٧٣                                | ١٧٣                            | جاري         | ٢١١٧٥٢,٠٠٠                     | ٠           | ٢١١٧٥٢,٠٠٠           |                                                                          |
| ٣٩                                       | بالمتر الطولي | مصنعية حفر وصب وتنفيذ خوازيق المجري المائي قطر ٢٠٠ سم                                                                                                                                                                                        | ١١٨٠٠   | م.ط   | ٢٣٥٨     | ٠                  | ٢٣٥٨                               | ٢٣٥٨                           | جاري         | ٢٧٨٢٤٤٠,٠٠٠                    | ٠           | ٢٧٨٢٤٤٠,٠٠٠          |                                                                          |
| ٤٠                                       | بالمتر المكعب | توريد وتركيب قاسيونات دائمة معدنية للخوازيق                                                                                                                                                                                                  | ٣٢٠٠٠   | طن    | ٦٢٦      | ٠                  | ٦٢٦                                | ٦٢٦                            | جاري         | ٢٠٠٣٢٠,٠٠٠                     | ٠           | ٢٠٠٣٢٠,٠٠٠           |                                                                          |
| ٤٢                                       | بالمتر المسطح | اعمال الدسمه لقواعد النيل والجزء العلوي للكوبرى                                                                                                                                                                                              | ٢٨٠٠    | م     | ٢٠٣٠     | ٣١٦                | ٢٠٣٠                               | ٢٣٤٦                           | جاري         | ٦٥٦٨٨٠,٠٠٠                     | ٠           | ٦٥٦٨٨٠,٠٠٠           |                                                                          |
| ٤٣                                       | خرسانة مسلحة  | لرؤس القواعد الخرسانية بمجرى نهر النيل                                                                                                                                                                                                       | ٣٨٩٠    | م     | ٢٩٢٥     | ٥٨٥                | ٢٩٢٥                               | ٣٥١٠                           | جاري         | ١٣٦٥٣٩,٠٠٠                     | ٠           | ١٣٦٥٣٩,٠٠٠           | تغطية ١٠٠٠٠٠ جنيه لحين استكمال تقارير التفسير على بند (٥١٢٠)             |
| ٤٤                                       | خرسانة مسلحة  | لرؤس اعمد بمجرى النيل حتى ١٠ متر                                                                                                                                                                                                             | ٣٧٥٠    | م     | ٣٣٠      | ٨٢                 | ٣٣٠                                | ٤١٢                            | جاري         | ١٥٤٥٠٠,٠٠٠                     | ٠           | ١٥٤٥٠٠,٠٠٠           |                                                                          |
| ٤٦                                       | بالمتر المكعب | توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) حتى اسياخ طول ١٢ متر                                                                                                                                                                      | ٣٠٠٠٠   | طن    | ١٥٧٨     | ١٥٢                | ١٥٧٨                               | ١٧٣٠                           | جاري         | ٥٢٧٦٥٠,٠٠٠                     | ٠           | ٥٢٧٦٥٠,٠٠٠           |                                                                          |
| البيانات المستحددة الخاصة بأعمال الكباري |               |                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |          |                    |                                    |                                |              |                                |             |                      |                                                                          |
| ٤٤٢                                      | بالمتر المسطح | علاوة على اعمال الدسمه للجزء العلوي للكوبرى النيل                                                                                                                                                                                            | ٥٠٠٠    | م     | ٢٠٠      | ٣١٦                | ٥٠٠                                | ٨١٦                            | جاري         | ٤٠٨٠٠٠,٠٠٠                     | ٠           | ٤٠٨٠٠٠,٠٠٠           |                                                                          |
| التقديرات                                |               |                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |          |                    |                                    |                                |              |                                |             |                      |                                                                          |
| ٤٢٣                                      | بالمتر المكعب | توريد حديد التسليح (٤٠/٦٠) لرؤس جميع العناصر الانشائية للكوبرى اسياخ طول ١٢ م                                                                                                                                                                | ٣٠٠٠٠   | طن    | ١٦٠      | ٥٠                 | ١٦٠                                | ٢١٠                            | جاري         | ٦٣٠٠٠٠,٠٠٠                     | ٢٥٢٠٠٠٠     | ٣٧٨٠٠٠٠,٠٠٠          | استقطاع ٤٠ % لحين التركيب-براغي تطبيق اشتراطات البروتوكول في اعمال الخضم |
| الاجمالي                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |          |                    |                                    |                                |              |                                |             |                      |                                                                          |
| ٦٥٠٠٤٧٧,٨٨١                              |               |                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |          |                    |                                    |                                |              |                                |             |                      |                                                                          |

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها

٦٠٥٣٦٢٦٩٩,٠٠٠

سبق صرفها إلى المقاول

يدفع للمقاول على الحساب

٤٥,١١٥,٢٩٢,٠٠٠ جنيه فقط

مدير عام التنفيذ

م

التوقيع

مدير الأعمال

روجع فوجد على صحة

مهندس استشاري المالك

م / مهندسون الاستشاريون الدوليون

التوقيع

تحريرا ٢٠٢٢/٠٢/١٩

أقر بصحة ذلك

المقاول

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



٥٠٦٢١