

استناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول لمسار القطر الكهربائي السريع
(العين السنية - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع (وادي التطرون - برج العرب) أعمال سن الفلتر
تنفيذ المسافة من الكم 309.750 إلى الكم 310.000 بطول 0.250 كم (بالأمر المباشر)
تنفيذ: "شركة أورنج للاستشارات والتصميم"

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الإسكندرية مطروح)



من بداية الأعمال حتى 2025/02/01

مستخلص (2) جاري
2024/2023/1016 رقم العقد

المقاول: "شركة أورنج للاستشارات والتصميم"

ملاحظات	القيمة المستحقة بعد الإحتفاظ		استقطاع أو حذر		حيلة مقدار الأعمال التي قست حتى الآن		مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الأعمال التي تمت خلال مدة المدة	مقدار العمل السابق اجراءه	الكمية بنهاية المدة	الوحدة	اللمة		بيان الأعمال	رقم بند
	جنية	فرن	جنية	فرن	جنية	فرن						جنية	جنية		

مكتب جهاز الزراري متواجد الملاحظات الإرشادية متواجدة الافقات المشروع متواجدة المهندسون متواجدين مسؤول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل وهندسون المعمل متواجدين الانقارو متواجدة يراعي خصم التجارب العملية الحد الأدنى من المعادلات متواجد البرنامج الزراري للمشروع متواجد يراعي تطبيق تصدق العقد وفيقه التأمين الشخصية سارية حتى (2026-02-24) وفيقه تأمين المقاولين سارية حتى (2026-02-24) أحمد جلال														بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة فتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمعارقة للمواصفات ولقي حجم حبيبي ما بين 20مم إلى 75 مم ولا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وفي احجار مقاس 1: سن: 2: سبيته أو سبيرة بنسبة 1:1:1 والايقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجا نيسكال ولا يزيد نسبة انكاسد حجار لوس الجلوس عن 45% والقيمة تشمل اعمال التجارب العملية والبند يشمل اجراء التجارب العملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة المعتمدة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . - لمسافة تقل 20 كم . - القيمة شاملة قيمة المادة المحجورة . - يتم احتساب 1.3 جنية لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان . السعر خلال شهر أبريل طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18 السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18 علاوة بند (1-1) علاوة مسافة النقل 162 كم . علاوة بند (1-1) علاوة تحميل رسوم الكارة والموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية.	
	3540992.00	0.00	0.00	0.00	3540992.00	0.00	10240.00	9360.00	880.00	18820.00	3م	345.80			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6890.00-	6890.00	0.00	3م	347.20			
	1890304.00	0.00	0.00	0.00	1890304.00	0.00	10240.00	2470.00	7770.00	18820.00	3م	184.60			
	256000.00	0.00	0.00	0.00	256000.00	0.00	10240.00	2470.00	7770.00	18820.00	3م	25.00			

اجمالي المستخلص															5687296.00
اجمالي ما سبق صرفه															4325104.00
اجمالي المستحق															1362192.00

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مطروح
عبد مهنس /
هاني محمد محمود طه
٢٠٢٥

مدير عام المشروعات (الهيئة)
د/ محمد حسني قباي
أحمد طه

مدير المشروع (الهيئة)
د/ احمد جلال عبد السلام
أحمد طه

الاستشاري العام (مستشار)
د/ محمد إبراهيم
عزت المراجعة الفنية فقط

استشاري (مكتب أ.د. خالد قنديل)
د/ هشام محمد صوري

استشاري المراجعة (مكتب XYZ)
د/ أحمد خليل

مدير المشروع (الشركة المنقولة)
د/ محمد قتي القبول

الاستشاري الهندسي
أ.د. / خالد قنديل
مدير المشروع: م/ هشام محمد صوري
شروع: القطر الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

مشروع قطار سريع - غرب النيل

ORANGECO
EXPORT & IMPORT
ب. من ١٢٢ / ١١٠ / ٢٢٠
٢٠١٣٩