

من عملية رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية أبو النيل / النشوية / أم الحجر حتى طريق فاقوس / الحسينية
مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

مستخلص رقم { ٥ } جارى

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٥

مع شركة نوفلكو للمقاولات

بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠٢٢

المعقد رقم ٧٤١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		الكمية	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال تطهير غاب وبوص ومواد عضوية	-	٥	٢م	١٠٠٠٠	٢٠٠٠	١٢٠٠٠	جاري	-	٦٠٠٠٠	-	-	-	٦٠٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٣	أعمال توريد وتشغيل أتربة رملية	-	١٤٤	٣م	١٠٠٠	-	١٠٠٠	جاري	-	١٤٤٠٠٠	-	-	-	١٤٤٠٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال تكشير وإزالة المسطحات النهارية	-	٨٠	٣م	٥٨٠٠	١٠٠	٥٩٠٠	جاري	-	٤٧٢٠٠٠	-	-	-	٤٧٢٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٦	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٣٨٥	٣م	١٣٠٣٥	١٠٠٠	١٤٠٣٥	جاري	-	٥٤٠٣٤٧٥	-	-	-	٥٤٠٣٤٧٥	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٧	توريد ورش طبقة تشريب بمعدل ١,٢ كجم / ٢م	٧٥	٢٧	٢م	٢٢٧٠٠	٦٠٠٠	٢٨٧٠٠	جاري	-	٧٩٦٤٢٥	-	-	-	٧٩٦٤٢٥	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
١٨	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح	-	٢٣٠٠٠	طن	٤,١٠٠	-	٤,١٠٠	جاري	-	٩٤٣٠٠	-	-	-	٩٤٣٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٢١	أعمال توريد خرسانة عادية أسفل الواسير	-	١١٢٠	٣م	٥٢٥	-	٥٢٥	جاري	-	٥٨٨٠٠٠	-	-	-	٥٨٨٠٠٠	بمعرفة الشركة باستخدام الملصقات الإرشادية
٢٢	أعمال توريد خرسانة مسلحة للحوادث الساندة	-	٢٧٣٠	٣م	٨٥٠	٤٥	٨٩٥	جاري	-	٢٤٤٣٣٥٠	-	-	-	٢٤٤٣٣٥٠	والتحذيرية .
الإجمالي															
١	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٦ سم	-	٣١٩	٢م	٢٢٧٠٠	٦٠٠٠	٢٨٧٠٠	جاري	-	٩١٥٥٣٠٠	-	-	-	٩١٥٥٣٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
الإجمالي															
الكميات															
١	أعمال توريد أتربة رملية	-	١٣	٣م	١٠٠٠	-	١٠٠٠	جاري	-	١٣٠٠٠	-	-	-	١٣٠٠٠	٨- بالتخلص .
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٢٥	٣م	١٣٠٣٥	١٠٠٠	١٤٠٣٥	جاري	-	٣٥٠٨٧٥	-	-	-	٣٥٠٨٧٥	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
٣	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٦ سم	-	٣	٢م	٢٢٧٠٠	٦٠٠٠	٢٨٧٠٠	جاري	-	٨٦١٠٠	-	-	-	٨٦١٠٠	١٠- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال .
الإجمالي															
٤٤٩٩٧٥															
١٩٦٠٦٨٢٥															
١٩٦٠٦٨٢٥															
١٩٤١٠٧٥٦															
١٩٤١٠٧٥٦															

مهندس العملية

الأسم

التوقيع

مهندس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٢٦٧٢٣٥٦,٥٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بهك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأس

مدير الأعمال الأس

مهندس الشركة الأس

أقر بصحة ذلك

أقر بوجع فوجد على صحة

سنة

سنة

سنة