

مستخلص رقم (1) جارى مشروع :- أعمال تعديل مسار خط السبب النهائى لمحطة معالجة الصرف الصحى بنجع حمادى - قنا
المتعارض مع مسار القطار الكهربائى السريع (6 أكتوبر - أسوان - أوسمبل) من محطة (553+117) حتى محطة (553+900) بطول
783 متر طول (المرحلة الثالثة)

تنفيذ شركة :- جبالكو مصر

شامله المده من بدء العمل الى 2025/2/19

العقد رقم 2025/2024/675

رقم البند	نوع العمل	المقررات	الكمية	السعر بعد المقاوضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال المده	جملة مقدار الاعمال التى تمت فى خلال المده	جارى او نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
1	المواسير											
1.1	بالمتر الطولى توريد و تركيب وتجربة واختبار مواسير من البولى ايثيلين عالى الكثافة قطر 1000 مم ضغط تشغيل 10 جو تركب فى خنادق تحت سطح الارض على عمق لا يقل عن 1.5 م من الرسم العلوى للماسورة والبند يشمل الحفر فى جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وكذا فرش طبقة من الرمل النظيف موزد من خارج الموقع سمك 20 سم أسفل الماسورة وسمك 30 سم أعلى الماسورة مع ردم باقى القطاع من ناتج الحفر وترحيل الأتربة الزائدة إلى المقابل العمومية مع الدمك على طبقات سمك كل طبقة 25 سم بعد التركيب والاختبار البند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية والكود المصرى والرسومات التنفيذية وأصول الصناعة	ط.م	783.00	22800	0.00	350.00	7980000	جارى	7980000	1197000	6783000.00	يتم تعلية قيمة 15% لحين اختبار الضغط وتسليمها اداريا للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى
الإجمالى											6783000.00	
الإجمالى المستحق صرفه فقط ستة مليون وسبعمائة وثلاثة وثمانون الف جنيها لا غير										6783000.00		

الجهة المالكة

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مهندس المشروع

المحاسب

مهندس المكتب الاستشارى

تحريرا فى : 2025 / /

مهندس
عماد حسين

مهندس
م.م. / م.م.

مهندس
م.م. / م.م.

مهندس
م.م. / م.م.

مهندس
م.م. / م.م.

المجموعة الهندسية (إيجى)
للاستشارات الهندسية (إيجى)
مكتب استشارى رقم ٩٤٥/٩٤٥

مهندس الشركة المنفذه
CEBALCO MISR
جبالكو مصر

٦٧٨٣٠٠٠	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
٦٧٨٣٠٠٠	المستحق صرفه

٥٠٢٣٤٢٠٠٠	الاستقطاعات
٦٢٨٠٦٥٨٠٠٠	الصافي

الاستقطاعات	
٣٣٩١٥٠٠٠٠	تأمين
١٦٣١٩٢٠٠٠	دمغات
٥٠٢٣٤٢٠٠٠	جملة الاستقطاعات

