

مستخلص جاري رقم (1) مشروع :- أعمال تعديل مسار خط السبب النهائى بمحطة معالجة الصرف الصحى بنجع حمادى - قنا المتعارض مع مسار القطار الكهربائى السريع (6 أكتوبر - أسوان - أوسمبل) من محطة (550+900) حتى محطة (551+625) (المرحلة الثانية)

العقد رقم 2025/2024/674

تنفيذ شركة:- جبالكو مصر

شامله المده من بدء العمل الى 2025/2/19

رقم البند	نوع العمل	المقررات	الكمية	السعر بعد المفاوضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التى جارى او نهائى	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
1	المواسير								جنيه	جنيه	
1.1	بالمتر الطولى توريد و تركيب وتجربة واختبار مواسير من البولى ايثيلين عالى الكثافة قطر 1000 مم ضغط تشغيل 10 جو تركيب فى خنادق تحت الماسورة والبند يشمل الحفر فى جميع أنواع التربة الرسم العلوى للماسورة والبند يشمل الحفر فى جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وكذا فرش طبقة من الرمل النظيف مورد من خارج الموقع سمك 20 سم أسفل الماسورة وسمك 30 سم أعلى الماسورة مع ردم باقى القطاع من ناتج الحفر وترحيل الأتربة الزائدة إلى المقالب العمومية مع الدمك على طبقات سمك كل طبقة 25سم بعد التركيب والاختبار البند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية والكود المصرى والرسومات التنفيذية وأصول الصناعة	م.ط	725.00	22800	0.00	710.00	16188000	16188000	2428200	13759800.00	يتم تعليية قيمة 15% لحين اختبار الضغط وتسليمها اداريا للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي
الاجمالى								16188000		13759800.00	
الاجمالى المستحق صرفه فقط ثلاثة عشر مليون وسبعمائة وتسعة وخمسون الفا وثمانمائة جنيها لا غير								13759800.00			

الجهة المالكة

تحريرا فى : 2025 / /

مدير عام المشروعات
مهندس
عماد حسين

مدير المشروع

مهندس المشروع

المحاسب

مهندس المكتب الاستشارى

المجلد رقم ١٢٤٥
للإستشارات الهندسية (البحر)
مكتب استشارى رقم ٩٤٥/٩٤٥

جبالكو مصر
GEBALCO MISR
001

١٣٧٥٩٨٠٠	جملة الاعمال
٠	السابق صرفه
١٣٧٥٩٨٠٠	المستحق صرفه



١٠١٨٦٢٥.٢٠	الاستقطاعات
١٢٧٤١١٧٤.٨٠	الصافي

الاستقطاعات	
٦٨٧٩٩٠٠٠٠	تأمين
٣٣.٦٣٥.٢٠	دمغات
١٠١٨٦٢٥.٢٠	جملة الاستقطاعات

[Handwritten signature]

