

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٥٠ / ١ / ١٥

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة
للتنفيذ والمناطق

تعبه عليه وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٤ } جارى عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / صان
الحجر حتى عزبة الأصلاخ { القطاع الرابع } بطول ٢ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة
الرائسية حياة كريمة عقد رقم ١٠٨٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .
تنفيذ شركة أحمد عبد المنعم محمد عطية .

يرجاء اللفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافالنا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف
لحفظها بملف العملية .

وتدخلوا سيادتكهم بقبول فائق الاعتناء ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٣ / ٦

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص


عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع ج

عدد { ١ } حصر الأعمال

عدد { ١ } معمل المظلة

عدد { ١ } كتاب المحلات

مدير (٢) مفاتيح مدير
ياسر محمد سيد
٢٠٢٤



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٠ / ١ / ١٥

**السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة
للتنفيذ والمناطق**

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٤ } جارى عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر حتى عزبة
الأصلاح { القطاع الرابع } بطول ٢ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة
عقد رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ / ١٠٨٨ .

تنفيذ شركة أحمد عبد المنعم محمد عطية .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد عدد (١)
سيارة بإدارة المركبات ويتم توريد عدد (١) جهاز كمبيوتر بمشتملاته .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً في : ٢٠٢٥ / ٢ / ١٨

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



ياسر محمد عبد الله

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

مستخلص رقم { ٤ } عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / سان الحجر حتى عزبة الإصلاح { القطاع الرابع } بطول ٢ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٥ / ٢ / ٣

مع شركة أحمد عبد النعم محمد عطية

بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٢

العقد رقم ١٠٨٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

إدارة العقود

رقم البند	البيد	الفئة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملته مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملته مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٣	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للرم	٥٠	١٥٦	٣م	٣٦٣٠	٣٦٣٠	جاري	٥٦٨٠٩٥	-	-	-	-	٥٦٨٠٩٥	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	-	٨٠	٣م	١٣٣٠	١٣٣٠	جاري	١٠٦٤٠٠	-	-	-	-	١٠٦٤٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٦	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٣٨٥	٣م	٤٦٠٠	٤٦٠٠	جاري	١٨٠٩٥٠٠	-	-	-	-	١٨٠٩٥٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال توريد وتوضيب ورش صلب التسليح	-	٢٣٠٠٠	طن	١٢٠	١٢٠	جاري	٢٧٦٠٠٠٠	-	-	-	-	٢٧٦٠٠٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٨	أعمال توريد ورش طبقة تشريب	٧٥	٢٧	٢م	-	١٢٠٠٠	جاري	٣٣٣٠٠٠	-	-	-	-	٣٣٣٠٠٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٢٢	أعمال خرسانة مسلحة حوائط سائنة	-	٢٧٣٠	٣م	٧٧٥	٧٧٥	جاري	٢١١٥٧٥٠	-	-	-	-	٢١١٥٧٥٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
	تنفيذ خوازيق قطر ٤٠ سم { بند مستحدث }	-	١٣٥٠	م.ط	٣٤٨٠	٣٤٨٠	جاري	٤٦٩٨٠٠٠	-	-	-	-	٤٦٩٨٠٠٠	بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية
	تنفيذ طبقة سطحية سمك ٦ سم { بند مستحدث }	٦٠	٣١٣	٢م	-	١٢٠٠٠	جاري	٣٧١٣٢٠٠	-	٥٠٠٠٠	-	-	٣٧١٣٢٠٠	والتحضيرية .
	إجمالي الكارتات						الإجمالي	١٦١٥٣٩٤٥	-	٥٠٠٠٠	-	-	١٦١٠٣٩٤٥	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٢٥	٣م	٤٧٠٠	٤٧٠٠	جاري	١١٧٥٠٠	-	-	-	-	١١٧٥٠٠	بالمستخلص .
٢	تنفيذ طبقة سطحية سمك ٦ سم { بند مستحدث }	-	٣	٢م	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	جاري	٣٦٠٠٠	-	-	-	-	٣٦٠٠٠	٨- التقارير متواجدة .
	إجمالي الكارتات						إجمالي الكارتات	١٥٣٥٠٠	-	-	-	-	١٥٣٥٠٠	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
														١٠- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال .
														١١- تواجد (١) سيارة بإدارة المركبات .
														١٢- يتم توريد (١) حاسب آلي بالطابعة بجميع
														مشغلاته لمركز المعلومات .
														١٣- حجز مبلغ ٥٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند
														المستحدث سطحية ٦ سم لحين ورود التقارير
														العملية
														مهندس العملية
														الأسم
														التوقيع
														١٦٢٥٧٤٤٥
														١٦٣٠٧٤٤٥
														الإجمالي العام



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ١٢٠١٩٢٤٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً في سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٤٢٣٨٢٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بك الشروط أعمدت من

مهندس الإشراف الأسف
التوقيع
مدير الأعمال الأسف
التوقيع
مهندس الشركة الأسف
التوقيع
أقر بصحة ذلك
شهادتي أحمد عبد النعم

تحريراً في سنة
روجع فوجد على صحة
سنة
تحريراً في سنة

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقزاق

مستخلص رقم { ٤ } عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / سان الحجر حتى عزبة الأصلاح { القطاع الرابع } بطول ٢ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

إدارة العقود العقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٠٨٨ بتاريخ ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢٨ مع شركة أحمد عبد المنعم محمد عطية شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٥ / ٢ / ٣

رقم البند	البند	الفئة		الكمية	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٣	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للرم	١٥٦	٥٠	٣م	٣٦٣٠	—	٣٦٣٠	جاري	٥٦٨٠٩٥	—	—	—	٥٦٨٠٩٥	—	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	٨٠	—	٣م	١٣٣٠	—	١٣٣٠	جاري	١٠٦٤٠٠	—	—	—	١٠٦٤٠٠	—	٢- معمل الموقع متواجد .
٦	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٣٨٥	—	٣م	٤٦٠٠	١٠٠	٤٧٠٠	جاري	١٨٠٩٥٠٠	—	—	—	١٨٠٩٥٠٠	—	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال توريد وتوضيب ورص صلب التسليح	٢٣٠٠٠	—	طن	١٢٠	—	١٢٠	جاري	٢٧٦٠٠٠٠	—	—	—	٢٧٦٠٠٠٠	—	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٨	أعمال توريد ورش طبقة تشريب	٢٧	٧٥	٢م	—	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	جاري	٣٣٣٠٠٠	—	—	—	٣٣٣٠٠٠	—	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٢٢	أعمال خرسانة مسلحة حوائط سائدة	٢٧٣٠	—	٣م	٧٧٥	—	٧٧٥	جاري	٢١١٥٧٥٠	—	—	—	٢١١٥٧٥٠	—	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
	تنفيذ خوازيق قطر ٤٠ سم { بند مستحدث }	١٣٥٠	—	ط.م	٣٤٨٠	—	٣٤٨٠	جاري	٤٦٩٨٠٠٠	—	—	—	٤٦٩٨٠٠٠	—	بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية
	تنفيذ طبقة سطحية سمك ٦ سم { بند مستحدث }	٣١٣	٦٠	٢م	—	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	جاري	٣٧١٣٢٠٠	—	٥٠٠٠٠	—	٣٧١٣٢٠٠	—	والتحذيرية .
	إجمالي الكارتات							الإجمالي	١٦١٥٣٩٤٥	—	٥٠٠٠٠	—	١٦١٠٣٩٤٥	—	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
	بالمتخلص .														
١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٥	—	٣م	٤٧٠٠	—	٤٧٠٠	جاري	١١٧٥٠٠	—	—	—	١١٧٥٠٠	—	٨- التقارير متواجدة .
٢	تنفيذ طبقة سطحية سمك ٦ سم { بند مستحدث }	٣	—	٢م	١٢٠٠٠	—	١٢٠٠٠	جاري	٣٦٠٠٠	—	—	—	٣٦٠٠٠	—	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
	إجمالي الكارتات							إجمالي الكارتات	١٥٣٥٠٠	—	—	—	١٥٣٥٠٠	—	١٠- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال .
															١١- تواجد (١) سيارة بإدارة المركبات .
															١٢- يتم توريد (١) حاسب آلي بالطابعة بجميع
															مشمولاته لمركز المعلومات .
															١٣- حجز مبلغ ٥٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند
															المستحدث سطحية ٦ سم لحين ورود التقارير
															المعملية
															مهندس العملية
															الاسم
															التوقيع
															ياسر محمد
															١٦٢٥٧٤٤٥

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ١٢٠١٩٢٤٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً في سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٤٢٣٨٢٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الاسم التوقيع

سنة روجع فوجد على صحة مدير الأعمال الاسم التوقيع

سنة أقر بحة ذلك مهندس الشركة الاسم التوقيع

شهادي المحاسب المنعم

