



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)

الهيئة العامة
للمنطقة والكباري
(GARB)

من بداية الأعمال حتى 2025/02/15

رقم بند	بيان الأعمال		الوحدة	الكمية طبقا للمواصفة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه الفترة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع و حصر	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنية		قرش	جنية	

استناد أعمال الجسر الترابي للمخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العاين - مطروح)
قطاع (وادي النطرون - برج العرب) أعمال الردم
لتفكيك المسافة من الكم 307.300 إلى الكم 307.890 بطول 0.590 كم (بالأمر المباشر)
تنفيذ : "شركة أورناج للاستيراد والتصدير"

مستخلص (2) جاري
رقم العقد (2024/2023/1015)

مكتب جهاز الانزال في متواجد الخدمات الإرشادية متواجدة الخدمات الإرشادية متواجدة مسئول تأمين سلامة المورد متواجد المعلم ومهندسون المعلم متواجدون التقارير متواجدة برازي ختم الخراب المعملة الحد الأدنى من المعادن متواجد البرازي الذي المشروع متواجد برازي تطبيق نصوص المقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2026-02-24) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (2026-02-24) أحمد جلال	1586250.00	0.00	0.00	1586250.00	0.00	13500.00	3250.00	10250.00	34500.00	3م	117.50	بند (1-1): بالمر المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسيوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالعماد الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهياكل الوصول إلى أقصى كثافة حافة (95%) من الكثافة الحافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبدء بجميع مشتملاته طبقا لوصول الصيانة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف. في حالة طلب جهاز الانزال زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم حساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخطيط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم. - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة.
	2101680.00	0.00	0.00	2101680.00	0.00	10800.00	2600.00	8200.00	27600.00	3م	194.60	
	145768.00	0.00	0.00	145768.00	0.00	760.00	650.00	110.00	4850.00	3م	191.80	
	282464.00	0.00	0.00	282464.00	0.00	1940.00	0.00	1940.00	2050.00	3م	145.60	
	175500.00	0.00	0.00	175500.00	0.00	13500.00	3250.00	10250.00	34500.00	3م	13.00	

بند (1-1)

السعر خلال شهر مايو 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	علاوة مسافة النقل 141 كم.	علاوة مسافة النقل 139 كم.	علاوة مسافة النقل 106 كم.	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية.
--	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---

اجمالي المستخلص	اجمالي ما سبق صرفه	اجمالي المستحق
4291662.00	3236907.00	1054755.00
فقط مليون وأربعة وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسة وخمسون جنيهاً مصرية لا غير.		

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مطروح
عبد مهندس /
"فاني محمد محمد طه" ٢٠٢٤/٢/١٥

مدير عام المشروعات (الهيئة)
د/ محمد حسني فاني

مدير المشروع (الهيئة)
د/ احمد جلال عبد السلام
أحمد جلال


الاستشاري العام (مستشار)
د/ جابر إبراهيم

تمت المراجعة الفنية فقط

استشاري (مكتب أد/ خالد قنديل)
د/ محمد محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
د/ محمد شهاب خليل

مدير المشروع (الشركة المنفذ)
د/ محمد فني النول



ORANGECO
EXPORT&IMPORT
ب.ض: ٢٢٢ / ١١٠ / ١٢٩