

استناد أعمال الجسر الترابي للمخط الأول لمشروع القطر الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع (وادي النطرون / برج العرب) أعمال الردم
تنفيذ المسافة من الكم 309.800 إلى الكم 310.220 بطول 0.420 كم (بالأمر المباشر)
تنفيذ : "شركة أورناج للاستيراد والتصدير"

من بداية الأعمال حتى 2025/02/10

مستخلص (2) جاري

المقاول: "شركة أورناج للاستيراد والتصدير" رقم العقد: 2024/2023/1719

المناطق الخامسة غرب الدلتا
(الإسكندرية مطروح)



ملاحظات	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		استقطاع أو حصر		حصة مقدر الأعمال التي تمت حتى الآن		مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		مقدار الأعمال التي تمت خلال مدة الخدمة		مقدار العمل السابق		مقدار العمل المتبقية		الوحدة		المدة		رقم بند
	جنية	قروش	جنية	قروش	جنية	قروش	جنية	قروش	جنية	قروش	جنية	قروش	جنية	قروش	جنية	قروش	جنية	قروش	

مكتب جهاز الاشراف متواجد الملاحظات الإرشادية متواجدة الوفات المشروع متواجد المهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة براي خصم التجارب العملية الحد الأدنى من المعادمت متواجد البرنامج الرئي للمشروع متواجد براي تطبيق فصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2025-07-17) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (2025-07-17) يتم تزويد عدد 30 كرتونة أوراق A4 وموافاة المنطقة بالمسلم	2761250.00	0.00	0.00	0.00	2761250.00	0.00	23500.00	2700.00	20800.00	33100.00	3م	117.50	بند (1-1): بالمر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالرماد الاصطناعي للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجديد بالهزات للوصول الى اقصى كثافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقواعدات العرضية والنمذجة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجمع مشتتات طرقة لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدماك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدماك لكل 1% - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم حساب علاوة 1.4 جنية لكل 1 كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم. السعر يشمل قيمة المادة المحجزة.	علاوة بند (1-1) علاوة مسافة النقل 141 كم.	(1-1) بند علاوة	علاوة بند (1-1) علاوة مسافة النقل 139 كم.	(1-1) بند علاوة	علاوة بند (1-1) علاوة مسافة النقل 106 كم.	(1-1) بند علاوة	علاوة بند (1-1) علاوة مسافة النقل 106 كم.	(1-1) بند علاوة
	3658480.00	0.00	0.00	0.00	3658480.00	0.00	18800.00	2160.00	16640.00	26480.00	3م	194.60		علاوة بند (1-1) علاوة مسافة النقل 141 كم.	(1-1) بند علاوة						
	761446.00	0.00	0.00	0.00	761446.00	0.00	3970.00	540.00	3430.00	5845.00	3م	191.80		علاوة بند (1-1) علاوة مسافة النقل 139 كم.	(1-1) بند علاوة						
	106288.00	0.00	0.00	0.00	106288.00	0.00	730.00	0.00	730.00	775.00	3م	145.60		علاوة بند (1-1) علاوة مسافة النقل 106 كم.	(1-1) بند علاوة						
	305500.00	0.00	0.00	0.00	305500.00	0.00	23500.00	2700.00	20800.00	33100.00	3م	13.00		علاوة بند (1-1) علاوة مسافة النقل 106 كم.	(1-1) بند علاوة						

7592964.00	اجمالي المستخلص																		اجمالي ما سبق صرفه
6716706.00	اجمالي ما سبق صرفه																		اجمالي المستحق
876258.00	اجمالي المستحق																		اجمالي المستحق

مدير عام المشروع عات (الهيئة)
د/ محمد حسني قناص

مدير المشروع (الهيئة)
د/ احمد جلال عبد السلام

الاستشاري العام (مستشار)
د/ جابر ابراهيم

عنة المراجعة الفنية فقط

استشاري (مكتب اد/ حائل خليل)
د/ هشام محمد صبري

استشاري المراجعة (مكتب KXZ)
د/ محمد خليل

مدير المشروع (الشركة المستفدة)
د/ محمد قنديل

