

تعويضات مشروع / إنشاء المنطقة اللوجستية		
من مستخلص رقم (١) حتى مستخلص رقم (٧)		
مستخلص رقم	تاريخ	قيمة تعويض المستخلص
١	٢٠٢٢/١١/١٧	٧٧,٥٩٣,٣١
٢	٢٠٢٢/١٢/٢٧	٩٠٩,٢١١,٧٩
٣	٢٠٢٣/٠٢/٠٧	٣,٠٨٧,٠٥٣,٥٧
٤	٢٠٢٣/٠٣/٢٥	١,٩٩٠,٥١٢,٩٣
٥	٢٠٢٣/٠٥/٠٧	١,٩٢٦,٥٠٤,٣٩
٦	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	٢,٠١٠,٦٠٨,٥٩
٧	٢٠٢٣/٠٨/١٢	٥,٥٧٦,٦٤١,١٩
الإجمالي		١٥,٥٧٨,١٢٥,٧٨



١٢٦
٢٠٢٥

عملية / إنشاء المنطقة اللوجستية - الإسكندرية (عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٣٤) (تاريخ التعاقد نوفمبر / ٢٠٢٢)

شركة النيل العامة للطرق والكبارى		تعويزات عن مستخلص رقم (١) بتاريخ (١٧ / ١١ / ٢٠٢٢ م)							شركة النيل العامة للطرق والكبارى	
خلال فترة شهر نوفمبر فقط	التعويض المستحق	الدفعة المقدمة (٢٥% من أعمال المستخلص)	ما سبق صرفه من فروق أسعار	إجمالي التعويض	نسبة التعويض	كميات	إجمالي كمية البند	الفئة	رقم البند	تاريخ
١٧,٩٠٦.١٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٧,٩٠٦.١٠	%٠.٣٤	٣٥,١١٠.٠٠	٣٥,١١٠.٠٠	١٥٠.٠٠	١-٢	٢٠٢٢/١١/١٧
٥٩,٦٨٧.٢١	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٩,٦٨٧.٢١	%٠.٣٤	٧٠,٢٢٠.٢٥	٧٠,٢٢٠.٢٥	٢٥٠.٠٠	١-٣	
٧٧,٥٩٣.٣١				٧٧,٥٩٣.٣١		١٠٥,٣٣٠.٢٥				
الإجمالي										

عن شركة النيل العامة للطرق والكبارى

مهندس الاشراف على المشروع

مدير عام الصيانة

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا


م. م. م. م.

م. م. م. م.

٢٠٢٢/١١/١٧

ملحوظة: لم يتم خصم قيمة المادة المعجربة

م. م. م. م.



عملية / إنشاء المنطقة اللوجستية - الإسكندرية (عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢٣/٢٠٢٤) (تاريخ التعاقد نوفمبر / ٢٠٢٢)

شركة النيل العامة للطرق والكبارى									
تعويضات عن مستخلص رقم (٢) بتاريخ (٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٢ م)									
الاسم	رقم البند	تاريخ	مستخلص رقم	م					
	١ - ٢	٢٠٢٢ / ١٢ / ٢٨	١٥٠.٠٠	٦٢,٣٨٩.٨٧	٢٠,٢٧٦.٧١	١٠,٣٤١.١٢	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠,٣٤١.١٢
	١ - ٣	٢٥٠.٠٠	٩٢,٢٧٩.٧٥	٢٩,٩٩٠.٩٢	٢٢,٢٨٨.٨٣	٢٥٢,٠٤٧.٣٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٥٢,٠٤٧.٣٠

تم عمل التعويضات على أساس (صفحة أعمال القرمة) صفحة رقم ٢


مدير عام الصيانات

مهندس الاشراف على المشروع

عن شركة النيل العامة للطرق والكبارى

12/10/20

ملحوظة: لم يتدخّل قيمّة المادة المحبّرة



عملية / إنشاء المنطقة اللوجستية - الإسكندرية (عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٣٤) (تاريخ التعاقد نوفمبر ٢٠٢٢)

تعويزات عن مستخلص رقم (٣) بتاريخ (٢٠٢٣ / ٠٢ / ٠٧ م)										شركة النيل العامة للطرق والكبارى		
التعويض المستحق	الدفعة المقدمة (٢٥% من أعمال المستخلص)	ما سبق صرفه من فروق أسعار	إجمالي التعويض	نسبة التعويض	كميات	إجمالي كمية البند	الفئة	رقم البند	تاريخ	مستخلص رقم	م	
٥٣,٤٣٧.٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٣,٤٣٧.٥٠	%٣.٩٩	٨,٩٢٨.٥٧							
٦٨٤,٠٠٦.٧٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٨٤,٠٠٦.٧٠	%٦.٥٩	٦٩,١٩٦.٤٣	٩٣,٧٥٠.٠٠	١٥٠.٠٠	١ - ٢				
١٨٨,٦٧١.٨٨	٠.٠٠	٠.٠٠	١٨٨,٦٧١.٨٨	%٨.٠٥	١٥,٦٢٥.٠٠				٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٣	٣		
١٢٤,٦٨٧.٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٤,٦٨٧.٥٠	%٣.٩٩	١٢,٥٠٠.٠٠							
١,٥٩٦,٠١٥.٦٣	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٥٩٦,٠١٥.٦٣	%٦.٥٩	٩٦,٨٧٥.٠٠	١٣١,٢٥٠.٠٠	٢٥٠.٠٠	١ - ٣				
٤٤٠,٢٣٤.٣٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٤٠,٢٣٤.٣٨	%٨.٠٥	٢١,٨٧٥.٠٠							
٣,٠٨٧,٠٥٣.٥٧			٣,٠٨٧,٠٥٣.٥٧		٢٢٥,٠٠٠.٠٠				الإجمالي			

تم عمل التعويضات على أساس (صفحة أعمال الفرمة) صفحة رقم ٢

مدير عام الصيانة

مهندس الاشراف على المشروع

عن شركة النيل العامة للطرق والكبارى

رئيس الدارة المركزية منطقة غرب الدلتا

م.ع.ع.ع.

ملحوظة: لم يتم خصم قيمة المادة المعجربة.



عملية / إنشاء المنطقة اللوجستية - الإسكندرية (عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٣٤) (تاريخ التعاقد نوفمبر / ٢٠٢٢)

تعويضات عن مستخلص رقم (٤) بتاريخ (٢٥ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م)										شركة النيل العامة للطرق والكبارى			
خلال فترة ٢٠٢١ يوم ٤٦ =	التعويض المستحق	الدفعة المقدمة (٢٥% من أصالح المستخلص)	ما سبق صرفه من فروق أسعار	إجمالي التعويض	نسبة التعويض	كميات	إجمالي كمية البند	الفئة	رقم البند	تاريخ	مستخلص رقم	م	
٥٧٩,٩١٥.٠٠		٠.٠٠	٠.٠٠	٥٧٩,٩١٥.٠٠	%٨.٠٥	٤٨,٠٢٦.٠٩	١٠٥,٢٠٠.٠٠	١٥٠.٠٠	١ - ٢	٣٠ / ٠٣ / ٢٠٢٢	٤	٤	
٩٣٨,٢٢٣.٩١		٠.٠٠	٠.٠٠	٩٣٨,٢٢٣.٩١	%١٠.٩٤	٥٧,١٧٣.٩١							
١٨٠,٤٤٢.٥٠		٠.٠٠	٠.٠٠	١٨٠,٤٤٢.٥٠	%٨.٠٥	٨,٩٦٦.٠٩	١٩,٦٤٠.٠٠	٢٥٠.٠٠	١ - ٣				
٢٩١,٩٣١.٥٢		٠.٠٠	٠.٠٠	٢٩١,٩٣١.٥٢	%١٠.٩٤	١٠,٦٧٣.٩١							
١,٩٩٠,٥١٢.٩٣				١,٩٩٠,٥١٢.٩٣		١٢٤,٨٤٠.٠٠				الإجمالي			

تم عمل التعويضات على أساس (صفحة أعمال الفرمة) صفحة رقم ٢


مدير عام الصيانة

مهندس الاشراف على المشروع

عن شركة النيل العامة للطرق والكبارى



رئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا



ملحوظة: لم يبق خصم قيمة المادة المحجورة

مدير عام الصيانة


عملية / إنشاء المنطقة اللوجستية - الإسكندرية (عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٣٤) (تاريخ التعاقد نوفمبر / ٢٠٢٢)

شركة النيل العامة للطرق والكبارى												
تعويزات عن مستخلص رقم (٥) بتاريخ (٠٧ / ٠٥ / ٢٠٢٣ م)												
خلال فترة ٦ + ٣٠ يوم = ٣٧	التعويض المستحق	الدفعة المقدمة (٢٥ % من أعمال المستخلص)	ما سبق صرفه من فروق أسعار	إجمالي التعويض	نسبة التعويض	كميات	إجمالي كمية البند	الفئة	رقم البند	تاريخ	مستخلص رقم	م
١٤,٣٩٨.٠٦	١٤,٣٩٨.٠٦	٠.٠٠	٠.٠٠	١٤,٣٩٨.٠٦	% ١٠.٩٤	٨٧٧.٤٠	٦,٢٨٨.٠٠	١٥٠.٠٠	١ - ٢	٢٠٢٣/٠٥/٠٧	٥	٥
٧٣,٨٩٨.٦٢	٧٣,٨٩٨.٦٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٧٣,٨٩٨.٦٢	% ١١.٢٣	٤,٣٨٦.٩٨						
١٨,٣١٧.٨٢	١٨,٣١٧.٨٢	٠.٠٠	٠.٠٠	١٨,٣١٧.٨٢	% ١١.٩٣	١,٠٢٣.٦٣						
٢٤٥,٧٧٢.١٩	٢٤٥,٧٧٢.١٩	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤٥,٧٧٢.١٩	% ١٠.٩٤	٨,٩٨٦.١٩						
١,٢٦١,٤٣٥.٨٧	١,٢٦١,٤٣٥.٨٧	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٢٦١,٤٣٥.٨٧	% ١١.٢٣	٤٤,٩٣٠.٩٣	٦٤,٤٠١.٠٠	٢٥٠.٠٠	١ - ٣			
٣١٢,٦٨١.٨٣	٣١٢,٦٨١.٨٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٣١٢,٦٨١.٨٣	% ١١.٩٣	١٠,٤٨٣.٨٨						
١,٩٢٦,٥٠٤.٣٩	١,٩٢٦,٥٠٤.٣٩			١,٩٢٦,٥٠٤.٣٩						الإجمالي		

تم عمل التعويضات على أساس (صفحة أعمال الفرمه) صفحة رقم ٢

مدير عام الصيانة

مهندس الإشراف على المشروع



رئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا

ملحوظة: لم يبق خصم قيمة المادة الحجرية على

٢٠٢٣/٠٥/٠٧

عملية / إنشاء المنطقة اللوجستية - الإسكندرية (عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٣٤) (تاريخ التعاقد نوفمبر ٢٠٢٢)

شركة النيل العامة للطرق والكبارى											
تعويضات عن مستخلص رقم (٦) بتاريخ (٠٦ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م)											
خلال فترة ٦+٢٤ = ٣٠ يوم											
م	مستخلص رقم	تاريخ	رقم البند	الفئة	إجمالي كمية البند	كميات	نسبة التعويض	إجمالي التعويض	ما سبق صرفه من فروق أسعار	الدفعة المقدمة (٢٥% من أعمال المستخلص)	التعويض المستحق
٦	٦	٠٦/٠٦/٢٠٢٣	١ - ٢	١٥٠.٠٠	١٤,١٨٧.٠٠	١١,٣٤٩.٦٠	%١١.٩٣	٢٠٣,١٠١.٠٩	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠٣,١٠١.٠٩
						٢,٨٣٧.٤٠	%١٣.٧٤	٥٨,٤٧٨.٨١	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٨,٤٧٨.٨١
			١ - ٣	٢٥٠.٠٠	٥٦,٩١٦.٠٠	٤٥,٥٣٢.٨٠	%١١.٩٣	١,٣٥٨,٠١٥.٧٦	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٣٥٨,٠١٥.٧٦
						١١,٣٨٣.٢٠	%١٣.٧٤	٣٩١,٠١٢.٩٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٩١,٠١٢.٩٢
الإجمالي								٢,٠١٠,٦٠٨.٥٩			٢,٠١٠,٦٠٨.٥٩

تم عمل التعويضات على أساس (صفحة أعمال القرمة) صفحة رقم ٢


مدير عام الصيانة

مهندس الاشراف على المشروع

عن شركة النيل العامة للطرق والكبارى

رئيس الادارة المركزية منطقة غرب الدلتا

ملحوظة : لم يتم خصم قيمة المادة المحجوزة



عملية / إنشاء المنطقة اللوجستية - الإسكندرية (عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٣٤) (تاريخ التعاقد نوفمبر / ٢٠٢٢)

شركة النيل العامة للطرق والكبارى											
تعويضات عن مستخلص رقم (٧) بتاريخ (١٢ / ٠٨ / ٢٠٢٣ م)											
خلال فترة ٢٤+٣١+١٢ = ٦٧ يوم											
م	مستخلص رقم	تاريخ	رقم البند	الفئة	إجمالي كمية البند	كميات	نسبة التعويض	إجمالي التعويض	ما سبق صرفه من فروق أسعار	الدفعة المقدمة (٢٥% من أعمال المستخلص)	التعويض المستحق
٧	٧	٢٠٢٢/٠٨/١٢	١ - ٢	١٥٠.٠٠	٦٤,٠٠٠.٠٠	٢٢,٩٢٥.٣٧	%١٣.٧٤	٤٧٢,٤٩١.٩٤	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٧٢,٤٩١.٩٤
						٢٩,٦١١.٩٤	%١٤.٠٩	٦٢٥,٨٤٨.٣٦	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٢٥,٨٤٨.٣٦
						١١,٤٦٢.٦٩	%١٨.٩٣	٣٢٥,٤٨٢.٩٩	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٢٥,٤٨٢.٩٩
			١ - ٣	٢٥٠.٠٠	١١٢,٠٠٠.٠٠	٤٠,١١٩.٤٠	%١٣.٧٤	١,٣٧٨,١٠١.٤٩	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٣٧٨,١٠١.٤٩
						٥١,٨٢٠.٩٠	%١٤.٠٩	١,٨٢٥,٣٩١.٠٤	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٨٢٥,٣٩١.٠٤
						٢٠,٠٥٩.٧٠	%١٨.٩٣	٩٤٩,٣٢٥.٣٧	٠.٠٠	٠.٠٠	٩٤٩,٣٢٥.٣٧
الإجمالي								٥,٥٧٦,٦٤١.١٩			٥,٥٧٦,٦٤١.١٩

تم عمل التعويضات على أساس (صفحة أعمال القدمة) صفحة رقم ٢

رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا

مدير عام الصيانة

مهندس الاشراف على المشروع

عن شركة النيل العامة للطرق والكبارى

١٢/٠٨/٢٠٢٢



١٢/٠٨/٢٠٢٢



ملحوظة: لم يثبت خصم قيمة المادة المصيرية

١٢/٠٨/٢٠٢٢



بخصوص :- مشروع إنشاء المنطقة اللوجستية بالإسكندرية

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الخامسة بالإسكندرية)

تحية طيبة وبعد.....

نتشرف أن نرفق لمفاتكم طيه بيان بقيمة التعويضات الخاصة بمشروع / إنشاء المنطقة اللوجستية
- حوض المتراص - بميناء الإسكندرية عن عدد رقم (١٣٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) وذلك خلال الفترة
منذ بدء العمل حتى ٢٠٢٣/١١/١٣ عن أعمال مستخلصات جهة الإسناد رقم (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المرفقات :

- ١/ مستخلصات التعويضات المستحقة من ١ حتى ٩
- ٢/ نموذج طلب صرف تعويضات .

