

مستخلص رقم (١) جاري عن عملية رفع كفاءة طريق جرجا - الصيريات بطول ٣,٣٧٥ كم بداية من مدخل المنشأة وبتجاه جرجا (من كيلو ١٨,٣٥٠ الى كيلو ٢١,٧٢٥) ضمن مبادرة حياة كريمة

شركة / محمود علي احمد عبد العال ابو خروف

المنطقة الثامنة - قنا

عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٥/٢/٢٥

مع الهيئة العامة للطرق والكباري

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٢٢

رقم لبتد	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه				جنيه		جنيه	جنيه	جنيه	
١	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك ٣٠ سم وذلك باعادة تكوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي و	٨٤	٢م	.	.	.		.	.	.	يراعى تطبيق شروط وفئات التعاقد العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة ولوحات المشروع متواجدة
٢	بالتن أعمال توريد وإضافة اسمنت بورتلاندى على رتبة ٤٢,٥ طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة وتعليمات المهندس المشرف و حسب النسبة المطلوبة .	٣٩٠٠	الطن	.	.	.		.	.	.	مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين وثائق التأمين متواجدة
٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتكرجة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والتخرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع - يتم احتساب علاوة ١,٧ جنيه لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٤ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرة و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر.	٣٢٤	٣م	.	.	.		.	.	.	التقرير الشهري - البرنامج الزمنى متواجد
٤	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ٠,٧٥ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا	٣٧,٥	٢م	.	٥٥١٥٠	٥٥١٥٠		٢,٠٦٨,١٢٥	.	٢,٠٦٨,١٢٥	تجهيزات الموقع والمعدات متواجدة
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسرات	٣١٩	٢م	.	٥٥١٥٠	٥٥١٥٠		١٧,٥٩٢,٨٥٠	.	١٧,٥٩٢,٨٥٠	السيارة متواجدة
الإجمالي											
						١٩,٦٦٠,٩٧٥,٠٠		١٩,٦٦٠,٩٧٥,٠٠		١٩,٦٦٠,٩٧٥,٠٠	



فرش
سبق صرفها إلى المقاول
المحاسب:

على الحساب

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقرها
تحريرا في

يدفع الي المقاول مبلغ

نهائيا
ملاحظة الفئات غير واردة بصك الشروط اعتمدت من
مدير عام المشروعات
م/ روماني ارميا

الجهة المالكة
مهندس المشروع
احمد عبدالباسط
جشنى المشروع
م/ محمد عبد القاطي

تحريرا في: ٢٠٢٥ / /

الشركة المنفذة
م/ محمد الوتيدى

محمود علي احمد عبد العال ابو خروف
س.ت: ٧٨٤٧٦
ب.ض: ٤٣١-٥١٧-٨٠٠

١٩٦٦.٩٧٥	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
١٩٦٦.٩٧٥	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٩٨٣.٤٨.٨	تأمين
٤٧٢٢٦٣.٤٠	دمغات
٢٥.٠.٠.٠.٠	معمل قنا
٣٥.٠.٠.٠	%١٤
١٢.٠.٠.٠.٠.٠	خصم عدم وجود عدد سيارة لمدة ٨ ايام
١٤٧.١٦٢.١٥	جملة الاستقطاعات

تقارير معمل قنا (٨٧)

١٤٧.١٦٢.٢	الاستقطاعات
١٨١٩.٨١٢.٨٠	الصافي



Handwritten signature

شركة القناطر الخيرية
٣٧٣١٧
٢٢٥-٧١٥-٨٠٠٠