



السيد المهندس/ نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية:

رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR.
- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم فروق الأسعار للمستخلص (٨) جاري للعملية عالية.

- تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.

- عقد رقم: (١٣٣٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ١ / ٢ / ٢٠٢٣.

- بمبلغ: ١٢٠٢٨٦٦,٣٩ جنيهاً

(فقط مليون ومائتان و ألفان وثمانمائة وستة وستون جنيهاً مصرياً وتسعة و ثلاثون قرشاً لا غير)

- وذلك حتى تاريخ ١٢/٠٨/٢٠٢٤.

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه بالازم نحو المراجعة و الصرف للشركة في حاله الاستحقاق،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريراً في: / / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطمسان

استثمارا لاعتماد المصرف

مصلحة : لعمري لعمري للفرق والفرق
قسم : لعمري لعمري لعمري
المبلغ المستحق إلى : لعمري لعمري لعمري
الطلاب طبعه ، أو : لعمري لعمري لعمري
ملحوظة : لعمري لعمري لعمري

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

_____ : إذن صرف على :
 _____ : شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج
بمسحوب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

صاحب الحق أو: العليل دعاءة الاندفاع مملوك
شركة

بيانات القوائم		
رقم	التاريخ	فرش جنيهه
		١٢٠٠٨٦٦٢
		
	الجملة	١٢٠٠٨٦٦٢

رقم : _____

الحتم ذو التاريخ

كتب المراكبة
الادارة رقم ٩

رئيس القسم

_____ / Knopf
Clib / 1221

(ب) الکاتب المنوط

تقييد في السجل برقم

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
المرفقات	بيانات			نوع الخصم		
فريق اسعار مستغلة ٨٤٨ رى علي تطوير طريقه دمه شمس الشيخ بيلد عكم FDY	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
					١٢٠٢٨٦٧٣٩	١٢٠٢٨٦٧٣٩
				إجمالي الأصل	١٢٠٢٨٦٧٣٩	
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	قرش	جنيه	قرش			
	رسم الدمغة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

المهتم ذو التاريخ



واجب

رئيس المصلحة

علامة

فی ————— سنہ ۲۰۱

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: _____ الامضاء _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الأمضاء. —————

_____ جاری _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
 _____ التاريخ _____
 _____ الإمضاء _____

المختتم ذو التاريخ

(ج) قيد فی سجل رقم ۵۵ « ح » برقم _____ توقيع الكاتب المخطوط بالسجل-

٢٠. روجع في — سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحاب

شیک
إذن صرف

مدير اورئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنه ۲۰۱ بمبلغ

الهيئة العامة لقانون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٩ م، ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(۱)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج . ع ») _____ إمضاء الكاتب المخطوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضات موظفي الشطب

المختتم ذو التاريخ

(۳) صحب

شیک
اذن صرف

الشيكات

(٤) قيد فی سجل

الحوالات الشيكات

(۵) ادرج فی کشف

الحيوانات
شبه

(۶) استلمت

اغن صراف

امضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠

**GENERAL NILE COMPANY
FOR CONSTRUCTION & ROADS**

ONE OF THE COMPANIES SUBSIDIARIES TO
THE HOLDING COMPANY FOR
ROAD, BRIDGES AND LAND TRANSPORTATION



**شركة
النيل
للإنشاء والطرق
العامة**

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة
للمشروعات العامة للطرق والجسور والنقل البري



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية - المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: -

رفع كفاءة طريق دهب / شرم الشيخ في المسافة من الكم (٤٠) الى الكم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم اتجاه دهب باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف.

نتشرف ان نرسل لسيادتكم طيه بيان فروق اسعار المستخلص الجاري رقم (٨) للعملية عالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

مدير التنفيذ

م / السعيد عمارة

وزارة النقل

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

قطاع سيناء

شرم الشيخ



تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم

بيان باجمالى فروق اسعار (بيتومين- سولار- أسمنت)

وفقاً لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية وقرار وزير المالية رقم (٣٤٧) لسنة ٢٠١٠

م	المستخلص	التاريخ	قيمة فروق الاسعار	ملاحظات
٨	ج٨	٢٠٢٤/١٢/٠٨	١,٢٠٢,٨٦٦,٣٩ ج.م.	خلال المدة من ٢٠٢٤/٠٧/٠٣ الى ٢٠٢٤/١٢/٠٨
الإجمالي (بالجنيه)			١,٢٠٢,٨٦٦,٣٩ ج.م.	

مهندس الهيئة

[Signature]
احمد محمد علي من الدين

مهندس الشركة

[Signature]
وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ

مذكرة بخصوص فروق أسعار عناصر التكلفة المتغيرة لحاسبة

[illegible]

رقم المستخلص	٢٠٢٤/١٢/٠٨
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠٤
تاريخ حضور استلام التوقيع	٢٠٢٤/١٢/٠٨
حقل المدة من	٢٠٢٤/٠٧/٠٤

رقم البناء	بيان البناء	الوحدة	سعر البناء المتعاقد	القيمة التي تم تكلفتها خلال مدة المستخلص	قيمة الاصل	عناصر التكلفة الخاصة بالتعديل	نظر المراجعة من سنة الى سنة		عدد الايام	نسبة الايام	العمولات	الارقام الخاصة للتأمين على تلفات الاصول	الارقام الخاصة للتأمين على تلفات الاصول	العمولات - نسب التأمين	معدل (العمولات - نسب التأمين)	قيمة التعويض او الخصم =
							١	٢								
١	بنايت الطابق اصيل خطوط و اربعة المسطحات المصنوعة وباستخدام مقاييس كاشف الاستفاد	٢م	٣٠٠	٣٨٦٤,٨٤	١١٥٩٤٥٢,٠	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٠٣	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٩٠	%٥٦,٦	٢٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,١٠٦	٠,١٠٦	٦٩,٧٤٩,٧٥ ج.م.
٢	بنايت الطابق اصيل خطوط و اربعة المسطحات المصنوعة وباستخدام مقاييس كاشف الاستفاد	٢م	٣٠٠	٣٨٦٤,٨٤	١١٥٩٤٥٢,٠	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٠٨	٦٩	%٤٣,٤	٢٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,١٥١	٠,١٥١	٧٥,٨٤٣,٧٣ ج.م.
٣	اصول البناء طبق اساس مبنى رقم ٢٥ سم (FDR)	٢م	٥٧,٥	١٤٩٧٦,١٨	٨٦١١٣٠,٤	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٠٣	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٩٠	%٥٦,٦	٢٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,١٠٦	٠,١٠٦	٥١,٨٠٣,٤٦ ج.م.
					٨٦١١٣٠,٤	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٠٨	٦٩	%٤٣,٤	٢٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,١٥١	٠,١٥١	٥٦,٣٢٩,٤٩ ج.م.
٤	بنايت الطابق اصيل توريد و اضافة اقسام مسطحات للتوريد التي تم استبدالها و اضافة اقسام المسطحات المصنوعة و اضافة اقسام المسطحات المصنوعة	٢م	١٨٦,٠	٣٨٩,١٩	٧٢٣٨٩٣,٤	استمكت	٢٠٢٤/٠٧/٠٣	٢٠٢٤/٠٩/٣١	٢٩	%١٨,٢	٧٥	٢١٨,٩	٣٩٣,٩	٠,٦٠٠	٠,٦٠٠	٧٩,١٦٤,٢٤ ج.م.
					٧٢٣٨٩٣,٤	استمكت	٢٠٢٤/٠٨/٠١	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٣١	%١٩,٥	٧٥	٢١٨,٩	٤٤٦	٠,٧٧٨	٠,٧٧٨	١٠٩,٨١٧,٥٧ ج.م.
					٧٢٣٨٩٣,٤	استمكت	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٣٠	%١٨,٩	٧٥	٢١٨,٩	٥٠٠,٤	٠,٩٦٤	٠,٩٦٤	١٣١,٧٣٢,٤١ ج.م.
					٧٢٣٨٩٣,٤	استمكت	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٣١	٣١	%١٩,٥	٧٥	٢١٨,٩	٥١٠,٦	٠,٩٩٩	٠,٩٩٩	١٤١,٠٥٥,٨٥ ج.م.
					٧٢٣٨٩٣,٤	استمكت	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٠٨	٣٨	%٢٣,٩	٧٥	٢١٨,٩	٥٣١,٩	١,٠٧٢	١,٠٧٢	١٨٥,٥٣٢,٩٠ ج.م.
٥	بنايت الطابق اصيل توريد و اضافة اقسام مسطحات للتوريد التي تم استبدالها و اضافة اقسام المسطحات المصنوعة و اضافة اقسام المسطحات المصنوعة	٢م	٢٠٥٣	١٤٩٧٦,١٨	٨٦١١٣٠,٤	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٠٣	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٩٠	%٥٦,٦	١٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٥٣	٠,٠٥٣	٢١,٧٧٣,٨١ ج.م.
٦	بنايت الطابق اصيل توريد و اضافة اقسام مسطحات للتوريد التي تم استبدالها و اضافة اقسام المسطحات المصنوعة و اضافة اقسام المسطحات المصنوعة	٢م	٢٠٧٥	١٤٩٧٦,١٨	٨٦١١٣٠,٤	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٠٨	٦٩	%٤٣,٤	١٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٧٥	٠,٠٧٥	٢٣,١٧٦,١٧ ج.م.
٧	بنايت الطابق اصيل توريد و اضافة اقسام مسطحات للتوريد التي تم استبدالها و اضافة اقسام المسطحات المصنوعة و اضافة اقسام المسطحات المصنوعة	٢م	٢٠٥٨٩	١٤٩٧٦,١٨	٨٦١١٣٠,٤	بيتومين	٢٠٢٤/٠٧/٠٣	٢٠٢٤/٠٩/٠٨	١٥٩	%١٠٠,٠	٧٥	٥٦٦	١٠٧٩,١	٠,٥٨٩	٠,٥٨٩	٢٤٢,٦٧٩,٢٧ ج.م.
٨	بنايت الطابق اصيل توريد و اضافة اقسام مسطحات للتوريد التي تم استبدالها و اضافة اقسام المسطحات المصنوعة و اضافة اقسام المسطحات المصنوعة	٢م	٢٠٥٣	١٤٩٧٦,١٨	٨٦١١٣٠,٤	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٠٣	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٩٠	%٥٦,٦	١٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٥٣	٠,٠٥٣	١٢,٣٨٧,٧٨ ج.م.
٩	بنايت الطابق اصيل توريد و اضافة اقسام مسطحات للتوريد التي تم استبدالها و اضافة اقسام المسطحات المصنوعة و اضافة اقسام المسطحات المصنوعة	٢م	٢٠٧٥	١٤٩٧٦,١٨	٨٦١١٣٠,٤	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٠٨	٦٩	%٤٣,٤	١٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٧٥	٠,٠٧٥	١٣,٤٧٠,١٠ ج.م.
الاجمالي																
الاجمالي بعد تخفيض نسبة ١% طبقا للتعاقد																
١,٢٠٢,٨٦٦,٣٩ ج.م.																

لاجمالي

الاجمالي، بعد تخفيض نسبة ١% طبقاً للتعاقد

مدير عام المشروعات

التوقيع /

رئيس الإدارة المركزية

۱۲

أحمد الطحان

مدير المشروع

امام عادل عز الدين

نوفمبر

أقر بصفحة ثمانية (8) المطاوعة
التوقيع: محمد بن عبد الله بن محمد
مطاع حسين
شاهد علي محمد حسين
تحريره في ١٠/١١/١٤٣٥
رؤس

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق عن المدة من بدء العمل الى ٠٨ / ١٢ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (٨) جاري

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR

العقد رقم (١٣٣٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) في ١ / ٢ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية					جنية	جنية	جنية	
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات و التشغيل									
	مسافة النقل حتى ٢ كم	٣٥	م	٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد
	مسافة النقل حتى ١٠ كم	٤٥	م	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٥٠٠,٠٠	(٢) المهندسون متواجدون .
٢	بالمتر المكعب اعمال كشط و ازالة المسطحات المنهارة باستخدام مكانية كشط الاسفلت									
		٣٠٠	م	٢٣١٩,٦٤	٣٨٦٤,٨٤	جاري	٦١٨٤,٤٨	٠,٠٠	١٨٥٥٣٤٤,٠٠	(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده .
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير كسارات									
	مسافة النقل ٢٠ كم	٢٢٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(٤) المعمل متواجد ومهندس المعمل وفني المعمل متواجدين .
	مسافة النقل ٢٥ كم	٢٣٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(٥) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
	مسافة النقل ٣٥ كم	٢٦٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(٦) مكتب جهاز الاشراف متواجد .
	مسافة النقل ٤٥ كم	٢٨٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(٧) التقارير الشهرية والبرنامج الزمني متواجد
	مسافة النقل ٥٥ كم	٣٠٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(٨) لافتات العملية متواجده .
										(٩) بوليصة التأمين سارية حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٣٠
٤	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥ سم (FDR) و ذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت									
		٥٧,٥	م	٨٥٦٧٠,١٧	١٤٩٧٦,١٨	جاري	١٠٠٦٤٦,٣٥	٠,٠٠	٥٧٨٧١٦٥,١٣	(١٠) يراعى خصم قيمة اناوة المحاجر .
٥	بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات									
		١٨٦٠	طن	٢٢١٣,١٥	٣٨٩,١٩	جاري	٢٦٠٢,٣٤	٠,٠٠	٤٨٤٠٣٥٢,٤٠	(١١) يراعى خصم فروق اسعار البيتومين
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير									
		٢٧,٥	م	٨٥٦٧٠,١٧	١٤٩٧٦,١٨	جاري	١٠٠٦٤٦,٣٥	٠,٠٠	٢٧٦٧٧٧٤,٦٣	(١٢) يتم استمرار حجز مبلغ (١٠٠٠٠٠) فقط (مائة الف) جنيها من البند رقم ٧ الخاص بالطبقة المسطحة لحين ظهور نتائج المعمل و نهو الملاحظات .
٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم									
		١٤٧,٥	م	٨٥٦٧٠,١٧	٠,٠٠	جاري	٨٥٦٧٠,١٧	١٠٠٠٠٠	١٢٥٣٦٣٥٠,٠٨	(١٣) يتم خصم مبلغ (٢٧٠٢٠,١٥) - (فقط سبعة وعشرون ألفاً وعشرون جنيهاً مصرياً وخمسة عشر قرشاً لا غير) قيمة اجراء الاختبارات بمعمل المنطقة.
٨	بالمتر المكعب اعمال تكسير و ازالة مباني او خرسانية عادية او مسلحة او ارصعة او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع									
		١٠٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	(١٤) يتم خصم عدد ٢ يوم من اعمال تأمين و سلامة الطرق.
٩	بالمتر الطولي اعمال توريد و صب بردورة من الخرسانة العادية بأبعاد ٣٠*٢٥/٢٥									
		١٦٥	مط	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
١٠	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية									
		٢٢٥	م	٧٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٧٤٥٠,٠٠	٠	١٦٧١٢٥٠,٠٠	
١١	بالمتر المسطح اعمال تخطيط بالبوية المروية البيضاء الساخنة بنظام البثق بسمك لا يقل ٢,٥ مم									
		٢٣٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
١٢	بالعدد توريد وتركيب عواكس ارضية (عين قط) من مادة الاكليريك بخابور									
		٥٤,٥	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
١٣	بالعدد توريد و تركيب عواكس في المحاور الومنيوم ١٠*١٠ سم و ارتفاع لا يقل عن ٢ سم									
		١٤٠	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
اجمالي قيمة بنود العملية الاصلية بعد تخفيض نسبة ١% طبقاً للتعاقد										٢٩٢٠٨٦٩٨,٨٦
فقط تسعة وعشرون مليوناً ومائتان وثمانية آلاف وستمائة وثمانية وتسعون جنيهاً مصرياً وستة وثمانون قرشاً لا غير										

مدير عام المشروعات

م/ محمد راجح

التوقيع /

م/ محمد عبدالله حليقة

م/ اسامة عادل عز الدين

التوقيع /

م/ محمد عبدالله حليقة

م/ محمد عبدالله حليقة

التوقيع /

رئيس الإدارة المركزية

احمد الطمان

م /

روجع فوجد على صحة

تحرير في ١٦/٨/٢٠٢٤