

مستخلص رقم (١) جاري

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي نجع حمادي / أبو تشتت (القطاع الأول) من كوم
البيجا حتى اوشوشة بطول ١٦ كم ضمن مبادرة حياة كريمة
عن مشروع :-

بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٨ تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤/٣/١٤ شامله المدة من ٢٠٢٤/٣/١٨ الى ٢٠٢٤/٣/١٨ العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦١

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالجنيه	المفردات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جاري او نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
									او عجز جنيه	جنيه	
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٢١٠	٣م	.	٣٩٠٠	٣٩٠٠	جاري	٨١٩٠٠٠,٠٠	٨١٩٠٠٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فني التأمين متواجد	
*١	علاوة نقل لمسافة نقل ١٢٠ كم	١٢٠	٣م	.	٣٩٠٠	٣٩٠٠	جاري	٤٦٨٠٠٠,٠٠	٤٦٨٠٠٠,٠٠		
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٦٣	٢م	.	٢٦٠٠٠	٢٦٠٠٠	جاري	١٦٣٨٠٠٠,٠٠	١٦٣٨٠٠٠,٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة / اللافتات متواجدة الكرقان المتحرك متواجد	
٣	بالطن اعمال توريد وازفاده اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٢٢٥٠	طن	.	٧٦٧	٧٦٧	جاري	١٧٢٥٧٥٠,٠٠	١٧٢٥٧٥٠,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني/البرنامج الزمني متواجد	
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م ^٢	٢٩,٦	٢م	.	٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠	جاري	٧٩٩٢٠٠,٠٠	٧٩٩٢٠٠,٠٠	خطة ضبط الجودة متواجدة	
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك	١٨٩	٢م	.	٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠	جاري	٥١٠٣٠٠٠,٠٠	٥١٠٣٠٠٠,٠٠	التقرير المبدئي متواجد وثيقة التأمين متواجدة التقارير الشهرية متواجده	
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمه الموحد											
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	٣	٢م	.	٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠	جاري	٨١٠٠٠,٠٠	٨١٠٠٠,٠٠		
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه	٢٥	٣م	.	٣٩٠٠	٣٩٠٠	جاري	٩٧٥٠٠,٠٠	٩٧٥٠٠,٠٠		
									١٠٧٣١٤٥٠,٠٠	١٠٧٣١٤٥٠,٠٠	الاجمالي

تحريرا في: ٢٠٢٤ / ٣ / الجبهه المالكه

الشركه المنفذه

مهندس /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهوره وقدرها

تحريرا في

المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ

على حساب

نهائيا

ملاحظات الفئات

غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

تحريرا في

سبق صرفها الى المقاول

مدير عام المشروعات

مهندس /

روماني ارميا ملك

يعتمد،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

مهندس المشروع

مهندس /



الاستقطاعات	
٥٣٦٥٧٢.٥	تأمين
٢٥٧٩٥٤.٨	دمغات
٦.٦٠	معمل قنا
٨٤٨.٤	%١٤
٨.١٤٣٥.٧	جملة الاستقطاعات

١.٧٣١٤٥.٠	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
١.٧٣١٤٥.٠	المستحق صرفه

تقارير معمل قنا (٤٣-٤٤-٥١)

٨.١٤٣٥.٧	الاستقطاعات
٩٩٣.٠١٤.٣٠	الصافي



(Handwritten signature)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعى الغربى
نجع حمادى / ابوتشت (القطاع الاول) من كوم البيجا حتى ابوشوشة ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمه)
تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٠

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

مشروع استكمال ارفع كفاءة الطريق الزراعى الغربى نجع حارس / ابوشنت
(القطاع الاول من كورم البيجا من ابوشنت ضمن المبادرة الرئاسية (مياه كريه)

عن شهر ١٥ / ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١- ٤٥٠ / ١٠٧٢١	جملة الاعمال	٥٢٦ ٥٧٢ / ٥٠
	السابق صرفه	٢٥٧ ٩٥٤ / ٨
	المستحق صرفه	٦٩٠٨ / ٤
١- ٤٥٠ / ١٠٧٢١	جملة الاستقطاعات	
١٧٠ / ٤٢٥ / ٨٠١	الصافي	

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

الفهر المتدرج للقائمة العرويه المتكاملة وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

تحريرا / ٢ / ٢٠٢٤

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٤) مستخلص

عدد (٢) تقرير معمل المنطقة

٤٢ - ٤٤ - ٥١

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

