



رقم البند	بيان الاعمال	اللفة طبقا للمقد	كمية البند	الوحدة	مقدار العمل	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه	بالعقد		السابق اجراءه				قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل ثلثة مطبقة للمواصلات وتشطيبها باستخدام آلات التسيوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2-متر) أسفل منسوب القرمه و بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب (2-متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) والأرض الطينية منقورة ورشها بالمواد الاسفلتية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (99%) من الكثافة المطلوبة (النموس) ويتم التنفيذ طبقا للمواصفات التصميمية والمقاييس الهندسية المعمول بها والرسومات التنفيذية المحددة وألذا يجمع مشتلاته طبقا لأسسول المساحة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٥٧	٢٨,٨٧٠		١٢,٣٠٠	١٣,٥٠٠	٢٥٨٠٠	جاري	١٤٧٠٠٠	٠	١٤٧٠٠٠	الاجهزة المساحية متواجدة . براى تطبيق نصوص التعاقد المعدات متواجدة. المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
١-٤	مسافة النقل حتى : (١٠٨,٥ = ٢٠١٠,٥) كم (١٠٨,٥ = ١,٤٠٦٠,٨٥)	١٥١,٩	٢٨,٨٧٠		١٢,٣٠٠	١٣,٥٠٠	٢٥٨٠٠	جاري	٣٩١٩٠٢٠	٠	٣٩١٩٠٢٠	المستلزمات والمهمات متواجدة
٢-١-٤	رسمو الفترات والموازين لأعمال الأثرية	١٣	٢٨,٨٧٠		١٢,٣٠٠	١٣,٥٠٠	٢٥٨٠٠	جاري	٣٣٥٤٠٠	٠	٣٣٥٤٠٠	
٣-١-٤	رسمو المواد المحجورة طبقا لبيود العقد	٣٢	٢٨,٨٧٠		١٢,٣٠٠	١٣,٥٠٠	٢٥٨٠٠	جاري	٨٢٥٦٠٠	٠	٨٢٥٦٠٠	
٤-١-٤	نسبة الانتعاش (الاستعاضة) لثروة ٢٥ % طبقا لبيود العقد (٣٢)	٨	٢٨,٨٧٠		١٢,٣٠٠	١٣,٥٠٠	٢٥٨٠٠	جاري	٢٠٦٤٠٠	٠	٢٠٦٤٠٠	
٥-١-٤	استقطاعات بنسبة ١٢ % على نسبة الدمك وذلك من قيمة المادة المحجورة (٢١ = ٠,١٢٠٢٠٣١٠٨٠)	٤,٨	٢٨,٨٧٠		١٢,٣٠٠	١٣,٥٠٠	٢٥٨٠٠	جاري	١٢٣٨٤٠	٠	١٢٣٨٤٠	
١-٤	بسطر المكب أعمال توريد وفرش طبقة تأسس (Subgrade) من الأحجار المسلية المستخرجة لتاج تكسر الكسرات والمصطفية للمواصلات والعمى حجب التعبيات ١٠٠ سم وألا تزيد نسبة البصر عن ٢٠٠ من ٢٠٠ من ١٢ % والفرش بالاكشامات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % ولا تزيد نسبة الفقد بجهز لويس الجاوس عن ٤٠ % ولا يزيد الانتعاش عن ١٥ % وألا يقل معامل المرونة (Evd) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسيوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمواد الاسفلتية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٩%) من الكثافة المطلوبة واللفة تشل إجراء التجارب المصطفية وإثباتها وفق التنفيذ طبقا لأسسول المساحة والرسومات التنفيذية وألذا يجمع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقارير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٠	٩,٢٥٠		٩,٢٥٠	٠	٩٢٥٠	جاري	٩٢٥٠٠٠	٠	٩٢٥٠٠٠	فحص مبلغ ٤٤٩٧,٥٠ قيمة الضمان بصلة فحص مبلغ (٦٠٠٠) موز سنة ٢٠٢٣ موز فروحات ومشتلات الكمب
١-١-٥	قيمة كارتات وموازين الطريق طبقا لبيود العقد	٢٥	٩,٢٥٠		٩,٢٥٠	٠	٩٢٥٠	جاري	٢٣١٢٥٠	٠	٢٣١٢٥٠	
٢-١-٥	مسافة النقل حتى : (٨٠,٥ = ٢٠٠٠٠,٥٠) كم بقيمة ١,٢ جنيه/م ^٢ (٨٠,٥ = ١,٢٠٠٠٠,٥٠)	٩٦,٦	٩,٢٥٠		٩,٢٥٠	٠	٩٢٥٠	جاري	٨٩٣٥٥٠	٠	٨٩٣٥٥٠	
٣-١-٥	رسمو المواد المحجورة طبقا لبيود العقد	٩٠	٩,٢٥٠		٩,٢٥٠	٠	٩٢٥٠	جاري	٨٣٢٥٠٠	٠	٨٣٢٥٠٠	
٤-١-٥	نسبة الانتعاش (الاستعاضة) لثمن ٣٠ % طبقا لبيود العقد (٢٧ = ٠,٣٠٠٩٠)	٢٧	٩,٢٥٠		٩,٢٥٠	٠	٩٢٥٠	جاري	٢٤٩٧٥٠	٠	٢٤٩٧٥٠	
٥-١-٥	استقطاعات بنسبة ١٢ % على نسبة الدمك وذلك من قيمة المادة المحجورة (١٠ = ٠,١٢٠٢٠٣١٠٨٠)	١٠,٨	٩,٢٥٠		٩,٢٥٠	٠	٩٢٥٠	جاري	٩٩٩٠٠	٠	٩٩٩٠٠	
الإجمالي												
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالي قيمة الاستقطاعات												
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالي قيمة المستخلص رقم (٢)												



اسم العمل
 اسم المَقاول
 رَقْم ومَقْدَار التصديق
 بِنْد المِيزَانِيَّة

مع بناء للمقاولات العمومية والتوريدات العامة	العقد رقم : ٢٠٢٣-٢٠٢٢-٢١٥٩	
	بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٦/٠٦	
	قرش	جنيه
	شاملة المدة من بداية العمل حتي ٢٠٢٣/٠٦/١٣	
	بيان الاعمال التي تمت الان	
	محجوز	
	مصرح بصرفه	
	سابق صرفه	
	مستحق صرفه	
الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلي		
رسم دمغة اضافي		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافي المبلغ المستحق		

تحريرا في سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

..... إقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالی قیمة المستخلص رقم (۲)

تنفيذ في سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب الموط

تحريراً في سنة ٢٠

علاقات الكاتب المنوط

.....

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ

تحريرا في سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب (شيك -أذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تَقْيِيدٌ فِي سَجَل (شَيْك - اِذْنٌ صَرْف) تَحْتِ رَقْم

(٤) وادرج فى كشف الحوالاٲ رَقْم الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) واني تسلمت المستحق لي

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ سنة ٢٠ المَقاول

.....