



عن العملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (المسفة - العاصمة الإدارية - العمدن - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 246+000 الى الكم 247+700 بطول 1.700 كم اتجاه محطة السدات (بالأمر المباشر).

رقم البند	بيان الأعمال	الغلة طبقاً للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى ملسوب (2- متر) أسفل ملسوب الفرعه وسمك لا يزيد عن 25 سم أعلى من ملسوب (2- متر) من ملسوب الفرعه لاستكمال الملسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) والأرض الطبيعية متفردة ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	57	41,125	م3	39,500	39,500	0	جاري	0	0	0	الاجهزة المملحية متواجدة . يراعى تطبيق نصوص التعاقد. المعدات متواجدة. المعمل ومهندسون المعمل متواجدون المستلزمات والمهمات متواجدة . مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة . التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجدة.
	مسافة النقل حتى : (110.5 - 2 = 108.5) كم (108.5 = 1.40*151.9)	151.90	41,125	م3	39,500	39,500	0	جاري	0	0	0	
	رسوم الكارتات والموازين لأعمال الأثربة	13	41,125	م3	39,500	39,500	0	جاري	0	0	0	
	رسوم المواد المحجورية طبقاً لبنود العقد	32	41,125	م3	39,500	39,500	0	جاري	0	0	0	
	نسبة الانكماش (الانضغاط) للتربة 25 % طبقاً لبنود العقد (32 * 0.25 = 8)	8	41,125	م3	39,500	39,500	0	جاري	0	0	0	
	استقطاعات بنسبة 12% على نسبة الدمك وذلك من قيمة المادة المحجورية (32 * 1.25 * 0.12 = 4.80)	4.80	41,125	م3	39,500	39,500	0	جاري	0	0	0	
	الإجمالي											
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
	اجمالي قيمة الاستقطاعات											
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
	ما سبق صرفه											
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (2)											

تحريراً في / سنة 2023

الشركة المنفذة

إستشاري المساحة

عن الإستشاري

الإستشاري العام للمشروع

الهيئة العامة للطرق والكباري

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره سبق صرفها إلى

المقول تحريراً في / سنة 2023

مدير المشروع
م / أحمد الشايع

مهندس المشروع
م / أحمد الشايع

مكتب مسطرة
م / باهر نور الدين

مكتب اقترايس كونستلنج
م / عبد الله

مكتب XYZ
م / عبد الله

م / وليد عيد جمعه

م / وليد عيد جمعه

على الحساب

يدفع إلى المقاول مبلغ

نهائياً

ملاحظة الفئات

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في / سنة 2023



2024/01/10

حتى

بداية العمل

شاملة المدة من

مع شركة بناء للمقاولات العمومية والتوريدات

بتاريخ : 2023/05/16

عقد رقم : 2023-2022-1959

رقم البند	بيان الاتصال	الغنة طبقا للعقد	كمية البند	الوحدة	مقدار العمل	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	جاري ام ختامي	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى ملسوب (2-4 متر) أسفل ملسوب القرمه و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلى من ملسوب (2-4 متر) من ملسوب القرمه لاستكمال الملسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى 20%) والأرض الطبيعية متفجرة ورشها بالمياد الاصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدعم الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات المرجعية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدعم عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدعم لكل 1%.	75.50	41,125	3م	0	38,450	38,450	2,902,975	جاري	0	2,902,975	الإجهزة المساحية متواجدة . يراعى تطبيق نصوص التعاقد المعدات متواجدة. المعمل ومهندسون المعمل متواجدون المستلزمات والمهمات متواجدة . مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة . التقارير (المبلى - الإيسوعى - الشهرى) متواجدة.
	مسافة النقل حتى : (110.5 - 2 = 108.5) كم (108.5 * 1.40 = 151.9)	151.90	41,125	3م	0	38,450	38,450	5,840,555	جاري	0	5,840,555	
	رسوم الكارتات والموازين لأعمال الأتربة	13	41,125	3م	0	38,450	38,450	499,850	جاري	0	499,850	
	رسوم المواد المحجيرة طبقا لبنود العقد	32	41,125	3م	0	38,450	38,450	1,230,400	جاري			
	نسبة الانتفاش (الانضغاط) للتربة 25 % طبقا لبنود العقد (8 = 0.25 * 32)	8	41,125	3م	0	38,450	38,450	307,600	جاري			
	استقطاعات بنسبة 12% على نسبة الدعم وذلك من قيمة المادة المحجيرة (4.80 = 0.12 * 32 * 1.25)	4,80	41,125	3م	0	38,450	38,450	184,560	جاري	0	184,560	
	الإجمالي							10,965,940		0	10,965,940	
	إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص							0				
	إجمالي قيمة الاستقطاعات							10,965,940				
	إجمالي قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات							10,534,850				
	ما سبق صرفه							431,290				
	إجمالي قيمة المستخلص رقم (2)											

تحريراً في / سنة 2023

الشركة المنفذة

إستشاري المساحة

الإستشاري العام للمشروع

الهيئة العامة للطرق والكباري

سبق صرفها إلى

يعتمد

بناء للمقاولات العمومية والتوريدات

مكتب XYZ

مكتب إترانس كونسلتنج

مكتب سيسترا

مهندس المشروع

المقاول تحريراً في / سنة 2023

مكتب الإشراف على المنطقة

م / وليد عيد جمعه

م / أحمد الشايع

م / باهر نور الدين

م / أحمد الشايع

يدفع إلى المقاول مبلغ

على الحساب

نهائياً

ملاحظة الفئات

غير الواردة بصفك الشروط اعتمدت من

ملاحظة الفئات

ملاحظة الفئات

ملاحظة الفئات

ملاحظة الفئات

ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة 2023